Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ):Средний ремонт автомобильных дорог улиц Достык, Т.Нуржанова, З.Махатова и И.Жансугирова в городе Аральск, Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		61	15.05.2020					

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								НДС, 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильных дорог улиц Достык, Т.Нуржанова, З.Махатова и И.Жансугирова в городе Аральск, Кызылординской области за сентябрь месяц 2020 г.	90440000								10852800	101292800
	В том числе за отчетный период		**9938738,54**							1192648,62	11131387,16

Всего к оплате: 11131387,16 **(Одиннадцать миллионов сто тридцать одна тысяча триста восемьдесят семь) тенге 16 тиын**

Заказчик: **Құдайберген Жаңқожа**

ЖШС «АРАЛ ҚҰРЫЛЫСЫ» ТОО

Подрядчик: **М. Кулмурзаев**

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц Достык, Т.Нуржанова, З.Махатова и И.Жансугирова в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ № 2-3

выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобильных дорог улиц Достык, Т.Нуржанова, З.Махатова и И.Жансугирова в городе Аральск, Кызылординской области за сентябрь месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул.Достык					
7	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,4360**		**1616,75**	**3938**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,413	1300,00	1837
		Итого оплата труда:				**754,00**	**1837**
7. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,70644	5575,00	3938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,41288	1300,00	1837
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**3938**
7. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	2,509	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	1984
		Сметная прибыль	%	8		194,49	474
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**6396**
8	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**2,4360**		**127748,00**	**311194**
9	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**3480,0000**		**134,40**	**467718**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	116,928	1088,00	127218
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	58,568	1489,72	87251
		Итого оплата труда:				**61,63**	**214468**
9. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	12,076	3374,00	40743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	12,076	1300,00	15699
9. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	35,148	5216,00	183332

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	35,148	1554,00	54620
9. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,1044	4329,00	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,1044	1554,00	162
9. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,357	5417,00	7352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,357	1088,00	1476
9. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,872	120,00	585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	9,744	8404,00	81889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	9,744	1554,00	15142
9. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1392	2465,00	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1392	1088,00	151
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**314695**
9.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,021576	218211,00	4708
9.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,522	40416,00	21097
9.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,040368	--	--
9.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	354,96	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**25805**
		Накладные расходы	%	108		66,56	231626
		Сметная прибыль	%	8		16,08	55948
		Сметная стоимость:				**217,04**	**755292**
10	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**3480,0000**		**0,48**	**1664**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	1,253	1088,00	1363
		Итого оплата труда:				**0,39**	**1363**
10. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	2,506	120,00	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**301**
10. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,019488	--	--
10. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	168,432	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	1472
		Сметная прибыль	%	8		0,07	251

		Сметная стоимость:				**0,97**	**3387**
12	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**580,0000**		**158,75**	**92075**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	18,386	835,00	15352
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	16,536	1275,35	21089
		Итого оплата труда:				**62,83**	**36441**
12. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	2,274	9400,00	21372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	2,274	1554,00	3534
12. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	4,744	4249,00	20159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	4,744	1088,00	5161
12. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	8,468	3374,00	28571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	8,468	1300,00	11008
12. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,522	7206,00	3762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,522	1554,00	811
12. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,5278	5417,00	2859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,5278	1088,00	574
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**76722**
12. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	4,06	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67,86	39357
		Сметная прибыль	%	8		18,13	10515
		Сметная стоимость:				**244,73**	**141946**
13	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**58,0000**		**2216,00**	**128528**
16	**1146-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3**	**м3**	**1,0000**		**33899,65**	**33900**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	8,46	8,46	791,00	6692
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,62	1321,00	819
		Итого оплата труда:				**7510,88**	**7511**
16. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,46	0,46	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	0,1	2338,00	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1088,00	109
16. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31	0,31	4329,00	1342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,31	1554,00	482
16. 6	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1	0,1	50,00	5

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,21	2465,00	518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,21	1088,00	228
		Итого эксплуатация машин:				**2105,34**	**2105**
16. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,02	21086,00	21508
16. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,3	1,3	114,00	148
16.10	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,01	68537,00	685
16.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00064	0,00064	26517,00	17
16.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,4	0,4	310,00	124
16.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,203	0,203	6994,00	1420
16.14	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,01	27221,00	272
16.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,102	0,102	30,00	3
16.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,02	1,02	907,00	925
		Итого материалов:				**25102,45**	**25102**
		Накладные расходы	%	84		6309,14	6309
		Сметная прибыль	%	8		3216,70	3217
		Сметная стоимость:				**43425,50**	**43425**
		ул.Нуржанов					
26	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,3520**		**1616,75**	**3803**
26. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,364	1300,00	1773
		Итого оплата труда:				**754,00**	**1773**
26. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,68208	5575,00	3803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,36416	1300,00	1773
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**3803**
26. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	2,423	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	1915
		Сметная прибыль	%	8		194,49	457
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**6175**

	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**2,3520**		**127748,00**	**300463**
28	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**3360,0000**		**134,40**	**451590**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	112,896	1088,00	122831
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	56,549	1489,72	84242
		Итого оплата труда:				**61,63**	**207073**
28. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	11,659	3374,00	39338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	11,659	1300,00	15157
28. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	33,936	5216,00	177010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	33,936	1554,00	52737
28. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,1008	4329,00	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,1008	1554,00	157
28. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,31	5417,00	7098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,31	1088,00	1425
28. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,704	120,00	564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	9,408	8404,00	79065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	9,408	1554,00	14620
28. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1344	2465,00	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1344	1088,00	146
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**303844**
28.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,020832	218211,00	4546
28.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,504	40416,00	20370
28.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,038976	--	--
28.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	342,72	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**24915**
		Накладные расходы	%	108		66,56	223639
		Сметная прибыль	%	8		16,08	54018
		Сметная стоимость:				**217,04**	**729247**

	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**3360,0000**		**0,48**	**1606**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	1,21	1088,00	1316
		Итого оплата труда:				**0,39**	**1316**
29. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	2,419	120,00	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**290**
29. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,018816	--	--
29. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	162,624	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	1421
		Сметная прибыль	%	8		0,07	242
		Сметная стоимость:				**0,97**	**3270**
31	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1120,0000**		**158,75**	**177800**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	35,504	835,00	29646
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	31,931	1275,35	40723
		Итого оплата труда:				**62,83**	**70369**
31. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	4,39	9400,00	41270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	4,39	1554,00	6822
31. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	9,162	4249,00	38928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	9,162	1088,00	9968
31. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	16,352	3374,00	55172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	16,352	1300,00	21258
31. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,008	7206,00	7264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,008	1554,00	1566
31. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,019	5417,00	5521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,019	1088,00	1109
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**148154**
31. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	7,84	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67,86	75999
		Сметная прибыль	%	8		18,13	20304
		Сметная стоимость:				**244,73**	**274102**
32	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**112,0000**		**2216,00**	**248192**

		ул.Махатов					
44	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,7720**		**1616,75**	**4482**
44. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,608	1300,00	2090
		Итого оплата труда:				**754,00**	**2090**
44. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,80388	5575,00	4482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,60776	1300,00	2090
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**4482**
44. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	2,855	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	2257
		Сметная прибыль	%	8		194,49	539
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**7278**
45	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**2,7720**		**127748,00**	**354117**
46	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**3960,0000**		**134,40**	**532231**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	133,056	1088,00	144765
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	66,647	1489,72	99285
		Итого оплата труда:				**61,63**	**244050**
46. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	13,741	3374,00	46363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	13,741	1300,00	17863
46. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	39,996	5216,00	208619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	39,996	1554,00	62154
46. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,1188	4329,00	514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,1188	1554,00	185
46. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,544	5417,00	8366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,544	1088,00	1680
46. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	5,544	120,00	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	11,088	8404,00	93184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	11,088	1554,00	17231
46. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1584	2465,00	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1584	1088,00	172
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**358102**

46.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,024552	218211,00	5358
46.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,594	40416,00	24007
46.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,045936	--	--
46.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	403,92	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**29365**
		Накладные расходы	%	108		66,56	263574
		Сметная прибыль	%	8		16,08	63664
		Сметная стоимость:				**217,04**	**859470**
47	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**3960,0000**		**0,48**	**1893**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	1,426	1088,00	1551
		Итого оплата труда:				**0,39**	**1551**
47. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	2,851	120,00	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**342**
47. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,022176	--	--
47. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	191,664	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	1675
		Сметная прибыль	%	8		0,07	285
		Сметная стоимость:				**0,97**	**3854**
49	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1320,0000**		**158,75**	**209549**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	41,844	835,00	34940
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	37,633	1275,35	47995
		Итого оплата труда:				**62,83**	**82935**
49. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	5,174	9400,00	48639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	5,174	1554,00	8040
49. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	10,798	4249,00	45879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	10,798	1088,00	11748
49. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	19,272	3374,00	65024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	19,272	1300,00	25054
49. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу. 16 т	маш.-ч	0,0009	1,188	7206,00	8561

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,188	1554,00	1846
49. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,201	5417,00	6507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,201	1088,00	1307
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**174610**
49. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	9,24	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		67,86	89570
		Сметная прибыль	%	8		18,13	23930
		Сметная стоимость:				**244,73**	**323049**
50	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**132,0000**		**2216,00**	**292512**
		ул.Жансугиров					
62	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,9060**		**1616,75**	**6315**
62. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,265	1300,00	2945
		Итого оплата труда:				**754,00**	**2945**
62. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,133	5575,00	6315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,266	1300,00	2946
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**6315**
62. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	4,023	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	3181
		Сметная прибыль	%	8		194,49	760
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**10255**
63	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**3,9060**		**127748,00**	**498984**
64	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**5580,0000**		**134,40**	**749962**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	187,488	1088,00	203987
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	93,911	1489,72	139902
		Итого оплата труда:				**61,63**	**343889**
64. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	19,363	3374,00	65329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	19,363	1300,00	25172
64. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	56,358	5216,00	293963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	56,358	1554,00	87580
64. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,1674	4329,00	725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,1674	1554,00	260

.. о	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	2,176	5417,00	11788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	2,176	1088,00	2367
64. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	7,812	120,00	937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	15,624	8404,00	131304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	15,624	1554,00	24280
64. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,2232	2465,00	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,2232	1088,00	243
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**504598**
64.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,034596	218211,00	7549
64.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,837	40416,00	33828
64.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,064728	--	--
64.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	569,16	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**41377**
		Накладные расходы	%	108		66,56	371400
		Сметная прибыль	%	8		16,08	89709
		Сметная стоимость:				**217,04**	**1211071**
65	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**5580,0000**		**0,48**	**2668**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	2,009	1088,00	2186
		Итого оплата труда:				**0,39**	**2186**
65. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	4,018	120,00	482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**482**
65. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,031248	--	--
65. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	270,072	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	2360
		Сметная прибыль	%	8		0,07	402
		Сметная стоимость:				**0,97**	**5430**
67	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1860,0000**		**158,75**	**295274**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	58,962	835,00	49233

67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	53,029	1275,35	67630
		Итого оплата труда:				**62,83**	**116863**
67. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	7,291	9400,00	68537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	7,291	1554,00	11330
67. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	15,215	4249,00	64648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	15,215	1088,00	16554
67. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	27,156	3374,00	91624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	27,156	1300,00	35303
67. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,674	7206,00	12063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,674	1554,00	2601
67. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,693	5417,00	9169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,693	1088,00	1842
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**246041**
67. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	13,02	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67,86	126212
		Сметная прибыль	%	8		18,13	33719
		Сметная стоимость:				**244,73**	**455205**
68	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	186,0000		**2216,00**	**412176**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				7256490
		Накладные расходы -	Тенге				2153005,58
		Сметная прибыль -	Тенге				334365,73
		Итого :					9743861,31
		Непредвиденные затраты 2%					194877,23
		Итого :					9938738,54
		НДС - 12 %					1192648,62
		Всего по акту:					11131387,16

Заказчик Құдайберген Ж.

Подрядчик М. Кулмурзаев

Технический надзор
ТОО "Aisar group "

Н. Әбішев

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен иК"

Е.Әбілхайыр