Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

**Заказчик:** КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

**Подрядчик:** ТОО "Намыс-Құрылыс"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство водопроводных сервисных линий к жилым домам в населенном пункте Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области

# С П Р А В К А

## о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь месяц 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | Дата | наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 55 | 18.05.2020 г | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | 55/1 | 25.08.2020 г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце ( за___) без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строитель водопровод х сервисных линий к жилым домам в населенном пункте Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области | 87 000 000 | 33 035 714,29 | 117 008 790 | | | | | | 3 964 285,71 | **37 000 000** |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

**Кузембаев Н.**

**Авторский надзор:**
**Казалинский филиал ТОО «Проект Дизайн Курылыс»**

**Дайрабай Е.**

**Технадзор:**
**ТОО "Инженер Строй Групп"**

**Серикбаев С.**

**Подрячик:**
**ТОО «Намыс-Құрылыс»**

**Өтеулі Ә.**

Форма-2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО Намыс-Құрылыс"

Дополнительное соглашение №55/1 от 25.08.2020 года к договору №55 от 18.05.2020 г.

Наименования строительство и его адрес: Строительство водопроводных сервисных линий к жилым домам в населенном пункте Бекарыстан би Казалинского района

# АКТ

## Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0405 | **(ТРУБЫ Д=25ММ) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 7757,643 | 189,23 | 180,92 | 1467979 | 1403513 | | 408021 | 2026080 |
| | | | | | 8,31 | 64,74 | 64466 | 502230 | | 150080 | |
| 2 | 1101-0205 -0302 | **(ТРУБЫ Д=25ММ)Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 200,319 | 1353,66 | | 271164 | | | 195238 | 503714 |
| | | | | | 1353,66 | | 271164 | | | 37312 | |
| 3 | 1101-0101 -0402 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 9946,783 | 152,84 | 147,33 | 1520266 | 1465460 | | 333247 | 2001795 |
| | | | | | 5,58 | 40,95 | 55523 | 407321 | | 148281 | |
| 4 | 1101-0205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 262,321 | 1353,66 | | 355093 | | | 255667 | 659622 |
| | | | | | 3,66 | | 355093 | | | 48861 | |
| 5 | 1101-0104-0405 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 16778,73134 | | 15,81 | | 265272 | | 71397 | 363602 |
| | | | | | | 5,91 | | 99162 | | 26933 | |
| 6 | 1101-0205 -0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 484,49766 | 706,64 | | 342365 | | | 246503 | 635978 |
| | | | | | 706,64 | | 342365 | | | 47109 | |
| | | **ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ** | | | | | | | | | |
| 8 | 1122-0501 -0101 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 4,387 | 244630,86 | 64669,38 | 1073196 | 283705 | 3977 | 852359 | 2079599 |
| | | | | | 179055,00 | 17199,52 | 785514 | 75454 | | 154044 | |
| 9 | 2301-0501 -1402 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**<br>*СП - 8%* | м | 8162,955 | 88,00 | | 718340 | | 718340 | | 775807 |
| | | | | | | | | | | 57467 | |
| 10 | 2301-0501 -1403 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**<br>*СП - 8%* | м | 496,415 | 155,00 | | 76944 | | 76944 | | 83100 |
| | | | | | | | | | | 6156 | |
| 11 | 2301-0501 -1308 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**<br>*СП - 8%* | м | 656,5 | 289,00 | | 189729 | | 189729 | | 204907 |
| | | | | | | | | | | 15178 | |
| 12 | 1122-0501-0102 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 65 мм. Укладка**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 2,457 | 259840,08 | 73132,92 | 638427 | 179688 | 3543 | 497857 | 1227187 |
| | | | | | 185265,00 | 19409,80 | 455196 | 47690 | | 90903 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2301-0501-1310 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**<br>*СП - 8%* | м | 2481,57 | 461,00 | | 1144004 | | 1144004 | | 1235524 |
| | | | | | | | | | | 91520 | |
| 14 | 1122-0501-0103 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 4,442 | 296662,85 | 92640,53 | 1317776 | 411509 | 14358 | 992402 | 2494993 |
| | | | | | 200790,00 | 24880,08 | 891909 | 110517 | | 184814 | |
| 15 | 2301-0501-1312 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5 питьевая ГОСТ 18599-2001**<br>*СП - 8%* | м | 46,46 | 934,00 | | 43394 | | 43394 | | 46865 |
| | | | | | | | | | | 3471 | |
| 16 | 2301-0501-1313 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**<br>*СП - 8%* | м | 4439,96 | 1394,00 | | 6189304 | | 6189304 | | 6684449 |
| | | | | | | | | | | 495144 | |
| | | | | КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ-153ШТ | | | | | | | |
| 76 | 1122-1301 -0101 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м3 железобетонных и бетонных конструкций кольца | 156,03 | 32629,59 | 8112,07 | 5091195 | 1265726 | 2517694 | 1768236 | 7408186 |
| | | | | | 8381,56 | 3065,58 | 1307775 | 478322 | | 548754 | |
| 77 | 2104-0302 -0102 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**<br>*СП - 8%* | шт | 26 | 18351,00 | | 477126 | | 477126 | | 515296 |
| | | | | | | | | | | 38170 | |
| 87 | 1108-0101-0305 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 985,62 | 2093,50 | 39,66 | 2063395 | 39090 | 1530283 | 464922 | 2730583 |
| | | | | | 501,23 | 5,98 | 494022 | 5894 | | 202265 | |
| 88 | 1106-0101-0119 | **Упоры бетонные. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,008 | 27648,70 | 1279,24 | 27870 | 1289 | 23943 | 2628 | 32938 |
| | | | | | 2616,96 | 247,81 | 2638 | 250 | | 2440 | |
| | | **ИТОГО** | | | | | | | | | 31710223 |
| | | *Времменные здания и сооружени* | | | | | | | | | 412233 |
| | | *Итого* | | | | | | | | | 32122456 |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время 2,07 % | | | | | | | | | 664935 |
| | | *Доплаты и компенсаций* | | | | | | | | | 1518749 |
| | | Средства на непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 655748 |
| | | *Итого* | | | | | | | | | 34961887 |
| | | *Итого в текущих ценах на 2019 г 100%, К=1,0498961* | | | | | | | | | 36706349 |
| | | Понижающим коэфф. -0,9 | | | | | | | | | 33035714,29 |
| | | НДС 12% | | | | | | | | | 3964285,71 |
| | | **ВСЕГО** | | | | | | | | | 37000000,00 |

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Кузембаев Н.

Авторский надзор:
Казалинский филиал ТОО «Проект Дизайн Курылыс»

Дайрабай Е.

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"

Серикбаев С.

Подрячик:
ТОО Намыс-Курылыс"

Өтеулі Ә.