Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц Д.Конаева, С.Ермагамбетова, М.Садибекова, Б.Бижанова, А.Нурпейсова, Т.Рысбаева и М.Елеуова в городе Аральск, Кызылординской области

СПРАВКА №7-3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		58	15.05.2020					

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								НДС, 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2019 года)	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильных дорог улиц Д.Конаева, С.Ермагамбетова, М.Садибекова, Б.Бижанова, А.Нурпейсова, Т.Рысбаева и М.Елеуова в городе Аральск, Кызылординской области за сентябрь месяц 2020 г.	86393974,5								10367276,9	96761251,44
	В том числе за отчетный период		8018704,5							962244,54	8980949,04

Всего к оплате: 8980949,04 **(Восемь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот сорок девять) тенге 04 тиын**

Заказчик **Кудайберген Жанқожа**

Подрядчик **М. Кулмурзаев**

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц Д.Конаева, С.Ермагамбетова, М.Садибекова, Б.Бижанова, А.Нурпейсова, Т.Рысбаева и М.Елеуова в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ № 7-3

выполненных работ по объекту: Средний ремонт автомобильных дорог улиц Д.Конаева, С.Ермагамбетова, М.Садибекова, Б.Бижанова, А.Нурпейсова, Т.Рысбаева и М.Елеуова в городе Аральск, Кызылординской области за сентябрь месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул.Конаев					
6	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,8500**		**1616,75**	**6224**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,233	1300,00	2903
		Итого оплата труда:				**754,00**	**2903**
6. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,117	5575,00	6224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0.58	2.234	1300,00	2904
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**6224**
6. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	3,966	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	3135
		Сметная прибыль	%	8		194,49	749
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**10108**
7	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**3,8500**		**127748,00**	**491830**
8	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**5500,0000**		**134,40**	**739210**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	184,8	1088,00	201062
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	92,565	1489,72	137896
		Итого оплата труда:				**61,63**	**338959**
8. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	19,085	3374,00	64393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00347	19,085	1300,00	24811

8. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	55,55	5216,00	289749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	55,55	1554,00	86325
8. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Катки на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,165	4329,00	714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,165	1554,00	256
8. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	2,145	5417,00	11619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	2,145	1088,00	2334
8. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	7,7	120,00	924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	15,4	8404,00	129422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	15,4	1554,00	23932
8. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,22	2465,00	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,22	1088,00	239
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**497363**
8.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0341	218211,00	7441
8.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,825	40416,00	33343
8.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,0638	--	--
8.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	561	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**40784**
		Накладные расходы	%	108		66,56	366075
		Сметная прибыль	%	8		16,08	88423
		Сметная стоимость:				**217,04**	**1193708**
9	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**5500,0000**		**0,48**	**2629**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	1,98	1088,00	2154
		Итого оплата труда:				**0,39**	**2154**
9. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	3,96	120,00	475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**475**
9. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,0308	--	--
9. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	266,2	--	--

		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	2327
		Сметная прибыль	%	8		0,07	396
		Сметная стоимость:				**0,97**	**5353**
11	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1100,0000**		**158,75**	**174625**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	34,87	835,00	29116
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	31,361	1275,35	39996
		Итого оплата труда:				**62,83**	**69113**
11. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	4,312	9400,00	40533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	4,312	1554,00	6701
11. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	8,998	4249,00	38233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	8,998	1088,00	9790
11. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	16,06	3374,00	54186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	16,06	1300,00	20878
11. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,99	7206,00	7134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,99	1554,00	1538
11. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,001	5417,00	5422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,001	1088,00	1089
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**145508**
11. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	7,7	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67,86	74642
		Сметная прибыль	%	8		18,13	19941
		Сметная стоимость:				**244,73**	**269208**
12	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**110,0000**		**2216,00**	**243760**
		ул.Ермаганбетов					
20	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7000**		**1616,75**	**1132**
20. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,406	1300,00	528
		Итого оплата труда:				**754,00**	**528**
20. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,203	5575,00	1132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,406	1300,00	528
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**1132**

20. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,721	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	570
		Сметная прибыль	%	8		194,49	136
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**1838**
21	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,7000**		**127748,00**	**89424**
22	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1000,0000**		**134,40**	**134402**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	33,6	1088,00	36557
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	16,83	1489,72	25072
		Итого оплата труда:				**61,63**	**61629**
22. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,47	3374,00	11708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,47	1300,00	4511
22. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	10,1	5216,00	52682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	10,1	1554,00	15695
22. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03	4329,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03	1554,00	47
22. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,39	5417,00	2113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,39	1088,00	424
22. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,4	120,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,8	8404,00	23531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,8	1554,00	4351
22. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,04	2465,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,04	1088,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**90430**
22.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0062	218211,00	1353
22.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,15	40416,00	6062
22.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,0116	--	--
22.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	102	--	--

		Итого материалов:				**7,42**	**7415**
		Накладные расходы	%	108		66,56	66559
		Сметная прибыль	%	8		16,08	16077
		Сметная стоимость:				**217,04**	**217038**
23	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**1000,0000**		**0,48**	**478**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	0,36	1088,00	392
		Итого оплата труда:				**0,39**	**392**
23. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	0,72	120,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**86**
23. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,0056	--	--
23. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	48,4	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	423
		Сметная прибыль	%	8		0,07	72
		Сметная стоимость:				**0,97**	**973**
25	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**200,0000**		**158,75**	**31750**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	6,34	835,00	5294
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	5,702	1275,35	7272
		Итого оплата труда:				**62,83**	**12566**
25. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	0,784	9400,00	7370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	0,784	1554,00	1218
25. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	1,636	4249,00	6951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	1,636	1088,00	1780
25. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	2,92	3374,00	9852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	2,92	1300,00	3796
25. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,18	7206,00	1297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,18	1554,00	280
25. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,182	5417,00	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,182	1088,00	198
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**26456**

25. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	1,4	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67,86	13571
		Сметная прибыль	%	8		18,13	3626
		Сметная стоимость:				**244,73**	**48947**
26	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**20,0000**		**2216,00**	**44320**
		пер.Садибеков					
34	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,9450**		**1616,75**	**1528**
34. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,5481	1300,00	713
		Итого оплата труда:				**754,00**	**713**
34. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,27405	5575,00	1528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,5481	1300,00	713
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**1528**
34. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,97335	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	770
		Сметная прибыль	%	8		194,49	184
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**2481**
35	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,9450**		**127748,00**	**120722**
36	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1350,0000**		**134,40**	**181442**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	45,36	1088,00	49352
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	22,721	1489,72	33847
		Итого оплата труда:				**61,63**	**83199**
36. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	4,684	3374,00	15806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,684	1300,00	6089
36. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	13,635	5216,00	71120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	13,635	1554,00	21189
36. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0405	4329,00	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0405	1554,00	63
36. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,5265	5417,00	2852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,5265	1088,00	573

36. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,89	120,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,78	8404,00	31767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,78	1554,00	5874
36. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,054	2465,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,054	1088,00	59
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**122080**
36.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00837	218211,00	1826
36.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,2025	40416,00	8184
36.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,01566	--	--
36.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	137,7	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**10011**
		Накладные расходы	%	108		66,56	89855
		Сметная прибыль	%	8		16,08	21704
		Сметная стоимость:				**217,04**	**293001**
37	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**1350,0000**		**0,48**	**645**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	0,486	1088,00	529
		Итого оплата труда:				**0,39**	**529**
37. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	0,972	120,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**117**
37. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,00756	--	--
37. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	65,34	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	571
		Сметная прибыль	%	8		0,07	97
		Сметная стоимость:				**0,97**	**1314**
39	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**270,0000**		**158,75**	**42862**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	8,559	835,00	7147

39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	7,698	1275,35	9817
		Итого оплата труда:				**62,83**	**16964**
39. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	1,058	9400,00	9949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	1,058	1554,00	1644
39. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	2,209	4249,00	9384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	2,209	1088,00	2403
39. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	3,942	3374,00	13300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	3,942	1300,00	5125
39. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,243	7206,00	1751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,243	1554,00	378
39. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,2457	5417,00	1331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,2457	1088,00	267
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**35716**
39. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	1,89	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67,86	18321
		Сметная прибыль	%	8		18,13	4895
		Сметная стоимость:				**244,73**	**66078**
40	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**27,0000**		**2216,00**	**59832**
		ул.Бижанов					
52	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,6800**		**1616,75**	**2716**
52. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,9744	1300,00	1267
		Итого оплата труда:				**754,00**	**1267**
52. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,4872	5575,00	2716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,9744	1300,00	1267
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**2716**
52. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	1,73	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	1368
		Сметная прибыль	%	8		194,49	327
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**4411**
53	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,6800**		**127748,00**	**214617**

54	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**2400,0000**		**134,40**	**322564**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	80,64	1088,00	87736
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	40,392	1489,72	60173
		Итого оплата труда:				**61,63**	**147909**
54. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	8,328	3374,00	28099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	8,328	1300,00	10826
54. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	24,24	5216,00	126436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	24,24	1554,00	37669
54. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,072	4329,00	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,072	1554,00	112
54. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,936	5417,00	5070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,936	1088,00	1018
54. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,36	120,00	403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	6,72	8404,00	56475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	6,72	1554,00	10443
54. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,096	2465,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,096	1088,00	104
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**217031**
54.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,01488	218211,00	3247
54.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,36	40416,00	14550
54.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,02784	--	--
54.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	244,8	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**17797**
		Накладные расходы	%	108		66,56	159742
		Сметная прибыль	%	8		16,08	38585
		Сметная стоимость:				**217,04**	**520891**
55	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**2400,0000**		**0,48**	**1147**

55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	0,864	1088,00	940
		Итого оплата труда:				**0,39**	**940**
55. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	1,728	120,00	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**207**
55. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,01344	--	--
55. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	116,16	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	1015
		Сметная прибыль	%	8		0,07	173
		Сметная стоимость:				**0,97**	**2336**
57	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**400,0000**		**158,75**	**63500**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	12,68	835,00	10588
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	11,404	1275,35	14544
		Итого оплата труда:				**62,83**	**25132**
57. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	1,568	9400,00	14739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	1,568	1554,00	2437
57. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	3,272	4249,00	13903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	3,272	1088,00	3560
57. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	5,84	3374,00	19704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	5,84	1300,00	7592
57. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,36	7206,00	2594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,36	1554,00	559
57. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,364	5417,00	1972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,364	1088,00	396
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**52912**
57. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	2,8	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67,86	27142
		Сметная прибыль	%	8		18,13	7251
		Сметная стоимость:				**244,73**	**97894**
58	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**40,0000**		**2216,00**	**88640**

61	**1146-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3**	**м3**	**1,0000**		**33899,65**	**33900**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	8,46	8,46	791,00	6692
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,62	1321,00	819
		Итого оплата труда:				**7510,88**	**7511**
61. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,46	0,46	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	0,1	2338,00	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1088,00	109
61. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31	0,31	4329,00	1342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,31	1554,00	482
61. 6	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1	0,1	50,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,21	2465,00	518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,21	1088,00	228
		Итого эксплуатация машин:				**2105,34**	**2105**
61. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,02	21086,00	21508
61. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,3	1,3	114,00	148
61.10	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,01	68537,00	685
61.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00064	0,00064	26517,00	17
61.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,4	0,4	310,00	124
61.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,203	0,203	6994,00	1420
61.14	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,01	27221,00	272
61.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,102	0,102	30,00	3
61.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,02	1,02	907,00	925
		Итого материалов:				**25102,45**	**25102**
		Накладные расходы	%	84		6309,14	6309
		Сметная прибыль	%	8		3216,70	3217

		Сметная стоимость:				**43425,50**	**43425**
		ул.Нурпейисов					
69	**1146-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3**	**м3**	**3,0000**		**33899,65**	**101699**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	8,46	25,38	791,00	20076
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	1,86	1321,00	2457
		Итого оплата труда:				**7510,88**	**22533**
69. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,46	1,38	15,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	0,3	2338,00	701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	1088,00	326
69. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31	0,93	4329,00	4026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,93	1554,00	1445
69. 6	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1	0,3	50,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,63	2465,00	1553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,63	1088,00	685
		Итого эксплуатация машин:				**2105,34**	**6316**
69. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,06	21086,00	64523
69. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,3	3,9	114,00	445
69.10	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,03	68537,00	2056
69.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00064	0,00192	26517,00	51
69.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,4	1,2	310,00	372
69.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,203	0,609	6994,00	4259
69.14	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,03	27221,00	817
69.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,102	0,306	30,00	9
69.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,02	3,06	907,00	2775
		Итого материалов:				**25102,45**	**75307**

		Накладные расходы	%	84		6309,14	18927
		Сметная прибыль	%	8		3216,70	9650
		Сметная стоимость:				**43425,50**	**130276**
70	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,8480**		**1616,75**	**2988**
70. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,072	1300,00	1393
		Итого оплата труда:				**754,00**	**1393**
70. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,53592	5575,00	2988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,07184	1300,00	1393
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**2988**
70. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	1,903	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	1505
		Сметная прибыль	%	8		194,49	359
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**4852**
71	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,8480**		**127748,00**	**236078**
72	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**2640,0000**		**134,40**	**354821**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	88,704	1088,00	96510
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	44,431	1489,72	66190
		Итого оплата труда:				**61,63**	**162700**
72. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	9,161	3374,00	30909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	9,161	1300,00	11909
72. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	26,664	5216,00	139079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	26,664	1554,00	41436
72. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0792	4329,00	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0792	1554,00	123
72. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,03	5417,00	5577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,03	1088,00	1121
72. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,696	120,00	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	7,392	8404,00	62122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	7,392	1554,00	11487

72. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1056	2465,00	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1056	1088,00	115
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**238734**
72.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,016368	218211,00	3572
72.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,396	40416,00	16005
72.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,030624	--	--
72.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	269,28	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**19576**
		Накладные расходы	%	108		66,56	175716
		Сметная прибыль	%	8		16,08	42443
		Сметная стоимость:				**217,04**	**572980**
73	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**2640,0000**		**0,48**	**1262**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	0,9504	1088,00	1034
		Итого оплата труда:				**0,39**	**1034**
73. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	1,901	120,00	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**228**
73. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,014784	--	--
73. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	127,776	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	1117
		Сметная прибыль	%	8		0,07	190
		Сметная стоимость:				**0,97**	**2569**
75	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**440,0000**		**158,75**	**69850**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	13,948	835,00	11647
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	12,544	1275,35	15998
		Итого оплата труда:				**62,83**	**27645**
75. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	1,725	9400,00	16213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	1,725	1554,00	2681

75. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	3,599	4249,00	15293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	3,599	1088,00	3916
75. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	6,424	3374,00	21675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	6,424	1300,00	8351
75. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,396	7206,00	2854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,396	1554,00	615
75. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,4004	5417,00	2169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,4004	1088,00	436
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**58203**
75. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	3,08	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67,86	29857
		Сметная прибыль	%	8		18,13	7977
		Сметная стоимость:				**244,73**	**107683**
76	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**44,0000**		**2216,00**	**97504**
		ул.Рысбаев					
86	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,1420**		**1616,75**	**3463**
86. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,242	1300,00	1615
		Итого оплата труда:				**754,00**	**1615**
86. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,62118	5575,00	3463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,24236	1300,00	1615
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**3463**
86. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	2,206	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	1744
		Сметная прибыль	%	8		194,49	417
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**5624**
87	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**2,1420**		**127748,00**	**273636**
88	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**3060,0000**		**134,40**	**411269**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	102,816	1088,00	111864
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	51,5	1489,72	76721
		Итого оплата труда:				**61,63**	**188584**

88. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	10,618	3374,00	35826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	10,618	1300,00	13803
88. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	30,906	5216,00	161206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	30,906	1554,00	48028
88. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0918	4329,00	397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0918	1554,00	143
88. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,193	5417,00	6465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,193	1088,00	1298
88. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,284	120,00	514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	8,568	8404,00	72005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	8,568	1554,00	13315
88. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1224	2465,00	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1224	1088,00	133
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**276715**
88.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,018972	218211,00	4140
88.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,459	40416,00	18551
88.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,035496	--	--
88.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	312,12	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**22691**
		Накладные расходы	%	108		66,56	203671
		Сметная прибыль	%	8		16,08	49195
		Сметная стоимость:				**217,04**	**664136**
89	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**3060,0000**		**0,48**	**1463**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	1,102	1088,00	1199
		Итого оплата труда:				**0,39**	**1199**
89. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	2,203	120,00	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**264**

89. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,017136	--	--
89. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	148,104	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	1294
		Сметная прибыль	%	8		0,07	221
		Сметная стоимость:				**0,97**	**2978**
91	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**510,0000**		**158,75**	**80962**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	16,167	835,00	13499
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	14,54	1275,35	18544
		Итого оплата труда:				**62,83**	**32043**
91. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	1,999	9400,00	18792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	1,999	1554,00	3106
91. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	4,172	4249,00	17726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	4,172	1088,00	4539
91. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	7,446	3374,00	25123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	7,446	1300,00	9680
91. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,459	7206,00	3308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,459	1554,00	713
91. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,4641	5417,00	2514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,4641	1088,00	505
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**67463**
91. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	3,57	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67,86	34607
		Сметная прибыль	%	8		18,13	9246
		Сметная стоимость:				**244,73**	**124814**
92	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**51,0000**		**2216,00**	**113016**
		ул.Елеуов					
102	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,5200**		**1616,75**	**4074**
102. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,462	1300,00	1900
		Итого оплата труда:				**754,00**	**1900**

102. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,7308	5575,00	4074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,4616	1300,00	1900
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**4074**
102. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	2,596	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	2052
		Сметная прибыль	%	8		194,49	490
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**6616**
103	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**2,5200**		**127748,00**	**321925**
104	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**3600,0000**		**134,40**	**483846**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	120,96	1088,00	131604
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	60,588	1489,72	90259
		Итого оплата труда:				**61,63**	**221864**
104. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	12,492	3374,00	42148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	12,492	1300,00	16240
104. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	36,36	5216,00	189654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	36,36	1554,00	56503
104. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,108	4329,00	468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,108	1554,00	168
104. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,404	5417,00	7605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,404	1088,00	1528
104. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	5,04	120,00	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	10,08	8404,00	84712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	10,08	1554,00	15664
104. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,144	2465,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,144	1088,00	157
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**325547**
104.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,02232	218211,00	4870

104.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,54	40416,00	21825
104.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,04176	--	--
104.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	367,2	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**26695**
		Накладные расходы	%	108		66,56	239613
		Сметная прибыль	%	8		16,08	57877
		Сметная стоимость:				**217,04**	**781336**
105	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**3600,0000**		**0,48**	**1721**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	1,296	1088,00	1410
		Итого оплата труда:				**0,39**	**1410**
105. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	2,592	120,00	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**311**
105. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,02016	--	--
105. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	174,24	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	1523
		Сметная прибыль	%	8		0,07	260
		Сметная стоимость:				**0,97**	**3503**
107	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**600,0000**		**158,75**	**95250**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	19,02	835,00	15882
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	17,106	1275,35	21816
		Итого оплата труда:				**62,83**	**37698**
107. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	2,352	9400,00	22109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	2,352	1554,00	3655
107. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	4,908	4249,00	20854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	4,908	1088,00	5340
107. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	8,76	3374,00	29556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	8,76	1300,00	11388

107. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0.0009	0.54	7206.00	3891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0009	0.54	1554.00	839
107. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.00091	0.546	5417.00	2958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00091	0.546	1088.00	594
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**79368**
107. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0.007	4.2	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67.86	40714
		Сметная прибыль	%	8		18.13	10877
		Сметная стоимость:				**244,73**	**146840**
108	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**60,0000**		**2216,00**	**132960**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				**7861475**
		Непредвиденные затраты 2%					157229,5
		Итого :					**8018704,5**
		НДС - 12 %					962244,54
		Всего по акту:					**8980949,04**

Заказчик **Кудайберген Ж.**

Технический надзор
ТОО "Aisar group " **Н. Әбішев**

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен иК" **Е.Әбілхайыр**

Подрядчик **М. Кулмурзаев**