Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 31 БИН 020340003543**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38 БИН/ИИН 921240000219**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (100 га)**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 38** от **25.06.2020**

Акт выполненных работ №3

сентябрь месяц 2020 года

на 2-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7003,04	129,18	120,66	904653	844987	188729	1180852
		НР - 72%; СП - 8%			8,52	28,91	59666	202458	87471	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п 3 46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов. применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	3115	142,09	132,72	442610	413423	92336	577742
		НР - 72%; СП - 8%			9,37	31,80	29188	99057	42796	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	313	1504,67	--	470962	--	339092	874858
		НР - 72%; СП - 8%			1504,67	--	470962	--	64804	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8446	34,49	34,49	291303	291303	73703	394206
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,12	--	102366	29200	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	261	784,91	--	204862	--	147500	380551
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	204862	--	28189	

6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8446	149,96	65,63	1266562	554311	692092	2115347
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	712251	248988	156692	
7	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1743	249,10	231,34	434181	403226	111466	589299
		НР - 72%; СП - 8%			17,67	71,15	30799	124014	43652	
8	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1807	231,54	–	418393	–	–	451864
		СП - 8%			–	–	–	–	33471	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (30СМ)	м3	532	2449,96	–	1303379	–	–	1407649
		СП - 8%			–	–	–	–	104270	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы (10СМ)	м3	176	3734,30	160,34	657237	28220	160986	883680
		НР - 99%; СП - 8%			879,01	44,92	154706	7906	65458	
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ								
11	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,3	399689,17	147095,87	919285	338321	651221	1696146
		НР - 99%; СП - 8%			245132,68	40866,70	563805	93993	125640	
12	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	684	3436,02	–	2350238	–	–	2538257
		СП - 8%			–	–	–	–	188019	
13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,5	348196,73	103908,35	522295	155863	400891	997040
		НР - 99%; СП - 8%			241421,36	28538,58	362132	42808	73855	
14	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	526	1836,25	–	965868	–	–	1043137
		СП - 8%			–	–	–	–	77269	
16	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	7451,92	–	223558	–	–	241442
		СП - 8%			–	–	–	–	17885	
17	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	84	4153,80	–	348919	–	–	376833
		СП - 8%			–	–	–	–	27914	
18	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	91	2250,36	–	204783	–	–	221165
		СП - 8%			–	–	–	–	16383	
19	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	103,0073	819,84	–	84450	–	–	91205
		СП - 8%			–	–	–	–	6756	
39	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	60	8291,92	–	497515	–	–	537316

		СП - 8%			–	–	–	–	39801	
123	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2749,2	1128,96	1128,96	3103727	3103727	1495563	4967233
		НР - 72%; СП - 8%			–	755,55	–	2077171	367943	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**21565553**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			21 565 553				
в том числе оборудование			Тенге			0				
в том числе СМР			Тенге			**21 565 553**				
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге		1,3%	280 352				
Итого с временными			Тенге			**21 845 905**				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%			Тенге		2,1%	452 210				
Доп. оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге			1 477 152				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге			**23 775 268**				
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге			**0**				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге			**23 775 268**				
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			445 962				
Итого с непредвиденными работами и затратами			Тенге			24 221 230				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			24 221 230				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		**0,9**	**21 799 107**				
НДС 12%			Тенге		12%	2 615 893				
Стоимость строительства с НДС			Тенге			**24 415 000**				

Сдал (Подрядчик)

Директор : ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Гл.специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Абдиров Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Инженер по техническому надзору ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Кумагамбетов Е.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)