Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август-сентябрь месяц 2020 г.

Код	Код	Договор, доп соглашение №3 от 18.03.2020г		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/20	**03.02.2020 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1							
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**69 788 106,64**	**8 928 571,43**	-	-	-	-	-	-	**1 071 428,57**	**10 000 000**
К оплате		**8 928 571 ,43**							**1 071 428,57**	**10 000 000**

П. Заказчик **Руководитель ГУ «Управление ПТ и АД Мангистауской области »** _____ **Ережепов Б.К.**

П. Подрядчик **Директор ТОО «Акжол+К»** _____ **С. Оспан**
(должность ф., и., о.,подпись)

Утверждена

Приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно- коммунального хозяйства.

от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Дополнительное соглашение №3 от 18.03.2020 г к договору 1/20 от 03.02.2020 г.

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Основные работы										
		Земляное полотно										
1	E11-470101-0104 11-470101-0104 РСНБ РК 2015	Уборка мусора в полосе отвода. Очистка участка от мусора м2	2220	39,18	-	86976	-	49054	0,04	87		
				39,18	-	86976	-	56,4	-	-		
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	86,8	1002		(86976)					Кол.на Ед: 0,0391	
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		22,10		49054						
				22,10				49054				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,90		10882						
		Сметная стоимость				146913						
		Дорожная одежда										
2	E11-270301-0104 11-270301-	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	48959,358	120,53	84,68	5901211	4145959	1832427	0,03	1513		
				34,55	27,52	1691360	1347490	60,3	0,02	741		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8		м2 площа								
									:Кол.на Ед:	- - -
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	1512,84	1118	(	1691360)			0,0309	
2.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	740,76		1819,08			1347490	0,0151	
2.3 31-010103-02#01	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч	121,419208		9890(	1200836)			0,00248	
2.4 32-010101-01#02	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч	274,172405		3784(	1037468)			0,0056	
2.5 32-010101-01#04	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч	200,243774		5706(	1142591)			0,00409	
2.6 32-010211-02#01	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	95,470748		5760(	549912)			0,00195	
2.7 33-040101-01#02	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	49,448952		4351(	215152)			0,00101	
2.8 21-130703-14#05	249132 С	Вода техническая м3	734,39037	87	(	63892)			0,015	
		Накладные расходы -		37,43		1832427				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		37,43				1832427		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,64		618691				
		Сметная стоимость				8352329				
					Обстановка дороги					
3	С233-010201--0201	Патрулирование дорог на автомобиле типа Газель	63,62	2839	2839	180617	180617	-	-	-
	33-010201-0201 РСНБ РК 2015	маш.-ч		-	1431	-	91040	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		227,12		14449				
		Сметная стоимость				195066				
					Искуственные сооружения					
4	Е12-020101--0201	Ремонт оголовков ж/б труб	10	8865,91	21,09	88659	211	42819	5,06	51
	12-020101-0201 РСНБ РК 2015	м3 фунда		7238,28	6,87	72383	69	59,1	-	-
									:Кол.на Ед:	- - -
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	50,58	1431	(	72383)			5,06	
4.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,048		1437,5			69	0,0048	
4.3 34-030301-01#01	1138 С	Машины сверлильные электрические маш.-ч	2,72		28(	76)			0,272	
4.4 33-010201-01#01	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,048		2808(	135)			0,0048	
4.5 21-020401-28#01	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 м3	1,275	12334	(	15726)			0,1275	
4.6 21-020401-28#09	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 м3	0,0224	15154	(	339)			0,00224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		4281,89		42819				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4281,89				42819		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1051,82		10518				
		Сметная стоимость				141996				
5	1801	E12-180101--Трубы пропускные. Заделка швов цементным раствором	20	358,52	-	7170	-	1840	0,16	3
	12-180101-1801 РСНБ РК 2015	м шва		155,68	-	3114	-	59,1	-	-
									:Кол.на Ед:	- - -
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	3,2	973,13	(	3114)			0,16	
5.2	279220	С Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	0,2	20284	(	4057)			0,01	
	21-020101-06#04	м3								
		Накладные расходы -		92,01		1840				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		92,01				1840		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,04		721				
		Сметная стоимость				9731				
6	0402	E11-070106--Трубы пропускные. Заполнение швов упругими прокладками	20	844,76	-	16895	-	1063	0,07	1
	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	м шва		85,61	-	1712	-	62,1	-	-
									:Кол.на Ед:	- - -
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	1,3	1314,9	(	1712)			0,0651	
6.2	135918	С Гермит (шнур диаметром 40 мм) кг	21	723	(	15183)			1,05	
	21-100502-10#01									
		Накладные расходы -		53,16		1063				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		53,16				1063		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,83		1437				
		Сметная стоимость				19395				
7	0403	E11-070106--Трубы пропускные.Гидроизоляция мастикой швов	20	296,84	-	5937	-	2597	0,16	3
	11-070106-0403 РСНБ РК 2015	м шва		209,09	-	4182	-	62,1	-	-
									:Кол.на Ед:	- - -
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	3,18	1315,09	(	4182)			0,159	
7.2	135869	С Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83 кг	15	117	(	1755)			0,75	
	21-100501-14#06									
		Накладные расходы -		129,84		2597				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		129,84				2597		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,13		683				
		Сметная стоимость				9217				
8	-0501	С341-310104-Мусор строительный. Погрузка	93,4	81	-	7565	-	-	-	-
	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	т		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,48		605				
		Сметная стоимость				8170				
9	-1015	С341-020102-Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	93,4	453,6	-	42366	-	-	-	-
	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - Сметная стоимость	8%		36,29	3389 45755				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6337397	4326787			1658
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1859726	1438599			741
		Материалы -	Тенге			6337397	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			100952	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-	3298325	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49932	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1929800	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			-	-	1929800		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			661376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8928572	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		2399
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-	3298325	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8928572	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		2399
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-	3298325	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6337397	4326787			1658
		Материалы -	Тенге			1859726	1438599			741
		Всего заработная плата -	Тенге			6337397	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			100952	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	3298325	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			49932	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1929800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	1929800		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			661376	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			8928572	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	-	-		2399
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	3298325	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			8928571,43	-	-		-
		НДС-12%	Тенге			-	-	-		2399
		ИТОГО	Тенге			-	3298325	-		-
						1071428,57				
						10000000,00				

Сдал подрядчик

ТОО «Акжол+К»

_____ С. Оспан

Принял заказчик

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Мангистауской области»

_____ Б.Ережепов