Заказчик: **ГКП на праве хозяйственного ведения "Бейнеуская центральная районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области**

Подрядчик: **ТОО "Дулат Шебер"**

Наименование стройки: Текущий ремонт здания Бейнеуский центральная районная больница в с.Бейнеу.

Наименование объекта: Текущий ремонт здания Бейнеуский центральная районная больница в с.Бейнеу.
Договор: №219 от 05 май 2020г.

АКТ №5 о приемке выполненных работ за май месяц от 02.06.2020г

Составлен в уровне цен 2020 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива</font	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен и потолков	2790	353,09	1,88	985121	5245	116155	0,231	644
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	108615	2009	105	0,0035	10
2	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	350	106,83	1,42	37391	497	11363	0,192	67
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	10633	189	105	0,0026	1
3	Е17-5-3	смена раковины /умывальника/	2	376,54	30,04	753	60	778	1,69	3
		комплект		292,5	11,25	585	23	128	0,06	-
4	Е17-1-6	умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, с выступаюшими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150мм	2	5930,28	21,53	11861	43	498	1,95	4
		комплект		346,5	9	693	18	70	0,04	-
5	Е17-2-3	смена смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
		шт		126	-	252	-	128	-	-
6	99-2-32	Сместители для умывальников	2	680		1360				
		комплект								

Заказ 1 Акт № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	1407	7,87	16
		комплект		1370,25	36	2741	72	50	0,18	-
8	99-5-254	стоимость водонагреватель	2	2129		4258				
		шт								
9	Е21-17-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	15	251,05	64,18	3766	963	1491	0,703	11
		шт		158,4	40,34	2376	605	50	0,176	3
10	Е21-17-10	Светилники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	15	4486,08	846,59	67291	12699	17424	11,4	171
		шт		1874,25	448,96	28114	6734	50	2,0209	30
11	Е21-17-16	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 20С-127	15	72,14	0,36	1082	5	361	0,305	5
		шт		47,93	0,14	719	2	50	0,0007	-
12	Е21-17-15	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ тип ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80	30	127,75	48,85	3833	1466	1549	0,456	14
		шт		73,13	30,14	2194	904	50	0,132	4
13	Е24-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150° С	0,06	468681,33	80882,13	28121	4853	5306	858	51
		км трубопровода		156375	20479	9383	1229	50	97,15	6
14	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,07	58881,69	25695,31	4122	1799	1396	194	14
		км трубопровода		33075	6813,45	2315	477	50	26,38	2
15	Е23-3-1	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100х2.2мм	70	796,7	4,63	55769	324	4267	0,726	51
		м трубопровода		120,17	1,73	8412	121	50	0,0085	1

Заказ 1 Акт № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**1211340**	**28151**			**1052**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**177032**	**12383**			**57**
		оборудования, тенге				1006157				
		прочие затраты, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге				94710				
		- трудоемкость, тенге				14207				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47				
		Всего				78363				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**1384413**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				13844				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				5538				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, МРПтек.=2651 тенге				**1403795**				
		Итого по акту в текущем уровне цен с учетом налога (2%)				**4802383**				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**4898431**				
						5486243				

Принял:

ГКП на праве хозяйственного ведения
"Бейнеуская центральная районная больница"
Управления здравоохранения Мангистауской области

Абдуллаев Берик Алдонгарович _____

Сдал:

ТОО Дулат-Шебер

Нажимов Жоламан Отепович _____