Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"

С П Р А В К А № 6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		19/83	08.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м.Железнодоржный")"	**4 351 123 920**	**278 552 565**							**33 426 308**	**311 978 873**

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

_____ Құлушев Т.Б.
Руководитель

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ Акмагамбетов Ж.К.
Руководитель проекта

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ17VIP00018030 от 07.06.2016г.

_____ Тажибаев Н.Д.

Инженер авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
ИИН 800701300236

_____ Максимов М.В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Институт инженерного проектирования»

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Консорциум, состоящий из Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС", Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАН Строй ЛТД"
БИН 030340003189, Акмолинская область, г.Кокшетау, Есенберлина, 52 тел. 8 (7162) 25 25 04

Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Эксплуатационная дорога вдоль проектируемого водовода
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г. (Дополнительные соглашения №1 от 12.11.19 г., №2 от 23.12.19г., №3 от 27.02.20г., №4 от 27.03.20)

Акт выполненных работ №6-2-1 (ЛС 7-1)
за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения / по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Механизированные земляные работы									
1	1	1101-0107-4504 РСНБ РК 2015	**Земли дренируемые. Рыхл ение глубокое тракторными рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л с). Длина гона 200 м**	га	3,01	9766,26	9766,26	29396	29396	--	7402	39742
			НР - 72%; СП - 8%			--	3415,50	--	10281		2944	
2	2	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход п о одному следу при толщине слоя 50 см**	м3 уплотненн ого грунта	15037	33,26	33,26	500196	500196	--	150893	703176
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,94	--	209573		52087	
3	3	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 к=5 к объему	**Грунт. Уплотнени е прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при т олщине слоя 50 см /до 6 проходов/**	м3 уплотненного грунта	75185	3,86	3,86	290273	290273	--	68776	387773
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,27	--	95523		28724	
4	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Поли в водой**	м3 уплотненного грунта	15037	82,73	69,66	1244038	1047507	48119	289266	1655969
			НР - 72%; СП - 8%			9,87	16,85	148412	253346		122664	
5	10	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя пл отность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 /для отсыпки земполотна/**	м3	16985	381,00	--	6471285	--	6471285	--	6988988
			СП - 8%			--	--	--	--		517703	
6	11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на от вале**	м3 грунта	16985	20,13	16,80	341924	285374	2021	127715	507211
			НР - 72%; СП - 8%			3,21	7,23	54529	122853		37571	
7	12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход п о одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненн ого грунта	20482	64,62	64,62	1323479	1323479	--	401098	1862543
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,20	--	557080		137966	
8	13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5 к объему	**Грунт. Уплотнени е прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при т олщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта /до 6 про ходов/	102410	6,27	6,27	641855	641855	--	152079	857448

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,06	--	211221		63515	
9	14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Поли в водой**	м3 уплотненного грунта	20482	82,73	69,66	1694513	1426817	65543	394011	2255606
			НР - 72%; СП - 8%			9,87	16,85	202153	345085		167082	
10	22	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. План ировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	40357	47,09	20,89	1900268	842992	--	904563	3029218
			НР - 72%; СП - 8%			26,20	4,93	1057277	199061		224387	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18287674
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1462371				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6387890			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2004022			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6586968		
			- Накладные расходы	Тенге							2495803	
			- Сметная прибыль	Тенге							1354643	

Временные здания и сооружения (1,04 %)	**190 192**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)	**640 258**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**382 362**
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 года	**19 500 486**
Объемы 2018г. 40%	**7 800 195**
Объемы 2019г. 46%	**8 970 224**
Объемы 2020г. 14%	**2 730 068**
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**20 184 180**
на 2018 год - К=1	**7 800 195**
на 2019 год - К=2525/2405=1,0498961	**9 417 803**
на 2020 год - К=2613/2405=1,0864865	**2 966 182**
НДС 12%	**2 422 102**
Итого с НДС	**22 606 281**
Скидка 10%	**2 260 628**
ИТОГО со Скидкой 10%	**20 345 653**
Возврат Временные здания и сооружение 15%	**28 529**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах	**29 529**
Итого с Возвратом	**20 316 124**

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

_____ **Сыздыков Е.А.**
Заместитель руководителя

Консорциум ТОО "АП-ИМПЭКС", ТОО "ALAN Строй ЛТД"
БИН 030340003189

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**
Руководитель проекта

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"

_____ **Таженбаев Н.Д.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"

_____ **Максимов М.В.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Институт инженерного проектирования»

Объемы проверены

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Консорциум, состоящий из Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС", Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАН Строй ЛТД"
БИН 030340003189, Акмолинская область, г.Кокшетау, Есенберлина, 52 тел. 8 (7162) 25 25 04

Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО1 (1 пусковой комплекс. водовод Во-1)
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г. (Дополнительные соглашения №1 от 12.11.19 г., №2 от 23.12.19г., №3 от 27.02.20г., №4 от 27.03.20)

Акт выполненных работ №6 (ЛС 2-1-1)
за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения / по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОД ВО1									
1	83	СТ ТОО"QazaqTeleTrade"	**Стоимость труб ВЧШГ Д1200 соединение "тайтон""XinXing Ductile Iron Pipes Co"** *СП - 8%*	м	816	212428,77	--	173341875	--	173341875	--	187209225
						--	--	--	--		13867350	
2	93	1122-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	5,644	53170,58	17868,49	300095	100850	70061	160910	497885
						22888,80	5909,03	129184	33351		36880	
3	95	СТ ТОО"QazaqTeleTrade"	**выпуск чугунный фланцевый ВФ 1200х400 "XinXing Ductile Iron Pipes Co"** *СП - 8%*	шт	1	1545164,47	--	1545164	--	1545164	--	1668778
						--	--	--	--		123613	
4	96	СТ ТОО"QazaqTeleTrade"	**выпуск чугунный фланцевый ВФ 1200х300 "XinXing Ductile Iron Pipes Co"** *СП - 8%*	шт	1	1410098,84	--	1410099	--	1410099	--	1522907
						--	--	--	--		112808	
5	109	СТ ТОО"QazaqTeleTrade"	**тройни к раструбный ТР д1200х200 "XinXing Ductile Iron Pipes Co"** *СП - 8%*	шт	2	1237966,57	--	2475933	--	2475933	--	2674008
						--	--	--	--		198075	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				179073166	100850	178843132	160910	193572803
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				129184	33351	--	14338726	
			Материалы	Тенге				300095				
			Всего заработная плата	Тенге				70061				
			Накладные расходы	Тенге					162535			
			Сметная прибыль	Тенге				160910				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36880				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				497885				
			Сметная заработная плата	Тенге					162535			130

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				178773071				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				178773071				
			Сметная прибыль	Тенге				14301846				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				193074917				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				193572802				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					162535			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								193572803
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				129184				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					100850			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33351			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						178843132		
			- Накладные расходы	Тенге							160910	
			- Сметная прибыль	Тенге							14338726	

Временные здания и сооружения (1,04 %)	**2 013 157**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)	**6 777 054**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 047 260**
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 года	**206 410 274**
Объемы 2018г. 40%	**82 564 110**
Объемы 2019г. 46%	**94 948 726**
Объемы 2020г. 14%	**28 897 438**
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**213 647 083**
на 2018 год - К=1	**82 564 110**
на 2019 год - К=2525/2405=1,0498961	**99 686 297**
на 2020 год - К=2613/2405=1,0864865	**31 396 677**
НДС 12%	**25 637 650**
Итого с НДС	**239 284 733**
Скидка 10%	**23 928 473**
ИТОГО со Скидкой 10%	**215 356 260**
Возврат Временные здания и сооружение 15%	**301 974**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах	**312 561**
Итого с Возвратом	**215 043 699**

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

_____ Сыздыков Е.А.
Заместитель руководителя

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"

_____ Тажибаев Н.Д.

Консорциум ТОО "АЛ-ЧМПЭКС", ТОО "АЛАН Строй ЛТД"
БИН 030340003189

_____ Акмагамбетов Ж.К.
Руководитель проекта

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"

_____ Максимов М.В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Институт инженерного проектирования»

Объемы проверены

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Консорциум, состоящий из Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС", Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАН Строй ЛТД"
БИН 030340003189, Акмолинская область, г.Кокшетау, Есенберлина, 52 тел. 8 (7162) 25 25 04

Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Эксплуатационная дорога вдоль проектируемого водовода
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г. (Дополнительные соглашения №1 от 12.11.19 г., №2 от 23.12.19г., №3 от 27.02.20г., №4 от 27.03.20)

Акт выполненных работ №6-2-2 (ЛС 7-2)
за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Дорожная одежда (переходный тип покрытия)										
1	1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнива ющие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2706**		**2739,55**	**1004,44**	**7413228**	**2718015**	**4296587**	**1127502**	**9223989**
			НР - 108%; СП - 8%				**147,31**	**238,49**	**398626**	**645357**		**683258**	
2	2	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из смесей С2 толщиной 12 см**	**м2**	**10102**		**173,54**	**126,78**	**1753086**	**1280701**	**3394**	**954092**	**2923752**
			НР - 108%; СП - 8%				**46,43**	**41,02**	**468991**	**414427**		**216574**	
3	3	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=8**	**добавлять на ка ждый 1 см изменения толщины слоя /до 20 см/**	**м2**	**10102**		**2,69**	**--**	**27154**	**--**	**27154**	**--**	**29327**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2172**	
4	4	**2101-0602-9901 РСНБ РК 2015 кальк.**	**Щебеночная с месь С2**	**м3**	**2020,4**		**6680,57**	**--**	**13497424**	**--**	**13497424**	**--**	**14577218**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1079794**	
			Досыпка и укрепление обочин										
5	5	**2101-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/ м3 /грунт для досыпки обочин/**	**м3**	**2255,89**		**381,00**	**--**	**859494**	**--**	**859494**	**--**	**928254**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**68760**	
6	6	**4102-0202-1065 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузо в самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6,5 км**	**т**	**4218,5143**		**166,00**	**--**	**700273**	**--**		**--**	**756295**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**56022**	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отв але	м3 грунта	2255,89	20,13	16,80	45413	37902	269	16963	67366
			НР - 72%; СП - 8%			3,21	7,23	7242	16317		4990	
8	8	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	7725,26	4028,98	142,07	31124911	1097551	29767776	665420	34333557
			НР - 108%; СП - 8%			33,60	46,15	259584	356545		2543226	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								62839758
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1134444				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5134169			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1432646			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48452098		
			- Перевозка грузов	Тенге				700273				
			- Накладные расходы	Тенге							2763977	
			- Сметная прибыль	Тенге							4654796	

Временные здания и сооружения (1,04 %)	**653 533**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)	**2 200 043**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 313 867**
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 года	**67 007 201**
Объемы 2018г. 40%	**26 802 880**
Объемы 2019г. 46%	**30 823 312**
Объемы 2020г. 14%	**9 381 008**
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**69 356 494**
на 2018 год - К=1	**26 802 880**
на 2019 год - К=2525/2405=1,0498961	**32 361 275**
на 2020 год - К=2613/2405=1,0864865	**10 192 339**
НДС 12%	**8 322 779**
Итого с НДС	**77 679 274**
Скидка 10%	**7 767 927**
ИТОГО со Скидкой 10%	**69 911 346**
Возврат Временные здания и сооружение 15%	**98 030**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах	**101 467**
Итого с Возвратом	**69 809 879**

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

_____ **Сыздыков Е.А.**
Заместитель руководителя

Консорциум ТОО "АП-ИМПЭКС", ТОО "АЛАН Строй ЛТД"
БИН 030340003189

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**
Руководитель проекта

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"

_____ **Тажибаев Н.Д.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"

_____ **Максимов М.В.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО «Институт инженерного проектирования»

Объемы проверены

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Консорциум, состоящий из Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС", Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАН Строй ЛТД"
БИН 030340003189, Акмолинская область, г.Кокшетау, Есенберлина, 52 тел. 8 (7162) 25 25 04

Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Камеры водовод ВО1 (1 пусковой комплекс. водовод Во-1)
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г. (Дополнительные соглашения №1 от 12.11.19 г., №2 от 23.12.19г., №3 от 27.02.20г., №4 от 27.03.20)

Акт выполненных работ №6-1 (ЛС 2-2)
за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАМЕР										
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25т.1,п.5в	**Разработка г рунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" ил и "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3-0, 63м3**	м3	372		248,90	235,00	92591	87420	--	20237	121854
			НР - 72%; СП - 8%				13,90	61,66	5171	22936		9026	
2	2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	240		273,79	258,50	65710	62040	--	14362	86477
			НР - 72%; СП - 8%				15,29	67,82	3670	16277		6406	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разра ботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам тр уда - 1,2**	м3 грунта	19,82		2062,37	--	40876	--	--	29431	75932
			НР - 72%; СП - 8%				2062,37	--	40876	--		5625	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 гр уппы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зач истка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способо м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	13,7		2474,84	--	33905	--	--	24412	62983

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			2474,84	--	33905	--		4665	
5	5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	161	365,36	350,78	58824	56476	20	13501	78110
			НР - 72%; СП - 8%			14,46	102,00	2328	16423		5786	
6	6	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строител ьных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемн ость 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км**	тенге за 1 тонну	301,07	508,20	--	153004	--		--	165244
			СП - 8%			--	--	--	--		12240	
7	7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при п еремещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	620	35,60	35,60	22072	22072	--	5373	29640
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,04	--	7462		2196	
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19,2	897,16	--	17225	--	--	12402	31998
			НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	17225	--		2370	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневм атическими трамбовками**	м3	620	157,91	70,53	97902	43731	--	55185	165334
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	54171	22476		12247	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				582108	271739	20	174903	817572
								157346	85574	--	60561	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				582108				
		Материалы		Тенге				19				
		Всего заработная плата		Тенге					242920			
		Транспортные расходы		Тенге				153004				
			Накладные расходы	Тенге				174903				
			Сметная прибыль	Тенге				60561				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				817572				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
			Сметная заработная плата	Тенге					242920			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				817572				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
			Сметная заработная плата	Тенге					242920			
			РАЗДЕЛ 2. КАМЕРА № 43									
10	10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	9	4193,18	282,62	37739	2544	30087	5695	46908
			НР - 94%; СП - 8%			567,55	105,59	5108	950		3475	
11	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство**	м3	0,9	20049,36	1097,63	18044	988	15881	1274	20864
			НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1175	225		1545	
12	12	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство**	м3	11,65	32066,22	3069,53	373571	35760	236411	104403	516213
			НР - 91%; СП - 8%			8703,87	1144,11	101400	13329		38238	
13	13	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цеме нтной основе с гидроизолирующими и уплотняющими св ойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/**	кг	46,6	1647,00	--	76750	--	76750	--	82890

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		6140	
14	14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,09919	190925,00	--	209863	--	209863	--	226652
			СП - 8%			--	--	--	--		16789	
15	15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	200578,00	--	2604	--	2604	--	2812
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
16	16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурн ая горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметр ом от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0148875	200578,00	--	2986	--	2986	--	3225
			СП - 8%			--	--	--	--		239	
17	17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02457	190925,00	--	4691	--	4691	--	5066
			СП - 8%			--	--	--	--		375	
18	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фун даменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 сло я по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	45,3551499	293,84	5,52	13327	250	--	12278	27653
			НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	13077	125		2048	
19	19	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющим и свойствами для поверхности бетонных и железобето нных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	45,3551499	1647,00	--	74700	--	74700	--	80676
			СП - 8%			--	--	--	--		5976	
20	20	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бет онных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1352,00	--	104104	--	104104	--	112432
			СП - 8%			--	--	--	--		8328	
21	21	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емк остные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	301,46	6,34	8742	184	--	7872	17944
			НР - 91%; СП - 8%			295,12	3,18	8558	92		1329	
22	22	2113-0801-0101 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пен ебар/	т	0,0241667	3305025,00	--	79872	--	79872	--	86261
			СП - 8%			--	--	--	--		6390	
23	23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т мет аллических изделий	0,00226	321702,32	2243,72	727	5	566	147	944
			НР - 93%; СП - 8%			69033,60	745,74	156	2		70	
24	24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	0,2425	25790,60	1151,91	6254	279	4601	1311	8170
			НР - 91%; СП - 8%			5664,40	276,44	1374	67		605	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1013974	40010	843116	132980	1238710
								130848	14791	--	91755	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1013974				
			Материалы	Тенге				287547				
			Всего заработная плата	Тенге					145638			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				555569				
			Накладные расходы	Тенге				132980				
			Сметная прибыль	Тенге				91756				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1238711				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					145638			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1238711				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					145638			

РАЗДЕЛ 3. КАМЕРА № 41

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	~~118~~ 194	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой б итумом до 100 мм. Устройство	м2 покрытия	12,3	4193,18	282,62	51576	3476	41119	7783	64108
			НР - 94%; СП - 8%			567,55	105,59	6981	1299		4749	
26	~~119~~ 195	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м3	1,23	20049,36	1097,63	24661	1350	21705	1741	28514
			НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1606	308		2112	
27	~~120~~ 196	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и пл оские днища прямоугольных сооружений при толщине б олее 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м3	12,94	32066,22	3069,53	414937	39720	262589	115964	573373
			НР - 91%; СП - 8%			8703,87	1144,11	112628	14805		42472	
28	~~121~~ 197	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цеме нтной основе с гидроизолирующими и уплотняющими св ойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	51,76	1647,00	--	85249	--	85249	--	92069
			СП - 8%			--	--	--	--		6820	
29	~~122~~ 198	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодичес кого профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,28762	190925,00	--	245839	--	245839	--	265506
			СП - 8%			--	--	--	--		19667	
30	~~123~~ 199	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,0118	200578,00	--	2367	--	2367	--	2556
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
31	~~124~~ 200	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,00955	200578,00	--	1916	--	1916	--	2069
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
32	~~125~~ 201	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02277	190925,00	--	4347	--	4347	--	4695
			СП - 8%			--	--	--	--		348	
33	~~126~~ 202	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, ф ундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхнос ти	46,4105499	293,84	5,52	13637	256	--	12564	28297
			НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	13381	128		2096	
34	~~127~~ 203	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционн ые на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетр он /	кг	46,4105499	1647,00	--	76438	--	76438	--	82553
			СП - 8%			--	--	--	--		6115	
35	~~128~~ 204	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бет онных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1352,00	--	118976	--	118976	--	128494
			СП - 8%			--	--	--	--		9518	
36	~~129~~ 205	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емк остные. Рабочие швы и примыкания	м шва	33	301,46	6,34	9948	209	--	8958	20419
			НР - 91%; СП - 8%			295,12	3,18	9739	105		1512	
37	~~130~~ 206	2113-0801-0101 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пен ебар/	т	0,0275	3305025,00	--	90888	--	90888	--	98159
			СП - 8%			--	--	--	--		7271	
38	~~131~~ 207	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т мет аллических изделий	0,00226	321702,32	2243,72	727	5	566	147	944
			НР - 93%; СП - 8%			69033,60	745,74	156	2		70	
39	~~132~~ 208	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Столбики из бе тона кл. В12,5. Устройство	м3	0,5	25790,60	1151,91	12895	576	9487	2703	16846
			НР - 91%; СП - 8%			5664,40	276,44	2832	138		1248	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1154401	45592	961486	149860	1408602
								147323	16784	--	104340	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1154401				
			Материалы	Тенге				335466				
			Всего заработная плата	Тенге					164107			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				626020				
			Накладные расходы	Тенге				149859				
			Сметная прибыль	Тенге				104341				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1408601				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					164107			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1408601				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					164107			
			РАЗДЕЛ 4. КАМЕРА № 61									
40	~~397~~ 475	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	**Грунт оснований просадочн ый.Уплотнение.Камеры №61** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 уплотненной площ ади основания	22,88	894,11	755,39	20457	17283	873	5503	28037
						100,57	233,48	2301	5342		2077	
41	~~398~~ 476	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой б итумом до 100 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	9	4193,18	282,62	37739	2544	30087	5695	46908
						567,55	105,59	5108	950		3475	
42	~~399~~ 477	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка и з бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,9	20049,36	1097,63	18044	988	15881	1274	20864
						1305,45	250,38	1175	225		1545	
43	~~400~~ 478	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и пло ские днища прямоугольных сооружений при толщине бо лее 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устро йство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,6	32066,22	3069,53	371968	35607	235396	103955	513997
						8703,87	1144,11	100965	13272		38074	
44	~~401~~ 479	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цеме нтной основе с гидроизолирующими и уплотняющими св ойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/** *СП - 8%*	кг	46,4	1647,00	--	76421	--	76421	--	82534
						--	--	--	--		6114	
45	~~402~~ 480	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодичес кого профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 д о 32 мм /14мм/** *СП - 8%*	т	1,13074	190925,00	--	215887	--	215887	--	233157
						--	--	--	--		17271	
46	~~403~~ 481	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/** *СП - 8%*	т	0,00885	200578,00	--	1775	--	1775	--	1917
						--	--	--	--		142	
47	~~404~~ 482	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/** *СП - 8%*	т	0,01523	200578,00	--	3055	--	3055	--	3299
						--	--	--	--		244	
48	~~405~~ 483	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горяч екатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/** *СП - 8%*	т	0,0252	190925,00	--	4811	--	4811	--	5196
						--	--	--	--		385	
49	~~406~~ 484	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фун даменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОН ОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	37,8511499	293,84	5,52	11122	209	--	10247	23078
						288,32	2,76	10913	105		1709	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	~~407~~ 485	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющим и свойствами для поверхности бетонных и железобето нных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	37,8511499	1647,00	--	62341	--	62341	--	67328
			СП - 8%			--	--	--	--		4987	
51	~~408~~ 486	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бет онных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1352,00	--	104104	--	104104	--	112432
			СП - 8%			--	--	--	--		8328	
52	~~409~~ 487	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емк остные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	301,46	6,34	8742	184	--	7872	17944
			НР - 91%; СП - 8%			295,12	3,18	8558	92		1329	
53	~~410~~ 488	2113-0801-0101 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пен ебар/	т	0,0241667	3305025,00	--	79872	--	79872	--	86261
			СП - 8%			--	--	--	--		6390	
54	~~411~~ 489	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т мет аллических изделий	0,00226	321702,32	2243,72	727	5	566	147	944
			НР - 93%; СП - 8%			69033,60	745,74	156	2		70	
55	~~412~~ 490	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Столбики из бе тона кл. В12,5. Устройство	м3	0,2	25790,60	1151,91	5158	230	3795	1081	6739
			НР - 91%; СП - 8%			5664,40	276,44	1133	55		499	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1022223	57050	834864	135774	1250635
								130309	20043	--	92639	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1022223				
		Материалы		Тенге				286599				
		Всего заработная плата		Тенге					150352			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				548265				
			Накладные расходы	Тенге				135774				
			Сметная прибыль	Тенге				92640				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1250637				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					150352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1250637				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					150352			
			РАЗДЕЛ 5. КАМЕРА №63									
56	~~434~~ 512	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Грунт оснований просадочный.Уплотнение.Камера № 63	м2 уплотненной площади ос нования	26,7456	894,11	755,39	23914	20203	1021	6433	32774
			НР - 72%; СП - 8%			100,57	233,48	2690	6245		2428	
57	~~435~~ 513	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой бит умом до 100 мм. Устройство	м2 покрытия	11	4193,18	282,62	46125	3109	36773	6960	57332
			НР - 94%; СП - 8%			567,55	105,59	6243	1161		4247	
58	~~436~~ 514	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из б етона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м3	1,1	20049,36	1097,63	22054	1207	19411	1557	25501
			НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1436	275		1889	
59	~~437~~ 515	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и пло ские днища прямоугольных сооружений при толщине бо лее 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м3	13,1	32066,22	3069,53	420067	40211	265835	117398	580462
			НР - 91%; СП - 8%			8703,87	1144,11	114021	14988		42997	
60	~~438~~ 516	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цеме нтной основе с гидроизолирующими и уплотняющими св ойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	52,4	1647,00	--	86303	--	86303	--	93207
			СП - 8%			--	--	--	--		6904	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	~~439~~ 517	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная период ического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,23776	190925,00	--	236319	--	236319	--	255225
						--	--	--	--		18906	
			СП - 8%									
62	~~440~~ 518	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01652	200578,00	--	3314	--	3314	--	3579
						--	--	--	--		265	
			СП - 8%									
63	~~441~~ 519	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01602	200578,00	--	3213	--	3213	--	3470
						--	--	--	--		257	
			СП - 8%									
64	~~442~~ 520	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02268	190925,00	--	4330	--	4330	--	4677
						--	--	--	--		346	
			СП - 8%									
65	~~443~~ 521	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, ф ундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТР ОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м 2 поверхности	41,1331499	293,84	5,52	12086	227	--	11135	25079
						288,32	2,76	11860	114		1858	
			НР - 93%; СП - 8%									
66	~~444~~ 522	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционн ые на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетр он /	кг	41,1331499	1647,00	--	67746	--	67746	--	73166
						--	--	--	--		5420	
			СП - 8%									
67	~~445~~ 523	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бет онных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1352,00	--	118976	--	118976	--	128494
						--	--	--	--		9518	
			СП - 8%									
68	~~446~~ 524	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емк остные. Рабочие швы и примыкания	м шва	33	301,46	6,34	9948	209	--	8958	20419
						295,12	3,18	9739	105		1512	
			НР - 91%; СП - 8%									
69	~~447~~ 525	2113-0801-0101 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пен ебар/	т	0,0275	3305025,00	--	90888	--	90888	--	98159
						--	--	--	--		7271	
			СП - 8%									
70	~~448~~ 526	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т ме таллических изделий	0,002712	321702,32	2243,72	872	6	679	176	1132
						69033,60	745,74	187	2		84	
			НР - 93%; СП - 8%									
71	~~449~~ 527	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Столбики из б етона кл. В12,5. Устройство	м3	0,33	25790,60	1151,91	8511	380	6262	1784	11119
						5664,40	276,44	1869	91		824	
			НР - 91%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1154668	65553	941070	154401	1413795
								148045	22981	--	104726	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1154668				
		Материалы		Тенге				329981				
		Всего заработная плата		Тенге					171026			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				611090				
			Накладные расходы	Тенге				154401				
			Сметная прибыль	Тенге				104726				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1413795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					171026			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1413795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					171026			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6129314
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				713871				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					479944			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					160173			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3580556		
			- Перевозка грузов	Тенге				153004				
			- Накладные расходы	Тенге							747918	
			- Сметная прибыль	Тенге							454021	

Временные здания и сооружения (1,04 %)	63 745
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)	214 589
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	128 153
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 года	6 535 801
Объемы 2018г. 40%	2 614 321
Объемы 2019г. 46%	3 006 469
Объемы 2020г. 14%	915 012
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	6 764 949
на 2018 год - К=1	2 614 321
на 2019 год - К=2525/2405=1,0498961	3 156 480
на 2020 год - К=2613/2405=1,0864865	994 148
НДС 12%	811 794
Итого с НДС	7 576 742
Скидка 10%	757 674
ИТОГО со Скидкой 10%	6 819 068
Возврат Временные здания и сооружение 15%	9 562
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах	9 897
Итого с Возвратом	6 809 171

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

_____ Сыздыков Е.А.
Заместитель руководителя

Консорциум ТОО "АП-ИМПЭКС" ТОО "АЛАН Строй ЛТД"
БИН 030340003189

_____ Акмагамбетов Ж.К.
Руководитель проекта

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"

_____ Тажибаев Н.Д.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"

_____ Максимов М.В.

Объемы проверены

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Институт инженерного проектирования»