Утверждена
Приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК №656 от "19" сентября 2018 г.

**СПРАВКА**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2020 года**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно -правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №63 | 16.03.2020 г. | | | | |

| Спец-фика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед.изм | Стоимость единицы работ, тенге | Аванс, тенге | | | Ранее заактивированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года.тенге | Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц | | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | | кол-во | сумма, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Реконструкция улиц кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области ул.Сатпаева | тенге | 109 080 828,64 | | | | | 35 000 000,00 | | 35 000 000,00 | |
| | Итого к оплате: | | 109 080 828,64 | | | | | | | 35 000 000,00 | |

**Заказчик:** _____ **Ж.Сыдыков**
**Заместителю Руководителя**
**КГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"**
**БИН 050 140 008 304**

**Подрядчик:** _____ **Ж. Сыздыков**
**Генеральный директор ТОО "Кыран"**
**БИН 980 940 002 972**

**Технадзор:** _____ **А.Ж.Нурмаханов**
**ТОО ИПЦ "Альянс"**
**БИН 071 040 016 586**

**Авторский надзор:**
**Инженер**
**ТОО КБ"МунайГазИнжиниринг"** _____ **З.Ахметов**
**БИН 090 940 009 190**

**Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ ПТ и АД" Кызылординской области**
**Подрядчик: ТОО "Кыран"**
**Объект: Реконструкция улиц кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области ул.Сатпаева**
**Договор: № 63 от "16" марта 2020 г.**

# АКТ
## приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2020 года

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на.ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | **м3 конструкции** | **100,5000** | | **2382,84** | **239475** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 1911,48 | 192103 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 343,55 | 34526 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4637,86** | **466105** |
| 2 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания щебеночные. Разборка** | **м3 конструкции** | **725,0000** | | **320,11** | **232083** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **230,96** | **167446** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 145,03 | 105146 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37,21 | 26978 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **502,35** | **364207** |
| 3 | 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** | **м3 грунта** | **3050,0000** | | **103,98** | **317125** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 16,99 | 51819 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,68 | 29515 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **130,64** | **398459** |
| 4 | 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | **т** | **5032,5000** | | **334,00** | **1680855** |
| | | Земляные работы | | | | | |
| 5 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | **10746,0000** | | **6,11** | **65660** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1,11 | 11903 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,58 | 6205 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7,80** | **83769** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **1101-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **107,0000** | | **76,87** | **8225** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,16 | 1622 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,36 | 788 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **99,39** | **10635** |
| **7** | **1101-0201-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | **1032,0000** | | **58,84** | **60724** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,42 | 15918 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5,94 | 6131 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **80,21** | **82774** |
| **8** | **1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | **1032,0000** | | **29,15** | **30083** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 5,85 | 6037 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,80 | 2890 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **37,80** | **39010** |
| **9** | **1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **1260,0000** | | **1106,02** | **1393591** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 336,81 | 424384 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 115,43 | 145438 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1558,26** | **1963413** |
| **10** | **2101-0601-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **1537,0000** | | **1273,00** | **1956601** |
| **11** | **1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **2,8000** | | **101494,82** | **284185** |
| 11. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 1,624 | 1300,00 | 2111 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **754,00** | **2111** |
| 11. 2 | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 0,812 | 5575,00 | 4527 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 1,624 | 1300,00 | 2111 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1616,75** | **4527** |
| 11. 3 | 2113-0104-0203 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 | т | 1,03 | 2,884 | 96969,00 | 279659 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **99878,07** | **279659** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 814,32 | 2280 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8184,73 | 22917 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **110493,87** | **309383** |
| **12** | **1127-0602-0306 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористыхкрупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство** | **м2 покрытия** | **3200,0000** | | **1692,43** | **5415785** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 9 | 2102-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,0925 | 296 | 16900,00 | 5002400 |
| 12.10 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,01984 | 218211,00 | 4329 |
| 12.11 | 2113-0104-0203 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 | т | 0,000011 | 0,03456 | 96969,00 | 3351 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1565,65** | **5010081** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 66,47 | 212715 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 140,71 | 450280 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1899,62** | **6078781** |
| **13** | **1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306** | **м2 покрытия** | **3200,0000** | | **785,18** | **2512564** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 0,42 | 1354 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 62,85 | 201113 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **848,45** | **2715031** |
| **14** | **1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **1,3500** | | **101494,82** | **137018** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 814,32 | 1099 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8184,73 | 11049 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **110493,87** | **149167** |
| **15** | **1127-0602-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **3200,0000** | | **2259,28** | **7229692** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 66,56 | 212989 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 186,07 | 595415 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2511,91** | **8038096** |
| | | Перевозки | | | | | |
| **16** | **4202-0301-0128 РСНБ РК 2015** | **Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 481 до 510 км** | **вагон** | **20,0000** | | **128688,00** | **2573760** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | **24008740** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1239370** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **1239370** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **2019849** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **27406942** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1114** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1438925** |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | **27406942** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1114** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1438925** |
| | | **Всего** | **тенге** | **27 406 942** | | | **27 406 942** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | 1 438 925 | **1 438 925** |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | **27 406 942** | - | | **27 406 942** |
| | | Временные зданияи сооружения 1,04% | тенге | 285 032 | | | **285 032** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 40 190 | |
| | | **ИТОГО :** | **тенге** | **27 691 974** | **-** | | **27 691 974** |
| | | Удорожание строительства в зимнее время - 1,44% | тенге | 398 764 | | | **398 764** |
| | | | | | | 183 432 | |
| | | Сдо | тенге | | | 120 669 | **120 669** |
| | | Смп | тенге | | | 138 546 | **138 546** |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | тенге | | | - | - |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | тенге | | | - | - |
| | | на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 50% | тенге | | | 1 090 487 | **1 090 487** |
| | | **ИТОГО по сметному расчету в базисных ценах 2001 г** | **тенге** | **28 090 739** | **-** | **1 090 487** | **29 181 226** |
| | | **ИТОГО:** | **тенге** | **28 090 739** | **-** | **1 090 487** | **29 181 226** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **тенге** | **561 815** | **-** | **21 810** | **583 625** |
| | | **ИТОГО:** | **тенге** | **28 652 553** | **-** | **1 112 297** | **29 764 850** |
| | | **ИТОГО в текущих ценах 2019 г к=1,0498961** | **тенге** | **30 082 204** | | **1 167 796** | **31 250 000** |
| | | НДС 12% | тенге | | | 3 750 000 | **3 750 000** |
| | | **ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %** | **тенге** | **30 082 204** | **-** | **4 917 796** | **35 000 000** |
| | | **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ** | **тенге** | **30 082 204** | **-** | **4 917 796** | **35 000 000** |

**Заказчик:** _____ **Ж.Сыдыков**
**Заместителю Руководителя**
**КГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"**
**БИН 050 140 008 304**

**Подрядчик:** _____ **Ж. Сыздыков**
**Генеральный директор ТОО "Кыран"**
**БИН 980 940 002 972**

**Технадзор:** _____ **А.Ж.Нурмаханов**
**Технадзор ТОО ИПЦ "Альянс"**
**БИН 071 040 016 586**

**Авторский надзор:**
**Инженер**
**ТОО КБ"МунайГазИнжиниринг"** _____ **З.Ахметов**
**БИН 090 940 009 190**