Утверждена
Приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК №656 от "19" сентября 2018 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№63	16.03.2020 г.				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года.тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция улиц кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области ул.Сатпаева	тенге	109 080 828,64				35 000 000,00	109 080 828,64		74 080 828,64	
	Итого к оплате:		109 080 828,64							74 080 828,64	

Заказчик: _____ **Ж.Сыдыков**
Зам.руководителя
КГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
БИН 050 140 008 304

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
Генеральный директор ТОО "Кыран"
БИН 980 940 002 972

Технадзор: _____ **А.Ж.Нурмаханов**
ТОО ИПЦ "Альянс"
БИН 071 040 016 586

Авторский надзор:
Инженер
ТОО КБ"МунайГазИнжиниринг" _____ **З.Ахметов**
БИН 090 940 009 190

Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ ПТ и АД" Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Реконструкция улиц кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области ул.Сатпаева
Договор: № 63 от "16" марта 2020 г.

АКТ

приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020 года

по объекту: Реконструкция улиц кента Айтек би Казалинского района Кызылординской области,ул.Сатпаева

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресва. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	306	1106,02	987,86	338444	302285	643	103065	476829
		НР - 108%, СП - 8%			116,06	195,80	35516	59915		35321	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	373,52	1273,00	–	475491	–	475491	–	513530
		СП - 8%			–	–	–	–		38039	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,25	101494,82	1616,75	431353	6871	424482	3461	469599
		НР - 108%, СП - 8%			–	754,00	–	3205		34785	
4	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористыхкрупнозернистых,плотности каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	4630	1692,43	90,23	7835964	417746	7248960	307773	8795236
		НР - 108%, СП - 8%			36,56	24,99	169258	115717		651499	
5	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	4630	785,18	0,08	3635366	378	3633175	1959	3928311
		НР - 108%, СП - 8%			0,39	–	1813	–		290986	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,25	101494,82	1616,75	862706	1617	99878	814	942846
		НР - 108%, СП - 8%			–	754,00	–	754		8185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4630	1922,84	90,43	8902744	418689	8314797	308169	9947786
		НР - 108%; СП - 8%			36,56	25,07	169258	116084		736873	
8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	261	1273,00	--	332253	--	332253	--	358833
		СП - 8%			--	--	--	--		26580	
9	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	2609	164,26	132,28	428560	345119	657	191859	670052
		НР - 108%; СП - 8%			31,73	36,36	82784	94864		49634	
		Перевозки									
10	4202-0301-0128 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 481 до 510 км	вагон	29,6347429	128688,00	--	3813636	--		--	4118727
		СП - 8%			--	--	--	--		305091	
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	183	1106,02	987,86	202403	180779	384	61637	285162
		НР - 108%; СП - 8%			116,06	195,80	21240	35831		21123	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	223,26	1273,00	--	284210	--	284210	--	306947
		СП - 8%			--	--	--	--		22737	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,58428	101494,82	1616,75	59301	945	58356	476	64559
		НР - 108%; СП - 8%			--	754,00	--	441		4782	
14	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1830	1475,73	33,97	2700584	62171	2564628	96243	3020573
		НР - 108%; СП - 8%			40,32	8,38	73785	15329		223746	
15	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	1830	936,82	0,02	1714378	35	1705443	9612	1861909
		НР - 108%; СП - 8%			4,86	--	8900	--		137919	
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2222	1858,47	27,39	4129513	60867	2682091	1521272	6102847
		НР - 108%; СП - 8%			624,01	9,91	1386555	22030		452063	
17	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	35,552	40664,00	--	1445687	--	1445687	--	1561341
		СП - 8%			--	--	--	--		115655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наращивание колодцев-10 шт.									
18	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	4	3324,53	1219,55	13298	4878	--	7428	22385
		НР - 72%; СП - 8%			2104,98	474,33	8420	1897		1658	
19	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	18250,00	--	182500	--	182500	--	197100
		СП - 8%			--	--	--	--		14600	
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка люка в нише бетоном В15	м3	4	26454,90	1047,92	105820	4192	97513	4462	119105
		НР - 91%; СП - 8%			1028,70	197,25	4115	789		8823	
21	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	9	4548,78	272,10	40939	2449	30447	8188	53057
		НР - 91%; СП - 8%			893,62	106,15	8043	955		3930	
22	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,8	27985,07	1225,03	78358	3430	66823	8028	93297
		НР - 91%; СП - 8%			2894,76	255,96	8105	717		6911	
23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	17,5	1888,97	90,43	33057	1583	30834	1165	36960
		НР - 108%; СП - 8%			36,56	25,07	640	439		2738	
		Установка дорожных знаков на металлических опорах									
24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Бетонирование стоек. Устройство	м3	1,4	29877,68	1097,22	41829	1536	34050	5958	51610
		НР - 91%; СП - 8%			4459,00	217,78	6243	305		3823	
25	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	20	4036,14	690,43	80723	13809	8674	67574	160161
		НР - 108%; СП - 8%			2912,00	216,43	58240	4329		11864	
26	2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	20	6279,00	--	125580	--	125580	--	135626
		СП - 8%			--	--	--	--		10046	
27	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10	5388,00	--	53880	--	53880	--	58190
		СП - 8%			--	--	--	--		4310	
28	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10	8863,00	--	88630	--	88630	--	95720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7090	
		Установка горизонтальной дорожной разметки									
29	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,18	32853,29	8882,90	5914	1599	3891	895	7353
					2353,20	2251,64	424	405		545	
		НР - 108%; СП - 8%									
30	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,48655	17008,79	8882,90	8276	4322	2809	2420	11551
					2353,20	2251,64	1145	1096		856	
		НР - 108%; СП - 8%									
31	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,505	27571,79	8882,90	13924	4486	8250	2511	17750
					2353,20	2251,64	1188	1137		1315	
		НР - 108%; СП - 8%									
32	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,09	22290,29	8882,90	2006	799	995	448	2650
					2353,20	2251,64	212	203		196	
		НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			37706112	1840583	30006011	2715417	43655250
							2045881	476440	--	3233723	
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			37523612				
		Материалы -		**Тенге**			27017782				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				2522321			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			268090				
		Местные материалы -		**Тенге**			2537640				
		Транспортные расходы -		**Тенге**			3813636				
		Накладные расходы -		**Тенге**			2715416				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			3219122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			43458151				2571
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				2522321			
		Стоимость сантехнических работ -		**Тенге**			182500				
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			182500				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			14600				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		**Тенге**			197100				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			44456259				2571
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				2522321			
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛИ 0,4 кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,1375	28666,80	3007,30	3942	414	173	2830	7313
					24400,00	1327,36	3355	183		542	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0025	601864,00	--	1505	--	1505	--	1625
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
3	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,135	394596,00	--	53270	--	53270	--	57532
		СП - 8%			--	--	--	--		4262	
		Железобетонные элементы									
4	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2115,50	1205,50	12693	7233	--	6494	20722
		НР - 80%; СП - 8%			910,00	442,90	5460	2657		1535	
5	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,3	31979,00	--	9594	--	9594	--	10361
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
6	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	12763,58	6440,40	38291	19321	1999	20589	63590
		НР - 80%; СП - 8%			5657,08	2921,60	16971	8765		4710	
7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6347,33	2786,47	12695	5573	1332	6653	20896
		НР - 80%; СП - 8%			2894,76	1263,44	5790	2527		1548	
8	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	8	32870,00	--	262960	--	262960	--	283997
		СП - 8%			--	--	--	--		21037	
9	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Заземляющие проводники:креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны,вал привода,накладки,стяжки,болты и т.д.	т	0,0525	496892,00	--	26087	--	26087	--	28174
		СП - 8%			--	--	--	--		2087	
		Линейная арматура									
10	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	418,00	--	5016	--	5016	--	5417
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
11	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	869,00	--	2607	--	2607	--	2816
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
12	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2123,00	--	10615	--	10615	--	11464
		СП - 8%			--	--	--	--		849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2221,00	--	11105	--	11105	--	11993
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
14	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4825,00	--	9650	--	9650	--	10422
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
15	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	7241,00	--	21723	--	21723	--	23461
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
16	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2906,00	--	8718	--	8718	--	9415
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
17	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3013,00	--	9039	--	9039	--	9762
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
18	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3379,00	--	6758	--	6758	--	7299
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				586259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					45707			
		РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение									
19	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	4	22307,19	6404,00	89229	25616	7037	46822	146935
		НР - 72%; СП - 8%			14144,00	2113,60	56576	8454		10884	
20	2307-0506-0142 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-35-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	2	87445,00	--	174890	--	174890	--	188881
		СП - 8%			--	--	--	--		13991	
21	5108-0401-0218 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9601-3474	шт.	2	53902,00	--	107804	--		--	107804
					--	--	--	--	107804	--	
		Кабельно проводниковая продукция									
22	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	223,8372	236,23	225,10	52876	50386	--	9732	67617
		НР - 72%; СП - 8%			11,13	49,26	2490	11027		5009	
23	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,9228	2615,90	--	18109	--	--	13039	33640
		НР - 72%; СП - 8%			2615,90	--	18109	--		2492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	74,6124	51,68	51,68	3856	3856	--	950	5190
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,68	--	1319		384	
25	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3076	1010,35	--	2331	--	--	1679	4331
		НР - 72%; СП - 8%			1010,35	--	2331	--		321	
26	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	153,84	2537,00	--	390292	--	390292	--	421515
		СП - 8%			--	--	--	--		31223	
27	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1278	464,73	399,45	593924	510496	--	181378	837327
		НР - 72%; СП - 8%			65,28	131,84	83428	168486		62024	
28	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	8	136,23	114,47	1090	916	--	343	1547
		НР - 72%; СП - 8%			21,76	37,78	174	302		115	
29	2404-0207-1807 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные сеч. 35 мм2, длиной 42 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	224	116,00	--	25984	--	25984	--	28063
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
30	2404-0207-1805 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные сеч. 6 мм2, длиной 42 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	140	53,00	--	7420	--	7420	--	8014
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
31	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	1270	259,38	11,39	329412	14471	100971	157440	525801
		НР - 72%; СП - 8%			168,48	3,70	213970	4697		38948	
32	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	1270	133,00	--	168910	--	168910	--	182423
		СП - 8%			--	--	--	--		13513	
33	1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,054	1123465,90	--	60667	--	53715	5283	71227
		НР - 76%; СП - 8%			128736,00	--	6952	--		5276	
34	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	166	205,18	91,63	34059	15211	8012	10894	48549
		НР - 72%; СП - 8%			65,28	25,86	10836	4294		3596	
35	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1852	291,72	137,21	540274	254112	84664	195221	794334
		НР - 72%; СП - 8%			108,80	37,60	201498	69642		58840	
36	2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,96	743271,00	--	713540	--	713540	--	770623
		СП - 8%			--	--	--	--		57083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,33	308926,00 --	-- --	101946 --	-- --	101946	-- 8156	110101
38	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,2	265654,00 --	-- --	53131 --	-- --	53131	-- 4250	57381
39	2306-0131-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,528	63672,00 --	-- --	33619 --	-- --	33619	-- 2690	36308
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С одним светильником -44 шт									
40	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	44	833,72 149,35	684,37 276,90	36684 6571	30112 12184	--	13504 4015	54202
41	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	15,84	984,82 447,10	260,21 83,18	15600 7082	4122 1318	4396	7896 1880	25375
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	140,8	822,41 227,05	19,15 2,18	115796 31969	2696 306	81131	30016 11665	157477
43	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,1936	404706,00 --	-- --	78351 --	-- --	78351	-- 6268	84619
44	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	14,96	30455,95 4013,10	1657,49 317,79	455621 60036	24796 4754	370789	58959 41166	555746
45	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,44	217107,00 --	-- --	95527 --	-- --	95527	-- 7642	103169
46	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0132	244630,86 179055,00	64669,38 17199,52	3229 2364	854 227	11	2565 464	6257
47	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	13,2	289,00 --	-- --	3815 --	-- --	3815	-- 305	4120
48	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Монтаж опор (стойка) *НР - 69%; СП - 8%*	т	5,786	51951,18 45400,00	2614,42 345,02	300590 262684	15127 1996	22779	182630 38658	521877
49	СТТОО"ENERGY System LLP"	Опора освещения СТВ 10м с покрытием "горячее цинкование"(толщ. 3мм) *СП - 8%*	шт	44	63750,00 --	-- --	2805000 --	-- --	2805000	-- 224400	3029400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	СТТОО"ENERGY System LLP"	**Кронштейн ИВА вылет 1,5м угол накл.20гр.Ф60 "горячее цинкование"**	шт	44	6462,50	--	284350	--	284350	--	307098
		СП - 8%			--	--	--	--		22748	
51	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	44	4308,96	830,89	189594	36559	78455	70369	280761
		НР - 72%; СП - 8%			1695,00	526,25	74580	23155		20797	
52	2307-0106-0324 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный модели "STR Jarуq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	44	54649,00	--	2404556	--	2404556	--	2596920
		СП - 8%			--	--	--	--		192364	
53	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	шт.	44	738,00	--	32472	--	32472	--	35070
		СП - 8%			--	--	--	--		2598	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
54	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	70	2890,55	156,27	202339	10939	139803	39014	260661
		НР - 72%; СП - 8%			737,10	36,99	51597	2589		19308	
55	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	60	553,82	23,06	33229	1383	23001	6620	43036
		НР - 72%; СП - 8%			147,42	5,81	8845	349		3188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12513401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1417193			1326
		РАЗДЕЛ 3.Демонтажные и монтажные работы									
		Демонтаж									
56	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	5	4544,98	2229,18	22725	11146	--	13306	38914
		НР - 80%; СП - 8%			2315,81	1010,75	11579	5054		2882	
57	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	9677,98	5152,32	9678	5152	--	5490	16382
		НР - 80%; СП - 8%			4525,66	2337,28	4526	2337		1213	
58	1217-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж**	м	800	119,79	--	95829	--	--	68997	178012
		НР - 72%; СП - 8%			119,79	--	95829	--		13186	
		Кабельно-проводниковая продукция									
59	1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,95	28666,80	3007,30	27233	2857	1196	19553	50529
		НР - 80%; СП - 8%			24400,00	1327,36	23180	1261		3743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,2603	901754,00	--	234727	--	234727	--	253505
		СП - 8%			--	--	--	--		18778	
		Железобетонные элементы									
61	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	6347,33	2786,47	38084	16719	3996	19959	62687
		НР - 80%; СП - 8%			2894,76	1263,44	17369	7581		4643	
62	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	36987,00	--	73974	--	73974	--	79892
		СП - 8%			--	--	--	--		5918	
63	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	21795,00	--	87180	--	87180	--	94154
		СП - 8%			--	--	--	--		6974	
64	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Заземляющие проводники:креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны,вал привода,накладки,стяжки,болты и т.д.	т	0,0518	496892,00	--	25739	--	25739	--	27798
		СП - 8%			--	--	--	--		2059	
		Линейная арматура									
65	2404-0102-0405 РСНБ РК 2015	Изоляторы опорные штыревые полимерные ШП-18 ГОСТ Р 52082-2003	шт.	32	4972,00	--	159104	--	159104	--	171832
		СП - 8%			--	--	--	--		12728	
66	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	32	46,00	--	1472	--	1472	--	1590
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
67	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	184,00	--	5520	--	5520	--	5962
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
68	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	470,00	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
69	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	2890,55	156,27	57811	3125	39944	11147	74475
		НР - 72%; СП - 8%			737,10	36,99	14742	740		5517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	15	553,82	23,06	8307	346	5750	1655	10759
		НР - 72%; СП - 8%			147,42	5,81	2211	87		797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	**Тенге**				14169195				
		Сметная заработная плата	Тенге				1649395				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:		**Тенге**			58625454				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							3685
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				3602416			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	**58 517 650**	**107 804**		**58 625 454**
Сметная заработная плата	тенге			3 602 416	**3 602 416**
ИТОГО :	**тенге**	**58 517 650**	**107 804**	-	**58 625 454**
Временные здания и сооружения 1,04%	тенге	608 584			**608 584**
ИТОГО :	**тенге**	**59 126 233**	**107 804**	-	**59 234 037**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	851 418			**851 418**
		85 810			
				391 652	
Сдо	тенге			367 434	**367 434**
Смп	тенге			421 868	**421 868**
Затраты на выслугу лет, 1%	тенге				-
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге				-
на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 50%	тенге			1 715 128	**1 715 128**
ИТОГО по сметному расчету	**тенге**	**59 977 651**	**107 804**	1 715 128	**61 800 583**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**1 199 553**			**1 199 553**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**	**61 177 204**	**107 804**	**1 715 128**	**63 000 136**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в тек. ценах 2019 г	**тенге**	**64 229 708**	**113 183**	**1 800 707**	**66 143 597**
НДС 12%	**тенге**			**7 937 232**	**7 937 232**
ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	**тенге**	**64 229 708**	**113 183**	**7 937 232**	**74 080 828,64**
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	**тенге**	**64 229 708**	**113 183**	**7 937 232**	**74 080 828,64**

Заказчик: _____ **Ж.Сыдыков**
Зам.руководителя
КГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
БИН 050 140 008 304

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
Генеральный директор ТОО "Кыран"
БИН 980 940 002 972

Технадзор: _____ **А.Ж.Нурмаханов**
Технадзор ТОО ИПЦ "Альянс"
БИН 071 040 016 586

Авторский надзор:
Инженер
ТОО КБ"МунайГазИнжиниринг" _____ **З.Ахметов**
БИН 090 940 009 190