ЗАКАЗЧИК: ТОО "Нефтестройсервис ЛТД"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нефтестройсервис ЛТД"
Наименование строительства: Реконструкция АГЗС. **Автомойка.** Атырауская область, Жылойский район, вахтовый поселок Тенгиз

Акт о приемке выполненных работ
за месяц май 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены									
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски с земли и лесов	м2	210	201,85	--	42389	--	--	30520	78742
		НР - 72%; СП - 8%			201,85	--	42389	--		5833	
2	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	210	908,94	6,52	190877	1370	45861	115461	330846
		НР - 80%; СП - 8%			684,03	3,24	143646	680		24507	
		Проемы									
3	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Деионтаж блоков из ПВХ профилей	м2	42	1082,80	163,36	45478	6861	--	37781	89919
		НР - 90%; СП - 8%			919,44	80,05	38617	3362		6661	
4	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	42	2334,68	204,20	98057	8576	41210	47226	156905
		НР - 90%; СП - 8%			1149,31	100,06	48271	4203		11623	
5	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	42	20136,00	--	845712	--	845712	--	913369
		СП - 8%			--	--	--	--		67657	
6	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей	м2	18	1126,55	168,76	20278	3038	--	16829	40075
		НР - 90%; СП - 8%			957,80	81,02	17240	1458		2969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	18	1820,57	210,95	32770	3797	7423	21036	58111
		ПР - 90%, СП - 8%			1197,24	101,28	21550	1823		4305	
8	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	18	23888,00	--	429984	--	429984	--	464383
		СП - 8%			--	--	--	--		34399	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2132351
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				311713				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23642			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11526			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1370190		
		- Накладные расходы	Тенге							268853	
		- Сметная прибыль	Тенге							157954	
		Итого					2 132 351				
		НДС	12%				255 882				
		Итого с НДС					2 388 233				

Заказчик: ТОО "Нефтестройсервис ЛТД"
Директор

Оспанов Б.К.

Подрядчик: ТОО "Нефтестройсервис ЛТД"
Директор

Оспанов Б.К.

Технический надзор эксперт

_____Шайгиров С.К.

ЭКСПЕРТ
по ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Шайгиров Серикбай Конысбаевич
№KZ62VJE00013922 от 04.11.2015г.
№KZ35VJE00013923 от 04.11.2015г.
дата_____подпись_____

Авторский надзор ТОО "НурПроектИнвест" эксперт

Бисенов А.А.