форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №32 от "21" мая 2019 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда	500519,117	438129,479	500304,000	438129,479	236413,391	207000,616	236413,391	207000,616	78921,824	69113,934

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел стройтельства"
акимата города Кызылорда
Ерманов О. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К._____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Курылыс"
Муратбеков П.М._____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алтын Айдарлы"
Егізбайұлы Е._____

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №37 КВАРТАЛА №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА
Наименование объекта - 40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

Составлена 1кв.2018г

Тенге

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**43,3200**		**12771,03**	**553240,87**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	261,653	946,00	247523,55
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	18,628	1088,00	20266,83
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**267790,38**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	16,462	5764,00	94884,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	16,462	1088,00	17910,66
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2,166	2465,00	5339,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	2,166	1088,00	2356,61
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**100223,85**
1. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	2,166	2870,00	6216,42
1. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	9,747	18808,00	183321,58
1. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	0,38988	19856,00	7741,46
1. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,02166	21421,00	463,98
1. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,34656	22269,00	7717,54

1.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	1,083	30,00	32,49
		Итого материалов:				**4743,62**	**205493,47**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	249045,05
		Сметная прибыль	%	8		1481,60	64182,87
		Сметная стоимость:				**20001,59**	**866468,79**
2	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,3977675**		**17948,00**	**60983,13**
		Сметная прибыль	%	8		1435,84	4878,65
		Сметная стоимость:				**19383,84**	**65861,78**
3	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**4,14379**		**-40347,00**	**-167189,50**
		Сметная прибыль	%	8		-3227,76	-13375,16
		Сметная стоимость:				**-43574,76**	**-180564,65**
4	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**19,126754**		**-91173,00**	**-1743843,54**
		Сметная прибыль	%	8		-7293,84	-139507,48
		Сметная стоимость:				**-98466,84**	**-1883351,03**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
5	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**18,462**		**12771,03**	**235778,69**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	111,51	946,00	105488,91
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	7,939	1088,00	8637,26
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**114126,18**
5. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	7,016	5764,00	40437,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	7,016	1088,00	7633,41
5. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,9231	2465,00	2275,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,9231	1088,00	1004,33
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**42713,13**
5. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	0,9231	2870,00	2649,30
5. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	4,154	18808,00	78127,49
5. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	0,166158	19856,00	3299,23

5. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,009231	21421,00	197,74
5. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,147696	22269,00	3289,04
5.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	0,46155	30,00	13,85
		Итого материалов:				**4743,62**	**87576,65**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	106137,34
		Сметная прибыль	%	8		1481,60	27353,28
		Сметная стоимость:				**20001,59**	**369269,32**
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ					
6	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**9,6390**		**11038,52**	**106400,26**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	5,53	53,304	946,00	50425,27
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	3,181	1088,00	3460,79
		Итого оплата труда:				**5590,42**	**53886,06**
6. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	3,181	5764,00	18334,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	3,181	1088,00	3460,93
		Итого эксплуатация машин:				**1902,12**	**18334,53**
6. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	1,995	18808,00	37527,09
6. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00482	21421,00	103,24
6. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,337365	30,00	10,12
		Итого материалов:				**3905,02**	**37640,45**
		Накладные расходы	%	93		5199,09	50114,03
		Сметная прибыль	%	8		1299,01	12521,14
		Сметная стоимость:				**17536,62**	**169035,44**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
7	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**7,2420**		**1735,86**	**12571,11**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,21	8,763	910,00	7974,17
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,297646	1088,00	323,84
		Итого оплата труда:				**1145,82**	**8298,01**
7. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,297646	5764,00	1715,63

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,297646	1088,00	323,84
		Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**1715,63**
7. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,149909	18808,00	2819,50
7. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000167	218211,00	36,35
7. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,001159	21421,00	24,82
7. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	0,021726	30,00	0,65
		Итого материалов:				**397,86**	**2881,32**
		Накладные расходы	%	93		1065,61	7717,14
		Сметная прибыль	%	8		224,12	1623,06
		Сметная стоимость:				**3025,59**	**21911,32**
8	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**7,2420**		**238,27**	**1725,57**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,219	1,586	1088,00	1725,57
		Итого оплата труда:				**238,27**	**1725,57**
		Накладные расходы	%	93		221,59	1604,78
		Сметная прибыль	%	8		36,79	266,43
		Сметная стоимость:				**496,65**	**3596,77**
9	**1106-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство**	**м3**	**0,05814**		**8473,06**	**492,62**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	4,15	0,241281	982,00	236,94
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	0,035756	1093,46	39,10
		Итого оплата труда:				**4747,78**	**276,04**
9. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000157	4249,00	0,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000157	1088,00	0,17
9. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	0,01439	39,00	0,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	0,034558	5764,00	199,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5944	0,034558	1088,00	37,60
9. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,000419	4329,00	1,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	0,000419	1554,00	0,65
9. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	0,121077	174,00	21,07

9. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,000622	2465,00	1,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	0,000622	1088,00	0,68
		Итого эксплуатация машин:				**3867,15**	**224,84**
9. 9	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,000145	212247,00	30,85
		Итого материалов:				**530,62**	**30,85**
		Накладные расходы	%	91		4320,48	251,19
		Сметная прибыль	%	8		1023,48	59,51
		Сметная стоимость:				**13817,02**	**803,32**
10	**2102-0402-0104 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,5901**		**21163,00**	**12488,29**
		Сметная прибыль	%	8		1693,04	999,06
		Сметная стоимость:				**22856,04**	**13487,35**
11	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,11306**		**191111,00**	**21607,01**
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	1728,56
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**23335,57**
12	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**0,5814**		**121,50**	**70,64**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,1	0,05814	1071,00	62,27
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,000581	1016,86	0,59
		Итого оплата труда:				**108,12**	**62,86**
12. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	0,000349	4249,00	1,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,000349	1088,00	0,38
12. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,000233	1888,00	0,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,000233	910,00	0,21
		Итого эксплуатация машин:				**3,30**	**1,92**
12. 5	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,000349	18389,00	6,41
12. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,001163	30,00	0,03
		Итого материалов:				**11,09**	**6,45**
		Накладные расходы	%	94		101,63	59,09
		Сметная прибыль	%	8		17,85	10,38
		Сметная стоимость:				**240,98**	**140,10**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					

13	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**36,975**		**10168,86**	**375993,54**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,38	161,951	865,00	140087,18
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	14,79	1088,00	16091,52
		Итого оплата труда:				**4223,90**	**156178,70**
13. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	14,79	5764,00	85249,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	14,79	1088,00	16091,52
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**85249,56**
13. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	7,987	18808,00	150211,97
13. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,018488	21421,00	396,02
13. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	1,627	30,00	48,81
		Итого материалов:				**4074,56**	**150656,80**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	145246,19
		Сметная прибыль	%	8		1127,77	41699,18
		Сметная стоимость:				**15224,85**	**562938,92**
14	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**108,1888**		**36151,00**	**3911133,31**
		Сметная прибыль	%	8		2892,08	312890,66
		Сметная стоимость:				**39043,08**	**4224024,00**
15	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**891,4800**		**1735,86**	**1547486,45**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,21	1078,691	910,00	981608,63
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	36,64	1088,00	39864,13
		Итого оплата труда:				**1145,82**	**1021472,76**
15. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	36,64	5764,00	211191,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	36,64	1088,00	39864,32
		Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**211191,97**
15. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	18,454	18808,00	347075,99
15. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,020504	218211,00	4474,21

15. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,142637	21421,00	3055,42
15. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	2,674	30,00	80,23
		Итого материалов:				**397,86**	**354685,85**
		Накладные расходы	%	93		1065,61	949969,67
		Сметная прибыль	%	8		224,12	199796,49
		Сметная стоимость:				**3025,59**	**2697252,60**
16	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**34,596584**		**36151,00**	**1250701,11**
		Сметная прибыль	%	8		2892,08	100056,09
		Сметная стоимость:				**39043,08**	**1350757,20**
17	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,09213**		**191111,00**	**17607,06**
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	1408,56
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**19015,62**
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
18	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**	**0,014875**		**56459,47**	**839,83**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	0,83895	964,00	808,75
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,008032	1088,00	8,74
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**817,49**
18. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,003421	5764,00	19,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,003421	1088,00	3,72
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,004611	2465,00	11,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,004611	1088,00	5,02
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**31,09**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	760,26
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	128,01
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**1728,11**
19	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,75835**		**191111,00**	**144929,03**
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	11594,32
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**156523,35**
		ГИЛЬЗЫ					

20	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка гильзы**	**1т**	**0,748452**		**199167,00**	**149066,94**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	148,193	1000,00	148193,50
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,269443	1282,17	345,47
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**148538,97**
20. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,112268	4329,00	486,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,112268	1554,00	174,46
20. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,157175	2465,00	387,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,157175	1088,00	171,01
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**873,44**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	135170,46
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	22738,99
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**306976,39**
21	**2301-0201-0125 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42,0000**		**533,00**	**22386,00**
		Сметная прибыль	%	8		42,64	1790,88
		Сметная стоимость:				**575,64**	**24176,88**
22	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**162,0000**		**417,00**	**67554,00**
		Сметная прибыль	%	8		33,36	5404,32
		Сметная стоимость:				**450,36**	**72958,32**
23	**2301-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**81,0000**		**350,00**	**28350,00**
		Сметная прибыль	%	8		28,00	2268,00
		Сметная стоимость:				**378,00**	**30618,00**
24	**2301-0201-0149 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**81,0000**		**875,00**	**70875,00**
		Сметная прибыль	%	8		70,00	5670,00
		Сметная стоимость:				**945,00**	**76545,00**
25	**2301-0201-0217 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**22,8000**		**3313,00**	**75536,40**
		Сметная прибыль	%	8		265,04	6042,91
		Сметная стоимость:				**3578,04**	**81579,31**

26	**2301-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**32,5000**		**2632,00**	**85540,00**
		Сметная прибыль	%	8		210,56	6843,20
		Сметная стоимость:				**2842,56**	**92383,20**
27	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. обшивка отопительной гильзы**	**м2**	**6,8000**		**3614,16**	**24576,39**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,233	1,584	727,00	1151,86
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,234601	1274,40	298,98
		Итого оплата труда:				**213,36**	**1450,84**
27. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,09384	4329,00	406,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,09384	1554,00	145,83
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,140761	2465,00	346,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,140761	1088,00	153,15
		Итого эксплуатация машин:				**110,77**	**753,21**
27. 5	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	1	6,8	3334,00	22671,31
		Итого материалов:				**3334,00**	**22671,31**
		Накладные расходы	%	90		192,02	1305,76
		Сметная прибыль	%	8		304,49	2070,57
		Сметная стоимость:				**4110,67**	**27952,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6866900,20**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6516658,80**
Материалы -			Тенге				**861643,14**
Всего заработная плата -			Тенге				**1774623,84**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**245126,22**
Местные материалы -			Тенге				**3263289,67**
Накладные расходы -			Тенге				**1647381,00**
Накладные НУЧП -			Тенге				**1647381,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**653123,18**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8817163,00**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1910,40**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1774623,84**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**350241,40**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**350241,40**
Сметная прибыль -			Тенге				**28019,31**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**378260,71**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9195423,66**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**1774623,84**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
28	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**91**		**424,05**	**38754,49**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	13,526	946,00	12795,61
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	3,93	1088,00	4275,68
		Итого оплата труда:				**186,79**	**17071,29**
28. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	3,765	5764,00	21703,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	3,765	1088,00	4096,32
28. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,164506	2465,00	405,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,164506	1088,00	178,98
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**22108,99**
28. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,22848	16850,00	3849,89
		Итого материалов:				**42,13**	**3849,89**
		Накладные расходы	%	118		220,41	20144,13
		Сметная прибыль	%	8		51,56	4711,89
		Сметная стоимость:				**696,02**	**63610,50**
29	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**6**		**2049,55**	**12543,23**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	4,976	946,00	4706,88
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	1,322	1088,00	1438,25
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**6145,13**
29. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	1,322	5764,00	7619,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	1,322	1088,00	1438,34
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**7619,55**
29. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,014076	15402,00	216,80
		Итого материалов:				**35,42**	**216,80**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	7251,25
		Сметная прибыль	%	8		258,75	1583,56
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**21378,04**
30	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**4,00146**		**72282,00**	**289233,53**

		Сметная прибыль	%	8		5782,56	23138,68
		Сметная стоимость:				**78064,56**	**312372,21**
31	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,170262**		**64640,61**	**11005,84**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	7,27	1172,00	8520,66
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,17537	1088,00	190,80
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**8711,46**
31. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	3,618	174,00	629,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,17537	2465,00	432,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,17537	1088,00	190,80
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**1061,83**
31. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00681	208994,00	1423,35
		Итого материалов:				**8359,76**	**1423,35**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	10279,53
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	1702,83
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**22988,19**
32	**2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,170262**		**270667,00**	**46084,30**
		Сметная прибыль	%	8		21653,36	3686,74
		Сметная стоимость:				**292320,36**	**49771,05**
33	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2**		**8971,46**	**14641,42**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,64	5,94	1053,00	6255,33
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8036	1,311	1299,47	1704,23
		Итого оплата труда:				**4877,18**	**7959,55**
33. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0146	0,023827	39,00	0,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,603	0,984096	5530,00	5442,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,603	0,984096	1300,00	1279,32
33. 5	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,1986	0,324115	4127,00	1337,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1986	0,324115	1300,00	421,35
33. 6	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2258	0,368506	174,00	64,12

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003264	2465,00	8,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003264	1088,00	3,55
33. 8	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,1986	0,324115	1703,00	551,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4537,22**	**7404,74**
33. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0173	0,028234	21086,00	595,33
33.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,08	0,13056	70,00	9,14
33.11	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00166	0,002709	21816,00	59,10
33.12	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000096	0,000157	286680,00	44,91
33.13	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,001306	208994,00	272,86
		Итого материалов:				**601,32**	**981,35**
		Накладные расходы	%	118		5755,07	9392,27
		Сметная прибыль	%	8		1178,12	1922,69
		Сметная стоимость:				**15904,64**	**25956,38**
34	**2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,2448**		**101189,00**	**24771,07**
		Сметная прибыль	%	8		8095,12	1981,69
		Сметная стоимость:				**109284,12**	**26752,75**
35	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1**		**1641,38**	**1339,37**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	0,84048	1000,00	840,48
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,007834	1088,01	8,52
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**849,00**
35. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,007834	5764,00	45,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,007834	1088,00	8,52
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**45,15**
35. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,026928	16850,00	453,74
		Итого материалов:				**556,05**	**453,74**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	1001,82
		Сметная прибыль	%	8		229,53	187,30

36	**2104-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1**		**2388,00**	**1948,61**
		Сметная прибыль	%	8		191,04	155,89
		Сметная стоимость:				**2579,04**	**2104,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**440321,85**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**440321,85**
	Материалы -		Тенге				**6925,13**
	Всего заработная плата -		Тенге				**40736,44**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**46084,30**
	Местные материалы -		Тенге				**315953,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**48069,00**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**48069,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39071,27**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**527462,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40736,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**527462,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40736,44**
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;					
37	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**16**		**3559,83**	**56644,01**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	27,687	1035,00	28655,92
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	2,578	1088,00	2804,59
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**31460,51**
37. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,45	5764,00	14124,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	2,45	1088,00	2665,60
37. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,414	174,00	420,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,127296	2465,00	313,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,127296	1088,00	138,50
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**14858,18**
37. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,681034	16850,00	11475,42
37. 7	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,004774	208994,00	997,65

37. 8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,273	516,00	656,85
		Итого материалов:				**825,16**	**13129,92**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	37123,40
		Сметная прибыль	%	8		471,43	7501,39
		Сметная стоимость:				**6364,30**	**101268,81**
38	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**28**		**5345,03**	**150473,17**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	74,884	1071,00	80201,11
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	6,199	1088,00	6744,59
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**86945,70**
38. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	5,574	5764,00	32129,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	5,574	1088,00	6064,51
38. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	7,916	174,00	1377,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,624974	2465,00	1540,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,624974	1088,00	679,97
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**35047,09**
38. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	1,838	16850,00	30975,79
38. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,014076	208994,00	2941,80
38. 8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	2,534	516,00	1307,38
		Итого материалов:				**1251,24**	**35224,96**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	102595,92
		Сметная прибыль	%	8		719,15	20245,53
		Сметная стоимость:				**9708,53**	**273314,61**
39	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**3**		**8336,98**	**25511,15**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,69	11,291	1053,00	11889,84
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	0,80937	1088,00	880,59
		Итого оплата труда:				**4173,35**	**12770,44**
39. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	0,74052	5764,00	4268,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,74052	1088,00	805,69
39. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	0,91035	174,00	158,40

39. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,06885	2465,00	169,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,06885	1088,00	74,91
		Итого эксплуатация машин:				**1502,12**	**4596,47**
39. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	0,31518	21086,00	6645,89
39. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,105264	16850,00	1773,70
39. 8	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,003886	40640,00	157,94
39. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,0153	310,00	4,74
39.10	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,000153	286680,00	43,86
39.11	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,00153	208994,00	319,76
39.12	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,153	516,00	78,95
		Итого материалов:				**2949,29**	**9024,83**
		Накладные расходы	%	118		4924,55	15069,12
		Сметная прибыль	%	8		1060,92	3246,42
		Сметная стоимость:				**14322,45**	**43826,69**
40	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1372,6650**		**5447,00**	**7476906,25**
		Сметная прибыль	%	8		435,76	598152,50
		Сметная стоимость:				**5882,76**	**8075058,76**
41	**2104-0108-9902 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**44,0640**		**6383,00**	**281260,51**
		Сметная прибыль	%	8		510,64	22500,84
		Сметная стоимость:				**6893,64**	**303761,35**
42	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,035268**		**64640,61**	**2279,74**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	1,506	1172,00	1764,97
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,036326	1088,00	39,52
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**1804,49**
42. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,749445	174,00	130,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,036326	2465,00	89,54

		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**219,95**
42. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001411	208994,00	294,83
		Итого материалов:				**8359,76**	**294,83**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	2129,30
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	352,72
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**4761,76**
43	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1763**		**213050,00**	**37569,24**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	3005,54
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**40574,78**
44	**1107-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1**		**2341,58**	**2388,41**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,947	0,96594	946,00	913,78
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,242	0,24684	1088,00	268,56
		Итого оплата труда:				**1159,16**	**1182,34**
44. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	0,24684	5764,00	1422,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,24684	1088,00	268,56
		Итого эксплуатация машин:				**1394,89**	**1422,79**
44. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0033	0,003366	15402,00	51,84
		Итого материалов:				**50,83**	**51,84**
		Накладные расходы	%	118		1367,81	1395,16
		Сметная прибыль	%	8		296,75	302,69
		Сметная стоимость:				**4006,13**	**4086,26**
45	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**0,6569**		**72282,00**	**47482,05**
		Сметная прибыль	%	8		5782,56	3798,56
		Сметная стоимость:				**78064,56**	**51280,61**
46	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**7**		**1641,38**	**10714,96**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	6,724	1000,00	6723,84
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,062669	1088,00	68,18
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**6792,02**
46. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,062669	5764,00	361,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,062669	1088,00	68,18

		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**361,22**
46. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,215424	16850,00	3629,89
		Итого материалов:				**556,05**	**3629,89**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	8014,59
		Сметная прибыль	%	8		229,53	1498,36
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**20227,91**
47	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**33**		**1980,00**	**64627,20**
		Сметная прибыль	%	8		158,40	5170,18
		Сметная стоимость:				**2138,40**	**69797,38**
48	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	**шт**	**2**		**6769,83**	**13810,46**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,63	5,365	1088,00	5837,34
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	1,124	1088,00	1222,73
		Итого оплата труда:				**3460,82**	**7060,07**
48. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	1,122	5764,00	6467,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	1,122	1088,00	1220,74
48. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,24276	174,00	42,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,001836	2465,00	4,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,001836	1088,00	2,00
		Итого эксплуатация машин:				**3193,12**	**6513,97**
48. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,04386	16850,00	739,04
48. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,001102	614991,00	677,47
48. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000204	208994,00	42,63
		Итого материалов:				**715,27**	**1459,15**
		Накладные расходы	%	118		4083,77	8330,88
		Сметная прибыль	%	8		868,29	1771,31
		Сметная стоимость:				**11721,89**	**23912,65**
49	**2104-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**5**		**24248,00**	**123664,80**
		Сметная прибыль	%	8		1939,84	9893,18

50	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Стоимость плит ПТ12.5-11.9**	**м3**	**0,1612**		**77939,00**	**12563,77**
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	1005,10
		Сметная стоимость:				**84174,12**	**13568,87**
51	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**7**		**1641,38**	**10714,96**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	6,724	1000,00	6723,84
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,062669	1088,00	68,18
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**6792,02**
51. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,062669	5764,00	361,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,062669	1088,00	68,18
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**361,22**
51. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,215424	16850,00	3629,89
		Итого материалов:				**556,05**	**3629,89**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	8014,59
		Сметная прибыль	%	8		229,53	1498,36
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**20227,91**
52	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**33**		**1980,00**	**64627,20**
		Сметная прибыль	%	8		158,40	5170,18
		Сметная стоимость:				**2138,40**	**69797,38**
53	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**	**2**		**6769,83**	**13810,46**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,63	5,365	1088,00	5837,34
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	1,124	1088,00	1222,73
		Итого оплата труда:				**3460,82**	**7060,07**
53. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	1,122	5764,00	6467,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	1,122	1088,00	1220,74
53. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,24276	174,00	42,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,001836	2465,00	4,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,001836	1088,00	2,00

		Итого эксплуатация машин:				**3193,12**	**6513,97**
53. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,04386	16850,00	739,04
53. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,001102	614991,00	677,47
53. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000204	208994,00	42,63
		Итого материалов:				**715,27**	**1459,15**
		Накладные расходы	%	118		4083,77	8330,88
		Сметная прибыль	%	8		868,29	1771,31
		Сметная стоимость:				**11721,89**	**23912,65**
54	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93**	**м3**	**1,0200**		**77939,00**	**79497,78**
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	6359,82
		Сметная стоимость:				**84174,12**	**85857,60**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-10ШТ					
55	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**7,1000**		**41865,35**	**297244,00**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	57,226	928,00	53105,73
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	2,213	1102,05	2438,92
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**55544,65**
55. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01917	4249,00	81,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01917	1088,00	20,86
55. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	3,405	15,00	51,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	2,028	5764,00	11688,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	2,028	1088,00	2206,46
55. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,06674	4329,00	288,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,06674	1554,00	103,71
55. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,3266	79,00	25,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0994	2465,00	245,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0994	1088,00	108,15
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**12380,28**

55. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,207	23516,00	169468,05
55.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,8236	114,00	93,89
55.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0355	439273,00	15594,19
55.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,07029	58256,00	4094,81
55.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,44162	40416,00	17848,51
55.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,03763	53953,00	2030,25
55.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,18531	58360,00	10814,69
55.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,006106	26517,00	161,91
55.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	5,609	310,00	1738,79
55.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,030459	6994,00	213,03
55.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,1988	20899,00	4154,72
55.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,018247	30,00	0,55
55.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	6,113	907,00	5544,58
		Итого материалов:				**32641,97**	**231757,99**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	50545,63
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	27823,17
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**375612,80**
56	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,5392**		**12608,25**	**6798,37**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	6,805	910,00	6192,28
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,091664	1554,00	142,45
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**6334,73**
56. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,091664	4329,00	396,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,091664	1554,00	142,45
56. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,021568	28,00	0,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

56. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,258816	200,00	51,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**449,18**
56. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,618	97,00	156,91
		Итого материалов:				**291,00**	**156,91**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	5764,60
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1005,04
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**13568,01**
57	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5080**		**213050,00**	**108229,40**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	8658,35
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**116887,75**
58	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0312**		**191111,00**	**5962,66**
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	477,01
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**6439,68**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-10ШТ (Л41)					
59	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**3,5000**		**41865,35**	**146528,73**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	28,21	928,00	26178,88
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,091	1102,05	1202,29
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**27381,17**
59. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00945	4249,00	40,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00945	1088,00	10,28
59. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,679	15,00	25,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,9996	5764,00	5761,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,9996	1088,00	1087,56
59. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,0329	4329,00	142,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,0329	1554,00	51,13
59. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,161	79,00	12,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

59. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,049	2465,00	120,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,049	1088,00	53,31
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**6102,95**
59. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,553	23516,00	83540,59
59.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,406	114,00	46,28
59.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0175	439273,00	7687,28
59.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,03465	58256,00	2018,57
59.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,2177	40416,00	8798,56
59.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01855	53953,00	1000,83
59.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,09135	58360,00	5331,19
59.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00301	26517,00	79,82
59.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,765	310,00	857,15
59.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,015015	6994,00	105,01
59.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,098	20899,00	2048,10
59.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,008995	30,00	0,27
59.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,014	907,00	2733,24
		Итого материалов:				**32641,97**	**114246,90**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	24916,86
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	13715,65
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**185161,24**
60	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9326**		**12608,25**	**11758,45**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	11,769	910,00	10710,16
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,158542	1554,00	246,37
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**10956,54**
60. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,158542	4329,00	686,33

60. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,037304	28,00	1,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,447648	200,00	89,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**776,90**
60. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,798	97,00	271,39
		Итого материалов:				**291,00**	**271,39**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	9970,45
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1738,31
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**23467,22**
61	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9326**		**195353,00**	**182186,21**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	14574,90
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**196761,10**
62	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0140**		**213050,00**	**2982,70**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	238,62
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3221,32**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-4ШТ (Л42)					
63	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**5,7000**		**41865,35**	**238632,51**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	45,942	928,00	42634,18
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,777	1102,05	1958,01
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**44592,18**
63. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01539	4249,00	65,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01539	1088,00	16,74
63. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,734	15,00	41,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,628	5764,00	9383,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,628	1088,00	1771,26
63. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,05358	4329,00	231,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,05358	1554,00	83,26

63. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,2622	79,00	20,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0798	2465,00	196,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0798	1088,00	86,82
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**9939,10**
63. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,785	23516,00	136051,82
63.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,6612	114,00	75,38
63.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0285	439273,00	12519,28
63.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,05643	58256,00	3287,39
63.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,35454	40416,00	14329,09
63.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,03021	53953,00	1629,92
63.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,14877	58360,00	8682,22
63.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,004902	26517,00	129,99
63.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	4,503	310,00	1395,93
63.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,024453	6994,00	171,02
63.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,1596	20899,00	3335,48
63.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,014649	30,00	0,44
63.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	4,908	907,00	4451,28
		Итого материалов:				**32641,97**	**186059,23**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	40578,89
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	22336,91
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**301548,30**
64	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,0975**		**213050,00**	**20772,38**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1661,79
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**22434,17**

65	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9297**		**12608,25**	**11721,89**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	11,733	910,00	10676,86
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,158049	1554,00	245,61
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**10922,47**
65. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,158049	4329,00	684,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,158049	1554,00	245,61
65. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,037188	28,00	1,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,446256	200,00	89,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**774,49**
65. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,789	97,00	270,54
		Итого материалов:				**291,00**	**270,54**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	9939,45
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1732,91
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**23394,24**
66	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**0,3588**		**195353,00**	**70092,66**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	5607,41
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**75700,07**
67	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)**	**т**	**0,1293**		**198348,00**	**25646,40**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	2051,71
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**27698,11**
68	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1503**		**213050,00**	**32021,42**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2561,71
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**34583,13**
69	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,2913**		**213050,00**	**62061,46**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	4964,92

		Сметная стоимость:				**230094,00**	**67026,38**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-4ШТ					
70	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**3,5000**		**41865,35**	**146528,73**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	28,21	928,00	26178,88
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,091	1102,05	1202,29
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**27381,17**
70. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00945	4249,00	40,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00945	1088,00	10,28
70. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,679	15,00	25,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,9996	5764,00	5761,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,9996	1088,00	1087,56
70. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,0329	4329,00	142,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,0329	1554,00	51,13
70. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,161	79,00	12,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,049	2465,00	120,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,049	1088,00	53,31
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**6102,95**
70. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,553	23516,00	83540,59
70.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,406	114,00	46,28
70.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0175	439273,00	7687,28
70.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,03465	58256,00	2018,57
70.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,2177	40416,00	8798,56
70.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01855	53953,00	1000,83
70.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,09135	58360,00	5331,19
70.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00301	26517,00	79,82

70.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,765	310,00	857,15
70.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,015015	6994,00	105,01
70.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,098	20899,00	2048,10
70.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,008995	30,00	0,27
70.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,014	907,00	2733,24
		Итого материалов:				**32641,97**	**114246,90**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	24916,86
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	13715,65
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**185161,24**
71	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,0085**		**213050,00**	**1810,92**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	144,87
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1955,80**
72	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,5408**		**12608,25**	**6818,54**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	6,825	910,00	6210,66
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,091936	1554,00	142,87
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**6353,52**
72. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,091936	4329,00	397,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,091936	1554,00	142,87
72. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,021632	28,00	0,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,259584	200,00	51,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**450,51**
72. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,622	97,00	157,37
		Итого материалов:				**291,00**	**157,37**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	5781,71
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1008,02
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**13608,27**

73	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**0,1997**		**195353,00**	**39002,23**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	3120,18
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**42122,40**
74	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)**	**т**	**0,0695**		**198348,00**	**13775,27**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	1102,02
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**14877,29**
75	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0792**		**213050,00**	**16873,56**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1349,88
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**18223,44**
76	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,1925**		**213050,00**	**41012,13**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	3280,97
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**44293,10**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-4ШТ					
77	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**3,5000**		**41865,35**	**146528,73**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	28,21	928,00	26178,88
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,091	1102,05	1202,29
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**27381,17**
77. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00945	4249,00	40,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00945	1088,00	10,28
77. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,679	15,00	25,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,9996	5764,00	5761,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,9996	1088,00	1087,56
77. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,0329	4329,00	142,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,0329	1554,00	51,13
77. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,161	79,00	12,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,049	2465,00	120,78

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,049	1088,00	53,31
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**6102,95**
77. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,553	23516,00	83540,59
77.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,406	114,00	46,28
77.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0175	439273,00	7687,28
77.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,03465	58256,00	2018,57
77.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,2177	40416,00	8798,56
77.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01855	53953,00	1000,83
77.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,09135	58360,00	5331,19
77.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00301	26517,00	79,82
77.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,765	310,00	857,15
77.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,015015	6994,00	105,01
77.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,098	20899,00	2048,10
77.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,008995	30,00	0,27
77.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,014	907,00	2733,24
		Итого материалов:				**32641,97**	**114246,90**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	24916,86
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	13715,65
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**185161,24**
78	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,0085**		**213050,00**	**1810,92**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	144,87
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1955,80**
79	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,5593**		**12608,25**	**7051,16**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	7,058	910,00	6422,54
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,095073	1554,00	147,74

		Итого оплата труда:				**11748,38**	**6570,28**
79. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,095073	4329,00	411,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,095073	1554,00	147,74
79. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02237	28,00	0,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,26844	200,00	53,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**465,88**
79. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,678	97,00	162,74
		Итого материалов:				**291,00**	**162,74**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	5978,96
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1042,41
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**14072,53**
80	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**0,2108**		**195353,00**	**41170,64**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	3293,65
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**44464,30**
81	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)**	**т**	**0,0735**		**198348,00**	**14578,58**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	1166,29
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**15744,86**
82	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0825**		**213050,00**	**17576,63**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1406,13
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**18982,76**
83	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,2930**		**213050,00**	**62423,65**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	4993,89
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**67417,54**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5-4ШТ					
84	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**5,9000**		**41865,35**	**247005,58**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	47,554	928,00	44130,11

84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,839	1102,05	2026,71
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**46156,82**
84. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01593	4249,00	67,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01593	1088,00	17,33
84. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,83	15,00	42,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,685	5764,00	9712,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,685	1088,00	1833,28
84. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,05546	4329,00	240,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,05546	1554,00	86,18
84. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,2714	79,00	21,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0826	2465,00	203,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0826	1088,00	89,87
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**10287,84**
84. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,989	23516,00	140825,57
84.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,6844	114,00	78,02
84.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0295	439273,00	12958,55
84.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,05841	58256,00	3402,73
84.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,36698	40416,00	14831,86
84.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,03127	53953,00	1687,11
84.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,15399	58360,00	8986,86
84.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,005074	26517,00	134,55
84.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	4,661	310,00	1444,91
84.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,025311	6994,00	177,03
84.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,1652	20899,00	3452,51

84.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,015163	30,00	0,45
84.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	5,08	907,00	4607,47
		Итого материалов:				**32641,97**	**192587,63**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	42002,71
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	23120,66
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**312128,95**
85	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,1096**		**213050,00**	**23350,28**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1868,02
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**25218,30**
86	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,4076**		**12608,25**	**17746,74**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	17,763	910,00	16164,59
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,239283	1554,00	371,85
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**16536,43**
86. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,239283	4329,00	1035,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,239283	1554,00	371,85
86. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,056302	28,00	1,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,675624	200,00	135,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**1172,56**
86. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,223	97,00	409,60
		Итого материалов:				**291,00**	**409,60**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	15048,15
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	2623,59
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**35418,49**
87	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**1,4076**		**195353,00**	**274969,12**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	21997,53
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**296966,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**10817218.75**

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**10817218,75**
		Материалы -	Тенге				**1022478,56**
		Всего заработная плата -	Тенге				**447978,78**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1095878,44**
		Местные материалы -	Тенге				**8150629,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**451364,96**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**451364,96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**901486,70**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12170070,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**460,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**447978,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**12170070,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**460,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**447978,78**
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ					
		Л1-3ШТ					
88	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**9,0000**		**5290,76**	**47616,81**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	21,33	1035,00	22076,55
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	4,214	1088,00	4584,61
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**26661,16**
88. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	4,158	5764,00	23966,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	4,158	1088,00	4523,90
88. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,071	174,00	186,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0558	2465,00	137,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0558	1088,00	60,71
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**24290,61**
88. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,063	16850,00	1061,55
88. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0009	208994,00	188,09
		Итого материалов:				**138,85**	**1249,64**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	31460,17
		Сметная прибыль	%	8		702,91	6326,16
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**85403,14**

89	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**8,0000**		**4979,31**	**39834,48**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	17,6	1000,00	17600,00
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	3,74	1088,00	4069,12
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**21669,12**
89. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	3,696	5764,00	21303,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	3,696	1088,00	4021,25
89. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,044	2465,00	108,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,044	1088,00	47,87
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**21412,20**
89. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0488	16850,00	822,28
		Итого материалов:				**102,78**	**822,28**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	25569,56
		Сметная прибыль	%	8		654,04	5232,32
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**70636,37**
90	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**30,7800**		**7974,00**	**245439,72**
		Сметная прибыль	%	8		637,92	19635,18
		Сметная стоимость:				**8611,92**	**265074,90**
91	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**9,0000**		**1165,74**	**10491,64**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,08	9,72	1000,00	9720,00
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,1323	1275,03	168,69
		Итого оплата труда:				**1098,74**	**9888,69**
91. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,0531	4329,00	229,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,0531	1554,00	82,52
91. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,0792	2465,00	195,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,0792	1088,00	86,17
		Итого эксплуатация машин:				**47,23**	**425,10**
91. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0225	15402,00	346,55
		Итого материалов:				**38,50**	**346,55**
		Накладные расходы	%	118		1296,52	11668,65
		Сметная прибыль	%	8		196,98	1772,82
		Сметная стоимость:				**2659,24**	**23933,12**

92	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**9,0000**		**2348,00**	**21132,00**
		Сметная прибыль	%	8		187,84	1690,56
		Сметная стоимость:				**2535,84**	**22822,56**
93	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,0018**		**59167,00**	**108,87**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	0,10672	1000,00	106,72
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,000662	1282,16	0,85
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**107,57**
93. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000276	4329,00	1,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000276	1554,00	0,43
93. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000386	2465,00	0,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000386	1088,00	0,42
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**2,15**
		Накладные расходы	%	91		53200,04	97,89
		Сметная прибыль	%	8		8989,36	16,54
		Сметная стоимость:				**121356,40**	**223,30**
94	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0056**		**266142,00**	**1485,07**
		Сметная прибыль	%	8		21291,36	118,81
		Сметная стоимость:				**287433,36**	**1603,88**
95	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0052**		**198348,00**	**1023,48**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	81,88
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**1105,35**
96	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2049,55**	**4099,09**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	1,626	946,00	1538,20
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,432	1088,00	470,02
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**2008,21**
96. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,432	5764,00	2490,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,432	1088,00	470,02
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**2490,05**

96. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0046	15402,00	70,85
		Итого материалов:				**35,42**	**70,85**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	2369,69
		Сметная прибыль	%	8		258,75	517,50
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**6986,29**
97	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,3420**		**72282,00**	**24720,44**
		Сметная прибыль	%	8		5782,56	1977,64
		Сметная стоимость:				**78064,56**	**26698,08**
		Л2-1ШТ					
98	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**2**		**5290,76**	**11904,20**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	5,332	1035,00	5519,14
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	1,053	1088,00	1146,15
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**6665,29**
98. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,04	5764,00	5991,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,04	1088,00	1131,52
98. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,26775	174,00	46,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,01395	2465,00	34,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,01395	1088,00	15,18
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**6072,65**
98. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,01575	16850,00	265,39
98. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000225	208994,00	47,02
		Итого материалов:				**138,85**	**312,41**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	7865,04
		Сметная прибыль	%	8		702,91	1581,54
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**21350,79**
99	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**2,0000**		**4979,31**	**9958,62**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	4,4	1000,00	4400,00
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	0,935	1088,00	1017,28
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**5417,28**
99. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	0,924	5764,00	5325,94

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	0,924	1088,00	1005,31
99. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,011	2465,00	27,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,011	1088,00	11,97
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**5353,05**
99. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0122	16850,00	205,57
		Итого материалов:				**102,78**	**205,57**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	6392,39
		Сметная прибыль	%	8		654,04	1308,08
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**17659,09**
100	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**15,3900**		**7974,00**	**122719,86**
		Сметная прибыль	%	8		637,92	9817,59
		Сметная стоимость:				**8611,92**	**132537,45**
101	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**2049,55**	**2049,55**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	0,813	946,00	769,10
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,216	1088,00	235,01
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**1004,11**
101. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,216	5764,00	1245,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,216	1088,00	235,01
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**1245,02**
101. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0023	15402,00	35,42
		Итого материалов:				**35,42**	**35,42**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	1184,85
		Сметная прибыль	%	8		258,75	258,75
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**3493,14**
102	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,1710**		**72282,00**	**12360,22**
		Сметная прибыль	%	8		5782,56	988,82
		Сметная стоимость:				**78064,56**	**13349,04**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**554944,06**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**554944,06**
	Материалы -		Тенге				**3042,72**
	[illegible]		[illegible]				[illegible]

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2508,55**
		Местные материалы -	Тенге			**426372,25**
		Накладные расходы -	Тенге			**86608,24**
		Накладные НУЧП -	Тенге			**86608,24**
		Сметная прибыль -	Тенге			**51324,18**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**692876,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**71,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**73421,43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**692876,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**71,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**73421,43**
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА				
103	**2109-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**244,5000**	**19306,00**	**4720317,00**
		Сметная прибыль	%	8	1544,48	377625,36
		Сметная стоимость:			**20850,48**	**5097942,36**
104	**2109-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**18,0000**	**22478,00**	**404604,00**
		Сметная прибыль	%	8	1798,24	32368,32
		Сметная стоимость:			**24276,24**	**436972,32**
105	**2109-0205-0107 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**187,0000**	**2179,00**	**407473,00**
		Сметная прибыль	%	8	174,32	32597,84
		Сметная стоимость:			**2353,32**	**440070,84**
106	**2109-0205-0104 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**5,8000**	**1389,00**	**8056,20**
		Сметная прибыль	%	8	111,12	644,50
		Сметная стоимость:			**1500,12**	**8700,70**
107	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**320,0000**	**113,00**	**36160,00**
		Сметная прибыль	%	8	9,04	2892,80
		Сметная стоимость:			**122,04**	**39052,80**
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ				

108	**2109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**73,2800**		**21148,00**	**1549725,44**
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	123978,04
		Сметная стоимость:				**22839,84**	**1673703,48**
109	**2106-0408-1201 РСНБ РК 2015**	**Детали крепления**	**т**	**0,0528**		**690433,00**	**36428,35**
		Сметная прибыль	%	8		55234,64	2914,27
		Сметная стоимость:				**745667,64**	**39342,62**
110	**2109-0205-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**6,2000**		**1980,00**	**12276,00**
		Сметная прибыль	%	8		158,40	982,08
		Сметная стоимость:				**2138,40**	**13258,08**
		ВИТРАЖИ ВН-1-40ШТ					
111	**2109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**178,2000**		**21148,00**	**3768573,60**
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	301485,89
		Сметная стоимость:				**22839,84**	**4070059,49**
112	**2106-0408-1201 РСНБ РК 2015**	**Детали крепления**	**т**	**0,1283**		**690433,00**	**88585,32**
		Сметная прибыль	%	8		55234,64	7086,83
		Сметная стоимость:				**745667,64**	**95672,14**
		ВИТРАЖИ ВН-1-10ШТ (Л-59)					
113	**2109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**39,3000**		**21148,00**	**831116,40**
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	66489,31
		Сметная стоимость:				**22839,84**	**897605,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**11863315,31**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5588886,20**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5588886,20**
Сметная прибыль -			Тенге				**447110,90**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6035997,10**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**6274429,11**

		Сметная прибыль -	Тенге				**501954,33**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**6776383,43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**12812380,53**
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ					
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
114	**2109-0102-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ**	**м2**	**10,9200**		**17367,00**	**189647,64**
		Сметная прибыль	%	8		1389,36	15171,81
		Сметная стоимость:				**18756,36**	**204819,45**
115	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние**	**м2**	**113,4000**		**11758,00**	**1333357,20**
		Сметная прибыль	%	8		940,64	106668,58
		Сметная стоимость:				**12698,64**	**1440025,78**
116	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**67,2000**		**11999,00**	**806332,80**
		Сметная прибыль	%	8		959,92	64506,62
		Сметная стоимость:				**12958,92**	**870839,42**
117	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние**	**м2**	**58,8000**		**11999,00**	**705541,20**
		Сметная прибыль	%	8		959,92	56443,30
		Сметная стоимость:				**12958,92**	**761984,50**
118	**2109-0102-0110 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние**	**м2**	**67,2000**		**11725,00**	**787920,00**
		Сметная прибыль	%	8		938,00	63033,60
		Сметная стоимость:				**12663,00**	**850953,60**
119	**2109-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние**	**м2**	**109,2000**		**11725,00**	**1280370,00**
		Сметная прибыль	%	8		938,00	102429,60
		Сметная стоимость:				**12663,00**	**1382799,60**
120	**2109-0404-1005 РСНБ РК 2015**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**224,0000**		**3714,00**	**831936,00**
		Сметная прибыль	%	8		297,12	66554,88
		Сметная стоимость:				**4011,12**	**898490,88**

121	**2109-0404-0402 РСНБ РК 2015**	**Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**224,0000**		**2554,00**	**572096,00**
		Сметная прибыль	%	8		204,32	45767,68
		Сметная стоимость:				**2758,32**	**617863,68**
122	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**448,0000**		**490,00**	**219520,00**
		Сметная прибыль	%	8		39,20	17561,60
		Сметная стоимость:				**529,20**	**237081,60**
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
123	**2109-0402-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**10,9200**		**76883,00**	**839562,36**
		Сметная прибыль	%	8		6150,64	67164,99
		Сметная стоимость:				**83033,64**	**906727,35**
124	**2109-0402-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**115,9200**		**58425,00**	**6772626,00**
		Сметная прибыль	%	8		4674,00	541810,08
		Сметная стоимость:				**63099,00**	**7314436,08**
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
125	**2109-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**79,2000**		**21699,00**	**1718560,80**
		Сметная прибыль	%	8		1735,92	137484,86
		Сметная стоимость:				**23434,92**	**1856045,66**
126	**2109-0203-0104 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**30,8000**		**25297,00**	**779147,60**
		Сметная прибыль	%	8		2023,76	62331,81
		Сметная стоимость:				**27320,76**	**841479,41**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**16836617,60**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7600877,24**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7600877,24**
Сметная прибыль -			Тенге				**608070,18**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8208947,42**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**9235740,36**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9235740,36**
Сметная прибыль -			Тенге				**738859,23**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**9974599,59**

		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ				
127	**2111-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**164,0947**	**19968,00**	**3276642,09**
		Сметная прибыль	%	8	1597,44	262131,37
		Сметная стоимость:			**21565,44**	**3538773,46**
128	**2110-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**1275,0410**	**2708,00**	**3452811,14**
		Сметная прибыль	%	8	216,64	276224,89
		Сметная стоимость:			**2924,64**	**3729036,00**
129	**2107-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**3,3400**	**41444,00**	**138422,96**
		Сметная прибыль	%	8	3315,52	11073,84
		Сметная стоимость:			**44759,52**	**149496,80**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА				
130	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**5,4000**	**9792,00**	**52876,80**
		Сметная прибыль	%	8	783,36	4230,14
		Сметная стоимость:			**10575,36**	**57106,94**
131	**2107-0205-0201 РСНБ РК 2015**	**Рейки из хвойных неантисептированных пород**	**м3**	**0,0800**	**34697,00**	**2775,76**
		Сметная прибыль	%	8	2775,76	222,06
		Сметная стоимость:			**37472,76**	**2997,82**
132	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**5,4000**	**9792,00**	**52876,80**
		Сметная прибыль	%	8	783,36	4230,14
		Сметная стоимость:			**10575,36**	**57106,94**
133	**2110-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**31,5210**	**2708,00**	**85358,87**
		Сметная прибыль	%	8	216,64	6828,71
		Сметная стоимость:			**2924,64**	**92187,58**
134	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**5,0000**	**835,00**	**4175,00**
		Сметная прибыль	%	8	66,80	334,00

135	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная**	**шт**	**4,0000**		**490,00**	**1960,00**
		Сметная прибыль	%	8		39,20	156,80
		Сметная стоимость:				**529,20**	**2116,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**7067899,42**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7065939,42**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7065939,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**565275,15**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7631214,57**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1960,00**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1960,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**156,80**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2116,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**7633331,37**
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ					
136	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из пеноплекс 45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**22,0860**		**17948,00**	**396399,53**
		Сметная прибыль	%	8		1435,84	31711,96
		Сметная стоимость:				**19383,84**	**428111,49**
137	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из пеноплекс 45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,8306**		**17948,00**	**32855,61**
		Сметная прибыль	%	8		1435,84	2628,45
		Сметная стоимость:				**19383,84**	**35484,06**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**429255,14**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**429255,14**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**429255,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34340,41**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**463595,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**463595,55**
		РАЗДЕЛ 9. КУПОЛ					
138	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,7393**		**254076,00**	**187838,39**
		Сметная прибыль	%	8		20326,08	15027,07
		Сметная стоимость:				**274402,08**	**202865,46**

139	**2105-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0005**		**236014,00**	**126,17**
		Сметная прибыль	%	8		18881,12	10,09
		Сметная стоимость:				**254895,12**	**136,27**
140	**2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм окрашенные ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**126,8582**		**2400,00**	**304459,68**
		Сметная прибыль	%	8		192,00	24356,77
		Сметная стоимость:				**2592,00**	**328816,45**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**492424,24**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**492424,24**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**492424,24**
Сметная прибыль -			Тенге				**39393,94**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**531818,18**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**531818,18**
РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
		1 ЭТАЖ					
141	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**808,8900**		**1282,15**	**1037116,57**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	598,579	1053,00	630303,27
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	44,813	910,00	40779,38
		Итого оплата труда:				**829,63**	**671082,65**
141. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	38,018	1076,00	40907,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	38,018	910,00	34596,38
141. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	6,795	1888,00	12828,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	6,795	910,00	6183,45
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**53735,53**
141. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	15,126	19751,00	298758,43
141. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	44,813	1178,00	52789,13
141. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,048533	22269,00	1080,79

141. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,970668	463,00	449,42
		Итого материалов:				**436,50**	**353077,77**
		Накладные расходы	%	80		663,71	536866,12
		Сметная прибыль	%	8		155,67	125918,61
		Сметная стоимость:				**2101,52**	**1699901,30**
142	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**948,4400**		**605,13**	**573930,03**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,39	369,892	982,00	363233,55
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,612	1067,06	1720,47
		Итого оплата труда:				**384,79**	**364954,02**
142. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,189688	1888,00	358,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,189688	910,00	172,62
142. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,423	2465,00	3506,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,423	1088,00	1548,22
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**3864,99**
142. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	2,94	90,00	264,61
142. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	7,967	172,00	1370,31
142. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,597517	264082,00	157793,54
142. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	483,704	98,00	47403,03
		Итого материалов:				**218,08**	**206831,49**
		Накладные расходы	%	80		307,84	291963,22
		Сметная прибыль	%	8		73,04	69271,46
		Сметная стоимость:				**986,00**	**935164,71**
		ОТКОСЫ					
143	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**245,9000**		**2747,08**	**675508,15**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,79	440,161	1035,00	455566,64
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	5,066	910,00	4609,64
		Итого оплата труда:				**1871,40**	**460176,28**
143. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	5,066	1888,00	9563,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	5,066	910,00	4610,06

143. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,2459	19751,00	4856,77
143. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	10,574	19437,00	205521,01
		Итого материалов:				**855,54**	**210377,78**
		Накладные расходы	%	80		1497,12	368141,02
		Сметная прибыль	%	8		339,54	83491,93
		Сметная стоимость:				**4583,74**	**1127141,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2286554,75**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2286554,75**
Материалы -			Тенге				**770287,03**
Всего заработная плата -			Тенге				**1496212,94**
Накладные расходы -			Тенге				**1196970,36**
Накладные НУЧП -			Тенге				**1196970,36**
Сметная прибыль -			Тенге				**278682,01**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3762207,11**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1460,12**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1496212,94**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**3762207,11**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1460,12**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1496212,94**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**57655451,30**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**3652570,42**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**752909,00**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**180403,01**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**53249971,88**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**3430393,53**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**61085844,83**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0,00**
ИТОГО:			Тенге				**61085844,83**
Сметная прибыль			Тенге				**4886867,59**
ИТОГО по смете:			Тенге				**65972712,41**

Временные здания и сооружения 0,9%	**593754,41**
Итого по главам:	**66566466,82**
Дополнительные затраты при производстве-строительно монтажных работ в зимнее время 1,08%	718917,8417

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по главам:						**67285384,66**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						1828549,49
	Итого по главам:						**69113934,15**
	Непредвиденные работы и затраты 2%						1382278,683
	Итого						**70496212,84**
	Коэф. понижение 0,9995702122202						**70465914,43**
	Налог на добавленную стоимость 12%						8455909,73
	ИТОГО:						**78921824,16**

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»
Ерманов О. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Дамир Жоба Курылыс»
Муратбеков П.М. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»»
Кадыркулов К. _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алтын Айдарлы»
Егізбайұлы Е. _____