форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №32 от "21" мая 2019 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда	500519,117	438129,479	500304,000	438129,479	287644,674	251865,209	287644,674	251865,209	51231,283	44864,593

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Кишкенеев А.И. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К._____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Курылыс"
Муратбеков П.М. _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алтын Айдарлы"
Егізбайулы Е. _____

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА
Наименование объекта - 40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

Составлена 1кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**206,0000**		**12771,03**	**2630831,46**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	1244,24	946,00	1177051,00
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	88,58	1088,00	96375,04
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**1273426,08**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	78,28	5764,00	451205,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	78,28	1088,00	85168,64
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	10,3	2465,00	25389,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	10,3	1088,00	11206,40
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**476595,42**
1. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	10,3	2870,00	29561,00
1. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	46,35	18808,00	871750,80
1. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	1,854	19856,00	36813,02
1. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,103	21421,00	2206,36

1.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	5,15	30,00	154,50
		Итого материалов:				**4743,62**	**977185,00**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	1184286,25
		Сметная прибыль	%	8		1481,60	305209,42
		Сметная стоимость:				**20001,59**	**4120327,13**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
2	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**93,7580**		**12771,03**	**1197385,90**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	566,298	946,00	535718,21
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	40,316	1088,00	43863,74
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**579581,95**
2. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	35,628	5764,00	205360,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	35,628	1088,00	38763,26
2. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	4,688	2465,00	11555,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	4,688	1088,00	5100,54
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**216915,70**
2. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	4,688	2870,00	13454,27
2. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	21,096	18808,00	396765,10
2. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	0,843822	19856,00	16754,93
2. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,046879	21421,00	1004,20
2. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,750064	22269,00	16703,18
2.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	2,344	30,00	70,32
		Итого материалов:				**4743,62**	**444752,00**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	539011,22
		Сметная прибыль	%	8		1481,60	138911,77
		Сметная стоимость:				**20001,59**	**1875308,89**
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ					

3	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**48,9510**		**11038,52**	**540346,42**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	5,53	270,699	946,00	256081,28
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	16,154	1088,00	17575,37
		Итого оплата труда:				**5590,42**	**273656,65**
3. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	16,154	5764,00	93110,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	16,154	1088,00	17575,55
		Итого эксплуатация машин:				**1902,12**	**93110,68**
3. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	10,133	18808,00	190578,77
3. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,024476	21421,00	524,29
3. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,713	30,00	51,40
		Итого материалов:				**3905,02**	**191154,46**
		Накладные расходы	%	93		5199,09	254500,68
		Сметная прибыль	%	8		1299,01	63587,77
		Сметная стоимость:				**17536,62**	**858434,87**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
4	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**36,7780**		**1735,86**	**63841,54**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,21	44,501	910,00	40496,26
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	1,512	1088,00	1644,59
		Итого оплата труда:				**1145,82**	**42140,85**
4. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,512	5764,00	8712,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,512	1088,00	1645,06
		Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**8712,72**
4. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,761305	18808,00	14318,62
4. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000846	218211,00	184,58
4. 6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,00016	0,005884	21421,00	126,05

4. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	0,110334	30,00	3,31
		Итого материалов:				**397,86**	**14632,56**
		Накладные расходы	%	93		1065,61	39190,99
		Сметная прибыль	%	8		224,12	8242,60
		Сметная стоимость:				**3025,59**	**111275,13**
5	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**36,7780**		**238,27**	**8763,17**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,219	8,054	1088,00	8763,17
		Итого оплата труда:				**238,27**	**8763,17**
		Накладные расходы	%	93		221,59	8149,75
		Сметная прибыль	%	8		36,79	1353,03
		Сметная стоимость:				**496,65**	**18265,95**
6	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**5,2326**		**121,50**	**635,75**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,1	0,52326	1071,00	560,41
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,005233	1016,80	5,32
		Итого оплата труда:				**108,12**	**565,73**
6. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00314	4249,00	13,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00314	1088,00	3,42
6. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,002093	1888,00	3,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002093	910,00	1,90
		Итого эксплуатация машин:				**3,30**	**17,29**
6. 5	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,00314	18389,00	57,73
6. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,010465	30,00	0,31
		Итого материалов:				**11,09**	**58,05**
		Накладные расходы	%	94		101,63	531,79
		Сметная прибыль	%	8		17,85	93,40
		Сметная стоимость:				**240,98**	**1260,94**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
7	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -**	**м3 кладки**	**187,7750**		**10168,86**	**1909457,40**

7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,38	822,454	865,00	711423,14
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	75,11	1088,00	81719,68
		Итого оплата труда:				**4223,90**	**793142,82**
7. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	75,11	5764,00	432934,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	75,11	1088,00	81719,68
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**432934,04**
7. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	40,559	18808,00	762841,20
7. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,093887	21421,00	2011,16
7. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	8,262	30,00	247,86
		Итого материалов:				**4074,56**	**765100,22**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	737622,82
		Сметная прибыль	%	8		1127,77	211766,42
		Сметная стоимость:				**15224,85**	**2858846,65**
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
8	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**	**0,9070**		**56459,47**	**51210,66**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	51,157	964,00	49315,08
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,489798	1088,00	532,90
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**49847,98**
8. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,208618	5764,00	1202,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,208618	1088,00	226,98
8. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,281181	2465,00	693,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,281181	1088,00	305,92
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**1895,58**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	46358,62
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	7805,54
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**105374,82**
9	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1636**		**191111,00**	**31257,92**
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	2500,63
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**33758,56**
		ГИЛЬЗЫ					

10	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка гильзы**	**1т**	**0,2495**		**199167,00**	**49688,98**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	49,398	1000,00	49397,83
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,089814	1282,17	115,16
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**49512,99**
10. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,037423	4329,00	162,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,037423	1554,00	58,16
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,052392	2465,00	129,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,052392	1088,00	57,00
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**291,15**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	45056,82
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	7579,66
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**102325,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6483419,21**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6483419,21**
Материалы -			Тенге				**2392882,29**
Всего заработная плата -			Тенге				**3070638,22**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**31257,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**2854708,94**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2854708,94**
		Сметная прибыль -	Тенге				**747050,25**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10085178,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3279,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3070638,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10085178,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3279,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3070638,22**
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ							
11	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**187**		**424,05**	**79113,56**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	27,612	946,00	26121,01
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	8,022	1088,00	8728,40

11. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	7,687	5764,00	44305,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	7,687	1088,00	8363,46
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,335822	2465,00	827,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,335822	1088,00	365,37
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**45133,37**
11. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,46642	16850,00	7859,18
		Итого материалов:				**42,13**	**7859,18**
		Накладные расходы	%	118		220,41	41122,30
		Сметная прибыль	%	8		51,56	9618,87
		Сметная стоимость:				**696,02**	**129854,74**
12	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**2049,55**	**24594,56**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	9,756	946,00	9229,18
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	2,592	1088,00	2820,10
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**12049,27**
12. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	2,592	5764,00	14940,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	2,592	1088,00	2820,10
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**14940,29**
12. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0276	15402,00	425,10
		Итого материалов:				**35,42**	**425,10**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	14218,14
		Сметная прибыль	%	8		258,75	3105,02
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**41917,72**
13	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**16,0058**		**72282,00**	**1156934,13**
		Сметная прибыль	%	8		5782,56	92554,73
		Сметная стоимость:				**78064,56**	**1249488,86**
14	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,3472**		**64640,61**	**22442,77**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	14,825	1172,00	17375,07
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,357609	1088,00	389,08

14. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	7,378	174,00	1283,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,357609	2465,00	881,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,357609	1088,00	389,08
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**2165,25**
14. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,013888	208994,00	2902,45
		Итого материалов:				**8359,76**	**2902,45**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	20961,70
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	3472,36
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**46876,83**
15	**2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,6787**		**270667,00**	**183695,49**
		Сметная прибыль	%	8		21653,36	14695,64
		Сметная стоимость:				**292320,36**	**198391,13**
16	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**8971,46**	**17942,91**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,64	7,28	1053,00	7665,84
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8036	1,607	1299,47	2088,51
		Итого оплата труда:				**4877,18**	**9754,35**
16. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0146	0,0292	39,00	1,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,603	1,206	5530,00	6669,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,603	1,206	1300,00	1567,80
16. 5	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,1986	0,3972	4127,00	1639,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1986	0,3972	1300,00	516,36
16. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2258	0,4516	174,00	78,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	2465,00	9,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004	1088,00	4,35

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4537,22**	**9074,43**
16. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0173	0,0346	21086,00	729,58
16.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,08	0,16	70,00	11,20
16.11	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00166	0,00332	21816,00	72,43
16.12	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000096	0,000192	286680,00	55,04
16.13	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0016	208994,00	334,39
		Итого материалов:				**601,32**	**1202,64**
		Накладные расходы	%	118		5755,07	11510,14
		Сметная прибыль	%	8		1178,12	2356,24
		Сметная стоимость:				**15904,64**	**31809,29**
17	**2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,9792**		**101189,00**	**99084,27**
		Сметная прибыль	%	8		8095,12	7926,74
		Сметная стоимость:				**109284,12**	**107011,01**
18	**2104-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**3**		**2388,00**	**7794,43**
		Сметная прибыль	%	8		191,04	623,55
		Сметная стоимость:				**2579,04**	**8417,99**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1591602,13**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1591602,13**
Материалы -			Тенге				**12389,36**
Всего заработная плата -			Тенге				**74417,18**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**183695,49**
Местные материалы -			Тенге				**1263812,83**
		Накладные расходы -	Тенге				**87812,28**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**87812,28**
		Сметная прибыль -	Тенге				**134353,15**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1813767,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72,05**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74417,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Т				**1813767,56**

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;							
19	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**33**		**3559,83**	**116192,85**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	56,794	1035,00	58781,38
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	5,288	1088,00	5753,00
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**64534,37**
19. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	5,027	5764,00	28973,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	5,027	1088,00	5469,38
19. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	4,951	174,00	861,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,26112	2465,00	643,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,26112	1088,00	284,10
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**30478,31**
19. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,397	16850,00	23539,32
19. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,009792	208994,00	2046,47
19. 8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	2,611	516,00	1347,38
		Итого материалов:				**825,16**	**26933,16**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	76150,56
		Сметная прибыль	%	8		471,43	15387,47
		Сметная стоимость:				**6364,30**	**207730,88**
20	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**59**		**5345,03**	**313261,27**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	155,897	1071,00	166965,99
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	12,905	1088,00	14041,16
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**181007,15**
20. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	11,604	5764,00	66887,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	11,604	1088,00	12625,15
20. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	16,481	174,00	2867,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,301	1088,00	1415,49
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**72962,49**
20. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	3,827	16850,00	64486,68
20. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,029304	208994,00	6124,36
20. 8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	5,275	516,00	2721,76
		Итого материалов:				**1251,24**	**73332,79**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	213588,44
		Сметная прибыль	%	8		719,15	42147,98
		Сметная стоимость:				**9708,53**	**568997,69**
21	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**6**		**8336,98**	**52022,74**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,69	23,026	1053,00	24245,96
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	1,65	1088,00	1795,72
		Итого оплата труда:				**4173,35**	**26041,68**
21. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	1,51	5764,00	8704,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	1,51	1088,00	1642,88
21. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	1,856	174,00	323,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,1404	2465,00	346,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,1404	1088,00	152,76
		Итого эксплуатация машин:				**1502,12**	**9373,20**
21. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	0,64272	21086,00	13552,39
21. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,214656	16850,00	3616,95
21. 8	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,007925	40640,00	322,06
21. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,0312	310,00	9,67
21.10	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,000312	286680,00	89,44
21.11	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,00312	208994,00	652,06
21.12	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

		Накладные расходы	%	118		4924,55	30729,18
		Сметная прибыль	%	8		1060,92	6620,15
		Сметная стоимость:				**14322,45**	**89372,07**
22	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0719**		**64640,61**	**4650,40**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	3,072	1172,00	3600,31
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,074101	1088,00	80,62
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**3680,94**
22. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,529	174,00	266,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,074101	2465,00	182,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,074101	1088,00	80,62
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**448,67**
22. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002878	208994,00	601,42
		Итого материалов:				**8359,76**	**601,42**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	4343,50
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	719,51
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**9713,42**
23	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0004**		**213050,00**	**81,81**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	6,54
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**88,36**
24	**1107-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1**		**2341,58**	**2388,41**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,947	0,96594	946,00	913,78
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,242	0,24684	1088,00	268,56
		Итого оплата труда:				**1159,16**	**1182,34**
24. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	0,24684	5764,00	1422,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,24684	1088,00	268,56
		Итого эксплуатация машин:				**1394,89**	**1422,79**
24. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0033	0,003366	15402,00	51,84

		Сметная прибыль	%	8		296,75	302,69
		Сметная стоимость:				**4006,13**	**4086,26**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-10ШТ (Л41)					
25	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**3,5000**		**41865,35**	**146528,73**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	28,21	928,00	26178,88
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,091	1102,05	1202,29
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**27381,17**
25. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00945	4249,00	40,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00945	1088,00	10,28
25. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,679	15,00	25,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,9996	5764,00	5761,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,9996	1088,00	1087,56
25. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,0329	4329,00	142,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,0329	1554,00	51,13
25. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,161	79,00	12,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,049	2465,00	120,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,049	1088,00	53,31
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**6102,95**
25. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,553	23516,00	83540,59
25.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,406	114,00	46,28
25.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0175	439273,00	7687,28
25.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,03465	58256,00	2018,57
25.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,2177	40416,00	8798,56
25.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0053	0,01855	53953,00	1000,83

25.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00301	26517,00	79,82
25.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,765	310,00	857,15
25.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,015015	6994,00	105,01
25.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,098	20899,00	2048,10
25.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,008995	30,00	0,27
25.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,014	907,00	2733,24
		Итого материалов:				**32641,97**	**114246,90**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	24916,86
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	13715,65
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**185161,24**
26	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9326**		**12608,25**	**11758,45**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	11,769	910,00	10710,16
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,158542	1554,00	246,37
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**10956,54**
26. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,158542	4329,00	686,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,158542	1554,00	246,37
26. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,037304	28,00	1,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,447648	200,00	89,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**776,90**
26. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,798	97,00	271,39
		Итого материалов:				**291,00**	**271,39**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	9970,45
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1738,31
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**23467,22**

27	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9326**		**195353,00**	**182186,21**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	14574,90
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**196761,10**
28	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0140**		**213050,00**	**2982,70**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	238,62
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3221,32**
29	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)**	**1т**	**0,0723**		**199167,00**	**14399,77**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	14,315	1000,00	14315,40
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,026028	1282,17	33,37
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**14348,77**
29. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,010845	4329,00	46,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,010845	1554,00	16,85
29. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,015183	2465,00	37,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,015183	1088,00	16,52
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**84,37**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	13057,38
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	2196,57
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**29653,73**
30	**2113-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	**т**	**0,0723**		**137704,00**	**9956,00**
		Сметная прибыль	%	8		11016,32	796,48
		Сметная стоимость:				**148720,32**	**10752,48**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-3ШТ (Л42)					
31	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**3,4200**		**41865,35**	**143179,50**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	27,565	928,00	25580,51
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,066	1102,05	1174,80
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**26755,31**
31. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009234	4249,00	39,24

31. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,64	15,00	24,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,976752	5764,00	5630,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,976752	1088,00	1062,71
31. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,032148	4329,00	139,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,032148	1554,00	49,96
31. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,15732	79,00	12,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,04788	2465,00	118,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,04788	1088,00	52,09
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**5963,46**
31. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,471	23516,00	81631,09
31.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,39672	114,00	45,23
31.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0171	439273,00	7511,57
31.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,033858	58256,00	1972,43
31.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,212724	40416,00	8597,45
31.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,018126	53953,00	977,95
31.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,089262	58360,00	5209,33
31.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002941	26517,00	77,99
31.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,702	310,00	837,56
31.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,014672	6994,00	102,61
31.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,09576	20899,00	2001,29
31.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,008789	30,00	0,26

		Итого материалов:				**32641,97**	**111635,54**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	24347,33
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	13402,15
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**180928,98**
32	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,0585**		**213050,00**	**12463,42**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	997,07
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**13460,50**
33	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,5578**		**12608,25**	**7033,13**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	7,04	910,00	6406,12
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,094829	1554,00	147,36
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**6553,48**
33. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,094829	4329,00	410,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,094829	1554,00	147,36
33. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,022313	28,00	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,267754	200,00	53,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**464,69**
33. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,673	97,00	162,33
		Итого материалов:				**291,00**	**162,33**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	5963,67
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1039,74
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**14036,55**
34	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**0,2153**		**195353,00**	**42055,59**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	3364,45
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**45420,04**
35	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**0,0776**		**198348,00**	**15387,84**

		Сметная стоимость:				**214215,84**	**16618,86**
36	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0902**		**213050,00**	**19212,85**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1537,03
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**20749,88**
37	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,1748**		**213050,00**	**37236,88**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2978,95
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**40215,83**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-3ШТ					
38	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,1000**		**41865,35**	**87917,24**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	16,926	928,00	15707,33
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,65457	1102,05	721,37
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**16428,70**
38. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00567	4249,00	24,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00567	1088,00	6,17
38. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,007	15,00	15,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,59976	5764,00	3457,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,59976	1088,00	652,54
38. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,01974	4329,00	85,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,01974	1554,00	30,68
38. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0966	79,00	7,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0294	2465,00	72,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0294	1088,00	31,99
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**3661,77**
38. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,131	23516,00	50124,35
38.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества,	кг	0,116	0,2436	114,00	27,77

38.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0105	439273,00	4612,37
38.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,02079	58256,00	1211,14
38.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,13062	40416,00	5279,14
38.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01113	53953,00	600,50
38.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,05481	58360,00	3198,71
38.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001806	26517,00	47,89
38.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,659	310,00	514,29
38.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,009009	6994,00	63,01
38.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0588	20899,00	1228,86
38.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,005397	30,00	0,16
38.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,808	907,00	1639,95
		Итого материалов:				**32641,97**	**68548,14**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	14950,12
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	8229,39
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**111096,74**
39	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,0051**		**213050,00**	**1086,56**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	86,92
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1173,48**
40	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3245**		**12608,25**	**4091,13**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	4,095	910,00	3726,39
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,055162	1554,00	85,72
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**3812,11**
40. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,055162	4329,00	238,79

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,15575	200,00	31,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**270,31**
40. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,97344	97,00	94,42
		Итого материалов:				**291,00**	**94,42**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	3469,02
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	604,81
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**8164,96**
41	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**0,1198**		**195353,00**	**23401,34**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1872,11
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**25273,44**
42	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)**	**т**	**0,0417**		**198348,00**	**8265,16**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	661,21
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**8926,37**
43	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0475**		**213050,00**	**10124,14**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	809,93
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**10934,07**
44	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,1155**		**213050,00**	**24607,28**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1968,58
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**26575,86**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-3ШТ					
45	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,1000**		**41865,35**	**87917,24**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	16,926	928,00	15707,33
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,65457	1102,05	721,37
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**16428,70**

45. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,007	15,00	15,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,59976	5764,00	3457,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,59976	1088,00	652,54
45. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,01974	4329,00	85,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,01974	1554,00	30,68
45. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0966	79,00	7,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0294	2465,00	72,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0294	1088,00	31,99
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**3661,77**
45. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,131	23516,00	50124,35
45.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,2436	114,00	27,77
45.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0105	439273,00	4612,37
45.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,02079	58256,00	1211,14
45.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,13062	40416,00	5279,14
45.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01113	53953,00	600,50
45.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,05481	58360,00	3198,71
45.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001806	26517,00	47,89
45.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,659	310,00	514,29
45.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,009009	6994,00	63,01
45.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0588	20899,00	1228,86
45.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,005397	30,00	0,16

		Итого материалов:				**32641,97**	**68548,14**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	14950,12
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	8229,39
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**111096,74**
46	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,0051**		**213050,00**	**1086,56**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	86,92
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1173,48**
47	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3356**		**12608,25**	**4230,70**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	12,62	4,235	910,00	3853,52
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,057043	1554,00	88,65
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**3942,17**
47. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,057043	4329,00	246,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,057043	1554,00	88,64
47. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013422	28,00	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,161064	200,00	32,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**279,53**
47. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,007	97,00	97,65
		Итого материалов:				**291,00**	**97,65**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	3587,37
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	625,45
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**8443,52**
48	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**0,1265**		**195353,00**	**24702,39**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1976,19
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**26678,58**
49	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**0,0441**		**198348,00**	**8747,15**

		Сметная стоимость:				**214215,84**	**9446,92**
50	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0495**		**213050,00**	**10545,98**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	843,68
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**11389,65**
51	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,1758**		**213050,00**	**37454,19**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2996,34
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**40450,53**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5-3ШТ					
52	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**3,5400**		**41865,35**	**148203,35**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	28,532	928,00	26478,07
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,103	1102,05	1216,03
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**27694,09**
52. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009558	4249,00	40,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009558	1088,00	10,40
52. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,698	15,00	25,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,011	5764,00	5827,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,011	1088,00	1099,97
52. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,033276	4329,00	144,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,033276	1554,00	51,71
52. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,16284	79,00	12,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,04956	2465,00	122,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,04956	1088,00	53,92
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**6172,70**
52. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,593	23516,00	84495,34
52.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества,	кг	0,116	0,41064	114,00	46,81

52.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0177	439273,00	7775,13
52.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,035046	58256,00	2041,64
52.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,220188	40416,00	8899,12
52.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,018762	53953,00	1012,27
52.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,092394	58360,00	5392,11
52.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,003044	26517,00	80,73
52.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,797	310,00	866,95
52.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,015187	6994,00	106,22
52.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,09912	20899,00	2071,51
52.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,009098	30,00	0,27
52.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,048	907,00	2764,48
		Итого материалов:				**32641,97**	**115552,58**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	25201,62
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	13872,40
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**187277,37**
53	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,0658**		**213050,00**	**14010,17**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1120,81
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**15130,98**
54	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,8445**		**12608,25**	**10648,05**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	10,658	910,00	9698,75
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,14357	1554,00	223,11
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**9921,86**
54. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,14357	4329,00	621,51

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,405374	200,00	81,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**703,54**
54. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,534	97,00	245,76
		Итого материалов:				**291,00**	**245,76**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	9028,89
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1574,15
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**21251,09**
55	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**0,8445**		**195353,00**	**164981,47**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	13198,52
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**178179,99**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1804998,61**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1804998,61**
Материалы -			Тенге				**598725,63**
Всего заработная плата -			Тенге				**440669,38**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**650575,66**
		Накладные расходы -	Тенге				**475649,68**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**475649,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**182451,86**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2463100,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**435,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**440669,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2463100,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**435,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**440669,38**
РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ							
		Л1-3ШТ					
56	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**11,0000**		**5290,76**	**58198,32**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	26,07	1035,00	26982,45

56. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	5,082	5764,00	29292,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	5,082	1088,00	5529,22
56. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,309	174,00	227,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0682	2465,00	168,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0682	1088,00	74,20
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**29688,53**
56. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,077	16850,00	1297,45
56. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0011	208994,00	229,89
		Итого материалов:				**138,85**	**1527,34**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	38451,32
		Сметная прибыль	%	8		702,91	7731,97
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**104381,62**
57	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**12,0000**		**4979,31**	**59751,73**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	26,4	1000,00	26400,00
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	5,61	1088,00	6103,68
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**32503,68**
57. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	5,544	5764,00	31955,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	5,544	1088,00	6031,87
57. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,066	2465,00	162,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,066	1088,00	71,81
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**32118,31**
57. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0732	16850,00	1233,42
		Итого материалов:				**102,78**	**1233,42**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	38354,34
		Сметная прибыль	%	8		654,04	7848,49
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**105954,55**
58	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**123,1200**		**7974,00**	**981758,88**

59	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**20,0000**		**1165,74**	**23314,76**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,08	21,6	1000,00	21600,00
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,294	1275,03	374,86
		Итого оплата труда:				**1098,74**	**21974,86**
59. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,118	4329,00	510,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,118	1554,00	183,37
59. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,176	2465,00	433,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,176	1088,00	191,49
		Итого эксплуатация машин:				**47,23**	**944,66**
59. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,05	15402,00	770,10
		Итого материалов:				**38,50**	**770,10**
		Накладные расходы	%	118		1296,52	25930,33
		Сметная прибыль	%	8		196,98	3939,61
		Сметная стоимость:				**2659,24**	**53184,70**
60	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**36,0000**		**2348,00**	**84528,00**
		Сметная прибыль	%	8		187,84	6762,24
		Сметная стоимость:				**2535,84**	**91290,24**
61	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,0082**		**59167,00**	**483,99**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	0,47444	1000,00	474,44
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002945	1282,16	3,78
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**478,22**
61. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001227	4329,00	5,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001227	1554,00	1,91
61. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001718	2465,00	4,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001718	1088,00	1,87
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**9,55**
		Накладные расходы	%	91		53200,04	435,18
		Сметная прибыль	%	8		8989,36	73,53
		Сметная стоимость:				**121356,40**	**992,70**

62	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0038**		**266142,00**	**1016,66**
		Сметная прибыль	%	8		21291,36	81,33
		Сметная стоимость:				**287433,36**	**1098,00**
63	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0036**		**198348,00**	**721,99**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	57,76
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**779,75**
64	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**0,4800**		**31234,28**	**14992,45**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	2,352	910,00	2140,32
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,09456	1105,50	104,54
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**2244,86**
64. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001296	4249,00	5,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001296	1088,00	1,41
64. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,139968	39,00	5,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,084528	5764,00	487,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,084528	1088,00	91,97
64. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,003552	4329,00	15,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,003552	1554,00	5,52
64. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,004128	79,00	0,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,005184	2465,00	12,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,005184	1088,00	5,64
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**526,67**
64. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4896	23516,00	11513,43
64.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,36576	70,00	25,60
64.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,007	0,00336	58360,00	196,09

64.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000394	26517,00	10,44
64.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,144	310,00	44,64
64.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,036	6994,00	251,78
64.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,002035	30,00	0,06
64.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,31248	907,00	283,42
		Итого материалов:				**25678,06**	**12325,47**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	2042,82
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	1362,82
		Сметная стоимость:				**38329,37**	**18398,10**
65	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2049,55**	**8198,19**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	3,252	946,00	3076,39
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,864	1088,00	940,03
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**4016,42**
65. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,864	5764,00	4980,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,864	1088,00	940,03
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**4980,10**
65. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0092	15402,00	141,70
		Итого материалов:				**35,42**	**141,70**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	4739,38
		Сметная прибыль	%	8		258,75	1035,01
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**13972,57**
66	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**1,3680**		**72282,00**	**98881,78**
		Сметная прибыль	%	8		5782,56	7910,54
		Сметная стоимость:				**78064,56**	**106792,32**
		Л2-1ШТ					
67	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**15,3900**		**7974,00**	**122719,86**

68	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,1710**		**72282,00**	**12360,22**
		Сметная прибыль	%	8		5782,56	988,82
		Сметная стоимость:				**78064,56**	**13349,04**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1466926,82**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1466926,82**
Материалы -			Тенге				**15998,03**
Всего заработная плата -			Тенге				**93803,90**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1738,65**
Местные материалы -			Тенге				**1300248,74**
		Накладные расходы -	Тенге				**109953,38**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**109953,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**126150,42**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1703030,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93803,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1703030,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93803,90**
РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ							
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
69	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**96,0000**		**2404,33**	**230815,70**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	71,04	1053,00	74805,12
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	5,318	910,00	4839,74
		Итого оплата труда:				**829,63**	**79644,86**
69. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	4,512	1076,00	4854,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	4,512	910,00	4105,92
69. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,8064	1888,00	1522,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,8064	910,00	733,82
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**6377,40**

69. 6	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	5,318	21434,00	113994,59
69. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,00576	22269,00	128,27
69. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,1152	463,00	53,34
		Итого материалов:				**1558,68**	**149633,19**
		Накладные расходы	%	80		663,71	63715,89
		Сметная прибыль	%	8		245,44	23562,53
		Сметная стоимость:				**3313,48**	**318094,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**230815,70**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**230815,70**
Материалы -			Тенге				**149633,19**
Всего заработная плата -			Тенге				**79644,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**63715,89**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**63715,89**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23562,53**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**318094,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79644,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**318094,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79644,86**
РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА							
		1 ЭТАЖ					
70	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**808,8900**		**1282,15**	**1037116,57**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	598,579	1053,00	630303,27
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	44,813	910,00	40779,38
		Итого оплата труда:				**829,63**	**671082,65**
70. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	38,018	1076,00	40907,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	38,018	910,00	34596,38
70. 4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	6,795	1888,00	12828,35

		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**53735,53**
70. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	15,126	19751,00	298758,43
70. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	44,813	1178,00	52789,13
70. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,048533	22269,00	1080,79
70. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,970668	463,00	449,42
		Итого материалов:				**436,50**	**353077,77**
		Накладные расходы	%	80		663,71	536866,12
		Сметная прибыль	%	8		155,67	125918,61
		Сметная стоимость:				**2101,52**	**1699901,30**
		2-5 ЭТАЖ					
71	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1896,8800**		**1282,15**	**2432080,59**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	1403,691	1053,00	1478086,83
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	105,087	910,00	95629,31
		Итого оплата труда:				**829,63**	**1573716,14**
71. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	89,153	1076,00	95929,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	89,153	910,00	81129,23
71. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	15,934	1888,00	30083,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	15,934	910,00	14499,94
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**126012,01**
71. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	35,472	19751,00	700600,68
71. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	105,087	1178,00	123792,67
71. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,113813	22269,00	2534,50
71. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	2,276	463,00	1053,91
		Итого материалов:				**436,50**	**827981,75**

		Сметная стоимость:				**2101,52**	**3986337,79**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**3469197,16**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3469197,16**
	Материалы -		Тенге				**1181059,51**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2244798,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**1795839,00**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1795839,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**421202,90**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5686239,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2152,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2244798,79**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5686239,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2152,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2244798,79**
РАЗДЕЛ 7. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ							
72	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Прибор учета расхода тепловой энергий в комплекте с расходомерами ПИТЕРФЛОУ Д 50ММ ТВ-7**	**шт.**	**1,0000**		**398247,59**	**398247,59**
		Сметная прибыль	%	8		31859,81	31859,81
		Сметная стоимость:				**430107,40**	**430107,40**
73	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 2 ступени. ВТ-12-16 DN 40мм**	**шт.**	**1,0000**		**318649,82**	**318649,82**
		Сметная прибыль	%	8		25491,99	25491,99
		Сметная стоимость:				**344141,81**	**344141,81**
74	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 1 ступени. ВТ-12-14 DN 40мм**	**шт.**	**1,0000**		**305503,39**	**305503,39**
		Сметная прибыль	%	8		24440,27	24440,27
		Сметная стоимость:				**329943,66**	**329943,66**
75	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Регулятор перепада давления: ВРПД DN 32мм для системы отпления и ГВС Kvs 2,5м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**131583,21**	**131583,21**
		Сметная прибыль	%	8		10526,66	10526,66
		Сметная стоимость:				**142109,87**	**142109,87**
76	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Регулятор перепада давления: ВРПД DN 15мм для системы отпления и ГВС Kvs 2,5м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**113976,96**	**113976,96**
		Сметная прибыль	%	8		9118,16	9118,16
		Сметная стоимость:				**123095,12**	**123095,12**
77	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Импульсная трубка для регулятора перепада давления**	**шт.**	**4,0000**		**4641,43**	**18565,71**

78	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs 4,0м3/ч**	**шт.**	**1,0000**	**135520,71**	**135520,71**
		Сметная прибыль	%	8	10841,66	10841,66
		Сметная стоимость:			**146362,37**	**146362,37**
79	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs 6,3м3/ч**	**шт.**	**1,0000**	**135520,71**	**135520,71**
		Сметная прибыль	%	8	10841,66	10841,66
		Сметная стоимость:			**146362,37**	**146362,37**
80	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Шкаф управления 5 системами отопления ВШУ 12-33.22**	**шт.**	**1,0000**	**168730,71**	**168730,71**
81	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Датчик теплоносителя погружной ТВП (для ВТР20И)**	**шт.**	**4,0000**	**9461,25**	**37845,00**
		Сметная прибыль	%	8	756,90	3027,60
		Сметная стоимость:			**10218,15**	**40872,60**
82	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Датчик температуры наружного воздуха ТВН (для ВТР20И)**	**шт.**	**1,0000**	**8024,46**	**8024,46**
		Сметная прибыль	%	8	641,96	641,96
		Сметная стоимость:			**8666,42**	**8666,42**
83	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Насос циркуляционный для системы отопления G 3,4М3/Ч, Н**	**шт.**	**2,0000**	**97114,82**	**194229,64**
84	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Кран шаровой латунный, муфтовый вн/вн DN 15**	**шт.**	**6,0000**	**625,98**	**3755,89**
		Сметная прибыль	%	8	50,08	300,47
		Сметная стоимость:			**676,06**	**4056,36**
85	**2304-0902-1601 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**	**14511,00**	**101577,00**
		Сметная прибыль	%	8	1160,88	8126,16
		Сметная стоимость:			**15671,88**	**109703,16**
86	**2304-0902-1520 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**	**9618,00**	**57708,00**
		Сметная прибыль	%	8	769,44	4616,64
		Сметная стоимость:			**10387,44**	**62324,64**
87	**2304-0902-1519 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**13,0000**	**8703,00**	**113139,00**
		Сметная прибыль	%	8	696,24	9051,12
		Сметная стоимость:			**9399,24**	**122190,12**
88	**2304-0902-1517 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**7697,00**	**7697,00**

		Сметная стоимость:			**8312,76**	**8312,76**
89	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16 DN 65**	**шт.**	**2,0000**	**15870,54**	**31741,07**
		Сметная прибыль	%	8	1269,64	2539,29
		Сметная стоимость:			**17140,18**	**34280,36**
90	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16 DN 40**	**шт.**	**3,0000**	**12379,02**	**37137,05**
		Сметная прибыль	%	8	990,32	2970,96
		Сметная стоимость:			**13369,34**	**40108,02**
91	**2302-0103-0308 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**18,0000**	**1924,00**	**34632,00**
		Сметная прибыль	%	8	153,92	2770,56
		Сметная стоимость:			**2077,92**	**37402,56**
92	**2302-0103-0807 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**	**2811,00**	**33732,00**
		Сметная прибыль	%	8	224,88	2698,56
		Сметная стоимость:			**3035,88**	**36430,56**
93	**2302-0103-0806 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**26,0000**	**2191,00**	**56966,00**
		Сметная прибыль	%	8	175,28	4557,28
		Сметная стоимость:			**2366,28**	**61523,28**
94	**2302-0103-0804 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**1180,00**	**2360,00**
		Сметная прибыль	%	8	94,40	188,80
		Сметная стоимость:			**1274,40**	**2548,80**
95	**2302-0103-0306 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**	**1237,00**	**7422,00**
		Сметная прибыль	%	8	98,96	593,76
		Сметная стоимость:			**1335,96**	**8015,76**
96	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 65**	**шт.**	**3,0000**	**23978,57**	**71935,71**
		Сметная прибыль	%	8	1918,29	5754,86
		Сметная стоимость:			**25896,86**	**77690,57**
97	**СТ ПРАЙС**	**Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 40**	**шт.**	**1,0000**	**13434,11**	**13434,11**

		Сметная стоимость:				**14508,84**	**14508,84**
98	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Фильтр сетчатый муфтовый PN 16 DN 25**	**шт.**	**1,0000**		**1479,38**	**1479,38**
		Сметная прибыль	%	8		118,35	118,35
		Сметная стоимость:				**1597,72**	**1597,72**
99	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	**10,0000**		**1698,00**	**16980,00**
		Сметная прибыль	%	8		135,84	1358,40
		Сметная стоимость:				**1833,84**	**18338,40**
100	**2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,0000**		**326,00**	**2282,00**
		Сметная прибыль	%	8		26,08	182,56
		Сметная стоимость:				**352,08**	**2464,56**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2560376,16**
В том числе:							
	Стоимость оборудования -		Тенге				**362960,36**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**362960,36**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2197415,80**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2197415,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**175793,26**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2373209,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2736169,42**
РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					
101	**2306-0901-0111 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,3550**		**134942,00**	**47904,41**
		Сметная прибыль	%	8		10795,36	3832,35
		Сметная стоимость:				**145737,36**	**51736,76**
102	**2306-0901-0110 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4750**		**104443,00**	**49610,43**
		Сметная прибыль	%	8		8355,44	3968,83
		Сметная стоимость:				**112798,44**	**53579,26**
103	**2306-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,2000**		**48836,00**	**58603,20**

		Сметная стоимость:				**52742,88**	**63291,46**
104	**2306-0902-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,3600**		**127345,00**	**45844,20**
		Сметная прибыль	%	8		10187,60	3667,54
		Сметная стоимость:				**137532,60**	**49511,74**
105	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**3,2000**		**242445,00**	**775824,00**
		Сметная прибыль	%	8		19395,60	62065,92
		Сметная стоимость:				**261840,60**	**837889,92**
106	**2306-0903-0113 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**4,1600**		**143190,00**	**595670,40**
		Сметная прибыль	%	8		11455,20	47653,63
		Сметная стоимость:				**154645,20**	**643324,03**
107	**2306-0128-0403 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0450**		**366278,00**	**16482,51**
		Сметная прибыль	%	8		29302,24	1318,60
		Сметная стоимость:				**395580,24**	**17801,11**
108	**2306-0128-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3150**		**703711,00**	**221668,96**
		Сметная прибыль	%	8		56296,88	17733,52
		Сметная стоимость:				**760007,88**	**239402,48**
109	**2306-0128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4750**		**264886,00**	**125820,85**
		Сметная прибыль	%	8		21190,88	10065,67
		Сметная стоимость:				**286076,88**	**135886,52**
110	**2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2700**		**167024,00**	**45096,48**
		Сметная прибыль	%	8		13361,92	3607,72
		Сметная стоимость:				**180385,92**	**48704,20**
111	**2301-0501-1805 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**145,0000**		**1086,00**	**157470,00**

112	**2301-0501-1804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**45,0000**		**534,00**	**24030,00**
		Сметная прибыль	%	8		42,72	1922,40
		Сметная стоимость:				**576,72**	**25952,40**
113	**2301-0501-1803 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**40,0000**		**344,00**	**13760,00**
		Сметная прибыль	%	8		27,52	1100,80
		Сметная стоимость:				**371,52**	**14860,80**
114	**2301-0501-1802 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**25,0000**		**211,00**	**5275,00**
		Сметная прибыль	%	8		16,88	422,00
		Сметная стоимость:				**227,88**	**5697,00**
115	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**155,0000**		**44,00**	**6820,00**
		Сметная прибыль	%	8		3,52	545,60
		Сметная стоимость:				**47,52**	**7365,60**
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
116	**2307-0220-0511 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**85,0000**		**477,00**	**40545,00**
		Сметная прибыль	%	8		38,16	3243,60
		Сметная стоимость:				**515,16**	**43788,60**
117	**2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**460,0000**		**423,00**	**194580,00**
		Сметная прибыль	%	8		33,84	15566,40
		Сметная стоимость:				**456,84**	**210146,40**
118	**2307-0217-0107 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**40,0000**		**227,00**	**9080,00**
		Сметная прибыль	%	8		18,16	726,40
		Сметная стоимость:				**245,16**	**9806,40**

119	**2307-0218-1502 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**131,0000**	**355,00**	**46505,00**
		Сметная прибыль	%	8	28,40	3720,40
		Сметная стоимость:			**383,40**	**50225,40**
120	**2307-0218-1504 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**136,0000**	**357,00**	**48552,00**
		Сметная прибыль	%	8	28,56	3884,16
		Сметная стоимость:			**385,56**	**52436,16**
121	**2307-0218-1702 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**18,0000**	**449,00**	**8082,00**
		Сметная прибыль	%	8	35,92	646,56
		Сметная стоимость:			**484,92**	**8728,56**
122	**2307-0202-0607 РСНБ РК 2015**	**Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3**	**шт.**	**812,0000**	**255,00**	**207060,00**
		Сметная прибыль	%	8	20,40	16564,80
		Сметная стоимость:			**275,40**	**223624,80**
123	**2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3**	**шт.**	**678,0000**	**39,00**	**26442,00**
		Сметная прибыль	%	8	3,12	2115,36
		Сметная стоимость:			**42,12**	**28557,36**
124	**2308-0306-0106 РСНБ РК 2015**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44**	**шт.**	**15,0000**	**116,00**	**1740,00**
		Сметная прибыль	%	8	9,28	139,20
		Сметная стоимость:			**125,28**	**1879,20**
125	**2306-1709-0202 РСНБ РК 2015**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**190,0000**	**1418,00**	**269420,00**
		Сметная прибыль	%	8	113,44	21553,60
		Сметная стоимость:			**1531,44**	**290973,60**
126	**2307-0219-0102 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**90,0000**	**147,00**	**13230,00**
		Сметная прибыль	%	8	11,76	1058,40

127	**2307-0219-0101 РСНБ РК 2015**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**40,0000**		**188,00**	**7520,00**
		Сметная прибыль	%	8		15,04	601,60
		Сметная стоимость:				**203,04**	**8121,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**3062636,44**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2855281,44**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2855281,44**
Сметная прибыль -			Тенге				**228422,52**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3083704,00**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**207355,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**207355,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**16588,40**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**223943,40**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**3307647,36**
РАЗДЕЛ 9. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000							
128	**2301-0201-0113 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40,0000**		**293,00**	**11720,00**
		Сметная прибыль	%	8		23,44	937,60
		Сметная стоимость:				**316,44**	**12657,60**
129	**2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**18,0000**		**744,00**	**13392,00**
		Сметная прибыль	%	8		59,52	1071,36
		Сметная стоимость:				**803,52**	**14463,36**
130	**2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1449,00**	**5796,00**
		Сметная прибыль	%	8		115,92	463,68
		Сметная стоимость:				**1564,92**	**6259,68**
131	**2304-0702-0205 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**3574,00**	**28592,00**
		Сметная прибыль	%	8		285,92	2287,36
		Сметная стоимость:				**3859,92**	**30879,36**
132	**2304-0702-0206**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN**	**шт.**	**2,0000**		**5215,00**	**10430,00**

		Сметная прибыль	%	8		417,20	834,40
		Сметная стоимость:				**5632,20**	**11264,40**
133	**2304-0702-0202 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10,0000**		**966,00**	**9660,00**
		Сметная прибыль	%	8		77,28	772,80
		Сметная стоимость:				**1043,28**	**10432,80**
		Теплоизоляционные работы					
134	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**61,6000**		**239,00**	**14722,40**
		Сметная прибыль	%	8		19,12	1177,79
		Сметная стоимость:				**258,12**	**15900,19**
135	**2111-0403-0215 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**17,6000**		**363,00**	**6388,80**
		Сметная прибыль	%	8		29,04	511,10
		Сметная стоимость:				**392,04**	**6899,90**
136	**2111-0403-0218 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**113,3000**		**494,00**	**55970,20**
		Сметная прибыль	%	8		39,52	4477,62
		Сметная стоимость:				**533,52**	**60447,82**
137	**2111-0403-0221 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**15,4000**		**661,00**	**10179,40**
		Сметная прибыль	%	8		52,88	814,35
		Сметная стоимость:				**713,88**	**10993,75**
138	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**120,0000**		**542,00**	**65040,00**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**231890,80**
В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**87260,80**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**87260,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6980,86**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**94241,66**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**144630,00**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**144630,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11570,40**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**156200,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**250442,06**
		РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
139	**2305-1314-0303 РСНБ РК 2015**	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**224,0000**		**2491,00**	**557984,00**
		Сметная прибыль	%	8		199,28	44638,72
		Сметная стоимость:				**2690,28**	**602622,72**
140	**2305-1314-0207 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**224,0000**		**6642,00**	**1487808,00**
		Сметная прибыль	%	8		531,36	119024,64
		Сметная стоимость:				**7173,36**	**1606832,64**
141	**2305-1310-0113 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**20,0000**		**31286,00**	**625720,00**
		Сметная прибыль	%	8		2502,88	50057,60
		Сметная стоимость:				**33788,88**	**675777,60**
142	**2305-1310-0111 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**40,0000**		**25792,00**	**1031680,00**
		Сметная прибыль	%	8		2063,36	82534,40
		Сметная стоимость:				**27855,36**	**1114214,40**
143	**2305-1310-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**49168,00**	**196672,00**
		Сметная прибыль	%	8		3933,44	15733,76
		Сметная стоимость:				**53101,44**	**212405,76**
144	**2304-1013-1903**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, T до +120°C, PN 16, DN 25, типа**	**шт.**	**20,0000**		**2057,00**	**41140,00**

		Сметная прибыль	%	8		164,56	3291,20
		Сметная стоимость:				**2221,56**	**44431,20**
145	**2305-1501-1004 РСНБ РК 2015**	**Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**40,0000**		**97604,00**	**3904160,00**
		Сметная прибыль	%	8		7808,32	312332,80
		Сметная стоимость:				**105412,32**	**4216492,80**
146	**2304-0905-2402 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, JAKKO PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**320,0000**		**3541,00**	**1133120,00**
		Сметная прибыль	%	8		283,28	90649,60
		Сметная стоимость:				**3824,28**	**1223769,60**
147	**2302-0103-0303 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**640,0000**		**532,00**	**340480,00**
		Сметная прибыль	%	8		42,56	27238,40
		Сметная стоимость:				**574,56**	**367718,40**
148	**2304-0905-2401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, JAKKO PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**320,0000**		**2479,00**	**793280,00**
		Сметная прибыль	%	8		198,32	63462,40
		Сметная стоимость:				**2677,32**	**856742,40**
149	**2302-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**640,0000**		**367,00**	**234880,00**
		Сметная прибыль	%	8		29,36	18790,40
		Сметная стоимость:				**396,36**	**253670,40**
150	**2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**40,0000**		**1449,00**	**57960,00**
		Сметная прибыль	%	8		115,92	4636,80
		Сметная стоимость:				**1564,92**	**62596,80**
151	**2305-1207-0901 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 10**	**шт.**	**88,0000**		**2374,00**	**208912,00**
		Сметная прибыль	%	8		189,92	16712,96
		Сметная стоимость:				**2563,92**	**225624,96**
		Теплоизоляционные работы					

152	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**74,8000**		**239,00**	**17877,20**
		Сметная прибыль	%	8		19,12	1430,18
		Сметная стоимость:				**258,12**	**19307,38**
153	**2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**27,5000**		**291,00**	**8002,50**
		Сметная прибыль	%	8		23,28	640,20
		Сметная стоимость:				**314,28**	**8642,70**
154	**2111-0403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**82,5000**		**324,00**	**26730,00**
		Сметная прибыль	%	8		25,92	2138,40
		Сметная стоимость:				**349,92**	**28868,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**10666405,70**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**52609,70**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**52609,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4208,78**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**56818,48**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**10613796,00**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**10613796,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**849103,68**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**11462899,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**11519718,16**
		РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
155	**2301-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**2088,3920**		**294,00**	**613987,25**
		Сметная прибыль	%	8		23,52	49118,98
		Сметная стоимость:				**317,52**	**663106,23**

156	**2301-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**107,8800**		**182,00**	**19634,16**
		Сметная прибыль	%	8		14,56	1570,73
		Сметная стоимость:				**196,56**	**21204,89**
157	**2302-0301-0305 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**288,0000**		**160,00**	**46080,00**
		Сметная прибыль	%	8		12,80	3686,40
		Сметная стоимость:				**172,80**	**49766,40**
158	**2302-0301-0805 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**464,0000**		**182,00**	**84448,00**
		Сметная прибыль	%	8		14,56	6755,84
		Сметная стоимость:				**196,56**	**91203,84**
159	**2302-0301-1002 РСНБ РК 2015**	**Тройник прямой, d 25 мм**	**шт.**	**280,0000**		**167,00**	**46760,00**
		Сметная прибыль	%	8		13,36	3740,80
		Сметная стоимость:				**180,36**	**50500,80**
160	**2302-0401-3202 РСНБ РК 2015**	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**160,0000**		**44,00**	**7040,00**
		Сметная прибыль	%	8		3,52	563,20
		Сметная стоимость:				**47,52**	**7603,20**
161	**2302-0301-0306 РСНБ РК 2015**	**Муфта d 25 мм**	**шт.**	**880,0000**		**172,00**	**151360,00**
		Сметная прибыль	%	8		13,76	12108,80
		Сметная стоимость:				**185,76**	**163468,80**
162	**2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**600,0000**		**7,00**	**4200,00**
		Сметная прибыль	%	8		0,56	336,00
		Сметная стоимость:				**7,56**	**4536,00**
163	**2302-0401-3605 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**1440,0000**		**30,00**	**43200,00**
		Сметная прибыль	%	8		2,40	3456,00

164	**2305-1207-0901 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	**шт.**	**40,0000**		**2374,00**	**94960,00**
		Сметная прибыль	%	8		189,92	7596,80
		Сметная стоимость:				**2563,92**	**102556,80**
165	**2304-0905-2401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, JAKKO PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**80,0000**		**2479,00**	**198320,00**
		Сметная прибыль	%	8		198,32	15865,60
		Сметная стоимость:				**2677,32**	**214185,60**
166	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**160,0000**		**273,00**	**43680,00**
		Сметная прибыль	%	8		21,84	3494,40
		Сметная стоимость:				**294,84**	**47174,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1353669,41**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1353669,41**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1353669,41**
Сметная прибыль -			Тенге				**108293,55**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1461963,00**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1461963,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**32921938,15**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**5565936,21**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**1699006,13**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**438036,13**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**25294035,45**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**362960,36**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**5387679,20**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**38309617,35**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**38309617,35**
	Сметная прибыль		Тенге				**3035732,56**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**41345349,91**

Временные здания и сооружения 0,9%	**372108,15**
Итого по главам:	**41717458,06**
Дополнительные затраты при производстве-строительно монтажных работ в зимнее время 1,08%	450548,547
Итого по главам:	**42168006,61**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2696586,77
Итого по главам:	**44864593,38**
Непредвиденные работы и затраты 2%	897291,8675
Итого	**45761885,24**
Коэф. понижение 0,9995702122202	**45742217,34**
Налог на добавленную стоимость 12%	5489066,08
ИТОГО:	**51231283,43**

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

Кишкенеев А.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Дамир Жоба Курылыс»

Муратбеков Т.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»

Кадыркулов К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алтын Айдарлы»

Етізбайулы Е.