форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №32 от "21" мая 2019 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда	500519,117	438129,479	500304,000	438129,479	345690,240	302697,250	345690,240	302697,250	58045,565	50832,041

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел стройтельства"
акимата города Кызылорда
Кишкенеев А.И. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Курылыс"
Муратбеков П.М. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Калыркулов К. _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алтын Айдарлы"
Егізбайұлы Е. _____

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА
Наименование объекта - 40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Акт

выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлена 1кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**183,8800**		**12771,03**	**2348336,35**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	1110,635	946,00	1050660,90
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	79,068	1088,00	86026,42
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**1136687,32**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	69,874	5764,00	402756,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	69,874	1088,00	76022,91
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	9,194	2465,00	22663,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	9,194	1088,00	10003,07
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**425419,25**
1. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	9,194	2870,00	26386,78
1. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	41,373	18808,00	778143,38
1. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	1,655	19856,00	32860,09
1. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,09194	21421,00	1969,45
1. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	1,471	22269,00	32758,59
1.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	4,597	30,00	137,91
		Итого материалов:				**4743,62**	**872256,20**

		Сметная стоимость:				**20001,59**	**3677892,00**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
2	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**72,4000**		**12771,03**	**924622,32**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	437,296	946,00	413682,02
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	31,132	1088,00	33871,62
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**447553,63**
2. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	27,512	5764,00	158579,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	27,512	1088,00	29933,06
2. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	3,62	2465,00	8923,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	3,62	1088,00	3938,56
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**167502,47**
2. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	3,62	2870,00	10389,40
2. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	16,29	18808,00	306382,32
2. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	0,6516	19856,00	12938,17
2. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0362	21421,00	775,44
2. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,5792	22269,00	12898,20
2.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	1,81	30,00	54,30
		Итого материалов:				**4743,62**	**343437,83**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	416224,88
		Сметная прибыль	%	8		1481,60	107267,78
		Сметная стоимость:				**20001,59**	**1448115,00**
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ					
3	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**37,8000**		**11038,52**	**417255,92**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	5,53	209,034	946,00	197746,16
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	12,474	1088,00	13571,71
		Итого оплата труда:				**5590,42**	**211317,88**

3. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	12,474	5764,00	71900,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	12,474	1088,00	13571,71
		Итого эксплуатация машин:				**1902,12**	**71900,14**
3. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	7,825	18808,00	147165,08
3. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0189	21421,00	404,86
3. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,323	30,00	39,69
		Итого материалов:				**3905,02**	**147609,62**
		Накладные расходы	%	93		5199,09	196525,62
		Сметная прибыль	%	8		1299,01	49102,52
		Сметная стоимость:				**17536,62**	**662884,07**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
4	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**28,4000**		**1735,86**	**49298,49**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,21	34,364	910,00	31271,24
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	1,167	1088,00	1269,96
		Итого оплата труда:				**1145,82**	**32541,20**
4. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,167	5764,00	6727,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,167	1088,00	1269,70
		Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**6727,97**
4. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,58788	18808,00	11056,85
4. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000653	218211,00	142,54
4. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,004544	21421,00	97,34
4. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	0,0852	30,00	2,56
		Итого материалов:				**397,86**	**11299,28**
		Накладные расходы	%	93		1065,61	30263,31
		Сметная прибыль	%	8		224,12	6364,94
		Сметная стоимость:				**3025,59**	**85926,74**
5	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**28,4000**		**238,27**	**6766,92**

5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,219	6,22	1088,00	6766,92
		Итого оплата труда:				**238,27**	**6766,92**
		Накладные расходы	%	93		221,59	6293,24
		Сметная прибыль	%	8		36,79	1044,81
		Сметная стоимость:				**496,65**	**14104,98**
6	**1106-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство**	**м3**	**0,5233**		**8473,06**	**4433,62**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	4,15	2,172	982,00	2132,44
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	0,321805	1093,46	351,88
		Итого оплата труда:				**4747,78**	**2484,32**
6. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001413	4249,00	6,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001413	1088,00	1,54
6. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	0,129507	39,00	5,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	0,311026	5764,00	1792,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5944	0,311026	1088,00	338,40
6. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,003767	4329,00	16,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	0,003767	1554,00	5,85
6. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	1,09	174,00	189,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,005599	2465,00	13,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	0,005599	1088,00	6,09
		Итого эксплуатация машин:				**3867,15**	**2023,52**
6. 9	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,001308	212247,00	277,65
		Итого материалов:				**530,62**	**277,65**
		Накладные расходы	%	91		4320,48	2260,73
		Сметная прибыль	%	8		1023,48	535,55
		Сметная стоимость:				**13817,02**	**7229,89**
7	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0000376**		**191111,00**	**7,19**
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	0,57
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**7,76**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					

8	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**145,0000**		**10168,86**	**1474484,48**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,38	635,1	865,00	549361,50
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	58	1088,00	63104,00
		Итого оплата труда:				**4223,90**	**612465,50**
8. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	58	5764,00	334312,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	58	1088,00	63104,00
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**334312,00**
8. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	31,32	18808,00	589066,56
8. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0725	21421,00	1553,02
8. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	6,38	30,00	191,40
		Итого материалов:				**4074,56**	**590810,98**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	569592,92
		Сметная прибыль	%	8		1127,77	163526,19
		Сметная стоимость:				**15224,85**	**2207603,59**
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
9	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**	**0,5948**		**56459,47**	**33580,96**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	33,546	964,00	32337,95
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,321181	1088,00	349,45
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**32687,40**
9. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,136799	5764,00	788,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,136799	1088,00	148,84
9. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,184382	2465,00	454,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,184382	1088,00	200,61
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**1243,01**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	30399,28
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	5118,42
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**69098,66**
10	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,5948**		**191111,00**	**113669,00**

		Сметная стоимость:				**206399,88**	**122762,52**
		ГИЛЬЗЫ					
11	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка гильзы**	**1т**	**0,2495**		**199167,00**	**49688,98**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	49,398	1000,00	49397,83
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,089814	1282,17	115,16
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**49512,99**
11. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,037423	4329,00	162,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,037423	1554,00	58,16
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,052392	2465,00	129,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,052392	1088,00	57,00
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**291,15**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	45056,82
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	7579,66
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**102325,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5422144,23**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5422144,23**
Материалы -			Тенге				**1965691,57**
Всего заработная плата -			Тенге				**2532017,15**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**113676,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**2353736,00**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2353736,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**622070,42**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8397950,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2700,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2532017,15**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8397950,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2700,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2532017,15**
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ							
12	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**179,0000**		**424,05**	**75904,38**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	26,492	946,00	25061,43
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	7,697	1088,00	8374,34

12. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	7,375	5764,00	42508,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	7,375	1088,00	8024,00
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,3222	2465,00	794,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3222	1088,00	350,55
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**43302,57**
12. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,4475	16850,00	7540,38
		Итого материалов:				**42,13**	**7540,38**
		Накладные расходы	%	118		220,41	39454,21
		Сметная прибыль	%	8		51,56	9228,69
		Сметная стоимость:				**696,02**	**124587,27**
13	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**12**		**2049,55**	**25578,34**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	10,146	946,00	9598,34
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	2,696	1088,00	2932,90
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**12531,24**
13. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	2,696	5764,00	15537,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	2,696	1088,00	2933,25
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**15537,90**
13. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,028704	15402,00	442,10
		Итого материалов:				**35,42**	**442,10**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	14786,87
		Сметная прибыль	%	8		258,75	3229,22
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**43594,42**
14	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,3338**		**64640,61**	**21579,75**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	14,255	1172,00	16706,92
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,343857	1088,00	374,12
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**17081,04**
14. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	7,094	174,00	1234,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,343857	2465,00	847,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,343857	1088,00	374,12

14. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,013354	208994,00	2790,84
		Итого материалов:				**8359,76**	**2790,84**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	20155,63
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	3338,83
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**45074,21**
15	**2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0024**		**270667,00**	**638,23**
		Сметная прибыль	%	8		21653,36	51,06
		Сметная стоимость:				**292320,36**	**689,29**
16	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5**		**8971,46**	**40622,75**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,64	16,482	1053,00	17355,46
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8036	3,639	1299,47	4728,39
		Итого оплата труда:				**4877,18**	**22083,85**
16. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0146	0,066109	39,00	2,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,603	2,73	5530,00	15099,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,603	2,73	1300,00	3549,00
16. 5	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,1986	0,899261	4127,00	3711,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1986	0,899261	1300,00	1169,04
16. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2258	1,022	174,00	177,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,009056	2465,00	22,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,009056	1088,00	9,85
16. 8	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,1986	0,899261	1703,00	1531,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4537,22**	**20544,52**
16. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0173	0,078334	21086,00	1651,76
16.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,08	0,36224	70,00	25,36
16.11	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм	м3	0,00166	0,007516	21816,00	163,98

16.12	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000096	0,000435	286680,00	124,62
16.13	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,003622	208994,00	757,06
		Итого материалов:				**601,32**	**2722,77**
		Накладные расходы	%	118		5755,07	26058,95
		Сметная прибыль	%	8		1178,12	5334,54
		Сметная стоимость:				**15904,64**	**72016,23**
17	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3**		**1641,38**	**5357,48**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	3,362	1000,00	3361,92
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,031334	1088,00	34,09
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**3396,01**
17. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,031334	5764,00	180,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,031334	1088,00	34,09
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**180,61**
17. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,107712	16850,00	1814,95
		Итого материалов:				**556,05**	**1814,95**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	4007,29
		Сметная прибыль	%	8		229,53	749,18
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**10113,95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**169680,93**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**169680,93**
Материалы -			Тенге				**15311,03**
Всего заработная плата -			Тенге				**88527,91**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**638,23**
Накладные расходы -			Тенге				**104462,94**
Накладные НУЧП -			Тенге				**104462,94**
Сметная прибыль -			Тенге				**21931,51**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**296075,38**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**85,14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**88527,91**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**296075,38**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**85,14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**88527,91**

18	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**31,0000**		**3559,83**	**110354,73**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	53,94	1035,00	55827,90
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	5,022	1088,00	5463,94
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**61291,84**
18. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	4,774	5764,00	27517,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	4,774	1088,00	5194,11
18. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	4,703	174,00	818,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,248	2465,00	611,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,248	1088,00	269,82
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**28946,93**
18. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,327	16850,00	22356,58
18. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0093	208994,00	1943,64
18. 8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	2,48	516,00	1279,68
		Итого материалов:				**825,16**	**25579,90**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	72324,37
		Сметная прибыль	%	8		471,43	14614,33
		Сметная стоимость:				**6364,30**	**197293,42**
19	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**54,0000**		**5345,03**	**288631,39**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	143,64	1071,00	153838,44
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	11,891	1088,00	12937,19
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**166775,63**
19. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	10,692	5764,00	61628,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	10,692	1088,00	11632,90
19. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	15,185	174,00	2642,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,199	2465,00	2955,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,199	1088,00	1304,51
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**67225,89**

19. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	3,526	16850,00	59416,47
19. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,027	208994,00	5642,84
19. 8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	4,86	516,00	2507,76
		Итого материалов:				**1251,24**	**67567,07**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	196795,24
		Сметная прибыль	%	8		719,15	38834,13
		Сметная стоимость:				**9708,53**	**524260,77**
20	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**6,0000**		**8336,98**	**50021,86**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,69	22,14	1053,00	23313,42
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	1,587	1088,00	1726,66
		Итого оплата труда:				**4173,35**	**25040,08**
20. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	1,452	5764,00	8369,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	1,452	1088,00	1579,78
20. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	1,785	174,00	310,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,135	2465,00	332,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,135	1088,00	146,88
		Итого эксплуатация машин:				**1502,12**	**9012,69**
20. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	0,618	21086,00	13031,15
20. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,2064	16850,00	3477,84
20. 8	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,00762	40640,00	309,68
20. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,03	310,00	9,30
20.10	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0003	286680,00	86,00
20.11	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,003	208994,00	626,98
20.12	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,3	516,00	154,80
		Итого материалов:				**2949,29**	**17695,75**
		Накладные расходы	%	118		4924,55	29547,29

21	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0692**		**64640,61**	**4471,06**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	2,953	1172,00	3461,47
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,071243	1088,00	77,51
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**3538,98**
21. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,47	174,00	255,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,071243	2465,00	175,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,071243	1088,00	77,51
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**431,36**
21. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002767	208994,00	578,23
		Итого материалов:				**8359,76**	**578,23**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	4176,00
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	691,76
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**9338,83**
22	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**26**		**1641,38**	**42859,83**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	26,895	1000,00	26895,36
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,250675	1088,00	272,73
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**27168,09**
22. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,250675	5764,00	1444,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,250675	1088,00	272,73
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**1444,89**
22. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,861696	16850,00	14519,58
		Итого материалов:				**556,05**	**14519,58**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	32058,35
		Сметная прибыль	%	8		229,53	5993,45
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**80911,64**
23	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	**шт**	**8**		**6769,83**	**55241,85**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,63	21,461	1088,00	23349,35
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	4,495	1088,00	4890,93
		Итого оплата труда:				**3460,82**	**28240,28**

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	4,488	1088,00	4882,94
23. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,97104	174,00	168,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,007344	2465,00	18,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,007344	1088,00	7,99
		Итого эксплуатация машин:				**3193,12**	**26055,90**
23. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,17544	16850,00	2956,16
23. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,004406	614991,00	2709,90
23. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000816	208994,00	170,54
		Итого материалов:				**715,27**	**5836,60**
		Накладные расходы	%	118		4083,77	33323,54
		Сметная прибыль	%	8		868,29	7085,23
		Сметная стоимость:				**11721,89**	**95650,61**
24	**2104-0111-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 27.13-6 СТ РК 961-93**	**шт.**	**5**		**30660,00**	**156366,00**
		Сметная прибыль	%	8		2452,80	12509,28
		Сметная стоимость:				**33112,80**	**168875,28**
25	**1107-0512-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	**шт**	**2**		**1404,55**	**2865,29**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,389	0,79356	1018,00	807,84
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	0,445944	1088,00	485,19
		Итого оплата труда:				**633,84**	**1293,03**
25. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,077	0,15708	5764,00	905,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,15708	1088,00	170,90
25. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1416	0,288864	2465,00	712,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1416	0,288864	1088,00	314,28
		Итого эксплуатация машин:				**792,87**	**1617,46**
25. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,026112	16850,00	439,99
		Итого материалов:				**215,68**	**439,99**
		Накладные расходы	%	118		747,93	1525,78
		Сметная прибыль	%	8		172,20	351,29

26	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**26**		**1641,38**	**42859,83**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	26,895	1000,00	26895,36
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,250675	1088,00	272,73
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**27168,09**
26. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,250675	5764,00	1444,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,250675	1088,00	272,73
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**1444,89**
26. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,861696	16850,00	14519,58
		Итого материалов:				**556,05**	**14519,58**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	32058,35
		Сметная прибыль	%	8		229,53	5993,45
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**80911,64**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 (Л41)					
27	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)**	**1т**	**0,0723**		**199167,00**	**14399,77**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	14,315	1000,00	14315,40
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,026028	1282,17	33,37
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**14348,77**
27. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,010845	4329,00	46,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,010845	1554,00	16,85
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,015183	2465,00	37,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,015183	1088,00	16,52
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**84,37**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	13057,38
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	2196,57
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**29653,73**
28	**2113-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	**т**	**0,0723**		**137704,00**	**9956,00**
		Сметная прибыль	%	8		11016,32	796,48
		Сметная стоимость:				**148720,32**	**10752,48**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 (Л42)					
29	**1106-0801-0101**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от**	**м3**	**2,2800**		**41865,35**	**95453,00**

29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	18,377	928,00	17053,67
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,710676	1102,05	783,20
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**17836,87**
29. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006156	4249,00	26,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006156	1088,00	6,70
29. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,093	15,00	16,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,651168	5764,00	3753,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,651168	1088,00	708,47
29. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,021432	4329,00	92,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,021432	1554,00	33,31
29. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,10488	79,00	8,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,03192	2465,00	78,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,03192	1088,00	34,73
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**3975,64**
29. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,314	23516,00	54420,73
29.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,26448	114,00	30,15
29.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0114	439273,00	5007,71
29.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,022572	58256,00	1314,95
29.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,141816	40416,00	5731,64
29.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,012084	53953,00	651,97
29.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,059508	58360,00	3472,89
29.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001961	26517,00	51,99
29.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,801	310,00	558,37
29.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,009781	6994,00	68,41

29.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,06384	20899,00	1334,19
29.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,00586	30,00	0,18
29.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,963	907,00	1780,51
		Итого материалов:				**32641,97**	**74423,69**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	16231,55
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	8934,76
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**120619,32**
30	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,0390**		**213050,00**	**8308,95**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	664,72
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**8973,67**
31	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3719**		**12608,25**	**4688,76**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	4,693	910,00	4270,74
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,06322	1554,00	98,24
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**4368,99**
31. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,06322	4329,00	273,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,06322	1554,00	98,24
31. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014875	28,00	0,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,178502	200,00	35,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**309,79**
31. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,116	97,00	108,22
		Итого материалов:				**291,00**	**108,22**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	3975,78
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	693,16
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**9357,70**
32	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**0,1435**		**195353,00**	**28037,06**

		Сметная стоимость:				**210981,24**	**30280,03**
33	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)**	**т**	**0,0517**		**198348,00**	**10258,56**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	820,68
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**11079,24**
34	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0601**		**213050,00**	**12808,57**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1024,69
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**13833,25**
35	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,1165**		**213050,00**	**24824,59**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1985,97
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**26810,55**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3					
36	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,4000**		**41865,35**	**58611,49**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	11,284	928,00	10471,55
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,43638	1102,05	480,91
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**10952,47**
36. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4249,00	16,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	1088,00	4,11
36. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,67144	15,00	10,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,39984	5764,00	2304,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,39984	1088,00	435,03
36. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,01316	4329,00	56,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,01316	1554,00	20,45
36. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0644	79,00	5,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0196	2465,00	48,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0196	1088,00	21,32

36. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	23516,00	33416,24
36.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,1624	114,00	18,51
36.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,007	439273,00	3074,91
36.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,01386	58256,00	807,43
36.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,08708	40416,00	3519,43
36.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00742	53953,00	400,33
36.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,03654	58360,00	2132,47
36.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001204	26517,00	31,93
36.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,106	310,00	342,86
36.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,006006	6994,00	42,01
36.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0392	20899,00	819,24
36.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,003598	30,00	0,11
36.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,205	907,00	1093,30
		Итого материалов:				**32641,97**	**45698,76**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	9966,74
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	5486,26
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**74064,50**
37	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,0034**		**213050,00**	**724,37**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	57,95
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**782,32**
38	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2163**		**12608,25**	**2727,42**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	2,73	910,00	2484,26
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,036774	1554,00	57,15

38. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,036774	4329,00	159,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,036774	1554,00	57,15
38. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008653	28,00	0,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,103834	200,00	20,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**180,21**
38. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,64896	97,00	62,95
		Итого материалов:				**291,00**	**62,95**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	2312,68
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	403,21
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**5443,31**
39	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**0,0799**		**195353,00**	**15600,89**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1248,07
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**16848,96**
40	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)**	**т**	**0,0278**		**198348,00**	**5510,11**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	440,81
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**5950,92**
41	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0317**		**213050,00**	**6749,42**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	539,95
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7289,38**
42	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,0770**		**213050,00**	**16404,85**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1312,39
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**17717,24**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4					
43	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,4000**		**41865,35**	**58611,49**

		Итого оплата труда:				**7823,19**	**10952,47**
43. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4249,00	16,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	1088,00	4,11
43. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,67144	15,00	10,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,39984	5764,00	2304,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,39984	1088,00	435,03
43. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,01316	4329,00	56,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,01316	1554,00	20,45
43. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0644	79,00	5,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0196	2465,00	48,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0196	1088,00	21,32
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**2441,18**
43. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	23516,00	33416,24
43.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,1624	114,00	18,51
43.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,007	439273,00	3074,91
43.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,01386	58256,00	807,43
43.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,08708	40416,00	3519,43
43.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00742	53953,00	400,33
43.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,03654	58360,00	2132,47
43.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001204	26517,00	31,93
43.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,106	310,00	342,86
43.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,006006	6994,00	42,01
43.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0392	20899,00	819,24

43.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,003598	30,00	0,11
43.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,205	907,00	1093,30
		Итого материалов:				**32641,97**	**45698,76**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	9966,74
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	5486,26
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**74064,50**
44	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,0034**		**213050,00**	**724,37**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	57,95
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**782,32**
45	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2237**		**12608,25**	**2820,47**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	2,823	910,00	2569,02
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,038029	1554,00	59,10
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**2628,11**
45. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,038029	4329,00	164,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,038029	1554,00	59,10
45. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008948	28,00	0,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,107376	200,00	21,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**186,35**
45. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,6711	97,00	65,10
		Итого материалов:				**291,00**	**65,10**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	2391,58
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	416,96
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**5629,01**
46	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**0,0843**		**195353,00**	**16468,26**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1317,46
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**17785,72**

47	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)**	**т**	**0,0294**		**198348,00**	**5831,43**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	466,51
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**6297,95**
48	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0330**		**213050,00**	**7030,65**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	562,45
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7593,10**
49	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,1172**		**213050,00**	**24969,46**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1997,56
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**26967,02**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5					
50	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,3600**		**41865,35**	**98802,23**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	19,022	928,00	17652,04
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,735612	1102,05	810,68
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**18462,73**
50. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006372	4249,00	27,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006372	1088,00	6,93
50. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,132	15,00	16,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,674016	5764,00	3885,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,674016	1088,00	733,33
50. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,022184	4329,00	96,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,022184	1554,00	34,47
50. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,10856	79,00	8,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,03304	2465,00	81,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,03304	1088,00	35,95
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**4115,14**

50.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,27376	114,00	31,21
50.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0118	439273,00	5183,42
50.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,023364	58256,00	1361,09
50.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,146792	40416,00	5932,75
50.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,012508	53953,00	674,84
50.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,061596	58360,00	3594,74
50.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00203	26517,00	53,82
50.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,864	310,00	577,96
50.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,010124	6994,00	70,81
50.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,06608	20899,00	1381,01
50.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,006065	30,00	0,18
50.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,032	907,00	1842,99
		Итого материалов:				**32641,97**	**77035,05**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	16801,08
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	9248,27
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**124851,58**
51	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,0438**		**213050,00**	**9340,11**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	747,21
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**10087,32**
52	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,5630**		**12608,25**	**7098,70**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	7,105	910,00	6465,83
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,095713	1554,00	148,74
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**6614,57**
52. 3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,095713	4329,00	414,34

52. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,022521	28,00	0,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,27025	200,00	54,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**469,02**
52. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,689	97,00	163,84
		Итого материалов:				**291,00**	**163,84**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	6019,26
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	1049,44
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**14167,39**
53	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**0,5630**		**195353,00**	**109987,65**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	8799,01
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**118786,66**
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-4ШТ					
54	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**19,8000**		**628,15**	**12437,32**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	4,811	762,00	3666,29
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,38412	1088,00	417,92
		Итого оплата труда:				**206,27**	**4084,21**
54. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,24948	4249,00	1060,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,24948	1088,00	271,43
54. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,46728	158,00	73,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,13464	5764,00	776,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,13464	1088,00	146,49
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**1909,94**
54. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,60588	2870,00	1738,88
54. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,30294	16367,00	4958,22
54. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,8712	162,00	141,13

54. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,7623	30,00	22,87
		Итого материалов:				**346,52**	**6861,10**
		Накладные расходы	%	92		189,77	3757,47
		Сметная прибыль	%	8		65,43	1295,58
		Сметная стоимость:				**883,35**	**17490,38**
55	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**19,8000**		**94,03**	**1861,83**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0045	0,0891	762,00	67,89
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0297	1088,00	32,31
		Итого оплата труда:				**5,06**	**100,21**
55. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0198	4249,00	84,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0198	1088,00	21,54
55. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0099	5764,00	57,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0099	1088,00	10,77
		Итого эксплуатация машин:				**7,13**	**141,19**
55. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,10098	16367,00	1652,74
		Итого материалов:				**83,47**	**1652,74**
		Накладные расходы	%	92		4,66	92,19
		Сметная прибыль	%	8		7,90	156,32
		Сметная стоимость:				**106,58**	**2110,34**
56	**1112-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики**	**м2**	**19,8000**		**2844,15**	**56314,18**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,288	5,702	982,00	5599,76
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	0,15444	1165,67	180,03
		Итого оплата труда:				**291,91**	**5779,78**
56. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0013	0,02574	4249,00	109,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,02574	1088,00	28,01
56. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,04554	5764,00	262,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,04554	1088,00	49,55
56. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,02574	4329,00	111,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,02574	1554,00	40,00
56. 6	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0905	1,792	729,00	1306,30

56. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,05742	2465,00	141,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,05742	1088,00	62,47
		Итого эксплуатация машин:				**97,53**	**1931,13**
56. 8	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0105	0,2079	3870,00	804,57
56. 9	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	10,56	209,088	132,00	27599,62
56.10	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00057	0,011286	128543,00	1450,74
56.11	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2,3	45,54	385,00	17532,90
56.12	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0013	0,02574	54214,00	1395,47
		Итого материалов:				**2463,80**	**48783,29**
		Накладные расходы	%	92		268,56	5317,40
		Сметная прибыль	%	8		249,02	4930,53
		Сметная стоимость:				**3361,72**	**66562,10**
57	**1112-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками**	**м**	**12,0000**		**3272,60**	**39271,24**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,554	6,648	1018,00	6767,66
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,0876	1183,75	103,70
		Итого оплата труда:				**572,61**	**6871,36**
57. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0026	0,0312	5764,00	179,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0312	1088,00	33,95
57. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,018	4329,00	77,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,018	1554,00	27,97
57. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0371	0,4452	729,00	324,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,0384	2465,00	94,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,0384	1088,00	41,78
		Итого эксплуатация машин:				**56,41**	**676,97**
57. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0612	16850,00	1031,22
57. 8	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	22,68	239,00	5420,52
57. 9	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	54,48	132,00	7191,36

57.10	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	0,804	2269,00	1824,28
57.11	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0159	0,1908	998,00	190,42
57.12	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	0,96	393,00	377,28
57.13	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,02244	3939,00	88,39
57.14	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0041	0,0492	311190,00	15310,55
57.15	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,00156	251663,00	392,59
		Итого материалов:				**2652,22**	**31826,61**
		Накладные расходы	%	92		526,80	6321,65
		Сметная прибыль	%	8		303,95	3647,43
		Сметная стоимость:				**4103,36**	**49240,32**
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт					
58	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**0,1463**		**36151,00**	**5288,89**
		Сметная прибыль	%	8		2892,08	423,11
		Сметная стоимость:				**39043,08**	**5712,00**
59	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0640**		**521272,00**	**33361,41**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	2668,91
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**36030,32**
60	**2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**2,0000**		**33418,00**	**66836,00**
		Сметная прибыль	%	8		2673,44	5346,88
		Сметная стоимость:				**36091,44**	**72182,88**
61	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2,0000**		**4249,00**	**8498,00**
		Сметная прибыль	%	8		339,92	679,84
		Сметная стоимость:				**4588,92**	**9177,84**
62	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**11,3600**		**72282,00**	**821123,52**
		Сметная прибыль	%	8		5782,56	65689,88

63	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,7964**		**216670,00**	**172560,32**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	13804,83
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**186365,15**
64	**2109-0402-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5,0400**		**36625,00**	**184590,00**
		Сметная прибыль	%	8		2930,00	14767,20
		Сметная стоимость:				**39555,00**	**199357,20**
65	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2824**		**191111,00**	**53969,75**
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	4317,58
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**58287,33**
		ВЕНТКАНАЛ					
66	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**12,5818**		**36151,00**	**454844,65**
		Сметная прибыль	%	8		2892,08	36387,57
		Сметная стоимость:				**39043,08**	**491232,22**
67	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Стоимость плит ПТ12.5-8.6**	**м3**	**2,0900**		**77939,00**	**162892,51**
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	13031,40
		Сметная стоимость:				**84174,12**	**175923,91**
68	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**100,0000**		**1980,00**	**198000,00**
		Сметная прибыль	%	8		158,40	15840,00
		Сметная стоимость:				**2138,40**	**213840,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3682270,07**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3455820,66**
Материалы -			Тенге				**479116,79**
Всего заработная плата -			Тенге				**446057,98**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**606901,36**
Местные материалы -			Тенге				**1798515,57**
Накладные расходы -			Тенге				**498020,45**
Накладные НУЧП -			Тенге				**498020,45**
Сметная прибыль			Тенге				**316307,29**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**434,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**446057,98**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**226449,41**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**226449,41**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18115,95**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**244565,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4514713,76**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**434,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**446057,98**
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА					
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ					
69	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2015**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**73,2800**		**6087,66**	**446103,73**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	3,89	285,059	1151,00	328103,14
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2934	21,5	1298,10	27909,61
		Итого оплата труда:				**4858,25**	**356012,75**
69. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0389	2,851	13,00	37,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,359072	4329,00	1554,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,359072	1554,00	558,00
69. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,28	20,518	5530,00	113466,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	20,518	1300,00	26673,40
69. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0085	0,62288	2465,00	1535,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	0,62288	1088,00	677,69
		Итого эксплуатация машин:				**1591,07**	**116593,63**
69. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0003	0,021984	70,00	1,54
69. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,000187	0,013703	3360,00	46,04
69. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000733	404706,00	296,57
69.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001	0,007328	310,00	2,27
69.11	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000073	1880677,00	137,82

69.12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000003	0,000227	433151,00	98,40
69.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,00044	572135,00	251,56
69.14	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,001422	402893,00	572,77
		Итого материалов:				**19,20**	**1406,96**
		Накладные расходы	%	69		3352,19	245648,80
		Сметная прибыль	%	8		755,19	55340,20
		Сметная стоимость:				**10195,04**	**747092,73**
70	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**6,2000**		**1009,31**	**6257,70**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2119	1,314	910,00	1195,54
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,01178	1050,53	12,38
		Итого оплата труда:				**194,82**	**1207,91**
70. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00248	1888,00	4,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00248	910,00	2,26
70. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0093	2465,00	22,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0093	1088,00	10,12
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**27,61**
70. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	3,509	1364,00	4786,55
70. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	24,8	10,00	248,00
		Итого материалов:				**812,02**	**5034,55**
		Накладные расходы	%	90		175,34	1087,12
		Сметная прибыль	%	8		94,77	587,59
		Сметная стоимость:				**1279,42**	**7932,40**
71	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**6,2000**		**1392,97**	**8636,42**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3925	2,434	946,00	2302,09
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00372	1554,01	5,78
		Итого оплата труда:				**372,24**	**2307,87**
71. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,4185	13,00	5,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,00372	4329,00	16,10

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00372	1554,00	5,78
71. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,02356	16,00	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,0465	198,00	9,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,02**	**31,13**
71. 7	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	6,51	264,00	1718,64
71. 8	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,2666	872,00	232,48
71. 9	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	16,988	2,00	33,98
71.10	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	8,494	1,00	8,49
71.11	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	6,51	662,00	4309,62
		Итого материалов:				**1016,65**	**6303,21**
		Накладные расходы	%	80		297,79	1846,30
		Сметная прибыль	%	8		135,26	838,62
		Сметная стоимость:				**1826,02**	**11321,34**
		ВИТРАЖИ ВН-1-40ШТ					
72	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2015**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**178,2000**		**6087,66**	**1084821,00**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	3,89	693,198	1151,00	797870,90
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2934	52,284	1298,10	67869,72
		Итого оплата труда:				**4858,25**	**865740,61**
72. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0389	6,932	13,00	90,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,87318	4329,00	3780,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,87318	1554,00	1356,92
72. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,28	49,896	5530,00	275924,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	49,896	1300,00	64864,80
72. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0085	1,515	2465,00	3733,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	1,515	1088,00	1648,32
		Итого эксплуатация машин:				**1591,07**	**283528,73**

72. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,000187	0,033323	3360,00	111,97
72. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,001782	404706,00	721,19
72.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001	0,01782	310,00	5,52
72.11	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000178	1880677,00	335,14
72.12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000003	0,000552	433151,00	239,28
72.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,001069	572135,00	611,73
72.14	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,003457	402893,00	1392,83
		Итого материалов:				**19,20**	**3421,40**
		Накладные расходы	%	69		3352,19	597361,02
		Сметная прибыль	%	8		755,19	134574,56
		Сметная стоимость:				**10195,04**	**1816756,61**
		ВИТРАЖИ ВН-1-10ШТ (Л-59)					
73	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2015**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**39,3000**		**6087,66**	**239245,04**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	3,89	152,877	1151,00	175961,43
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2934	11,531	1298,10	14967,90
		Итого оплата труда:				**4858,25**	**190929,33**
73. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0389	1,529	13,00	19,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,19257	4329,00	833,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,19257	1554,00	299,25
73. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,28	11,004	5530,00	60852,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	11,004	1300,00	14305,20
73. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0085	0,33405	2465,00	823,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	0,33405	1088,00	363,45
		Итого эксплуатация машин:				**1591,07**	**62529,06**
73. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0003	0,01179	70,00	0,83
73. 8	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.,	10 м	0,000187	0,007349	3360,00	24,69

73. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000393	404706,00	159,05
73.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001	0,00393	310,00	1,22
73.11	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000039	1880677,00	73,91
73.12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000003	0,000122	433151,00	52,77
73.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000236	572135,00	134,91
73.14	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,000762	402893,00	307,17
		Итого материалов:				**19,20**	**754,55**
		Накладные расходы	%	69		3352,19	131741,24
		Сметная прибыль	%	8		755,19	29678,90
		Сметная стоимость:				**10195,04**	**400665,18**
		ВИТРАЖИ ВН-2-5ШТ (Л-59++)					
74	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2015**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**60,1500**		**6087,66**	**366172,75**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	3,89	233,983	1151,00	269315,01
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2934	17,648	1298,10	22908,89
		Итого оплата труда:				**4858,25**	**292223,89**
74. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0389	2,34	13,00	30,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,294735	4329,00	1275,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,294735	1554,00	458,02
74. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,28	16,842	5530,00	93136,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	16,842	1300,00	21894,60
74. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0085	0,511275	2465,00	1260,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	0,511275	1088,00	556,27
		Итого эксплуатация машин:				**1591,07**	**95702,88**
74. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0003	0,018045	70,00	1,26
74. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,000187	0,011248	3360,00	37,79
74. 9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000602	404706,00	243,43

74.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001	0,006015	310,00	1,86
74.11	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,00006	1880677,00	113,12
74.12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000003	0,000186	433151,00	80,77
74.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000361	572135,00	206,48
74.14	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,001167	402893,00	470,14
		Итого материалов:				**19,20**	**1154,87**
		Накладные расходы	%	69		3352,19	201634,49
		Сметная прибыль	%	8		755,19	45424,58
		Сметная стоимость:				**10195,04**	**613231,82**
75	**2109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**60,1500**		**21148,00**	**1272052,20**
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	101764,18
		Сметная стоимость:				**22839,84**	**1373816,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3423288,86**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14894,12**
Материалы -			Тенге				**11337,75**
Всего заработная плата -			Тенге				**3515,79**
Накладные расходы -			Тенге				**2933,42**
Накладные НУЧП -			Тенге				**2933,42**
Сметная прибыль -			Тенге				**1426,20**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19253,74**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3,76**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3515,79**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3408394,74**
Материалы -			Тенге				**6737,77**
Всего заработная плата -			Тенге				**1704906,58**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1272052,20**
Накладные расходы -			Тенге				**1176385,54**
Накладные НУЧП -			Тенге				**1176385,54**
Сметная прибыль -			Тенге				**366782,42**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4951562,71**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1468,08**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1704906,58**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**1708422,37**
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ					
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
76	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверных блоков**	**м2**	**126,8400**		**1921,64**	**243741,41**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,49	188,992	1130,00	213560,51
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	4,668	1275,41	5953,26
		Итого оплата труда:				**1730,64**	**219513,77**
76. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	1,877	4329,00	8126,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	1,877	1554,00	2916,86
76. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	2,79	2465,00	6878,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	2,79	1088,00	3035,52
		Итого эксплуатация машин:				**118,30**	**15005,07**
76. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,06342	218211,00	13838,94
76. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	4,313	310,00	1336,89
		Итого материалов:				**119,65**	**15175,84**
		Накладные расходы	%	90		1557,57	197562,39
		Сметная прибыль	%	8		278,34	35304,30
		Сметная стоимость:				**3757,55**	**476608,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**243741,41**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**243741,41**
Материалы -			Тенге				**15175,84**
Всего заработная плата -			Тенге				**219513,77**
		Накладные расходы -	Тенге				**197562,39**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**197562,39**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35304,30**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**476608,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**193,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**219513,77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**476608,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**193,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**219513,77**
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ					

77	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**3**		**5290,76**	**13226,89**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	5,925	1035,00	6132,38
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	1,17	1088,00	1273,50
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**7405,88**
77. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,155	5764,00	6657,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,155	1088,00	1256,64
77. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,2975	174,00	51,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0155	2465,00	38,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0155	1088,00	16,86
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**6747,39**
77. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,0175	16850,00	294,88
77. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00025	208994,00	52,25
		Итого материалов:				**138,85**	**347,12**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	8738,94
		Сметная прибыль	%	8		702,91	1757,27
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**23723,09**
78	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**16,0000**		**1165,74**	**18651,81**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,08	17,28	1000,00	17280,00
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,2352	1275,03	299,89
		Итого оплата труда:				**1098,74**	**17579,89**
78. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,0944	4329,00	408,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,0944	1554,00	146,70
78. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,1408	2465,00	347,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,1408	1088,00	153,19
		Итого эксплуатация машин:				**47,23**	**755,73**
78. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,04	15402,00	616,08
		Итого материалов:				**38,50**	**616,08**
		Накладные расходы	%	118		1296,52	20744,27
		Сметная прибыль	%	8		196,98	3151,69

79	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1637**		**521272,00**	**85308,77**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	6824,70
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**92133,47**
80	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0344**		**521272,00**	**17952,61**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	1436,21
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**19388,82**
81	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0593**		**521272,00**	**30921,85**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	2473,75
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**33395,60**
82	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,0082**		**59167,00**	**483,99**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	0,47444	1000,00	474,44
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002945	1282,16	3,78
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**478,22**
82. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001227	4329,00	5,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001227	1554,00	1,91
82. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001718	2465,00	4,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001718	1088,00	1,87
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**9,55**
		Накладные расходы	%	91		53200,04	435,18
		Сметная прибыль	%	8		8989,36	73,53
		Сметная стоимость:				**121356,40**	**992,70**
83	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2049,55**	**8198,19**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	3,252	946,00	3076,39
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,864	1088,00	940,03
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**4016,42**
83. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,864	5764,00	4980,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,864	1088,00	940,03

83. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0092	15402,00	141,70
		Итого материалов:				**35,42**	**141,70**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	4739,38
		Сметная прибыль	%	8		258,75	1035,01
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**13972,57**
84	**2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**60,0000**		**1112,00**	**66720,00**
		Сметная прибыль	%	8		88,96	5337,60
		Сметная стоимость:				**1200,96**	**72057,60**
		Л2-1ШТ					
85	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**2**		**5290,76**	**11904,20**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	5,332	1035,00	5519,14
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	1,053	1088,00	1146,15
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**6665,29**
85. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,04	5764,00	5991,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,04	1088,00	1131,52
85. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,26775	174,00	46,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,01395	2465,00	34,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,01395	1088,00	15,18
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**6072,65**
85. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,01575	16850,00	265,39
85. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000225	208994,00	47,02
		Итого материалов:				**138,85**	**312,41**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	7865,04
		Сметная прибыль	%	8		702,91	1581,54
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**21350,79**
86	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**2**		**4979,31**	**9958,62**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	4,4	1000,00	4400,00
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	0,935	1088,00	1017,28

86. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	0,924	5764,00	5325,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	0,924	1088,00	1005,31
86. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,011	2465,00	27,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,011	1088,00	11,97
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**5353,05**
86. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0122	16850,00	205,57
		Итого материалов:				**102,78**	**205,57**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	6392,39
		Сметная прибыль	%	8		654,04	1308,08
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**17659,09**
87	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1637**		**521272,00**	**85308,77**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	6824,70
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**92133,47**
88	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0344**		**521272,00**	**17952,61**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	1436,21
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**19388,82**
89	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**2049,55**	**2049,55**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	0,813	946,00	769,10
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,216	1088,00	235,01
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**1004,11**
89. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,216	5764,00	1245,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,216	1088,00	235,01
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**1245,02**
89. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0023	15402,00	35,42
		Итого материалов:				**35,42**	**35,42**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	1184,85
		Сметная прибыль	%	8		258,75	258,75
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**3493,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**368637,85**

	Материалы -		Тенге				**1658,31**
	Всего заработная плата -		Тенге				**42567,08**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**66720,00**
	Накладные расходы -		Тенге				**50100,04**
	Накладные НУЧП -		Тенге				**50100,04**
	Сметная прибыль -		Тенге				**14503,46**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**195796,75**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**41,95**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**42567,08**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**237444,61**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**237444,61**
	Сметная прибыль -		Тенге				**18995,57**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**256440,18**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				**452236,92**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**41,95**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**42567,08**
	РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ						
	1 ЭТАЖ.						
	УЗЕЛ Л2-441,72 М2						
90	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплекс. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**441,7200**		**280,91**	**124084,18**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	113,964	982,00	111912,41
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	5,124	1060,38	5433,33
		Итого оплата труда:				**265,66**	**117345,74**
90. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,795096	1888,00	1501,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,795096	910,00	723,54
90. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	4,329	2465,00	10670,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	4,329	1088,00	4709,95
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**12171,77**
		Накладные расходы	%	94		249,72	110305,00
		Сметная прибыль	%	8		42,45	18751,13
		Сметная стоимость:				**573,08**	**253140,32**
91	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**441,7200**		**691,12**	**305279,98**

91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,61	910,00	5104,96
		Итого оплата труда:				**293,15**	**129491,54**
91. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	40,064	15,00	600,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,61	1888,00	10591,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,61	910,00	5105,10
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**11192,35**
91. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,011	18781,00	169237,24
91. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	15,46	30,00	463,81
		Итого материалов:				**384,18**	**169701,05**
		Накладные расходы	%	94		275,56	121722,05
		Сметная прибыль	%	8		77,33	34160,16
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**461162,19**
92	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**441,7200**		**207,15**	**91503,45**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	3,887	791,00	3074,72
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,855	910,00	1688,25
		Итого оплата труда:				**10,78**	**4762,98**
92. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	20,496	15,00	307,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	1,855	1888,00	3502,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,855	910,00	1688,05
		Итого эксплуатация машин:				**8,63**	**3810,10**
92. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	4,506	18781,00	84618,62
		Итого материалов:				**191,57**	**84618,62**
		Накладные расходы	%	94		10,14	4477,20
		Сметная прибыль	%	8		17,38	7678,45
		Сметная стоимость:				**234,67**	**103659,10**
		УЗЕЛ К1-61,02 М2					
93	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплекс. Устройство**	**м2 изолируемой поверхност**	**61,0200**		**280,91**	**17141,21**

93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,707832	1060,38	750,57
		Итого оплата труда:				**265,66**	**16210,35**
93. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,109836	1888,00	207,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,109836	910,00	99,95
93. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,597996	2465,00	1474,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,597996	1088,00	650,62
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**1681,43**
		Накладные расходы	%	94		249,72	15237,73
		Сметная прибыль	%	8		42,45	2590,32
		Сметная стоимость:				**573,08**	**34969,26**
94	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**61,0200**		**691,12**	**42171,93**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	21,723	791,00	17182,99
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,774954	910,00	705,21
		Итого оплата труда:				**293,15**	**17888,20**
94. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,535	15,00	83,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,774954	1888,00	1463,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,774954	910,00	705,21
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1546,13**
94. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,245	18781,00	23378,74
94. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,136	30,00	64,07
		Итого материалов:				**384,18**	**23442,81**
		Накладные расходы	%	94		275,56	16814,90
		Сметная прибыль	%	8		77,33	4718,95
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**63705,78**
95	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**61,0200**		**207,15**	**12640,45**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	0,536976	791,00	424,75
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,256284	910,00	233,22
		Итого оплата труда:				**10,78**	**657,97**
95. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	2,831	15,00	42,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				

95. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,256284	1888,00	483,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,256284	910,00	233,22
		Итого эксплуатация машин:				**8,63**	**526,33**
95. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,622404	18781,00	11689,37
		Итого материалов:				**191,57**	**11689,37**
		Накладные расходы	%	94		10,14	618,49
		Сметная прибыль	%	8		17,38	1060,72
		Сметная стоимость:				**234,67**	**14319,66**
96	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**61,0200**		**1482,70**	**90474,38**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	25,384	1325,00	33634,22
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,597996	1017,16	608,26
		Итого оплата труда:				**561,17**	**34242,48**
96. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	3,661	26,00	95,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	4,912	729,00	3580,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,237978	1888,00	449,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,237978	910,00	216,56
96. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,360018	2465,00	887,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,360018	1088,00	391,70
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**5012,87**
96. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	68,342	239,00	16333,83
96. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,211129	128543,00	27139,18
96. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,008543	230541,00	1969,47
96.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,3051	90,00	27,46
96.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,140956	21468,00	3026,05
96.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,057969	57467,00	3331,30
		Итого материалов:				**849,35**	**51827,29**

		Сметная стоимость:				**2171,01**	**132475,30**
97	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**61,0200**		**904,17**	**55172,68**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,251	15,316	1325,00	20293,73
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,341712	1014,89	346,80
		Итого оплата труда:				**338,26**	**20640,53**
97. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	2,746	26,00	71,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	2,246	729,00	1637,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,140346	1888,00	264,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,140346	910,00	127,71
97. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,201366	2465,00	496,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,201366	1088,00	219,09
		Итого эксплуатация машин:				**40,47**	**2469,73**
97. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	68,342	239,00	16333,83
97. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,09214	128543,00	11843,98
97. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,003661	230541,00	844,06
97.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,064681	21468,00	1388,58
97.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,034781	57467,00	1998,78
		Итого материалов:				**531,12**	**32409,23**
		Накладные расходы	%	94		317,96	19402,10
		Сметная прибыль	%	8		97,77	5965,98
		Сметная стоимость:				**1319,91**	**80540,76**
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
		УЗЕЛ К2-8,52 М2					
98	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**8,5200**		**691,12**	**5888,31**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	3,033	791,00	2399,20
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,108204	910,00	98,47
		Итого оплата труда:				**293,15**	**2497,66**

98. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,772764	15,00	11,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,108204	1888,00	204,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,108204	910,00	98,47
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**215,88**
98. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,173808	18781,00	3264,29
98. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,2982	30,00	8,95
		Итого материалов:				**384,18**	**3273,23**
		Накладные расходы	%	94		275,56	2347,80
		Сметная прибыль	%	8		77,33	658,89
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**8895,01**
99	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**8,5200**		**207,15**	**1764,94**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	0,074976	791,00	59,31
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,035784	910,00	32,56
		Итого оплата труда:				**10,78**	**91,87**
99. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	0,395328	15,00	5,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,035784	1888,00	67,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,035784	910,00	32,56
		Итого эксплуатация машин:				**8,63**	**73,49**
99. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,086904	18781,00	1632,14
		Итого материалов:				**191,57**	**1632,14**
		Накладные расходы	%	94		10,14	86,36
		Сметная прибыль	%	8		17,38	148,10
		Сметная стоимость:				**234,67**	**1999,40**
100	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**8,5200**		**121,50**	**1035,16**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,1	0,852	1071,00	912,49
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,00852	1016,80	8,66
		Итого оплата труда:				**108,12**	**921,16**
100. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	0,005112	4249,00	21,72

100. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,003408	1888,00	6,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,003408	910,00	3,10
		Итого эксплуатация машин:				**3,30**	**28,16**
100. 5	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,005112	18389,00	94,00
100. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,01704	30,00	0,51
		Итого материалов:				**11,09**	**94,52**
		Накладные расходы	%	94		101,63	865,89
		Сметная прибыль	%	8		17,85	152,08
		Сметная стоимость:				**240,98**	**2053,13**
		ТИП 62 - 210,52 М2					
101	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**210,5200**		**3982,81**	**838461,62**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	238,224	946,00	225360,31
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	6,189	948,75	5872,08
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**231232,39**
101. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,757872	4249,00	3220,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,757872	1088,00	824,56
101. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	3,242	13,00	42,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	4,842	1888,00	9141,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	4,842	910,00	4406,22
101. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,589456	2465,00	1453,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,589456	1088,00	641,33
101. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,853	120,00	222,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**14079,28**
101. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,053	90,00	94,73
101. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	214,73	2508,00	538543,84
101.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,21052	30,00	6,32

101.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	947,34	45,00	42630,30
101.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	126,312	104,00	13136,45
101.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	21,052	219,00	4610,39
		Итого материалов:				**2845,44**	**599022,03**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	217358,45
		Сметная прибыль	%	8		401,22	84465,61
		Сметная стоимость:				**5416,52**	**1140285,68**
		ТИП 180 - 26,42 М2					
102	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,1136**		**24505,93**	**51795,74**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	7,736	835,00	6459,37
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**6459,37**
102. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,015	15,00	15,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**15,22**
102. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,655216	2870,00	1880,47
102. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,156	18609,00	40118,62
102. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002114	15252,00	32,24
102. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,227	773,00	3267,63
102. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,73976	30,00	22,19
		Итого материалов:				**21442,63**	**45321,15**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	6071,81
		Сметная прибыль	%	8		2190,29	4629,40
		Сметная стоимость:				**29568,96**	**62496,95**
103	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,4200**		**3982,81**	**105225,90**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	29,897	946,00	28282,44
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,776748	948,75	736,94
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**29019,38**
103. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,095112	4249,00	404,13

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,095112	1088,00	103,48
103. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,406868	13,00	5,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,60766	1888,00	1147,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,60766	910,00	552,97
103. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,073976	2465,00	182,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,073976	1088,00	80,49
103. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,232496	120,00	27,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**1766,93**
103. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,1321	90,00	11,89
103. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	26,948	2508,00	67586,59
103.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,02642	30,00	0,79
103.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	118,89	45,00	5350,05
103.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	15,852	104,00	1648,61
103.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,642	219,00	578,60
		Итого материалов:				**2845,44**	**75176,52**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	27278,22
		Сметная прибыль	%	8		401,22	10600,33
		Сметная стоимость:				**5416,52**	**143104,44**
		2,3,4,5 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л1 - 1729,04 М2					
104	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	**м3 изоляции**	**112,3876**		**4617,47**	**518946,37**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	386,613	910,00	351818,14
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	50,574	1016,80	51424,07
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**403242,21**
104. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	30,345	4249,00	128934,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	30,345	1088,00	33015,36

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	20,23	910,00	18409,30
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**167128,23**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	379047,68
		Сметная прибыль	%	8		639,21	71839,52
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**969833,58**
105	**2103-0301-0504 РСНБ РК 2015**	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	**м3**	**112,3876**		**15606,00**	**1753920,89**
		Сметная прибыль	%	8		1248,48	140313,67
		Сметная стоимость:				**16854,48**	**1894234,56**
106	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1729,0400**		**691,12**	**1194968,07**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	615,538	791,00	486890,75
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	21,959	910,00	19982,52
		Итого оплата труда:				**293,15**	**506873,26**
106. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	156,824	15,00	2352,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	21,959	1888,00	41458,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	21,959	910,00	19982,69
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**43810,59**
106. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	35,272	18781,00	662451,24
106. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	60,516	30,00	1815,49
		Итого материалов:				**384,18**	**664266,74**
		Накладные расходы	%	94		275,56	476460,87
		Сметная прибыль	%	8		77,33	133714,32
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**1805143,26**
107	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1729,0400**		**-207,15**	**-358175,13**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	15,216	-791,00	-12035,50
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	7,262	-910,00	-6608,39
		Итого оплата труда:				**-10,78**	**-18643,89**
107. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	80,227	-15,00	-1203,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	7,262	-1888,00	-13710,60

		Итого эксплуатация машин:				**-8,63**	**-14914,01**
107. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	17,636	-18781,00	-331225,62
		Итого материалов:				**-191,57**	**-331225,62**
		Накладные расходы	%	94		-10,14	-17525,26
		Сметная прибыль	%	8		-17,38	-30056,03
		Сметная стоимость:				**-234,67**	**-405756,42**
		УЗЕЛ К1 - 244,08 М2					
108	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплекс. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**244,0800**		**280,91**	**68564,85**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	62,973	982,00	61839,13
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	2,831	1060,38	3002,28
		Итого оплата труда:				**265,66**	**64841,41**
108. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,439344	1888,00	829,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,439344	910,00	399,80
108. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	2,392	2465,00	5896,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	2,392	1088,00	2602,50
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**6725,72**
		Накладные расходы	%	94		249,72	60950,93
		Сметная прибыль	%	8		42,45	10361,26
		Сметная стоимость:				**573,08**	**139877,05**
109	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из пеноплекс 45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**7,3224**		**17948,00**	**131422,44**
		Сметная прибыль	%	8		1435,84	10513,79
		Сметная стоимость:				**19383,84**	**141936,23**
110	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**244,0800**		**691,12**	**168687,72**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	86,892	791,00	68731,95
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,1	910,00	2820,83
		Итого оплата труда:				**293,15**	**71552,78**
110. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	22,138	15,00	332,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,1	1888,00	5852,45

		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**6184,52**
110. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,979	18781,00	93514,96
110. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	8,543	30,00	256,28
		Итого материалов:				**384,18**	**93771,24**
		Накладные расходы	%	94		275,56	67259,62
		Сметная прибыль	%	8		77,33	18875,79
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**254823,12**
111	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**244,0800**		**207,15**	**50561,81**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	2,148	791,00	1698,99
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,025	910,00	932,87
		Итого оплата труда:				**10,78**	**2631,87**
111. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	11,325	15,00	169,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	1,025	1888,00	1935,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,025	910,00	932,75
		Итого эксплуатация машин:				**8,63**	**2105,34**
111. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	2,49	18781,00	46757,48
		Итого материалов:				**191,57**	**46757,48**
		Накладные расходы	%	94		10,14	2473,95
		Сметная прибыль	%	8		17,38	4242,86
		Сметная стоимость:				**234,67**	**57278,62**
112	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**244,0800**		**1482,70**	**361897,53**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	101,537	1325,00	134536,90
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	2,392	1017,16	2433,04
		Итого оплата труда:				**561,17**	**136969,93**
112. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	14,645	26,00	380,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	19,648	729,00	14323,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,951912	1888,00	1797,21

112. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	1,44	2465,00	3549,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	1,44	1088,00	1566,72
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**20051,46**
112. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	273,37	239,00	65335,33
112. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,844517	128543,00	108556,72
112. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,034171	230541,00	7877,86
112.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,22	90,00	109,84
112.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,563825	21468,00	12104,19
112.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,231876	57467,00	13325,22
		Итого материалов:				**849,35**	**207309,16**
		Накладные расходы	%	94		527,50	128751,74
		Сметная прибыль	%	8		160,82	39251,94
		Сметная стоимость:				**2171,01**	**529901,21**
113	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**244,0800**		**904,17**	**220690,73**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,251	61,264	1325,00	81174,91
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	1,367	1014,89	1387,20
		Итого оплата труда:				**338,26**	**82562,11**
113. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	10,984	26,00	285,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	8,982	729,00	6547,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,561384	1888,00	1059,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,561384	910,00	510,86
113. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,805464	2465,00	1985,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,805464	1088,00	876,34
		Итого эксплуатация машин:				**40,47**	**9878,92**
113. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	273,37	239,00	65335,33
113. 8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,368561	128543,00	47375,91

113. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,014645	230541,00	3376,23
113.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,258725	21468,00	5554,30
113.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,139126	57467,00	7995,13
		Итого материалов:				**531,12**	**129636,91**
		Накладные расходы	%	94		317,96	77608,38
		Сметная прибыль	%	8		97,77	23863,93
		Сметная стоимость:				**1319,91**	**322163,04**
		УЗЕЛ К2-34,08 М2					
114	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**34,0800**		**691,12**	**23553,25**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	12,132	791,00	9596,79
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,432816	910,00	393,86
		Итого оплата труда:				**293,15**	**9990,65**
114. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,091	15,00	46,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,432816	1888,00	817,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,432816	910,00	393,86
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**863,52**
114. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,695232	18781,00	13057,15
114. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,193	30,00	35,78
		Итого материалов:				**384,18**	**13092,94**
		Накладные расходы	%	94		275,56	9391,21
		Сметная прибыль	%	8		77,33	2635,56
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**35580,02**
115	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**34,0800**		**207,15**	**7059,76**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	0,299904	791,00	237,22
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,143136	910,00	130,25
		Итого оплата труда:				**10,78**	**367,48**
115. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	1,581	15,00	23,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,143136	1888,00	270,24

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,143136	910,00	130,25
		Итого эксплуатация машин:				**8,63**	**293,96**
115. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,347616	18781,00	6528,58
		Итого материалов:				**191,57**	**6528,58**
		Накладные расходы	%	94		10,14	345,43
		Сметная прибыль	%	8		17,38	592,42
		Сметная стоимость:				**234,67**	**7997,60**
116	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**34,0800**		**121,50**	**4140,65**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,1	3,408	1071,00	3649,97
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,03408	1016,80	34,65
		Итого оплата труда:				**108,12**	**3684,62**
116. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	0,020448	4249,00	86,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,020448	1088,00	22,25
116. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,013632	1888,00	25,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,013632	910,00	12,41
		Итого эксплуатация машин:				**3,30**	**112,62**
116. 5	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,020448	18389,00	376,02
116. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,06816	30,00	2,04
		Итого материалов:				**11,09**	**378,06**
		Накладные расходы	%	94		101,63	3463,54
		Сметная прибыль	%	8		17,85	608,34
		Сметная стоимость:				**240,98**	**8212,53**
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
117	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**96,0000**		**2093,42**	**200968,21**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,468	44,928	1071,00	48117,89
117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,528	1088,00	574,46
		Итого оплата труда:				**507,21**	**48692,35**
117. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	3,437	729,00	2505,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,528	2465,00	1301,52

		Итого эксплуатация машин:				**39,66**	**3806,95**
117. 5	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	220,8	228,00	50342,40
117. 6	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	422,4	226,00	95462,40
117. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01536	129524,00	1989,49
117. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02304	54214,00	1249,09
		Итого материалов:				**1552,54**	**149043,38**
		Накладные расходы	%	93		471,71	45283,89
		Сметная прибыль	%	8		205,21	19700,17
		Сметная стоимость:				**2770,34**	**265952,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**6089847,09**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6089847,09**
Материалы -			Тенге				**2077766,82**
Всего заработная плата -			Тенге				**1924226,42**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**131422,44**
Местные материалы -			Тенге				**1753920,89**
		Накладные расходы -	Тенге				**1808285,91**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1808285,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**631850,64**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8529983,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2095,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1924226,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**8529983,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2095,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1924226,42**
РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА							
1 ЭТАЖ							
118	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**511,2600**		**1097,66**	**561191,90**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,6067	310,181	1071,00	332204,32
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,869142	1151,76	1001,05
		Итого оплата труда:				**651,73**	**333205,37**
118. 3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0005	0.25563	4329.00	1106.62

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,25563	1554,00	397,25
118. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,357882	1888,00	675,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,357882	910,00	325,67
118. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,25563	2465,00	630,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,25563	1088,00	278,13
118. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	7,158	130,00	930,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,54**	**3342,92**
118. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2143,202	93,00	199317,78
118. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,664638	174,00	115,65
118. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	119,686	219,00	26211,23
		Итого материалов:				**441,35**	**225644,65**
		Накладные расходы	%	80		521,39	266564,30
		Сметная прибыль	%	8		129,52	66220,50
		Сметная стоимость:				**1748,58**	**893976,69**
		2-5 ЭТАЖ					
119	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2007,2000**		**1097,66**	**2203232,00**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,6067	1217,768	1071,00	1304229,78
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	3,412	1151,76	3930,10
		Итого оплата труда:				**651,73**	**1308159,88**
119. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,004	4329,00	4344,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,004	1554,00	1560,22
119. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,405	1888,00	2652,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,405	910,00	1278,55
119. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,004	2465,00	2473,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,004	1088,00	1092,35
119. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	28,101	130,00	3653,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

119. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	8414,182	93,00	782518,96
119. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	2,609	174,00	454,03
119. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	469,886	219,00	102904,93
		Итого материалов:				**441,35**	**885877,92**
		Накладные расходы	%	80		521,39	1046527,91
		Сметная прибыль	%	8		129,52	259980,79
		Сметная стоимость:				**1748,58**	**3509740,68**
120	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5690,6400**		**1282,15**	**7296241,78**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	4211,074	1053,00	4434260,50
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	315,261	910,00	286887,92
		Итого оплата труда:				**829,63**	**4721148,43**
120. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	267,46	1076,00	287787,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	267,46	910,00	243388,60
120. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	47,801	1888,00	90249,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	47,801	910,00	43498,91
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**378036,04**
120. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	106,415	19751,00	2101802,00
120. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	315,261	1178,00	371378,00
120. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,341438	22269,00	7603,49
120. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	6,829	463,00	3161,72
		Итого материалов:				**436,50**	**2483945,24**
		Накладные расходы	%	80		663,71	3776918,74
		Сметная прибыль	%	8		155,67	885852,84
		Сметная стоимость:				**2101,52**	**11959013,37**
		ОТКОСЫ					
121	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**18,2700**		**2747,08**	**50189,24**

121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,376362	910,00	342,49
		Итого оплата труда:				**1871,40**	**34190,40**
121. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,376362	1888,00	710,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,376362	910,00	342,49
		Итого эксплуатация машин:				**38,89**	**710,57**
121. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,01827	19751,00	360,85
121. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,78561	19437,00	15269,90
		Итого материалов:				**855,54**	**15630,75**
		Накладные расходы	%	80		1497,12	27352,32
		Сметная прибыль	%	8		339,54	6203,33
		Сметная стоимость:				**4583,74**	**83744,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**10110854,91**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10110854,91**
Материалы -			Тенге				**3611098,56**
Всего заработная плата -			Тенге				**6396704,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**5117363,27**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**5117363,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1218257,45**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16446475,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6091,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6396704,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**16446475,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6091,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6396704,08**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**29510465,36**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**12578287,90**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2540542,12**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**779748,87**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**14391635,34**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**11308849,97**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**40819315,33**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0,00**
ИТОГО:			Тенге				**40819315,33**

ИТОГО по смете:	Тенге				**44084860,56**

Временные здания и сооружения 0,9%	**396763,75**
Итого по главам:	**44481624,31**
Дополнительные затраты при производстве-строительно монтажных работ в зимнее время 1,08%	480401,5425
Итого по главам:	**44962025,85**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	5870014,82
Итого по главам:	**50832040,67**
Непредвиденные работы и затраты 2%	1016640,813
Итого	**51848681,48**
Коэф. понижение 0,9995702122202	**51826397,55**
Налог на добавленную стоимость 12%	6219167,71
ИТОГО:	**58045565,26**

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»

Кишкенеев А.И._____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Дамир Жоба Курылыс»»

Муратбеков П.М._____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»»

Кадыркулов К._____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алтын Айдарлы»

Егізбайұлы Е._____