форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Дополнительное соглашение к договору №32 от "21" мая 2019 г. Доп. Соглашение №1 от 24.02.2020 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда	500519,117	438129,479	500304,000	438129,479	385878,005	337890,741	40187,765	35193,491	40187,765	35193,491

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
Кишкенеев А.И. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К._____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Курылыс"
Муратбеков П.М._____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алтын Айдарлы"
Егізбайұлы Е._____

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №37 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ

Объект номер - 2-1

АКТ

Выполненных работ за март месяц 2020 года.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

Наименование объекта - 40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Основание: АС

Составлена 1кв.2018г

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ					
1	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**724,1600**		**809,66**	**586323,73**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,403	291,836	1071,00	312556,87
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	6,011	1200,29	7214,37
		Итого оплата труда:				**441,58**	**319771,24**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	2,535	5764,00	14609,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,535	1088,00	2758,08
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,448	4329,00	6269,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,448	1554,00	2250,19
1. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	13,325	729,00	9713,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2,028	2465,00	4998,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,028	1088,00	2206,46
		Итого эксплуатация машин:				**49,15**	**35590,73**
1. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1455,562	132,00	192134,13

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,18104	128543,00	23271,42
1. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,420013	54214,00	22770,57
		Итого материалов:				**328,90**	**238176,13**
		Накладные расходы	%	92		406,25	294189,54
		Сметная прибыль	%	8		97,27	70441,06
		Сметная стоимость:				**1313,18**	**950954,33**
2	**1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2**	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**	**м2**	**724,1600**		**1294,47**	**937402,67**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,624	451,876	1071,00	483959,02
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0166	12,021	1200,29	14428,74
		Итого оплата труда:				**688,23**	**498387,77**
2. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,007	5,069	5764,00	29218,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	5,069	1088,00	5515,07
2. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	2,897	4329,00	12539,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	2,897	1554,00	4501,94
2. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,033	23,897	729,00	17421,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	4,055	2465,00	9996,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	4,055	1088,00	4411,84
		Итого эксплуатация машин:				**95,53**	**69175,38**
2. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,02	2911,123	132,00	384268,26
		Итого материалов:				**530,64**	**384268,26**
		Накладные расходы	%	92		633,17	458516,75
		Сметная прибыль	%	8		154,21	111673,55
		Сметная стоимость:				**2081,85**	**1507593,00**
3	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**	**м2**	**168,0000**		**321,59**	**54026,95**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	11,659	946,00	11029,60
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,3528	1198,95	422,99
		Итого оплата труда:				**68,17**	**11452,59**
3. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1344	5764,00	774,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1344	1088,00	146,23
3. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,084	4329,00	363,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,084	1554,00	130,54
3. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,6888	729,00	502,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,1344	2465,00	331,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1344	1088,00	146,23
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**1971,75**
3. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	184,8	162,00	29937,60
3. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	84	132,00	11088,00
		Итого материалов:				**244,20**	**41025,60**
		Накладные расходы	%	92		62,72	10536,39
		Сметная прибыль	%	8		30,74	5165,07
		Сметная стоимость:				**415,05**	**69728,41**
4	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**724,1600**		**628,15**	**454879,29**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	175,971	762,00	134089,81
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	14,049	1088,00	15284,99
		Итого оплата труда:				**206,27**	**149374,80**
4. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	9,124	4249,00	38769,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	9,124	1088,00	9926,91
4. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	17,09	158,00	2700,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	4,924	5764,00	28383,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	4,924	1088,00	5357,31
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**69853,49**
4. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	22,159	2870,00	63597,18
4. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	11,08	16367,00	181340,60
4. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	31,863	162,00	5161,81

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	27,88	30,00	836,40
		Итого материалов:				**346,52**	**250936,00**
		Накладные расходы	%	92		189,77	137424,82
		Сметная прибыль	%	8		65,43	47384,33
		Сметная стоимость:				**883,35**	**639688,44**
5	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**724,1600**		**406,15**	**294114,90**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,2025	146,642	762,00	111741,51
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,217248	1088,00	236,37
		Итого оплата труда:				**154,63**	**111977,87**
5. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,144832	4249,00	615,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,144832	1088,00	157,58
5. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,072416	5764,00	417,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,072416	1088,00	78,79
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**1032,80**
5. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	11,08	16367,00	181340,60
		Итого материалов:				**250,42**	**181340,60**
		Накладные расходы	%	92		142,26	103019,64
		Сметная прибыль	%	8		43,87	31770,76
		Сметная стоимость:				**592,28**	**428905,31**
6	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил**	**м3**	**17,9800**		**93735,73**	**1685368,35**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	397,358	865,00	343714,67
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	6,653	1276,92	8494,83
		Итого оплата труда:				**19588,96**	**352209,50**
6. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	2,697	4329,00	11675,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	2,697	1554,00	4191,14
6. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	7,911	145,00	1147,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	3,956	2465,00	9750,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	3,956	1088,00	4304,13
		Итого эксплуатация машин:				**1255,45**	**22572,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,68324	218211,00	149090,48
6. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	78,752	70,00	5512,67
6. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,877	51097,00	146995,85
6. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,079	57894,00	62456,05
6.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	14,923	58936,00	879525,50
6.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	60,772	228,00	13856,11
6.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	129,456	310,00	40131,36
6.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,035241	610448,00	21512,68
		Итого материалов:				**73363,78**	**1319080,69**
		Накладные расходы	%	90		17630,06	316988,55
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	160188,55
		Сметная стоимость:				**120275,05**	**2162545,46**
7	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**19,8300**		**9970,93**	**197723,64**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	15,467	928,00	14353,75
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,33711	1225,06	412,98
		Итого оплата труда:				**744,67**	**14766,73**
7. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,09915	4329,00	429,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,09915	1554,00	154,08
7. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,23796	2465,00	586,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,23796	1088,00	258,90
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**1015,79**
7. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,01983	71020,00	1408,33
7. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,033711	75217,00	2535,64
7. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,132861	1342730,00	178396,45
7. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,45609	30,00	13,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**9195,87**	**182354,10**
		Накладные расходы	%	90		670,20	13290,05
		Сметная прибыль	%	8		851,29	16881,10
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**227894,79**
8	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**1152,8400**		**2602,12**	**2999824,67**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,71	1971,356	928,00	1829418,74
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	22,48	1157,30	26016,60
		Итого оплата труда:				**1609,45**	**1855435,34**
8. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	13,949	5764,00	80404,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	13,949	1088,00	15176,51
8. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	3,343	4329,00	14472,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	3,343	1554,00	5195,02
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	5,188	2465,00	12787,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	5,188	1088,00	5644,54
		Итого эксплуатация машин:				**93,39**	**107664,88**
8. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,057642	218211,00	12578,12
8. 7	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,115284	312813,00	36062,33
8. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	6,225	51097,00	318095,99
8. 9	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	5,764	68537,00	395060,98
8.10	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,122201	1288391,00	157442,72
8.11	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,461136	311190,00	143500,91
		Итого материалов:				**921,85**	**1062741,05**
		Накладные расходы	%	92		1480,69	1707000,51
		Сметная прибыль	%	8		326,62	376546,01
		Сметная стоимость:				**4409,43**	**5083371,20**
9	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**1217,2800**		**346,02**	**421197,74**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	35,301	946,00	33394,86
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,961651	1223,67	1176,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**28,40**	**34571,60**
9. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,279974	4329,00	1212,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,279974	1554,00	435,08
9. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,681677	2465,00	1680,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,681677	1088,00	741,66
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**2892,34**
9. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,048691	71020,00	3458,05
9. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,073037	75217,00	5493,61
9. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,279974	1342730,00	375930,03
9. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,961651	30,00	28,85
		Итого материалов:				**316,21**	**384910,53**
		Накладные расходы	%	90		25,56	31114,44
		Сметная прибыль	%	8		29,73	36184,97
		Сметная стоимость:				**401,30**	**488497,15**
10	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	**м2**	**118,9050**		**3441,52**	**409213,97**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,43	170,034	910,00	154731,08
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	1,07	1088,00	1164,32
		Итого оплата труда:				**1311,09**	**155895,39**
10. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	1,7	11,00	18,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	1,07	2465,00	2637,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	1,07	1088,00	1164,16
		Итого эксплуатация машин:				**22,34**	**2656,61**
10. 5	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,689649	43535,00	30023,87
10. 6	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	1,094	68537,00	74974,41
10. 7	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	1,26	115441,00	145501,03
10. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	4,281	310,00	1326,98
		Итого материалов:				**2117,88**	**251826,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	90		1179,98	140305,85
		Сметная прибыль	%	8		369,72	43961,59
		Сметная стоимость:				**4991,22**	**593481,41**
11	**1134-0108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Карнизы. Обшивка металлосайдингом**	**м2 поверхности**	**118,9050**		**3819,40**	**454146,03**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,845	100,475	1035,00	103991,34
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,261591	1088,00	284,61
		Итого оплата труда:				**876,97**	**104275,95**
11. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	29,726	13,00	386,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,261591	2465,00	644,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,261591	1088,00	284,61
		Итого эксплуатация машин:				**8,67**	**1031,26**
11. 5	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,002973	315725,00	938,53
11. 6	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,122472	2842972,00	348184,89
		Итого материалов:				**2936,15**	**349123,43**
		Накладные расходы	%	76		666,50	79249,72
		Сметная прибыль	%	8		358,87	42671,66
		Сметная стоимость:				**4844,77**	**576067,41**
12	**1112-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**2266,0000**		**331,69**	**751616,92**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,134	303,644	910,00	276316,04
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,6798	1088,00	739,62
		Итого оплата труда:				**122,27**	**277055,66**
12. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,6798	2465,00	1675,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,6798	1088,00	739,62
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**1675,71**
12. 4	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,253792	312813,00	79389,44
12. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	88,374	106,00	9367,64

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	31,724	351,00	11135,12
12. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00053	1,201	311190,00	373732,97
		Итого материалов:				**209,01**	**473625,17**
		Накладные расходы	%	92		112,49	254891,21
		Сметная прибыль	%	8		35,53	80520,65
		Сметная стоимость:				**479,71**	**1087028,78**
13	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**237,8100**		**85,79**	**20401,26**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,059	14,031	964,00	13525,68
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,023	1207,21	1234,47
		Итого оплата труда:				**62,07**	**14760,15**
13. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,428058	5764,00	2467,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,428058	1088,00	465,73
13. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,261591	4329,00	1132,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,261591	1554,00	406,51
13. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	4,495	174,00	782,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,332934	2465,00	820,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,332934	1088,00	362,23
		Итого эксплуатация машин:				**21,88**	**5202,50**
13. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,001189	208994,00	248,50
13. 8	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,0052	1,237	1152,00	1424,58
		Итого материалов:				**7,04**	**1673,08**
		Накладные расходы	%	92		57,10	13579,34
		Сметная прибыль	%	8		11,43	2718,45
		Сметная стоимость:				**154,32**	**36699,05**
14	**1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска суриком перил**	**м2**	**35,6715**		**85,07**	**3034,41**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,059	2,105	964,00	2028,85
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,007134	999,00	7,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**57,08**	**2035,98**
14. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003567	1888,00	6,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003567	910,00	3,25
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003567	2465,00	8,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003567	1088,00	3,88
		Итого эксплуатация машин:				**0,44**	**15,53**
14. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0008	0,028537	90,00	2,57
14. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,178358	686,00	122,35
14. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,047	1,677	516,00	865,11
		Итого материалов:				**27,75**	**990,03**
		Накладные расходы	%	80		45,66	1628,78
		Сметная прибыль	%	8		10,46	373,06
		Сметная стоимость:				**141,18**	**5036,25**
15	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**58,4000**		**37,17**	**2170,86**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0349	2,038	879,00	1791,54
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,07008	1398,67	98,02
		Итого оплата труда:				**32,36**	**1889,56**
15. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,04672	4329,00	202,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,04672	1554,00	72,60
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02336	2465,00	57,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02336	1088,00	25,42
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**259,83**
15. 5	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	0,38544	310,00	119,49
		Итого материалов:				**2,05**	**119,49**
		Накладные расходы	%	90		29,12	1700,61
		Сметная прибыль	%	8		5,30	309,72
		Сметная стоимость:				**71,60**	**4181,18**
16	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен**	**м2**	**128,4250**		**1064,49**	**136706,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	78,468	1088,00	85372,83
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3,082	910,00	2804,80
		Итого оплата труда:				**686,61**	**88177,63**
16. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	1,156	63,00	72,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	3,082	1073,00	3307,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	3,082	910,00	2804,62
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**3380,02**
16. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,427	19751,00	47940,27
16. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0035	0,449487	30,00	13,48
		Итого материалов:				**373,40**	**47953,75**
		Накладные расходы	%	80		549,29	70542,11
		Сметная прибыль	%	8		129,10	16579,90
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**223828,60**
17	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2**	**128,4250**		**332,69**	**42726,20**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,289	37,115	1088,00	40380,93
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,038527	1088,00	41,92
		Итого оплата труда:				**314,76**	**40422,85**
17. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,038527	2465,00	94,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,038527	1088,00	41,92
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**94,97**
17. 4	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,089898	18389,00	1653,13
17. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,05	6,421	90,00	577,91
17. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005	0,642125	30,00	19,26
		Итого материалов:				**17,52**	**2250,30**
		Накладные расходы	%	91		286,43	36784,79
		Сметная прибыль	%	8		49,53	6360,88
		Сметная стоимость:				**668,65**	**85871,87**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство слуховых окон**	**шт**	**5,0000**		**16750,52**	**83752,60**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	6,08	30,4	910,00	27664,00
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,1	1321,00	1453,10
		Итого оплата труда:				**5823,42**	**29117,10**
18. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,55	4329,00	2380,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1554,00	854,70
18. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,8	11,00	8,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,55	2465,00	1355,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1088,00	598,40
		Итого эксплуатация машин:				**749,10**	**3745,50**
18. 6	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,3	29337,00	8801,10
18. 7	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,3	40640,00	12192,00
18. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,5	58360,00	29180,00
18. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	7	310,00	2170,00
		Итого материалов:				**10468,62**	**52343,10**
		Накладные расходы	%	90		5241,08	26205,39
		Сметная прибыль	%	8		1759,33	8796,64
		Сметная стоимость:				**23750,93**	**118754,63**
19	**1110-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство жалюзи**	**м2**	**0,0800**		**193,46**	**15,48**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,205	0,0164	821,00	13,46
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,000112	1088,39	0,12
		Итого оплата труда:				**169,83**	**13,59**
19. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,000112	2465,00	0,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,000112	1088,00	0,12
		Итого эксплуатация машин:				**3,45**	**0,28**
19. 4	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,0056	310,00	1,74
		Итого материалов:				**21,70**	**1,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	90		152,85	12,23
		Сметная прибыль	%	8		27,70	2,22
		Сметная стоимость:				**374,01**	**29,92**
20	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**28,5000**		**1727,88**	**49244,48**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,48	42,18	928,00	39143,04
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,55575	1157,30	643,17
		Итого оплата труда:				**1396,01**	**39786,21**
20. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,34485	5764,00	1987,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,34485	1088,00	375,20
20. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,08265	4329,00	357,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,08265	1554,00	128,44
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,12825	2465,00	316,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,12825	1088,00	139,54
		Итого эксплуатация машин:				**93,39**	**2661,64**
20. 6	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,003021	1288391,00	3892,23
20. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0114	311190,00	3547,57
		Итого материалов:				**261,05**	**7439,80**
		Накладные расходы	%	92		1284,33	36603,31
		Сметная прибыль	%	8		240,98	6867,82
		Сметная стоимость:				**3253,18**	**92715,62**
21	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**1,4645**		**9970,93**	**14602,43**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	1,142	928,00	1060,06
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,024897	1225,06	30,50
		Итого оплата труда:				**744,67**	**1090,56**
21. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,007322	4329,00	31,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,007322	1554,00	11,38
21. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,017574	2465,00	43,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,017574	1088,00	19,12
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**75,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,001464	71020,00	104,01
21. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00249	75217,00	187,26
21. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,009812	1342730,00	13175,07
21. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,033683	30,00	1,01
		Итого материалов:				**9195,87**	**13467,35**
		Накладные расходы	%	90		670,20	981,51
		Сметная прибыль	%	8		851,29	1246,72
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**16830,66**
22	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**28,5000**		**346,02**	**9861,44**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	0,8265	946,00	781,87
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,022515	1223,67	27,55
		Итого оплата труда:				**28,40**	**809,42**
22. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,006555	4329,00	28,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,006555	1554,00	10,19
22. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,01596	2465,00	39,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,01596	1088,00	17,36
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**67,72**
22. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00114	71020,00	80,96
22. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00171	75217,00	128,62
22. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,006555	1342730,00	8801,60
22. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,022515	30,00	0,68
		Итого материалов:				**316,21**	**9011,85**
		Накладные расходы	%	90		25,56	728,48
		Сметная прибыль	%	8		29,73	847,19
		Сметная стоимость:				**401,30**	**11437,11**
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**0,5000**		**10307,26**	**5153,63**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	2,27	865,00	1963,55
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,2	1088,00	217,60
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**2181,15**
23. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,2	5764,00	1152,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,2	1088,00	217,60
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**1152,80**
23. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,108	18808,00	2031,26
23. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00025	21421,00	5,36
23. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,022	30,00	0,66
		Итого материалов:				**4074,56**	**2037,28**
		Накладные расходы	%	93		4056,94	2028,47
		Сметная прибыль	%	8		1149,14	574,57
		Сметная стоимость:				**15513,33**	**7756,67**
24	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1800**		**90144,95**	**16226,09**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	22,5	4,05	879,00	3559,95
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0648	1088,00	70,50
		Итого оплата труда:				**20169,18**	**3630,45**
24. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0414	13,00	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0594	145,00	8,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0648	2465,00	159,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0648	1088,00	70,50
		Итого эксплуатация машин:				**938,24**	**168,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000558	218211,00	121,76
24. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,1674	57894,00	9691,46
24. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0216	68537,00	1480,40
24. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0018	23747,00	42,74
24.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,261	228,00	59,51
24.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00135	419343,00	566,11
24.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,54	310,00	167,40
24.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000464	79965,00	37,14
24.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000542	610448,00	330,74
		Итого материалов:				**69429,21**	**12497,26**
		Накладные расходы	%	90		18152,26	3267,41
		Сметная прибыль	%	8		8663,78	1559,48
		Сметная стоимость:				**116960,99**	**21052,98**
25	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,0640**		**62849,91**	**4022,39**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	1,85	1053,00	1947,63
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,335744	1305,14	438,19
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**2385,82**
25. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,54976	295,00	162,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,05504	23,00	1,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00768	4329,00	33,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00768	1554,00	11,93
25. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,31168	3996,00	1245,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,31168	1300,00	405,18

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004224	8085,00	34,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,004224	1857,00	7,84
25. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,01856	28,00	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,02496	181,00	4,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01216	2465,00	29,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01216	1088,00	13,23
25.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,10752	26,00	2,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**1514,12**
25.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00192	70,00	0,13
25.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001197	3360,00	4,02
25.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000064	415412,00	26,59
25.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000066	60195,00	3,97
25.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000858	404706,00	347,08
25.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00064	310,00	0,20
25.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,08768	293,00	25,69
25.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,02624	147,00	3,86
25.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1880677,00	12,04
25.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000256	220651,00	56,49
25.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00002	433151,00	8,59
25.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000038	572135,00	21,97
25.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000124	402893,00	50,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**8760,03**	**560,64**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	1646,22
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	453,49
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**6122,10**
26	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**2,0000**		**3016,18**	**6032,37**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	1,23	2,46	894,00	2199,24
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,1928	1130,54	217,97
		Итого оплата труда:				**1208,60**	**2417,21**
26. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,1384	5764,00	797,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,1384	1088,00	150,58
26. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,0176	4329,00	76,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,0176	1554,00	27,35
26. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,0572	729,00	41,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,0506	16,00	0,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,0368	2465,00	90,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,0368	1088,00	40,04
		Итого эксплуатация машин:				**503,57**	**1007,15**
26. 8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00334	21163,00	70,68
26. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	2,84	228,00	647,52
26.10	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000516	22269,00	11,49
26.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0666	351,00	23,38
26.12	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000032	191646,00	6,13
26.13	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	3,46	580,00	2006,80
26.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,00075	79965,00	59,97
		Итого материалов:				**1412,99**	**2825,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	90		1087,74	2175,49
		Сметная прибыль	%	8		328,31	656,63
		Сметная стоимость:				**4432,24**	**8864,48**
27	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**142,0000**		**424,05**	**60214,65**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	21,016	946,00	19881,14
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	6,106	1088,00	6643,33
		Итого оплата труда:				**186,79**	**26524,46**
27. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	5,85	5764,00	33721,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	5,85	1088,00	6364,80
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,2556	2465,00	630,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,2556	1088,00	278,09
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**34351,76**
27. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,355	16850,00	5981,75
		Итого материалов:				**42,13**	**5981,75**
		Накладные расходы	%	118		220,41	31298,87
		Сметная прибыль	%	8		51,56	7321,08
		Сметная стоимость:				**696,02**	**98834,59**
28	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,7964**		**64640,61**	**51481,07**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	34,007	1172,00	39856,36
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,820313	1088,00	892,50
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**40748,86**
28. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	16,924	174,00	2944,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,820313	2465,00	2022,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,820313	1088,00	892,50
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**4966,83**
28. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,031857	208994,00	6657,88
		Итого материалов:				**8359,76**	**6657,88**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	48083,66
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	7965,18
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**107529,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверных блоков**	**м2**	**5,0400**		**1921,64**	**9685,09**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,49	7,51	1130,00	8485,85
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,185472	1275,41	236,55
		Итого оплата труда:				**1730,64**	**8722,40**
29. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,074592	4329,00	322,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,074592	1554,00	115,92
29. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,11088	2465,00	273,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,11088	1088,00	120,64
		Итого эксплуатация машин:				**118,30**	**596,23**
29. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00252	218211,00	549,89
29. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,17136	310,00	53,12
		Итого материалов:				**119,65**	**603,01**
		Накладные расходы	%	90		1557,57	7850,16
		Сметная прибыль	%	8		278,34	1402,82
		Сметная стоимость:				**3757,55**	**18938,07**
30	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2824**		**12608,25**	**3560,57**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	3,564	910,00	3243,14
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,048008	1554,00	74,60
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**3317,74**
30. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,048008	4329,00	207,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,048008	1554,00	74,60
30. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011296	28,00	0,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,135552	200,00	27,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**235,25**
30. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,8472	97,00	82,18
		Итого материалов:				**291,00**	**82,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		10691,03	3019,15
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	526,38
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**7106,09**
		ВЕНТКАНАЛ					
31	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**43,0000**		**10307,26**	**443212,12**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	195,22	865,00	168865,30
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	17,2	1088,00	18713,60
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**187578,90**
31. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	17,2	5764,00	99140,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	17,2	1088,00	18713,60
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**99140,80**
31. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	9,288	18808,00	174688,70
31. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0215	21421,00	460,55
31. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	1,892	30,00	56,76
		Итого материалов:				**4074,56**	**175206,02**
		Накладные расходы	%	93		4056,94	174448,38
		Сметная прибыль	%	8		1149,14	49412,84
		Сметная стоимость:				**15513,33**	**667073,33**
32	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**м2**	**149,0000**		**1064,49**	**158608,40**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	91,039	1088,00	99050,43
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3,576	910,00	3254,16
		Итого оплата труда:				**686,61**	**102304,59**
32. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	1,341	63,00	84,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	3,576	1073,00	3837,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	3,576	910,00	3254,16
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**3921,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,816	19751,00	55620,79
32. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0035	0,5215	30,00	15,64
		Итого материалов:				**373,40**	**55636,44**
		Накладные расходы	%	80		549,29	81843,67
		Сметная прибыль	%	8		129,10	19236,17
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**259688,24**
33	**1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая**	**м2**	**149,0000**		**71,49**	**10651,55**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,058	8,642	910,00	7864,22
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0298	1088,00	32,42
		Итого оплата труда:				**53,00**	**7896,64**
33. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,2533	27,00	6,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0298	2465,00	73,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0298	1088,00	32,42
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**80,30**
33. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0894	19751,00	1765,74
33. 6	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,02831	26517,00	750,70
33. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,001	0,149	90,00	13,41
33. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00124	0,18476	30,00	5,54
33. 9	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	1,341	128,00	171,65
		Итого материалов:				**18,17**	**2707,04**
		Накладные расходы	%	80		42,40	6317,31
		Сметная прибыль	%	8		9,11	1357,51
		Сметная стоимость:				**123,00**	**18326,38**
34	**1107-0512-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	**шт**	**55,0000**		**1404,55**	**77250,47**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,389	21,395	1018,00	21780,11
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	12,023	1088,00	13081,02
		Итого оплата труда:				**633,84**	**34861,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,077	4,235	5764,00	24410,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	4,235	1088,00	4607,68
34. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1416	7,788	2465,00	19197,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1416	7,788	1088,00	8473,34
		Итого эксплуатация машин:				**792,87**	**43607,96**
34. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,704	16850,00	11862,40
		Итого материалов:				**215,68**	**11862,40**
		Накладные расходы	%	118		747,93	41136,14
		Сметная прибыль	%	8		172,20	9470,93
		Сметная стоимость:				**2324,68**	**127857,54**
35	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**100,0000**		**1641,38**	**164138,44**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	103	1000,00	103000,00
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,96	1088,00	1044,48
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**104044,48**
35. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,96	5764,00	5533,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,96	1088,00	1044,48
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**5533,44**
35. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	3,3	16850,00	55605,00
		Итого материалов:				**556,05**	**55605,00**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	122772,49
		Сметная прибыль	%	8		229,53	22952,87
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**309863,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10618591,47**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10614569,08**
Материалы -			Тенге				**5586360,56**
Всего заработная плата -			Тенге				**4627505,54**
Накладные расходы -			Тенге				**4259535,21**
Накладные НУЧП -			Тенге				**4259535,21**
Сметная прибыль -			Тенге				**1189928,34**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16064032,63**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4886,54**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4627505,54**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4022,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**560,64**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2385,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**1646,22**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1646,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**453,49**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6122,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2385,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**16070154,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4888,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4629891,36**
		РАЗДЕЛ 2. КУПОЛ					
36	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,7398**		**139915,16**	**103514,08**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	91	67,325	1088,00	73249,54
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	5,43	1468,93	7976,84
		Итого оплата труда:				**109789,92**	**81226,38**
36. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,22195	13,00	2,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	4,439	4689,00	20814,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	4,439	1554,00	6898,21
36. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,813818	28,00	22,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,621461	1210,00	751,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,621461	1088,00	676,15
36. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	20,197	174,00	3514,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,369917	3316,00	1226,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,369917	1088,00	402,47
36. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,739835	26,00	19,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**35619,30**	**26352,39**
36.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,924	293,00	563,61
36.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,369917	147,00	54,38
36.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,015906	207096,00	3294,16
		Итого материалов:				**5287,86**	**3912,14**
		Накладные расходы	%	69		75755,04	56046,20
		Сметная прибыль	%	8		17253,62	12764,82
		Сметная стоимость:				**232923,83**	**172325,11**
37	**1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7398**		**62300,32**	**46091,93**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	50,1	37,066	946,00	35064,16
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,388	1,767	1317,49	2327,64
		Итого оплата труда:				**50540,76**	**37391,80**
37. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,07	0,051788	295,00	15,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,096179	4329,00	416,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,096179	1554,00	149,46
37. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,98	1,465	5530,00	8100,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,98	1,465	1300,00	1904,50
37. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,065105	8085,00	526,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,065105	1857,00	120,90
37. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,140569	2465,00	346,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,140569	1088,00	152,94
37. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,12	0,828615	26,00	21,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12741,77**	**9426,80**
37. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,022195	70,00	1,55
37.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,013835	3360,00	46,49

1	2	3	4	5	6	7	8
37.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000074	415412,00	30,73
37.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000762	60195,00	45,87
37.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000326	404706,00	131,74
37.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,007398	310,00	2,29
37.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,665851	293,00	195,09
37.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,27	0,199755	147,00	29,36
37.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000074	1880677,00	139,14
37.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,000222	212247,00	47,11
37.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000229	433151,00	99,34
37.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000444	572135,00	253,97
37.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001435	402893,00	578,26
		Итого материалов:				**2163,95**	**1600,96**
		Накладные расходы	%	69		34873,12	25800,34
		Сметная прибыль	%	8		7773,88	5751,38
		Сметная стоимость:				**104947,31**	**77643,65**
38	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**114,7000**		**531,74**	**60990,74**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,317	36,36	946,00	34396,47
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	3,066	1501,95	4604,89
		Итого оплата труда:				**340,03**	**39001,35**
38. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,18352	295,00	54,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	1,009	23,00	23,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	2,764	13,00	35,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,24087	4329,00	1042,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,24087	1554,00	374,31
38. 7	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	2,42	6230,00	15077,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	2,42	1554,00	3760,68
38. 8	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,037851	8085,00	306,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,037851	1857,00	70,29
38. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,02294	181,00	4,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,36704	2465,00	904,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,36704	1088,00	399,34
38.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	1,927	26,00	50,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**152,56**	**17498,71**
38.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,04588	70,00	3,21
38.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,018352	3360,00	61,66
38.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,012617	415412,00	5241,25
38.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,001491	60195,00	89,76
38.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,002523	404706,00	1021,24
38.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	1,606	293,00	470,50
38.18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,48174	147,00	70,82
38.19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,000172	1880677,00	323,57
38.20	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,0007	212247,00	148,50
38.21	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000539	433151,00	233,51
38.22	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000103	572135,00	59,06

1	2	3	4	5	6	7	8
38.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,003407	402893,00	1372,49
		Итого материалов:				**79,30**	**9095,57**
		Накладные расходы	%	69		234,62	26910,93
		Сметная прибыль	%	8		61,31	7032,13
		Сметная стоимость:				**827,67**	**94933,81**
39	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0182**		**222621,00**	**4051,70**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	1,056	1000,00	1055,60
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,006552	1282,17	8,40
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**1064,00**
39. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00273	4329,00	11,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00273	1554,00	4,24
39. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003822	2465,00	9,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003822	1088,00	4,16
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**21,24**
39. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0182	163454,00	2974,86
		Итого материалов:				**163454,00**	**2974,86**
		Накладные расходы	%	91		53200,04	968,24
		Сметная прибыль	%	8		22065,68	401,60
		Сметная стоимость:				**297886,72**	**5421,54**
40	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,7200**		**29786,94**	**21446,60**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	2,837	894,00	2536,10
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,16452	1294,97	213,05
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**2749,15**
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001944	4249,00	8,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001944	1088,00	2,12
40. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,1512	39,00	5,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00756	4329,00	32,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00756	1554,00	11,75

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,144	3996,00	575,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,144	1300,00	187,20
40. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00792	79,00	0,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,011016	2465,00	27,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,011016	1088,00	11,99
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**650,09**
40. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,7344	23516,00	17270,15
40.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,288	70,00	20,16
40.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000576	40416,00	23,28
40.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00144	53953,00	77,69
40.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,004968	58360,00	289,93
40.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00036	26517,00	9,55
40.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,2664	310,00	82,58
40.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,004032	6994,00	28,20
40.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,004968	27221,00	135,23
40.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,0126	30,00	0,38
40.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,3564	907,00	323,25
		Итого материалов:				**25361,68**	**18260,41**
		Накладные расходы	%	91		3474,62	2501,72
		Сметная прибыль	%	8		2660,92	1915,87
		Сметная стоимость:				**35922,49**	**25864,19**
41	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**21,9830**		**81,98**	**1802,15**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,648499	1235,00	800,90
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,004397	1088,00	4,78
		Итого оплата труда:				**36,65**	**805,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002198	4249,00	9,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002198	1088,00	2,39
41. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002198	27,00	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002198	2465,00	5,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002198	1088,00	2,39
41. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,24621	137,00	33,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**48,55**
41. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00033	290315,00	95,73
41. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001978	433151,00	856,98
		Итого материалов:				**43,34**	**952,71**
		Накладные расходы	%	69		25,29	555,92
		Сметная прибыль	%	8		8,58	188,65
		Сметная стоимость:				**115,85**	**2546,72**
42	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**21,9830**		**82,64**	**1816,69**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	0,468238	1000,00	468,24
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,004397	1088,00	4,78
		Итого оплата труда:				**21,52**	**473,02**
42. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002198	4249,00	9,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002198	1088,00	2,39
42. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002198	27,00	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002198	2465,00	5,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002198	1088,00	2,39
42. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,14289	137,00	19,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**34,39**
42. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000308	386750,00	119,03

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001978	604017,00	1195,03
		Итого материалов:				**59,78**	**1314,06**
		Накладные расходы	%	69		14,85	326,38
		Сметная прибыль	%	8		7,80	171,45
		Сметная стоимость:				**105,29**	**2314,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**239713,89**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**29117,14**
	Материалы -		Тенге				**23502,04**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5091,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**4352,27**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**4352,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2677,55**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**36146,96**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5091,85**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**210596,75**
	Материалы -		Тенге				**14608,68**
	Всего заработная плата -		Тенге				**157619,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**108757,48**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**108757,48**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25548,34**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**344902,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**151,01**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157619,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**381049,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**156,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**162711,38**
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА					
43	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**244,5000**		**3615,69**	**884036,18**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,464	357,826	946,00	338503,16
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	16,577	1003,73	16638,86
		Итого оплата труда:				**1452,52**	**355142,02**
43. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	7,848	1888,00	14817,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	7,848	910,00	7141,68
43. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1924	47,042	16,00	752,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	8,729	2465,00	21516,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	8,729	1088,00	9497,15
43. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2964	72,47	18,00	1304,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**157,02**	**38391,12**
43. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	244,5	1364,00	333498,00
43. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6	1467	26,00	38142,00
43. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	1	244,5	115,00	28117,50
43.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	489	86,00	42054,00
43.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1956	10,00	19560,00
43.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	3,6	880,2	52,00	45770,40
		Итого материалов:				**2074,20**	**507141,90**
		Накладные расходы	%	90		1307,27	319627,82
		Сметная прибыль	%	8		393,84	96293,12
		Сметная стоимость:				**5316,80**	**1299957,12**
44	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**18,0000**		**3746,06**	**67429,03**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,303	23,454	946,00	22187,48
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,186	1006,43	1193,82
		Итого оплата труда:				**1298,96**	**23381,31**
44. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,5436	1888,00	1026,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,5436	910,00	494,68
44. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	4,12	16,00	65,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,6426	2465,00	1584,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,6426	1088,00	699,15
44. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	6,349	18,00	114,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**155,03**	**2790,52**
44. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	20,52	1364,00	27989,28
44. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	128,52	26,00	3341,52
44. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	12,78	115,00	1469,70
44.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	48,78	86,00	4195,08
44.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	144	10,00	1440,00
44.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,29	77,22	52,00	4015,44
		Итого материалов:				**2358,39**	**42451,02**
		Накладные расходы	%	90		1169,07	21043,18
		Сметная прибыль	%	8		393,21	7077,78
		Сметная стоимость:				**5308,33**	**95549,98**
45	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**192,8000**		**1009,31**	**194594,14**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2119	40,854	910,00	37177,43
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,36632	1050,53	384,83
		Итого оплата труда:				**194,82**	**37562,26**
45. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,07712	1888,00	145,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,07712	910,00	70,18
45. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,2892	2465,00	712,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,2892	1088,00	314,65
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**858,48**
45. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	109,125	1364,00	148846,23
45. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	771,2	10,00	7712,00
		Итого материалов:				**812,02**	**156558,23**
		Накладные расходы	%	90		175,34	33806,03
		Сметная прибыль	%	8		94,77	18272,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1279,42**	**246672,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1146059,35**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1146059,35**
	Материалы -		Тенге				**706151,15**
	Всего заработная плата -		Тенге				**416085,59**
		Накладные расходы -	Тенге				**374477,03**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**374477,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**121642,91**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1642179,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**440,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**416085,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1642179,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**440,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**416085,59**
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ					
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
46	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**120,1200**		**2400,02**	**288289,90**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,899	107,988	1018,00	109931,66
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	12,132	1142,90	13865,86
		Итого оплата труда:				**1030,62**	**123797,52**
46. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	8,312	5764,00	47912,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	8,312	1088,00	9043,46
46. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	1,429	4329,00	6187,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	1,429	1554,00	2220,67
46. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	2,15	729,00	1567,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	2,39	2465,00	5892,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	2,39	1088,00	2600,32
		Итого эксплуатация машин:				**512,49**	**61559,88**
46. 7	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,126126	21163,00	2669,20

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,096096	53953,00	5184,67
46. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	106,907	228,00	24374,75
46.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	51,892	1364,00	70780,47
46.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	2,523	351,00	885,40
46.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	4,961	310,00	1537,90
46.13	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,375	45,045	202,00	9099,09
46.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,028348	79965,00	2266,87
		Итого материалов:				**972,35**	**116798,36**
		Накладные расходы	%	90		927,55	111417,77
		Сметная прибыль	%	8		266,21	31976,61
		Сметная стоимость:				**3593,78**	**431684,28**
47	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**306,6000**		**3832,57**	**1175065,78**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,15	352,59	982,00	346243,38
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	11,957	1088,00	13009,65
		Итого оплата труда:				**1171,73**	**359253,03**
47. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	11,957	2465,00	29474,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	11,957	1088,00	13009,22
		Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**29474,99**
47. 4	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,24528	53953,00	13233,59
47. 5	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	1655,64	353,00	584440,92
47. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	31,028	310,00	9618,66
47. 7	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	331,128	580,00	192054,24
		Итого материалов:				**2607,13**	**799347,41**
		Накладные расходы	%	90		1054,56	323327,73
		Сметная прибыль	%	8		390,97	119871,48
		Сметная стоимость:				**5278,10**	**1618265,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Двери прочие (ДО 21-8, ДО 21-13). Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	**м2 площади остекления**	**176,4000**		**2499,09**	**440840,22**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,837	147,647	910,00	134358,59
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	1,394	1088,00	1516,19
		Итого оплата труда:				**770,27**	**135874,78**
48. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0033	0,58212	5764,00	3355,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,58212	1088,00	633,35
48. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,81144	2465,00	2000,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,81144	1088,00	882,85
		Итого эксплуатация машин:				**30,36**	**5355,54**
48. 5	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,06	186,984	1401,00	261964,58
48. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,3528	90,00	31,75
48. 7	2113-0804-1303 РСНБ РК 2015	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79	кг	0,51	89,964	422,00	37964,81
48. 8	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	2,293	508,00	1164,95
		Итого материалов:				**1707,06**	**301126,09**
		Накладные расходы	%	80		616,21	108699,83
		Сметная прибыль	%	8		249,22	43963,20
		Сметная стоимость:				**3364,53**	**593503,25**
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
49	**1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**м2**	**110,0000**		**3784,70**	**416317,03**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,288	141,636	946,00	133987,66
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	7,623	1001,70	7635,94
		Итого оплата труда:				**1287,49**	**141623,59**
49. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	3,696	1888,00	6978,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	3,696	910,00	3363,36
49. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	23,001	16,00	368,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,927	2465,00	9680,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	3,927	1088,00	4272,58
49. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	35,431	18,00	637,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**160,58**	**17663,88**
49. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	135,85	1364,00	185299,40
49. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	554,4	26,00	14414,40
49. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	47,3	115,00	5439,50
49.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	322,3	86,00	27717,80
49.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	880	10,00	8800,00
49.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,02	442,2	52,00	22994,40
		Итого материалов:				**2406,05**	**264665,50**
		Накладные расходы	%	90		1158,74	127461,23
		Сметная прибыль	%	8		395,48	43502,26
		Сметная стоимость:				**5338,91**	**587280,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2320512,92**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2320512,92**
	Материалы -		Тенге				**1481937,35**
	Всего заработная плата -		Тенге				**760548,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**670906,56**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**670906,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**239313,56**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3230733,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**782,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**760548,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3230733,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**782,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**760548,93**
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000					
50	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**12,0000**		**1540,22**	**18482,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	3,564	1088,00	3877,63
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,06	1153,24	69,19
		Итого оплата труда:				**328,90**	**3946,83**
50. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0096	5764,00	55,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0096	1088,00	10,44
50. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0084	4329,00	36,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0084	1554,00	13,05
50. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,042	2465,00	103,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,042	1088,00	45,70
50. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,138	26,00	3,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**198,82**
50. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0204	561,00	11,44
50. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000016	628269,00	9,80
50. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,03372	293,00	9,88
50.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0072	323,00	2,33
50.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0636	508,00	32,31
50.12	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	12	1192,00	14304,00
50.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0528	174,00	9,19
50.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0528	516,00	27,24
		Итого материалов:				**1200,52**	**14406,19**
		Накладные расходы	%	98		322,32	3867,89
		Сметная прибыль	%	8		149,00	1788,04
		Сметная стоимость:				**2011,55**	**24138,57**
51	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**8,0000**		**2007,52**	**16060,13**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	2,376	1088,00	2585,09
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,04	1153,24	46,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**328,90**	**2631,22**
51. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0064	5764,00	36,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0064	1088,00	6,96
51. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	4329,00	24,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	1554,00	8,70
51. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,028	2465,00	69,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,028	1088,00	30,46
51. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,092	26,00	2,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**132,54**
51. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0136	561,00	7,63
51. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,00001	628269,00	6,53
51. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,02248	293,00	6,59
51.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0048	323,00	1,55
51.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0424	508,00	21,54
51.12	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	8	1657,00	13256,00
51.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1408	174,00	24,50
51.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0352	516,00	18,16
		Итого материалов:				**1667,81**	**13342,50**
		Накладные расходы	%	98		322,32	2578,59
		Сметная прибыль	%	8		186,39	1491,10
		Сметная стоимость:				**2516,23**	**20129,83**
52	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**м**	**40,0000**		**673,58**	**26943,34**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	22,12	1109,00	24531,08
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,424	1118,77	474,36
		Итого оплата труда:				**625,14**	**25005,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,048	5764,00	276,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,048	1088,00	52,22
52. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,028	4329,00	121,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,028	1554,00	43,51
52. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,348	2465,00	857,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,348	1088,00	378,62
52. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	7,376	26,00	191,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**1447,48**
52. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0032	16850,00	53,92
52. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,08	561,00	44,88
52. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,128	5488,00	702,46
52.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,14	293,00	41,02
52.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,704	174,00	122,50
		Итого материалов:				**24,12**	**964,78**
		Накладные расходы	%	98		612,63	24505,33
		Сметная прибыль	%	8		102,90	4115,89
		Сметная стоимость:				**1389,11**	**55564,56**
53	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1341,58**	**10732,67**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	4,424	1109,00	4906,22
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0848	1118,77	94,87
		Итого оплата труда:				**625,14**	**5001,09**
53. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0096	5764,00	55,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0096	1088,00	10,44
53. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	4329,00	24,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	1554,00	8,70
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0696	2465,00	171,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0696	1088,00	75,72
53. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,475	26,00	38,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**289,50**
53. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00064	16850,00	10,78
53. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,016	561,00	8,98
53. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0256	5488,00	140,49
53.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,028	293,00	8,20
53.11	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	8	668,00	5344,00
53.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1408	174,00	24,50
		Итого материалов:				**692,12**	**5536,96**
		Накладные расходы	%	98		612,63	4901,07
		Сметная прибыль	%	8		156,34	1250,70
		Сметная стоимость:				**2110,55**	**16884,43**
54	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**103,0000**		**1681,59**	**173203,98**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	67,568	1109,00	74932,91
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	1,277	1118,06	1427,99
		Итого оплата труда:				**741,37**	**76360,90**
54. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,1545	5764,00	890,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,1545	1088,00	168,10
54. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0824	4329,00	356,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0824	1554,00	128,05
54. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	1,04	2465,00	2564,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,04	1088,00	1131,52
54. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	25,688	26,00	667,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**4479,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,01236	16850,00	208,27
54. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,309	561,00	173,35
54. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,4223	5488,00	2317,58
54.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,4635	293,00	135,81
54.11	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	103	875,00	90125,00
54.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	4,779	174,00	831,58
		Итого материалов:				**910,60**	**93791,58**
		Накладные расходы	%	98		726,54	74833,69
		Сметная прибыль	%	8		192,65	19843,01
		Сметная стоимость:				**2600,78**	**267880,67**
55	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**2351,59**	**32922,29**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	9,184	1109,00	10185,06
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,1736	1118,06	194,10
		Итого оплата труда:				**741,37**	**10379,15**
55. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,021	5764,00	121,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,021	1088,00	22,85
55. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0112	4329,00	48,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0112	1554,00	17,40
55. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,1414	2465,00	348,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,1414	1088,00	153,84
55. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	3,492	26,00	90,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**608,86**
55. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00168	16850,00	28,31
55. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,042	561,00	23,56
55. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0574	5488,00	315,01

1	2	3	4	5	6	7	8
55.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,063	293,00	18,46
55.11	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	14	1545,00	21630,00
55.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,6496	174,00	113,03
		Итого материалов:				**1580,60**	**22128,37**
		Накладные расходы	%	98		726,54	10171,57
		Сметная прибыль	%	8		246,25	3447,51
		Сметная стоимость:				**3324,38**	**46541,37**
56	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**68,0000**		**70,76**	**4811,46**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	3,407	1376,00	4687,76
		Итого оплата труда:				**68,94**	**4687,76**
56. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,02	73,00	74,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**74,46**
56. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0136	323,00	4,39
56. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0136	508,00	6,91
56. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	0,68	30,00	20,40
56. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,034	516,00	17,54
		Итого материалов:				**0,72**	**49,25**
		Накладные расходы	%	98		67,56	4594,00
		Сметная прибыль	%	8		11,07	752,44
		Сметная стоимость:				**149,38**	**10157,90**
57	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**217,0000**		**71,60**	**15536,51**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	10,872	1376,00	14959,46
		Итого оплата труда:				**68,94**	**14959,46**
57. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	3,255	73,00	237,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**237,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0434	323,00	14,02
57. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0434	508,00	22,05
57. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,038	8,246	30,00	247,38
57. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1085	516,00	55,99
		Итого материалов:				**1,56**	**339,43**
		Накладные расходы	%	98		67,56	14660,27
		Сметная прибыль	%	8		11,13	2415,74
		Сметная стоимость:				**150,29**	**32612,52**
		Антикоррозийная защита					
58	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**25,0000**		**81,98**	**2049,48**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,7375	1235,00	910,81
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005	1088,00	5,44
		Итого оплата труда:				**36,65**	**916,25**
58. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	4249,00	10,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	1088,00	2,72
58. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0025	27,00	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	2465,00	6,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	1088,00	2,72
58. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,28	137,00	38,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**55,21**
58. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000375	290315,00	108,87
58. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00225	433151,00	974,59
		Итого материалов:				**43,34**	**1083,46**
		Накладные расходы	%	69		25,29	632,21
		Сметная прибыль	%	8		8,58	214,54
		Сметная стоимость:				**115,85**	**2896,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**25,0000**		**235,85**	**5896,13**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,8	1000,00	800,00
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,015	1088,00	16,32
		Итого оплата труда:				**32,65**	**816,32**
59. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005	4249,00	21,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005	1088,00	5,44
59. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,005	27,00	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01	2465,00	24,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01	1088,00	10,88
59. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,7	137,00	95,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**141,93**
59. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,00065	290315,00	188,70
59. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	4,5	1059,00	4765,50
		Итого материалов:				**198,17**	**4954,20**
		Накладные расходы	%	69		22,53	563,26
		Сметная прибыль	%	8		20,67	516,75
		Сметная стоимость:				**279,05**	**6976,15**
		Теплоизоляционные работы					
60	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**189,0000**		**557,04**	**105281,32**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,211	39,879	1130,00	45063,27
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	4,725	1088,00	5140,80
		Итого оплата труда:				**265,63**	**50204,07**
60. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	4,725	2465,00	11647,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	4,725	1088,00	5140,80
		Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**11647,13**
60. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,703	3890,00	10513,50

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 5	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	283,5	131,00	37138,50
60. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,378	2431,00	918,92
		Итого материалов:				**256,99**	**48570,92**
		Накладные расходы	%	76		201,88	38155,09
		Сметная прибыль	%	8		60,71	11474,91
		Сметная стоимость:				**819,64**	**154911,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**411919,95**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**113226,93**
	Материалы -		Тенге				**54608,58**
	Всего заработная плата -		Тенге				**51936,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**39350,57**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**39350,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12206,20**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**164783,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51936,64**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**298693,01**
	Материалы -		Тенге				**150559,06**
	Всего заработная плата -		Тенге				**142971,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**140112,41**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**140112,41**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35104,43**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**473909,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**142971,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**638693,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**171,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**194908,49**
		РАЗДЕЛ 6. ДРЕНАЖ					
61	**1116-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**24,0000**		**1023,84**	**24572,15**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,91	21,84	1109,00	24220,56
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,1056	1119,77	118,25
		Итого оплата труда:				**1014,12**	**24338,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,049	1,176	13,00	15,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0096	5764,00	55,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0096	1088,00	10,44
61. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0072	4329,00	31,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0072	1554,00	11,19
61. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,0888	2465,00	218,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,0888	1088,00	96,61
		Итого эксплуатация машин:				**13,36**	**320,68**
61. 7	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,1776	174,00	30,90
		Итого материалов:				**1,29**	**30,90**
		Накладные расходы	%	98		993,83	23852,03
		Сметная прибыль	%	8		161,41	3873,93
		Сметная стоимость:				**2179,09**	**52298,11**
62	**2301-0701-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**24,0000**		**589,00**	**14136,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**38708,15**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**38708,15**
	Материалы -		Тенге				**30,90**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24338,81**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**14136,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**23852,03**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**23852,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5004,81**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**67564,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24338,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**67564,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24338,81**

РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**68,0000**		**1603,65**	**109048,54**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	20,196	1088,00	21973,25
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,34	1153,24	392,10
		Итого оплата труда:				**328,90**	**22365,35**
63. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0544	5764,00	313,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0544	1088,00	59,19
63. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0476	4329,00	206,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0476	1554,00	73,97
63. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,238	2465,00	586,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,238	1088,00	258,94
63. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,782	26,00	20,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**1126,62**
63. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1156	561,00	64,85
63. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000088	628269,00	55,54
63. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,19108	293,00	55,99
63.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0408	323,00	13,18
63.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3604	508,00	183,08
63.12	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	68	1255,00	85340,00
63.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,4692	174,00	81,64
63.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2992	516,00	154,39
		Итого материалов:				**1263,95**	**85948,67**
		Накладные расходы	%	98		322,32	21918,04
		Сметная прибыль	%	8		154,08	10477,33
		Сметная стоимость:				**2080,06**	**141443,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25,0000**		**1844,42**	**46110,51**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	7,425	1088,00	8078,40
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,125	1153,24	144,16
		Итого оплата труда:				**328,90**	**8222,56**
64. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,02	5764,00	115,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02	1088,00	21,76
64. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0175	4329,00	75,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0175	1554,00	27,20
64. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0875	2465,00	215,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0875	1088,00	95,20
64. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,2875	26,00	7,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**414,20**
64. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0425	561,00	23,84
64. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000032	628269,00	20,42
64. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,07025	293,00	20,58
64.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,015	323,00	4,84
64.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1325	508,00	67,31
64.12	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	25	1495,00	37375,00
64.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,2825	174,00	49,16
64.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,11	516,00	56,76
		Итого материалов:				**1504,72**	**37617,91**
		Накладные расходы	%	98		322,32	8058,10
		Сметная прибыль	%	8		173,34	4333,49
		Сметная стоимость:				**2340,08**	**58502,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**75,0000**		**2007,52**	**150563,76**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	22,275	1088,00	24235,20
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,375	1153,24	432,46
		Итого оплата труда:				**328,90**	**24667,67**
65. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,06	5764,00	345,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,06	1088,00	65,28
65. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0525	4329,00	227,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0525	1554,00	81,58
65. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,2625	2465,00	647,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,2625	1088,00	285,60
65. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,8625	26,00	22,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**1242,60**
65. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1275	561,00	71,53
65. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000097	628269,00	61,26
65. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,21075	293,00	61,75
65.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,045	323,00	14,54
65.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3975	508,00	201,93
65.12	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	75	1657,00	124275,00
65.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	1,32	174,00	229,68
65.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,33	516,00	170,28
		Итого материалов:				**1667,81**	**125085,96**
		Накладные расходы	%	98		322,32	24174,31
		Сметная прибыль	%	8		186,39	13979,05
		Сметная стоимость:				**2516,23**	**188717,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных радиаторов**	**1кВт**	**154,4400**		**18029,40**	**2784460,78**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,70246	108,488	982,00	106535,14
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	9,64	1022,98	9861,39
		Итого оплата труда:				**753,67**	**116396,53**
66. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,334054	13,00	4,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,222702	4329,00	964,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,222702	1554,00	346,08
66. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	4,104	1888,00	7748,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	4,104	910,00	3734,64
66. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	5,313	2465,00	13096,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	5,313	1088,00	5780,54
		Итого эксплуатация машин:				**141,24**	**21813,60**
66. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,077992	15402,00	1201,24
66. 8	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	9,761	989,00	9653,24
66. 9	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	1,205	5638,00	6791,72
66.10	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	1,189	5855,00	6962,70
66.11	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	154,44	17039,00	2631503,16
		Итого материалов:				**17198,34**	**2656112,00**
		Накладные расходы	%	98		738,59	114068,60
		Сметная прибыль	%	8		1501,44	231882,35
		Сметная стоимость:				**20269,44**	**3130411,74**
67	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Установка кранов воздушных**	**комплект**	**229,0000**		**255,49**	**58507,03**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	0,1236	28,304	1172,00	33172,76
		Итого оплата труда:				**144,86**	**33172,76**
67. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	2,29	323,00	739,67

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	2,29	508,00	1163,32
67. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	4,58	516,00	2363,28
67. 5	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	229	92,00	21068,00
		Итого материалов:				**110,63**	**25334,27**
		Накладные расходы	%	98		141,96	32509,30
		Сметная прибыль	%	8		31,80	7281,31
		Сметная стоимость:				**429,25**	**98297,63**
68	**1118-0301-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**0,6000**		**885,98**	**531,59**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,15347	0,092082	1000,00	92,08
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005253	0,003152	1179,36	3,72
		Итого оплата труда:				**159,67**	**95,80**
68. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,006901	0,004141	13,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000103	0,000062	5764,00	0,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,000062	1088,00	0,07
68. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,000618	4329,00	2,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,000618	1554,00	0,96
68. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00412	0,002472	2465,00	6,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00412	0,002472	1088,00	2,69
		Итого эксплуатация машин:				**15,30**	**9,18**
68. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000044	0,000026	15402,00	0,41
68. 8	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0275	0,0165	989,00	16,32
68. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0011	0,00066	323,00	0,21
68.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0011	0,00066	508,00	0,34
68.11	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0022	0,00132	5638,00	7,44
68.12	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0022	0,00132	5855,00	7,73

1	2	3	4	5	6	7	8
68.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0022	0,00132	516,00	0,68
68.14	2305-1003-0103 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 32 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	0,6	662,00	397,20
		Итого материалов:				**717,21**	**430,33**
		Накладные расходы	%	98		156,47	93,88
		Сметная прибыль	%	8		83,40	50,04
		Сметная стоимость:				**1125,85**	**675,51**
69	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**448,0000**		**1856,12**	**831540,34**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	658,56	1000,00	658560,00
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	4,48	1088,00	4874,24
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**663434,24**
69. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	156,8	174,00	27283,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	4,48	2465,00	11043,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	4,48	1088,00	4874,24
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**38326,40**
69. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,4928	188694,00	92988,40
69. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,06272	207096,00	12989,06
69. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,896	32005,00	28676,48
		Итого материалов:				**300,57**	**134653,94**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	650165,56
		Сметная прибыль	%	8		264,59	118536,47
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**1600242,37**
70	**1116-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка**	**шт.**	**60,0000**		**2926,60**	**175596,25**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,86	111,6	1035,00	115506,00
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,2	1088,00	1305,60
		Итого оплата труда:				**1946,86**	**116811,60**
70. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17	10,2	174,00	1774,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	2465,00	2958,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,2	1088,00	1305,60
		Итого эксплуатация машин:				**78,88**	**4732,80**
70. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,0744	188694,00	14038,83
70. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,0054	207096,00	1118,32
70. 7	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	60	638,00	38280,00
70. 8	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,06	32005,00	1920,30
		Итого материалов:				**922,62**	**55357,45**
		Накладные расходы	%	98		1907,92	114475,37
		Сметная прибыль	%	8		386,76	23205,73
		Сметная стоимость:				**5221,29**	**313277,35**
71	**1116-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Клапаны балансировочные, диаметр до 40 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**3527,56**	**14110,25**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,86	7,44	1035,00	7700,40
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1088,00	87,04
		Итого оплата труда:				**1946,86**	**7787,44**
71. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17	0,68	174,00	118,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	2465,00	197,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1088,00	87,04
		Итого эксплуатация машин:				**78,88**	**315,52**
71. 5	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00496	190274,00	943,76
71. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00036	207096,00	74,55
71. 7	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4	1237,00	4948,00
71. 8	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,004	32005,00	128,02
		Итого материалов:				**1523,58**	**6094,33**
		Накладные расходы	%	98		1907,92	7631,69
		Сметная прибыль	%	8		434,84	1739,36
		Сметная стоимость:				**5870,33**	**23481,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**20,0000**		**971,08**	**19421,69**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7725	15,45	1053,00	16268,85
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,7416	1100,94	816,46
		Итого оплата труда:				**854,27**	**17085,31**
72. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,0206	4329,00	89,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,0206	1554,00	32,01
72. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	5,727	174,00	996,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,721	2465,00	1777,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,721	1088,00	784,45
		Итого эксплуатация машин:				**143,15**	**2862,91**
72. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0014	207096,00	289,93
		Итого материалов:				**14,50**	**289,93**
		Накладные расходы	%	98		837,18	16743,60
		Сметная прибыль	%	8		144,66	2893,22
		Сметная стоимость:				**1952,93**	**39058,52**
73	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**295,0000**		**769,40**	**226973,09**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	190,57	964,00	183709,48
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,118	1043,50	123,13
		Итого оплата труда:				**623,16**	**183832,61**
73. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0295	1888,00	55,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0295	910,00	26,84
73. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0885	2465,00	218,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0885	1088,00	96,29
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**273,85**
73. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,885	90,00	79,65
73. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	7,965	686,00	5463,99
73. 7	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	72,57	516,00	37446,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**145,73**	**42989,76**
		Накладные расходы	%	80		498,53	147066,09
		Сметная прибыль	%	8		101,43	29923,13
		Сметная стоимость:				**1369,36**	**403962,31**
74	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**168,0000**		**70,76**	**11887,14**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	8,417	1376,00	11581,52
		Итого оплата труда:				**68,94**	**11581,52**
74. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	2,52	73,00	183,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**183,96**
74. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0336	323,00	10,85
74. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0336	508,00	17,07
74. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	1,68	30,00	50,40
74. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,084	516,00	43,34
		Итого материалов:				**0,72**	**121,67**
		Накладные расходы	%	98		67,56	11349,89
		Сметная прибыль	%	8		11,07	1858,96
		Сметная стоимость:				**149,38**	**25095,99**
75	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка теплосчетчика д=40 мм**	**1счетчик**	**40,0000**		**475,01**	**19000,40**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	16,4	1053,00	17269,20
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		Итого оплата труда:				**442,61**	**17704,40**
75. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4	2465,00	986,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**986,00**
75. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	323,00	129,20
75. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	508,00	203,20
75. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	516,00	412,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**18,63**	**745,20**
		Накладные расходы	%	98		433,76	17350,31
		Сметная прибыль	%	8		72,70	2908,06
		Сметная стоимость:				**981,47**	**39258,77**
76	**1118-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм**	**1шт**	**40,0000**		**17884,06**	**715362,47**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	7,066	282,632	1088,00	307503,62
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	1,648	1321,00	2177,01
		Итого оплата труда:				**7742,02**	**309680,62**
76. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0515	2,06	13,00	26,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,824	4329,00	3567,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,824	1554,00	1280,50
76. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3193	12,772	174,00	2222,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,824	2465,00	2031,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,824	1088,00	896,51
		Итого эксплуатация машин:				**196,18**	**7847,36**
76. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,005	0,2	15402,00	3080,40
76. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,0072	207096,00	1491,09
76. 9	2305-1206-0401 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	40	9886,00	395440,00
		Итого материалов:				**10000,29**	**400011,49**
		Накладные расходы	%	98		7587,18	303487,01
		Сметная прибыль	%	8		2037,70	81507,96
		Сметная стоимость:				**27508,94**	**1100357,44**
77	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**470,0000**		**1856,12**	**872374,91**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	690,9	1000,00	690900,00
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	4,7	1088,00	5113,60
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**696013,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	164,5	174,00	28623,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	4,7	2465,00	11585,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	4,7	1088,00	5113,60
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**40208,50**
77. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,517	188694,00	97554,80
77. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0658	207096,00	13626,92
77. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,94	32005,00	30084,70
		Итого материалов:				**300,57**	**141266,41**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	682093,33
		Сметная прибыль	%	8		264,59	124357,46
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**1678825,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**6035488,77**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**226973,09**
		Материалы -	Тенге				**42989,76**
		Всего заработная плата -	Тенге				**183832,61**
		Накладные расходы -	Тенге				**147066,09**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**147066,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29923,13**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**403962,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**190,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**183832,61**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**5808515,68**
		Материалы -	Тенге				**3669069,62**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2045019,39**
		Сдача и испытание -	Тенге				**14449,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**2004119,00**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2004119,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**625010,77**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**8437645,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2001,91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2045019,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**8841607,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2192,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2228852,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**20810994,49**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14450458,51**
	Материалы -		Тенге				**7895549,44**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6045001,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**5495687,73**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**5495687,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1595691,70**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21541837,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6351,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6045001,16**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**214619,14**
	Материалы -		Тенге				**15169,32**
	Всего заработная плата -		Тенге				**160005,35**
		Накладные расходы -	Тенге				**110403,69**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**110403,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26001,83**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**351024,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**153,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**160005,35**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6145916,84**
	Материалы -		Тенге				**3819659,58**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2212330,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**14136,00**
	Сдача и испытание -		Тенге				**14449,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**2168083,44**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2168083,44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**665120,02**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**8979120,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2149,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2212330,00**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**30871982,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8654,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8417336,56**

Временные здания и сооружения 0,9%	**277847,85**
Итого по главам:	**31149830,75**
Дополнительные затраты при производстве-строительно монтажных работ в зимнее время 1,08%	336418,17
Итого по главам:	**31486248,92**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3707242,41

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по главам:						**35193491,33**
	Непредвиденные работы и затраты 2%						703869,83
	Итого						**35897361,15**
	Коэф. понижение 0,9995702122202						**35881932,91**
	Налог на добавленную стоимость 12%						4305831,95
	ИТОГО:						**40187764,86**

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

Кишкенеев А.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Дамир Жоба Курылыс»»

Муратбеков П.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»»

Кадыркулов К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Алтын Айдарлы»

Егізбайұлы Е.