форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Дополнительное соглашение к договору №32 от "21" мая 2019 г. Доп. Соглашение №1 от 24.02.2020 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда	500519,117	438129,479	500304,000	438129,479	500304,000	438129,479	154613,760	135431,229	32996,72191	28896,10434

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел стройтельства"
акимата города Кызылорда
глав.спец. Калдыбеков Е_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К._____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Курылыс"
Муратбеков П.М._____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алтын Айдарлы"
Егізбайұлы Е._____

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №37 КВАРТАЛА №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

выполненных работ за май месяц 2020 года

Составлена 1кв.2018г

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ					
		1 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л2-441,72 М2					
1	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**441,7200**		**2968,01**	**1311030,70**
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
		2,3,4,5 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л1 - 1729,04 М2					
2	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**1729,0400**		**2968,01**	**5131813,20**
		ПЛИНТУСЫ - 2897,6 М (НА ВЕСЬ ДОМ)					
3	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**2897,6000**		**304,13**	**881251,72**
		Антикоррозийная защита					
4	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**27,0000**		**235,85**	**6367,83**
		Теплоизоляционные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**168,0000**		**557,04**	**93583,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7424046,84**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7424046,84**
	Материалы -		Тенге				**6323206,20**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1071348,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**998814,43**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**998814,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**673828,90**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9096690,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1149,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1071348,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9096690,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1149,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1071348,39**
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ					
6	**1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка**	**решетка**	**121,0000**		**1537,37**	**186021,35**
7	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка**	**решетка**	**21,0000**		**1442,49**	**30292,22**
		Теплоизоляционные работы					
8	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**45,0000**		**557,04**	**25066,98**
9	**2111-0403-0221 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**49,5000**		**661,00**	**32719,50**
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**75,5000**		**557,04**	**42056,82**
11	**2111-0403-0216 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм**	**м**	**15,4000**		**468,00**	**7207,20**
12	**2111-0403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**12,1000**		**324,00**	**3920,40**
13	**2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**22,3300**		**291,00**	**6498,03**
14	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	**м**	**31,9000**		**239,00**	**7624,10**
15	**2111-0403-0205 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм**	**м**	**1,3200**		**167,00**	**220,44**
16	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**7,9500**		**466,80**	**3711,08**
17	**2111-0403-2103 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77**	**м2**	**9,1425**		**4938,00**	**45145,67**
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ					
18	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,7900**		**81,98**	**392,68**
19	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**4,7900**		**235,85**	**1129,70**
20	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**103,7500**		**557,04**	**57793,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**67,1000**		**239,00**	**16036,90**
22	**2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**8,2500**		**185,00**	**1526,25**
23	**2111-0403-0205 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**38,7750**		**167,00**	**6475,43**
24	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**4,7900**		**466,80**	**2235,99**
25	**2111-0403-2103 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77**	**м2**	**5,5085**		**4938,00**	**27200,97**
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
26	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**148,4000**		**557,04**	**82665,33**
27	**2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**49,5000**		**291,00**	**14404,50**
28	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	**м**	**70,4000**		**239,00**	**16825,60**
29	**2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм**	**м**	**40,7000**		**185,00**	**7529,50**
30	**2111-0403-0205 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм**	**м**	**2,4000**		**167,00**	**400,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**11,9800**		**466,80**	**5592,30**
32	**2111-0403-2103 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77**	**м2**	**13,7770**		**4938,00**	**68030,83**
		НАСОСЫ					
33	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования**	**шкаф**	**1,0000**		**22307,19**	**22307,19**
34	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Шкаф управления насосами в системах водоснабжения, повышения давления и циркуляций Control MPC-S 3x1,1;0,3 SD-II СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1183482,14**	**1183482,14**
		Теплоизоляционные работы					
35	**1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex**	**м2**	**122,0000**		**1721,95**	**210078,11**
36	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**67,1000**		**239,00**	**16036,90**
37	**2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**67,1000**		**185,00**	**12413,50**
38	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**8,6200**		**466,80**	**4023,84**
39	**2111-0403-2103 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77**	**м2**	**9,9130**		**4938,00**	**48950,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2196015,94**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость оборудования -		Тенге				**1183482,14**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1183482,14**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**22307,19**
	Материалы -		Тенге				**1759,19**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16257,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**11705,47**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**11705,47**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2721,01**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**36733,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16257,60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**773913,05**
	Материалы -		Тенге				**216153,43**
	Всего заработная плата -		Тенге				**197807,57**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**339166,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**150310,52**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**150310,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**73937,89**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**998161,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197807,57**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**216313,56**
	Материалы -		Тенге				**55449,57**
	Всего заработная плата -		Тенге				**158287,54**
	Сдача и испытание -		Тенге				**7660,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**155121,79**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**155121,79**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29714,83**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**401150,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158287,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2619527,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**353,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**372352,72**
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
40	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**40,0000**		**2422,48**	**96899,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**2303-0102-0936 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**40,0000**		**8713,00**	**348520,00**
42	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**40,0000**		**966,00**	**38640,00**
43	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**2405,00**	**96200,00**
44	**1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка моек на одно отделение**	**комплект**	**40,0000**		**2091,55**	**83661,85**
45	**2303-0102-1106 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**40,0000**		**6250,00**	**250000,00**
46	**2303-0102-1234 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**7627,00**	**305080,00**
47	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**40,0000**		**3074,56**	**122982,58**
48	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**40,0000**		**18172,00**	**726880,00**
49	**1117-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**40,0000**		**2638,40**	**105536,01**
50	**2303-0102-0121 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**40,0000**		**19765,00**	**790600,00**
51	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка смесителей**	**шт**	**40,0000**		**799,35**	**31973,96**
52	**2303-0102-1226 РСНБ РК 2015**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**6662,00**	**266480,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3263453,59**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3263453,59**
	Материалы -		Тенге				**53634,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**374010,48**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2822400,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**366530,27**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**366530,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**290398,71**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3920382,57**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**345,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**374010,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3920382,57**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**345,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**374010,48**
		РАЗДЕЛ 4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ					
53	**1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**40,0000**		**3377,84**	**135113,76**
54	**2309-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**40,0000**		**39836,00**	**1593440,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1728553,76**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1593440,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1593440,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**127475,20**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1720915,20**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**135113,76**
	Материалы -		Тенге				**80470,56**
	Всего заработная плата -		Тенге				**49845,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**48848,69**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**48848,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14717,00**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**198679,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49845,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1919594,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49845,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5. Силовое электрооборудование и электроосвещение					
55	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	20,0000		2089,49	41789,83
56	2307-0102-0123 РСНБ РК 2015	Светильники СА-7008	шт.	20,0000		6566,00	131320,00
57	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	86,0000		1958,34	168417,47
58	2307-0101-0307 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУ3	шт.	8,0000		2451,00	19608,00
59	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НБО 05-100	шт.	70,0000		5273,00	369110,00
60	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	13,0000		699,00	9087,00
61	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники ПСХ 60-002	шт.	25,0000		564,00	14100,00
62	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000		4200,00	4200,00
63	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/	шт.	4,0000		684,00	2736,00
64	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 26w E27	10 шт.	4,8000		583,00	2798,40
65	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 18w E27	10 шт.	3,8000		583,00	2215,40
66	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания Бк215-225-25	10 шт.	0,1000		583,00	58,30

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**1308-0305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**38,0000**		**761,08**	**28920,98**
68	**2307-0218-1101 РСНБ РК 2015**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**38,0000**		**747,00**	**28386,00**
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
69	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**545,0000**		**409,18**	**223001,83**
70	**1308-0305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**40,0000**		**417,68**	**16707,29**
71	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**131,0000**		**343,84**	**45043,50**
72	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**136,0000**		**343,84**	**46762,71**
73	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**18,0000**		**382,98**	**6893,67**
74	**1310-0405-0104 РСНБ РК 2015**	**Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм**	**шт**	**190,0000**		**835,00**	**158650,00**
75	**1308-0305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**90,0000**		**1540,69**	**138662,13**
76	**1308-0305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**40,0000**		**572,77**	**22910,96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1481379,46**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1481379,46**
	Материалы -		Тенге				**189621,75**
	Всего заработная плата -		Тенге				**684147,41**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**583619,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**475134,63**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**475134,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**156521,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2113035,23**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**663,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**684147,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2113035,23**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**663,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**684147,41**
		РАЗДЕЛ 6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
77	**1310-0904-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м кабеля**	**120,0000**		**246,32**	**29558,42**
78	**2306-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006**	**км**	**0,1200**		**192123,00**	**23054,76**
79	**1308-0201-2703 РСНБ РК 2015**	**Муфта ОПТИЧЕСКАЯ**	**шт**	**1,0000**		**10663,46**	**10663,46**
80	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Муфта оптическая GJS-M 96**	**комплект**	**1,0000**		**8963,39**	**8963,39**
81	**1310-0901-1115 РСНБ РК 2015**	**Оптический разъем**	**шт**	**4,0000**		**3445,52**	**13782,08**
82	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Оптический разъем FC M8x0,75**	**шт**	**4,0000**		**3071,43**	**12285,71**
83	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	**шт**	**24,0000**		**558,77**	**13410,53**
84	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С**	**шт**	**4,0000**		**18928,57**	**75714,29**
85	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Оптическая коробка КРМ**	**шт**	**20,0000**		**8723,21**	**174464,29**
86	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**120,0000**		**259,71**	**31165,21**
87	**2301-0501-1804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**120,0000**		**534,00**	**64080,00**
88	**2113-0814-2201 РСНБ РК 2015**	**Скобы**	**т**	**0,0076**		**545120,00**	**4142,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**2113-0207-0602 РСНБ РК 2015**	**Дюбели**	**кг**	**1,9800**		**998,00**	**1976,04**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**463261,09**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**393062,14**
	Материалы -		Тенге				**11673,48**
	Всего заработная плата -		Тенге				**77420,29**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**294482,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**54278,73**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**54278,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35787,27**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**483128,14**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**68,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77420,29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6118,95**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6118,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**489,52**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6608,47**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**64080,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**64080,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5126,40**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**69206,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**558943,01**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**68,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77420,29**
		РАЗДЕЛ 7. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
90	**1310-0202-0302 РСНБ РК 2015**	**Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования**	**комплект**	**4,0000**		**30873,44**	**123493,75**
91	**2308-0504-0602 РСНБ РК 2015**	**Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	**шт.**	**4,0000**		**8340,00**	**33360,00**
92	**1310-0202-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж абонентского устройства(аудиотрубки)**	**шт**	**40,0000**		**4161,86**	**166474,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М	шт.	40,0000		1651,00	66040,00
94	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж коробки ответвительной	шт	40,0000		558,77	22350,88
95	2308-0306-0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка БК-4	шт.	40,0000		106,00	4240,00
96	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	80,0000		194,00	15520,00
97	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Устройство блок управления	шт	4,0000		15191,47	60765,88
98	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4,0000		15070,00	60280,00
99	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	Монтаж электромагнитного замка	шт	4,0000		1462,00	5848,01
100	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40	шт.	4,0000		10406,00	41624,00
101	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	4,0000		835,00	3340,00
102	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4,0000		3514,00	14056,00
103	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	90,0000		72,07	6486,20
104	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	390,0000		358,18	139690,83
105	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,1900		52479,00	9971,01

1	2	3	4	5	6	7	8
106	**2306-0408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,2900**		**18675,00**	**5415,75**
107	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**м**	**110,0000**		**367,81**	**40459,33**
108	**2301-0501-1802 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**110,0000**		**211,00**	**23210,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**842626,21**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**819416,21**
	Материалы -		Тенге				**145732,83**
	Всего заработная плата -		Тенге				**395467,34**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**250506,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**245122,40**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**245122,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**85163,09**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1149701,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**351,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**395467,34**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**23210,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**23210,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1856,80**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**25066,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1174768,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**351,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**395467,34**
		РАЗДЕЛ 8. ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
109	**1310-0501-0116 РСНБ РК 2015**	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	**усилитель**	**4,0000**		**3304,61**	**13218,44**
110	**2308-0505-0901 РСНБ РК 2015**	**Широкополосные усилители серии MX900, модель 951**	**шт.**	**4,0000**		**11584,00**	**46336,00**
111	**1310-0408-0507 РСНБ РК 2015**	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**40,0000**		**925,33**	**37013,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	40,8000		351,00	14320,80
113	1310-0501-0112 РСНБ РК 2015	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	20,0000		13242,30	264846,00
114	2308-0505-0801 РСНБ РК 2015	Ответвитель TV на 4 отвода PLFO 4/15	шт.	20,0000		869,00	17380,00
115	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	40,8000		35,00	1428,00
116	1310-0501-0101 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного	проектная зона	4,0000		49628,80	198515,20
117	1310-0501-0102 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего	проектная зона	16,0000		37460,20	599363,20
118	1310-0501-0103 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой	система	4,0000		74920,40	299681,60
119	1310-0501-0108 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала	измерение	4,0000		10975,60	43902,40
120	1310-0501-0109 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала	измерение	16,0000		8828,20	141251,20
121	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 311-01	шт.	4,0000		3574,00	14296,00

1	2	3	4	5	6	7	8
122	**2308-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм**	**шт.**	**4,0000**		**12475,00**	**49900,00**
123	**2306-1709-0401 РСНБ РК 2015**	**Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold**	**шт.**	**145,0000**		**75,00**	**10875,00**
		Кабельная продукция					
124	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1245,0000**		**84,18**	**104802,76**
125	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**140,0000**		**72,07**	**10089,65**
126	**1308-0206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1175,0000**		**38,68**	**45451,85**
127	**2306-0407-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	**км**	**1,2699**		**88874,00**	**112861,09**
128	**2306-0407-0603 РСНБ РК 2015**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	**км**	**0,1428**		**189402,00**	**27046,61**
		Трубы					
129	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**1125,0000**		**235,74**	**265202,12**
130	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**91,8000**		**29,00**	**2662,20**
131	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**1055,7000**		**44,00**	**46450,80**
132	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**50,0000**		**699,82**	**34990,90**
133	**2306-1705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**51,0000**		**188,00**	**9588,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2411473,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2362360,15**
	Материалы -		Тенге				**153665,09**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1893635,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**304031,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**1187727,63**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1187727,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**284007,02**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3834094,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1628,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1893635,00**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**49113,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**49113,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3929,04**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**53042,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3887136,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1628,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1893635,00**
		РАЗДЕЛ 9. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
134	**1310-0408-0622 РСНБ РК 2015**	**Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**27509,85**	**110039,42**
135	**2308-0501-2006 РСНБ РК 2015**	**Видеокамера уличная модели SW360, типа INNOVI**	**шт.**	**4,0000**		**66022,00**	**264088,00**
136	**1310-0410-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1,0000**		**8177,80**	**8177,80**
137	**2308-0502-0418 РСНБ РК 2015**	**Видеорегистратор 4-канальный модели TUTIS+4F3, типа EverFocus**	**шт.**	**1,0000**		**31971,00**	**31971,00**
138	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**15191,47**	**15191,47**
139	**2308-0505-0511 РСНБ РК 2015**	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIWD1203-04C, типа AndGood**	**шт.**	**1,0000**		**21824,00**	**21824,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
140	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**4,0000**		**558,77**	**2235,09**
141	**2307-0202-0105 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	**шт.**	**4,0800**		**869,00**	**3545,52**
142	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**200,0000**		**235,74**	**47147,04**
143	**2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**204,0000**		**24,00**	**4896,00**
144	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**200,0000**		**291,72**	**58344,87**
145	**2306-0409-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75**	**м**	**0,2040**		**150660,00**	**30734,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**598194,85**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**593298,85**
	Материалы -		Тенге				**37562,09**
	Всего заработная плата -		Тенге				**180673,28**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**352163,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**116738,76**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**116738,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**56803,01**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**766840,62**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**151,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**180673,28**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**4896,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4896,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**391,68**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5287,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**772128,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**151,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**180673,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**20409004,90**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**1183482,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1183482,14**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**7265264,00**
	Материалы -		Тенге				**540014,43**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3247600,93**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3378243,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**2090707,62**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2090707,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**748477,73**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**10104449,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2878,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3247600,93**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8204078,84**
	Материалы -		Тенге				**6539359,63**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1269156,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**345285,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**1149124,94**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1149124,94**
		Сметная прибыль -	Тенге				**748256,30**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10101460,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1327,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1269156,00**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3756179,91**
	Материалы -		Тенге				**189555,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**582143,62**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2963699,00**
	Сдача и испытание -		Тенге				**7660,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**570500,75**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**570500,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**346134,45**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**4672815,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**556,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**582143,62**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**26062206,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4761,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5098900,51**

Временные здания и сооружения 0,9%	**234559,86**
Итого по главам:	**26296766,56**
Дополнительные затраты при производстве-строительно монтажных работ в зимнее время 1,08%	284005,08
Итого по главам:	**26580771,64**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2315332,7
Итого по главам:	**28896104,34**
Непредвиденные работы и затраты 2%	577922,09
Итого	**29474026,43**
Коэф. понижение 0,9995702122202	**29461358,85**
Налог на добавленную стоимость 12%	3535363,06
ИТОГО:	**32996721,91**

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»

глав.спец. Калдыбеков Е._____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»»

Кадыркулов К._____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Дамир Жоба Курылыс»»

Муратбеков П.М._____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алтын Айдарлы»

Егізбайұлы Е._____