форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Дополнительное соглашение к договору №32 от "21" мая 2019 г. Доп. Соглашение №1 от 24.02.2020 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда	500519,117	438129,479	500304,000	438129,479	467307,278	409201,515	121617,038	106503,265	81429,273	71309,774

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел стройтельства"
акимата города Кызылорда
глав.спец. Калдыбаев Е._____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К._____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Курылыс"
Муратбеков П.М._____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алтын Айдарлы"
Рабайулы Е._____

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

выполненных работ за апрель месяц 2020 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

Составлена 1кв.2018г Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦЫ					
		Л1-3ШТ					
1	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	**т**	**0,8183**		**62849,91**	**51428,51**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	23,648	1053,00	24901,50
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	4,293	1305,14	5602,53
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**30504,03**
1. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	7,029	295,00	2073,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,703717	23,00	16,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,098193	4329,00	425,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,098193	1554,00	152,59
1. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	3,985	3996,00	15924,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	3,985	1300,00	5180,50
1. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,054006	8085,00	436,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,054006	1857,00	100,29
1. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,2373	28,00	6,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,319127	181,00	57,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,155472	2465,00	383,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,155472	1088,00	169,15
1.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,375	26,00	35,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**19358,90**
1.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,024548	70,00	1,72
1.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,015302	3360,00	51,41
1.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000818	415412,00	339,92
1.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000843	60195,00	50,73
1.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,010965	404706,00	4437,55
1.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,008183	310,00	2,54
1.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	1,121	293,00	328,46
1.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,335493	147,00	49,32
1.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000082	1880677,00	153,89
1.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,003273	220651,00	722,21
1.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000254	433151,00	109,88
1.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000491	572135,00	280,90
1.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001587	402893,00	639,57
		Итого материалов:				**8760,03**	**7168,11**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	21047,78
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	5798,10
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**78274,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,8183**		**521272,00**	**426543,85**
3	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,1722**		**62849,91**	**10822,75**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	4,977	1053,00	5240,34
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,903361	1305,14	1179,01
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**6419,35**
3. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,479	295,00	436,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,148092	23,00	3,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,020664	4329,00	89,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,020664	1554,00	32,11
3. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,838614	3996,00	3351,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,838614	1300,00	1090,20
3. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,011365	8085,00	91,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,011365	1857,00	21,10
3. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,049938	28,00	1,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,067158	181,00	12,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,032718	2465,00	80,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,032718	1088,00	35,60
3.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,289296	26,00	7,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**4073,94**
3.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005166	70,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8
3.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00322	3360,00	10,82
3.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000172	415412,00	71,53
3.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000177	60195,00	10,68
3.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002307	404706,00	933,85
3.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001722	310,00	0,53
3.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,235914	293,00	69,12
3.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,070602	147,00	10,38
3.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1880677,00	32,39
3.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000689	220651,00	151,98
3.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000053	433151,00	23,12
3.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000103	572135,00	59,11
3.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000334	402893,00	134,59
		Итого материалов:				**8760,03**	**1508,48**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	4429,35
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	1220,17
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**16472,27**
4	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1722**		**521272,00**	**89763,04**
5	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж косоуров(МК-1)**	**т**	**0,2966**		**62849,91**	**18641,28**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	8,572	1053,00	9026,04
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,556	1305,14	2030,75
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**11056,79**
5. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,548	295,00	751,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,255076	23,00	5,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,035592	4329,00	154,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,035592	1554,00	55,31
5. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,444	3996,00	5771,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,444	1300,00	1877,20
5. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,019576	8085,00	158,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,019576	1857,00	36,35
5. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,086014	28,00	2,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,115674	181,00	20,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,056354	2465,00	138,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,056354	1088,00	61,31
5.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,498288	26,00	12,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**7017,02**
5.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008898	70,00	0,62
5.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005546	3360,00	18,64
5.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000297	415412,00	123,21
5.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000305	60195,00	18,39
5.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,003974	404706,00	1608,48
5.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002966	310,00	0,92
5.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,406342	293,00	119,06

1	2	3	4	5	6	7	8
5.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,121606	147,00	17,88
5.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00003	1880677,00	55,78
5.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001186	220651,00	261,78
5.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000092	433151,00	39,83
5.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000178	572135,00	101,82
5.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000575	402893,00	231,83
		Итого материалов:				**8760,03**	**2598,22**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	7629,19
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	2101,64
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**28372,11**
6	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2966**		**521272,00**	**154609,28**
7	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,2871**		**757,10**	**974,44**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	0,83145	964,00	801,52
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000515	1043,45	0,54
		Итого оплата труда:				**623,16**	**802,06**
7. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000129	1888,00	0,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000129	910,00	0,12
7. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000386	2465,00	0,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000386	1088,00	0,42
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**1,19**
7. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,003861	90,00	0,35
7. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,034751	686,00	23,84
7. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,31662	466,00	147,55
		Итого материалов:				**133,43**	**171,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		498,53	641,64
		Сметная прибыль	%	8		100,45	129,29
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**1745,38**
8	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,0842**		**53159,70**	**4478,17**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	39	3,285	1109,00	3643,46
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,029484	1274,40	37,57
		Итого оплата труда:				**43697,04**	**3681,04**
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,011794	4329,00	51,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,011794	1554,00	18,33
8. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,032854	145,00	4,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01769	2465,00	43,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01769	1088,00	19,25
		Итого эксплуатация машин:				**1180,26**	**99,43**
8. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,00337	218211,00	735,28
		Итого материалов:				**8728,44**	**735,28**
		Накладные расходы	%	90		39327,34	3312,93
		Сметная прибыль	%	8		7398,96	623,29
		Сметная стоимость:				**99886,00**	**8414,40**
9	**1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**6,3600**		**856,89**	**5449,81**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,306	1,946	1088,00	2117,42
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002544	1043,51	2,65
		Итого оплата труда:				**333,35**	**2120,08**
9. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000636	1888,00	1,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000636	910,00	0,58
9. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001908	2465,00	4,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,001908	1088,00	2,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**5,90**
9. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,01272	90,00	1,14
9. 6	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000038	572135,00	21,83
9. 7	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	1,399	2361,00	3303,51
		Итого материалов:				**523,03**	**3326,49**
		Накладные расходы	%	80		266,68	1696,06
		Сметная прибыль	%	8		89,89	571,67
		Сметная стоимость:				**1213,45**	**7717,55**
		Л2-1ШТ					
10	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	**т**	**0,1637**		**62849,91**	**10285,70**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	4,73	1053,00	4980,30
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,858534	1305,14	1120,51
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**6100,81**
10. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,406	295,00	414,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,140743	23,00	3,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,019639	4329,00	85,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,019639	1554,00	30,52
10. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,797	3996,00	3184,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,797	1300,00	1036,10
10. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,010801	8085,00	87,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,010801	1857,00	20,06
10. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,04746	28,00	1,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,063825	181,00	11,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
10.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,031094	2465,00	76,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,031094	1088,00	33,83
10.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,27494	26,00	7,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**3871,78**
10.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00491	70,00	0,34
10.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00306	3360,00	10,28
10.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000164	415412,00	67,98
10.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000169	60195,00	10,15
10.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002193	404706,00	887,51
10.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001637	310,00	0,51
10.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,224207	293,00	65,69
10.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,067099	147,00	9,86
10.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1880677,00	30,78
10.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000655	220651,00	144,44
10.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000051	433151,00	21,98
10.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000098	572135,00	56,18
10.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000317	402893,00	127,91
		Итого материалов:				**8760,03**	**1433,62**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	4209,56
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	1159,62
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**15654,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,0344**		**62849,91**	**2164,55**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	0,995316	1053,00	1048,07
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,180672	1305,14	235,80
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**1283,87**
11. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,29584	295,00	87,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,029618	23,00	0,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,004133	4329,00	17,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,004133	1554,00	6,42
11. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,167723	3996,00	670,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,167723	1300,00	218,04
11. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,002273	8085,00	18,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,002273	1857,00	4,22
11. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,009988	28,00	0,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,013432	181,00	2,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,006544	2465,00	16,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,006544	1088,00	7,12
11.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,057859	26,00	1,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**814,79**
11.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001033	70,00	0,07
11.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000644	3360,00	2,16

1	2	3	4	5	6	7	8
11.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000034	415412,00	14,31
11.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000035	60195,00	2,14
11.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000461	404706,00	186,77
11.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000344	310,00	0,11
11.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,047183	293,00	13,82
11.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,01412	147,00	2,08
11.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1880677,00	6,48
11.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000138	220651,00	30,40
11.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000011	433151,00	4,62
11.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000021	572135,00	11,82
11.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000067	402893,00	26,92
		Итого материалов:				**8760,03**	**301,70**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	885,87
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	244,03
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**3294,45**
12	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,1981**		**757,10**	**149,98**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	0,127969	964,00	123,36
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000079	1043,69	0,08
		Итого оплата труда:				**623,16**	**123,45**
12. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00002	1888,00	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00002	910,00	0,02
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000059	2465,00	0,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000059	1088,00	0,06
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**0,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,000594	90,00	0,05
12. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,005349	686,00	3,67
12. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,048731	466,00	22,71
		Итого материалов:				**133,43**	**26,43**
		Накладные расходы	%	80		498,53	98,76
		Сметная прибыль	%	8		100,45	19,90
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**268,63**
13	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,0337**		**53159,70**	**1791,27**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	39	1,314	1109,00	1457,39
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,011794	1274,40	15,03
		Итого оплата труда:				**43697,04**	**1472,42**
13. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,004717	4329,00	20,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,004717	1554,00	7,33
13. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,013141	145,00	1,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,007076	2465,00	17,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,007076	1088,00	7,70
		Итого эксплуатация машин:				**1180,26**	**39,77**
13. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,001348	218211,00	294,11
		Итого материалов:				**8728,44**	**294,11**
		Накладные расходы	%	90		39327,34	1325,17
		Сметная прибыль	%	8		7398,96	249,32
		Сметная стоимость:				**99886,00**	**3365,76**
14	**2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**24,0000**		**1112,00**	**26688,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**2,5440**		**856,89**	**2179,93**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,306	0,778464	1088,00	846,97
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001018	1043,53	1,06
		Итого оплата труда:				**333,35**	**848,03**
15. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000254	1888,00	0,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000254	910,00	0,23
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000763	2465,00	1,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000763	1088,00	0,83
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**2,36**
15. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,005088	90,00	0,46
15. 6	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000015	572135,00	8,73
15. 7	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	0,55968	2361,00	1321,40
		Итого материалов:				**523,03**	**1330,60**
		Накладные расходы	%	80		266,68	678,42
		Сметная прибыль	%	8		89,89	228,67
		Сметная стоимость:				**1213,45**	**3087,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**805970,56**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**41711,61**
Материалы -			Тенге				**5884,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**9047,06**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**26688,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**7753,00**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**7753,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3957,17**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53421,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9047,06**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**764258,96**
Материалы -			Тенге				**13010,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**55364,85**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**670916,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**38201,75**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**38201,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**64196,86**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**866657,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50,71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55364,85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**920079,33**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64411,92**
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ					
		УЗЕЛ К1-61,02 М2					
16	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**61,0200**		**3982,81**	**243031,20**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	69,05	946,00	65321,52
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,794	948,75	1702,04
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**67023,56**
16. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,219672	4249,00	933,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,219672	1088,00	239,00
16. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,939708	13,00	12,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,403	1888,00	2649,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,403	910,00	1276,73
16. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,170856	2465,00	421,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,170856	1088,00	185,89
16. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,536976	120,00	64,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**4080,93**
16. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,3051	90,00	27,46

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	62,24	2508,00	156098,92
16.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,06102	30,00	1,83
16.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	274,59	45,00	12356,55
16.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	36,612	104,00	3807,65
16.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	6,102	219,00	1336,34
		Итого материалов:				**2845,44**	**173628,75**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	63002,15
		Сметная прибыль	%	8		401,22	24482,67
		Сметная стоимость:				**5416,52**	**330516,02**
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
		2,3,4,5 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ К1 - 244,08 М2					
17	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**244,0800**		**3982,81**	**972124,80**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	276,201	946,00	261286,08
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	7,176	948,75	6808,17
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**268094,25**
17. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,878688	4249,00	3733,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,878688	1088,00	956,01
17. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	3,759	13,00	48,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	5,614	1888,00	10598,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	5,614	910,00	5108,74
17. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,683424	2465,00	1684,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,683424	1088,00	743,57
17. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,148	120,00	257,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**16323,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,22	90,00	109,84
17. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	248,962	2508,00	624395,69
17.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,24408	30,00	7,32
17.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1098,36	45,00	49426,20
17.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	146,448	104,00	15230,59
17.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	24,408	219,00	5345,35
		Итого материалов:				**2845,44**	**694515,00**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	252008,60
		Сметная прибыль	%	8		401,22	97930,67
		Сметная стоимость:				**5416,52**	**1322064,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1215156,00**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1215156,00**
	Материалы -		Тенге				**868143,74**
	Всего заработная плата -		Тенге				**335117,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**315010,74**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**315010,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**122413,34**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1652580,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**354,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**335117,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1652580,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**354,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**335117,81**
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
18	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**10,8000**		**2140,94**	**23122,20**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,9779	10,561	1018,00	10751,42
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,03672	1321,00	48,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**999,99**	**10799,93**
18. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,01836	4329,00	79,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,01836	1554,00	28,53
18. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,30456	16,00	4,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,01836	2465,00	45,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,01836	1088,00	19,98
18. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,027	198,00	5,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,08532	18,00	1,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,64**	**136,49**
18. 8	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	7,342	90,00	660,77
18. 9	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	30,925	135,00	4174,84
18.10	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	7,02	17,00	119,34
18.11	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	19,224	81,00	1557,14
18.12	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	1,728	24,00	41,47
18.13	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	1,615	49,00	79,12
18.14	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	7,09	8,00	56,72
18.15	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,25056	856,00	214,48
18.16	2203-0201-0104 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	11,124	366,00	4071,38
18.17	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	3,964	109,00	432,03
18.18	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	14,071	1,00	14,07
18.19	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,00108	174,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8
18.20	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	7,211	51,00	367,77
18.21	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	7,563	40,00	302,53
18.22	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1,319	14,243	10,00	142,43
		Итого материалов:				**1132,80**	**12234,28**
		Накладные расходы	%	90		899,99	9719,94
		Сметная прибыль	%	8		243,28	2627,37
		Сметная стоимость:				**3284,21**	**35469,50**
19	**1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**10,8000**		**739,60**	**7987,67**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,729	7,873	1000,00	7873,20
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,04644	1088,00	50,53
		Итого оплата труда:				**733,68**	**7923,73**
19. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	0,04644	2465,00	114,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	0,04644	1088,00	50,53
		Итого эксплуатация машин:				**10,60**	**114,47**
		Накладные расходы	%	76		557,60	6022,03
		Сметная прибыль	%	8		103,78	1120,78
		Сметная стоимость:				**1400,97**	**15130,48**
20	**2111-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1,1124**		**10387,00**	**11554,50**
21	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки тамбура. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**10,8000**		**1097,66**	**11854,78**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,6067	6,552	1071,00	7017,58
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,01836	1151,76	21,15
		Итого оплата труда:				**651,73**	**7038,72**
21. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0054	4329,00	23,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0054	1554,00	8,39
21. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,00756	1888,00	14,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00756	910,00	6,88
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0054	2465,00	13,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0054	1088,00	5,88
21. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,1512	130,00	19,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,54**	**70,62**
21. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	45,274	93,00	4210,44
21. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,01404	174,00	2,44
21. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	2,528	219,00	553,69
		Итого материалов:				**441,35**	**4766,58**
		Накладные расходы	%	80		521,39	5630,98
		Сметная прибыль	%	8		129,52	1398,86
		Сметная стоимость:				**1748,58**	**18884,62**
22	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,8000**		**441,91**	**4772,67**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,26	2,808	982,00	2757,46
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,01188	1071,82	12,73
		Итого оплата труда:				**256,50**	**2770,19**
22. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00108	1888,00	2,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00108	910,00	0,98
22. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0108	2465,00	26,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0108	1088,00	11,75
		Итого эксплуатация машин:				**2,65**	**28,66**
22. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,03348	90,00	3,01
22. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,09072	172,00	15,60
22. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,007452	264082,00	1967,94
		Итого материалов:				**183,94**	**1986,56**
		Накладные расходы	%	80		205,20	2216,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		51,77	559,11
		Сметная стоимость:				**698,88**	**7547,93**
23	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**226,1400**		**1097,66**	**248225,83**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,6067	137,199	1071,00	146940,28
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,384438	1151,76	442,78
		Итого оплата труда:				**651,73**	**147383,06**
23. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,11307	4329,00	489,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,11307	1554,00	175,71
23. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,158298	1888,00	298,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,158298	910,00	144,05
23. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,11307	2465,00	278,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,11307	1088,00	123,02
23. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	3,166	130,00	411,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,54**	**1478,64**
23. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	947,979	93,00	88162,04
23. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,293982	174,00	51,15
23. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	52,939	219,00	11593,72
		Итого материалов:				**441,35**	**99806,91**
		Накладные расходы	%	80		521,39	117906,45
		Сметная прибыль	%	8		129,52	29290,58
		Сметная стоимость:				**1748,58**	**395422,86**
24	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**465,0800**		**1282,15**	**596301,32**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	344,159	1053,00	362399,64
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	25,765	910,00	23446,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**829,63**	**385846,18**
24. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	21,859	1076,00	23520,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	21,859	910,00	19891,69
24. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,907	1888,00	7375,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	3,907	910,00	3555,37
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**30895,82**
24. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	8,697	19751,00	171774,37
24. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	25,765	1178,00	30351,68
24. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,027905	22269,00	621,41
24. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,558096	463,00	258,40
		Итого материалов:				**436,50**	**203005,86**
		Накладные расходы	%	80		663,71	308676,94
		Сметная прибыль	%	8		155,67	72398,26
		Сметная стоимость:				**2101,52**	**977376,52**
25	**1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	**м2 горизонтальной проекции (поэтажно)**	**502,0800**		**2398,75**	**1204364,20**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1,17	587,434	1071,00	629141,39
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0475	23,849	910,00	21702,41
		Итого оплата труда:				**1296,30**	**650843,79**
25. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,031	15,564	1076,00	16747,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031	15,564	910,00	14163,24
25. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0165	8,284	1888,00	15640,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	8,284	910,00	7538,44
		Итого эксплуатация машин:				**64,51**	**32388,18**
25. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	3,515	19751,00	69416,07
25. 6	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	16,067	19437,00	312285,73

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 7	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,27	135,562	1178,00	159691,56
25. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0062	3,113	463,00	1441,27
		Итого материалов:				**1081,17**	**542834,64**
		Накладные расходы	%	80		1037,04	520675,03
		Сметная прибыль	%	8		274,86	138003,14
		Сметная стоимость:				**3710,65**	**1863042,37**
26	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН**	**м2**	**1072,9000**		**85,62**	**91864,25**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,092	98,707	835,00	82420,18
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,32187	1028,67	331,10
		Итого оплата труда:				**77,13**	**82751,27**
26. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,10729	1888,00	202,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,10729	910,00	97,63
26. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,21458	2465,00	528,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,21458	1088,00	233,46
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**731,50**
26. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,004292	4923,00	21,13
26. 6	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,182393	26517,00	4836,52
26. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0001	0,10729	90,00	9,66
26. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	8,583	172,00	1476,31
26. 9	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	5,365	128,00	686,66
26.10	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	17,166	98,00	1682,31
		Итого материалов:				**8,12**	**8712,57**
		Накладные расходы	%	80		61,70	66201,02
		Сметная прибыль	%	8		11,79	12645,22
		Сметная стоимость:				**159,11**	**170710,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**62,5200**		**741,77**	**46375,22**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,468	29,259	1000,00	29259,36
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,075024	1073,17	80,51
		Итого оплата труда:				**469,29**	**29339,87**
27. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,006252	1888,00	11,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006252	910,00	5,69
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,068772	2465,00	169,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,068772	1088,00	74,82
		Итого эксплуатация машин:				**2,90**	**181,33**
27. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,0015	4923,00	7,39
27. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,193812	90,00	17,44
27. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,525168	172,00	90,33
27. 8	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,004689	623155,00	2921,97
27. 9	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	7,065	686,00	4846,43
27.10	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,1837	11,485	516,00	5926,22
27.11	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	31,885	98,00	3124,75
		Итого материалов:				**270,87**	**16934,53**
		Накладные расходы	%	80		375,43	23471,90
		Сметная прибыль	%	8		89,38	5587,77
		Сметная стоимость:				**1206,57**	**75434,88**
28	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**29,4000**		**4655,21**	**136863,10**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,87	54,978	1018,00	55967,60
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,25284	920,35	232,70
		Итого оплата труда:				**1911,58**	**56200,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0147	4249,00	62,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0147	1088,00	15,99
28. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,23814	1888,00	449,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,23814	910,00	216,71
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**512,07**
28. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,441	19856,00	8756,50
28. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,01176	18389,00	216,25
28. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,147	90,00	13,23
28. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,93	27,342	2267,00	61984,31
28. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,00093	0,027342	2590,00	70,82
28.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0082	0,24108	30,00	7,23
28.11	2202-0101-9901 РСНБ РК 2015	Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0,46	13,524	217,00	2934,71
28.12	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0,46	13,524	236,00	3191,66
28.13	2202-0101-9903 РСНБ РК 2015	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0,51	14,994	214,00	3208,72
		Итого материалов:				**2734,13**	**80383,43**
		Накладные расходы	%	80		1529,26	44960,24
		Сметная прибыль	%	8		494,76	14545,87
		Сметная стоимость:				**6679,23**	**196369,22**
		1 ЭТАЖ					
29	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**511,2600**		**669,44**	**342258,91**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,49	250,517	982,00	246008,09
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,920268	1068,22	983,05
		Итого оплата труда:				**483,10**	**246991,14**
29. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,102252	1888,00	193,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,102252	910,00	93,05

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,818016	2465,00	2016,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,818016	1088,00	890,00
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**2209,46**
29. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	1,585	90,00	142,64
29. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,295	172,00	738,67
29. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,352769	264082,00	93160,05
		Итого материалов:				**183,94**	**94041,36**
		Накладные расходы	%	80		386,48	197592,91
		Сметная прибыль	%	8		84,47	43188,15
		Сметная стоимость:				**1140,40**	**583039,96**
30	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**948,4400**		**605,13**	**573930,03**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,39	369,892	982,00	363233,55
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,612	1067,06	1720,47
		Итого оплата труда:				**384,79**	**364954,02**
30. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,189688	1888,00	358,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,189688	910,00	172,62
30. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,423	2465,00	3506,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,423	1088,00	1548,22
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**3864,99**
30. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	2,94	90,00	264,61
30. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	7,967	172,00	1370,31
30. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,597517	264082,00	157793,54
30. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	483,704	98,00	47403,03
		Итого материалов:				**218,08**	**206831,49**
		Накладные расходы	%	80		307,84	291963,22
		Сметная прибыль	%	8		73,04	69271,46
		Сметная стоимость:				**986,00**	**935164,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**177,7600**		**4655,21**	**827509,70**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,87	332,411	1018,00	338394,60
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,529	920,35	1406,97
		Итого оплата труда:				**1911,58**	**339801,57**
31. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,08888	4249,00	377,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,08888	1088,00	96,70
31. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	1,44	1888,00	2718,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	1,44	910,00	1310,40
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**3096,10**
31. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	2,666	19856,00	52944,04
31. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,071104	18389,00	1307,53
31. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,8888	90,00	79,99
31. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,93	165,317	2267,00	374773,19
31. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,00093	0,165317	2590,00	428,17
31.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0082	1,458	30,00	43,73
31.11	2202-0101-9901 РСНБ РК 2015	Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0,46	81,77	217,00	17744,00
31.12	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0,46	81,77	236,00	19297,63
31.13	2202-0101-9903 РСНБ РК 2015	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0,51	90,658	214,00	19400,73
		Итого материалов:				**2734,13**	**486019,00**
		Накладные расходы	%	80		1529,26	271841,26
		Сметная прибыль	%	8		494,76	87948,08
		Сметная стоимость:				**6679,23**	**1187299,00**
		2-5 ЭТАЖ					
32	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**2007,2000**		**669,44**	**1343703,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,49	983,528	982,00	965824,50
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	3,613	1068,22	3859,44
		Итого оплата труда:				**483,10**	**969683,94**
32. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,40144	1888,00	757,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,40144	910,00	365,31
32. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	3,212	2465,00	7916,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	3,212	1088,00	3494,66
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**8674,32**
32. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	6,222	90,00	560,01
32. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	16,86	172,00	2900,00
32. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,385	264082,00	365745,12
		Итого материалов:				**183,94**	**369205,13**
		Накладные расходы	%	80		386,48	775747,15
		Сметная прибыль	%	8		84,47	169556,09
		Сметная стоимость:				**1140,40**	**2289007,18**
33	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4587,5200**		**605,13**	**2776048,55**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,39	1789,133	982,00	1756928,41
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	7,799	1067,06	8321,76
		Итого оплата труда:				**384,79**	**1765250,17**
33. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,917504	1888,00	1732,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,917504	910,00	834,93
33. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	6,881	2465,00	16962,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	6,881	1088,00	7486,53
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**18694,60**
33. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	14,221	90,00	1279,92
33. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	38,535	172,00	6628,05
33. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	2,89	264082,00	763233,32

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	2339,635	98,00	229284,25
		Итого материалов:				**218,08**	**1000425,53**
		Накладные расходы	%	80		307,84	1412200,14
		Сметная прибыль	%	8		73,04	335059,89
		Сметная стоимость:				**986,00**	**4523308,58**
34	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**711,0400**		**4655,21**	**3310038,81**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,87	1329,645	1018,00	1353578,41
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	6,115	920,35	5627,88
		Итого оплата труда:				**1911,58**	**1359206,29**
34. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,35552	4249,00	1510,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,35552	1088,00	386,81
34. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	5,759	1888,00	10873,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	5,759	910,00	5240,69
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**12384,40**
34. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	10,666	19856,00	211776,15
34. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,284416	18389,00	5230,13
34. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	3,555	90,00	319,97
34. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,93	661,267	2267,00	1499092,74
34. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,00093	0,661267	2590,00	1712,68
34.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0082	5,831	30,00	174,92
34.11	2202-0101-9901 РСНБ РК 2015	Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0,46	327,078	217,00	70976,01
34.12	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0,46	327,078	236,00	77190,50
34.13	2202-0101-9903 РСНБ РК 2015	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0,51	362,63	214,00	77602,91
		Итого материалов:				**2734,13**	**1944076,00**
		Накладные расходы	%	80		1529,26	1087365,00
		Сметная прибыль	%	8		494,76	351792,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6679,23**	**4749196,15**
		ОТКОСЫ					
35	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**227,6300**		**2747,08**	**625318,91**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,79	407,458	1035,00	421718,72
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	4,689	910,00	4267,15
		Итого оплата труда:				**1871,40**	**425985,87**
35. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	4,689	1888,00	8853,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	4,689	910,00	4266,99
		Итого эксплуатация машин:				**38,89**	**8853,17**
35. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,22763	19751,00	4495,92
35. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	9,788	19437,00	190251,11
		Итого материалов:				**855,54**	**194747,03**
		Накладные расходы	%	80		1497,12	340788,70
		Сметная прибыль	%	8		339,54	77288,61
		Сметная стоимость:				**4583,74**	**1043396,22**
36	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**491,8000**		**605,13**	**297603,21**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,39	191,802	982,00	188349,56
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,83606	1067,06	892,13
		Итого оплата труда:				**384,79**	**189241,69**
36. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,09836	1888,00	185,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,09836	910,00	89,51
36. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,7377	2465,00	1818,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,7377	1088,00	802,62
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**2004,13**
36. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	1,525	90,00	137,21
36. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,131	172,00	710,55
36. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,309834	264082,00	81821,58

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	250,818	98,00	24580,16
		Итого материалов:				**218,08**	**107249,51**
		Накладные расходы	%	80		307,84	151393,35
		Сметная прибыль	%	8		73,04	35919,72
		Сметная стоимость:				**986,00**	**484916,29**
		ГАЛТЕЛИ					
37	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Установка галтелей**	**м**	**2897,6000**		**130,41**	**377880,65**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,0899	260,494	1109,00	288888,11
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,86928	1088,00	945,78
		Итого оплата труда:				**100,03**	**289833,89**
37. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,86928	2465,00	2142,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,86928	1088,00	945,78
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**2142,78**
37. 4	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	149,226	582,00	86849,76
		Итого материалов:				**29,97**	**86849,76**
		Накладные расходы	%	94		94,02	272443,86
		Сметная прибыль	%	8		17,95	52025,96
		Сметная стоимость:				**242,39**	**702350,47**
38	**2206-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Галтели погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка h-80мм**	**м**	**2926,5760**		**296,00**	**866266,50**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**13723844,94**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**13723844,94**
Материалы -	Тенге					**5460110,18**
Всего заработная плата -	Тенге					**7331845,64**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**877820,99**
Накладные расходы -	Тенге					**5906816,30**
Накладные НУЧП -	Тенге					**5906816,30**
Сметная прибыль -	Тенге					**1570452,90**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**21201114,14**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**7273,16**
Сметная заработная плата -	Тенге					**7331845,64**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**21201114,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7273,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7331845,64**
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
39	**1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**168,0000**		**3997,25**	**671537,54**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	2,56	430,08	1300,00	559104,00
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	4,032	910,00	3669,12
		Итого оплата труда:				**3349,84**	**562773,12**
39. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0589	9,895	63,00	623,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	4,032	1073,00	4326,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	4,032	910,00	3669,12
		Итого эксплуатация машин:				**29,46**	**4949,73**
39. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	3,696	19751,00	72999,70
39. 6	2113-0703-1609 РСНБ РК 2015	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,0588	28733,00	1689,50
39. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0122	2,05	30,00	61,49
39. 8	2102-0104-0206 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	1,68	19484,00	32733,12
		Итого материалов:				**639,78**	**107483,80**
		Накладные расходы	%	80		2679,87	450218,50
		Сметная прибыль	%	8		534,17	89740,48
		Сметная стоимость:				**7211,29**	**1211496,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**671537,54**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**671537,54**
	Материалы -		Тенге				**107483,80**
	Всего заработная плата -		Тенге				**562773,12**
		Накладные расходы -	Тенге				**450218,50**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**450218,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**89740,48**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1211496,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**434,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**562773,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1211496,52**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**434,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**562773,12**
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА					
40	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**32,4000**		**3159,55**	**102369,36**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,15	37,26	1018,00	37930,68
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,46656	927,31	432,64
		Итого оплата труда:				**1184,05**	**38363,32**
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,04536	4249,00	192,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,04536	1088,00	49,35
40. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,4212	1888,00	795,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,4212	910,00	383,29
		Итого эксплуатация машин:				**30,49**	**987,96**
40. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,004	19437,00	19522,52
40. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	34,992	1178,00	41220,58
40. 7	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,004212	18389,00	77,45
40. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,81	463,00	375,03
40. 9	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	3,888	580,00	2255,04
40.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0001	0,00324	30,00	0,10
		Итого материалов:				**1958,36**	**63450,72**
		Накладные расходы	%	80		947,24	30690,66
		Сметная прибыль	%	8		328,54	10644,80
		Сметная стоимость:				**4435,33**	**143704,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	**м2**	**32,4000**		**488,57**	**15829,75**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,223	7,225	1018,00	7355,25
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,06804	977,81	66,53
		Итого оплата труда:				**229,07**	**7421,78**
41. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,02592	4249,00	110,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02592	1088,00	28,20
41. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,04212	1888,00	79,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,04212	910,00	38,33
		Итого эксплуатация машин:				**5,85**	**189,66**
41. 5	2105-0307-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,4212	285,00	120,04
41. 6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	116,64	70,00	8164,80
		Итого материалов:				**255,71**	**8284,84**
		Накладные расходы	%	80		183,25	5937,43
		Сметная прибыль	%	8		53,75	1741,37
		Сметная стоимость:				**725,57**	**23508,55**
42	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**2,5920**		**18706,13**	**48486,28**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	14,8	38,362	1035,00	39704,26
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	1,322	1088,00	1438,25
		Итого оплата труда:				**15872,88**	**41142,51**
42. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,5184	34,00	17,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	1,322	2465,00	3258,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	1,322	1088,00	1438,34
		Итого эксплуатация машин:				**1263,95**	**3276,16**
42. 5	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,018818	133507,00	2512,32

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 6	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	1,296	285,00	369,36
42. 7	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	3,629	285,00	1034,21
42. 8	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	5,184	160,00	829,44
42. 9	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,776	92,00	715,39
42.10	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000156	290275,00	45,14
		Итого материалов:				**2124,18**	**5505,87**
		Накладные расходы	%	76		12063,39	31268,30
		Сметная прибыль	%	8		2461,56	6380,37
		Сметная стоимость:				**33231,08**	**86134,95**
43	**2111-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125**	**м3**	**2,5920**		**23962,00**	**62109,50**
44	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**32,4000**		**1007,45**	**32641,47**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,5314	17,217	1053,00	18129,88
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,05508	1151,76	63,44
		Итого оплата труда:				**561,52**	**18193,32**
44. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0162	4329,00	70,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0162	1554,00	25,17
44. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,02268	1888,00	42,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,02268	910,00	20,64
44. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0162	2465,00	39,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0162	1088,00	17,63
44. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,4536	130,00	58,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**6,54**	**211,85**
44. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	135,821	93,00	12631,33
44. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,04212	174,00	7,33
44. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	7,585	219,00	1661,08
		Итого материалов:				**441,35**	**14299,74**
		Накладные расходы	%	80		449,22	14554,66
		Сметная прибыль	%	8		116,53	3775,69
		Сметная стоимость:				**1573,20**	**50971,82**
45	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**32,4000**		**605,13**	**19606,23**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,39	12,636	982,00	12408,55
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,05508	1067,06	58,77
		Итого оплата труда:				**384,79**	**12467,33**
45. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,00648	1888,00	12,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00648	910,00	5,90
45. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0486	2465,00	119,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0486	1088,00	52,88
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**132,03**
45. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,10044	90,00	9,04
45. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,27216	172,00	46,81
45. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,020412	264082,00	5390,44
45. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	16,524	98,00	1619,35
		Итого материалов:				**218,08**	**7065,64**
		Накладные расходы	%	80		307,84	9973,86
		Сметная прибыль	%	8		73,04	2366,41
		Сметная стоимость:				**986,00**	**31946,50**
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-12ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,7853**		**48486,90**	**38075,79**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	36,594	910,00	33300,58
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,243437	1268,39	308,77
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**33609,36**
46. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	1,374	295,00	405,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,094234	4329,00	407,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,094234	1554,00	146,44
46. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,321965	28,00	9,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	7,13	91,00	648,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,109939	181,00	19,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,149203	2465,00	367,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,149203	1088,00	162,33
46. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	1,461	26,00	37,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**1896,88**
46.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,023558	70,00	1,65
46.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,014685	3360,00	49,34
46.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,002591	404706,00	1048,76
46.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,007853	310,00	2,43
46.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,178	293,00	345,13
46.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,353376	147,00	51,95

1	2	3	4	5	6	7	8
46.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000079	1880677,00	147,69
46.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001099	220651,00	242,58
46.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000243	433151,00	105,44
46.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000471	572135,00	269,57
46.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001523	402893,00	613,78
		Итого материалов:				**3665,36**	**2878,33**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	23190,46
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	4901,30
		Сметная стоимость:				**84259,82**	**66167,55**
47	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,7853**		**144769,00**	**113684,20**
48	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**19,2000**		**769,40**	**14772,49**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	12,403	964,00	11956,68
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00768	1043,50	8,01
		Итого оплата труда:				**623,16**	**11964,70**
48. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00192	1888,00	3,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00192	910,00	1,75
48. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00576	2465,00	14,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00576	1088,00	6,27
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**17,82**
48. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,0576	90,00	5,18
48. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,5184	686,00	355,62
48. 7	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	4,723	516,00	2437,17
		Итого материалов:				**145,73**	**2797,98**
		Накладные расходы	%	80		498,53	9571,76
		Сметная прибыль	%	8		101,43	1947,54
		Сметная стоимость:				**1369,36**	**26291,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-10ШТ, МОБ2-20ШТ					
49	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**1,2247**		**48486,90**	**59381,91**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	57,071	910,00	51934,63
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,379657	1268,39	481,55
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**52416,18**
49. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	2,143	295,00	632,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,146964	4329,00	636,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,146964	1554,00	228,38
49. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,502127	28,00	14,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	11,12	91,00	1011,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,171458	181,00	31,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,232693	2465,00	573,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,232693	1088,00	253,17
49. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	2,278	26,00	59,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**2958,31**
49.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,036741	70,00	2,57
49.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,022902	3360,00	76,95
49.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,004042	404706,00	1635,62
49.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,012247	310,00	3,80
49.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,837	293,00	538,26

1	2	3	4	5	6	7	8
49.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,551115	147,00	81,01
49.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000122	1880677,00	230,33
49.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001715	220651,00	378,32
49.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00038	433151,00	164,45
49.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000735	572135,00	420,42
49.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002376	402893,00	957,24
		Итого материалов:				**3665,36**	**4488,97**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	36167,16
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	7643,93
		Сметная стоимость:				**84259,82**	**103193,00**
50	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,2247**		**144769,00**	**177298,59**
51	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**35,5163**		**769,40**	**27326,25**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	22,944	964,00	22117,56
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,014207	1043,50	14,82
		Итого оплата труда:				**623,16**	**22132,39**
51. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003552	1888,00	6,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003552	910,00	3,23
51. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,010655	2465,00	26,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,010655	1088,00	11,59
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**32,97**
51. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,106549	90,00	9,59
51. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,95894	686,00	657,83
51. 7	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	8,737	516,00	4508,30
		Итого материалов:				**145,73**	**5175,72**
		Накладные расходы	%	80		498,53	17705,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		101,43	3602,57
		Сметная стоимость:				**1369,36**	**48634,73**
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ					
52	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,0956**		**48486,90**	**4635,35**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	4,455	910,00	4054,01
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,029636	1268,39	37,59
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**4091,60**
52. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,1673	295,00	49,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,011472	4329,00	49,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,011472	1554,00	17,83
52. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,039196	28,00	1,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,868048	91,00	78,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,013384	181,00	2,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,018164	2465,00	44,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,018164	1088,00	19,76
52. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,177816	26,00	4,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**230,93**
52.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002868	70,00	0,20
52.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001788	3360,00	6,01
52.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000315	404706,00	127,68
52.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000956	310,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8
52.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,1434	293,00	42,02
52.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,04302	147,00	6,32
52.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1880677,00	17,98
52.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000134	220651,00	29,53
52.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00003	433151,00	12,84
52.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000057	572135,00	32,82
52.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000185	402893,00	74,72
		Итого материалов:				**3665,36**	**350,41**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	2823,21
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	596,68
		Сметная стоимость:				**84259,82**	**8055,24**
53	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0956**		**144769,00**	**13839,92**
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-40 ШТ					
54	**2307-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Ящик абонентский**	**шт.**	**40,0000**		**2414,00**	**96560,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**826617,10**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**96560,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**96560,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7724,80**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**104284,80**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**323141,34**
	Материалы -		Тенге				**106580,52**
	Всего заработная плата -		Тенге				**151685,34**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**62109,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**119702,57**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**119702,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35427,51**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**478271,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**150,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151685,34**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**406915,76**
	Материалы -		Тенге				**7717,71**
	Всего заработная плата -		Тенге				**90117,14**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**304822,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**62180,83**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**62180,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37527,73**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**506624,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**98,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90117,14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1089180,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**248,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241802,48**
		РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ					
55	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**475,01**	**475,01**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	0,41	1053,00	431,73
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		Итого оплата труда:				**442,61**	**442,61**
55. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2465,00	24,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**24,65**
55. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3,23
55. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508,00	5,08
55. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00	10,32
		Итого материалов:				**18,63**	**18,63**
		Накладные расходы	%	98		433,76	433,76
		Сметная прибыль	%	8		72,70	72,70
		Сметная стоимость:				**981,47**	**981,47**
56	**1118-0701-0107 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**135261,42**	**270522,84**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	11,639	23,278	1035,00	24092,73

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1751	0,3502	1362,12	477,01
		Итого оплата труда:				**12284,87**	**24569,74**
56. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,103	0,206	4329,00	891,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,103	0,206	1554,00	320,12
56. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,915	5,83	174,00	1014,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,1442	2465,00	355,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,1442	1088,00	156,89
		Итого эксплуатация машин:				**1130,81**	**2261,61**
56. 6	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00496	0,00992	250467,00	2484,63
56. 7	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00372	0,00744	550346,00	4094,57
56. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0003	207096,00	62,13
56. 9	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	5518,00	44144,00
56.10	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	116395,00	931,16
56.11	2305-1205-0208 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 219 мм, Dн корпуса 426 мм	шт.	1	2	96226,00	192452,00
		Итого материалов:				**122084,25**	**244168,50**
		Накладные расходы	%	98		12039,17	24078,35
		Сметная прибыль	%	8		11784,05	23568,09
		Сметная стоимость:				**159084,64**	**318169,28**
57	**1118-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	**теплообменник**	**2,0000**		**11251,04**	**22502,09**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,787	3,574	1000,00	3574,10
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	0,0515	1088,00	56,03
		Итого оплата труда:				**1815,07**	**3630,13**
57. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,515	1,03	174,00	179,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02575	0,0515	2465,00	126,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	0,0515	1088,00	56,03
		Итого эксплуатация машин:				**153,08**	**306,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 5	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00021	0,00042	194814,00	81,82
57. 6	2302-0103-1704 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4	4635,00	18540,00
		Итого материалов:				**9310,91**	**18621,82**
		Накладные расходы	%	98		1778,76	3557,53
		Сметная прибыль	%	8		1042,38	2084,77
		Сметная стоимость:				**14072,19**	**28144,39**
58	**1119-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм**	**регулят**	**1,0000**		**4768,86**	**4768,86**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	4,1	4,1	1109,00	4546,90
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1088,00	43,52
		Итого оплата труда:				**4590,42**	**4590,42**
58. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7	0,7	174,00	121,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	2465,00	98,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	1088,00	43,52
58. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	0,06	26,00	1,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**221,96**	**221,96**
		Накладные расходы	%	98		4498,61	4498,61
		Сметная прибыль	%	8		741,40	741,40
		Сметная стоимость:				**10008,87**	**10008,87**
59	**1116-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм**	**1шт**	**2,0000**		**3527,56**	**7055,13**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,86	3,72	1035,00	3850,20
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	43,52
		Итого оплата труда:				**1946,86**	**3893,72**
59. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17	0,34	174,00	59,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2465,00	98,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	43,52
		Итого эксплуатация машин:				**78,88**	**157,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 5	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00248	190274,00	471,88
59. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00018	207096,00	37,28
59. 7	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1237,00	2474,00
59. 8	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,002	32005,00	64,01
		Итого материалов:				**1523,58**	**3047,17**
		Накладные расходы	%	98		1907,92	3815,85
		Сметная прибыль	%	8		434,84	869,68
		Сметная стоимость:				**5870,33**	**11740,65**
60	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования**	**шкаф**	**1,0000**		**22307,19**	**22307,19**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	13	13	1088,00	14144,00
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	1321,00	2113,60
		Итого оплата труда:				**16257,60**	**16257,60**
60. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	4689,00	3751,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1554,00	1243,20
60. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	3316,00	2652,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1088,00	870,40
		Итого эксплуатация машин:				**6404,00**	**6404,00**
60. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	404706,00	311,62
60. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1772,00	8,51
60. 7	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	56,68
60. 8	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	379,00	6,06
60. 9	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	466,00	950,64
60.10	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	383,00	1,57
60.11	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	492,00	301,10
60.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1759,19**	**1759,19**
		Накладные расходы	%	72		11705,47	11705,47
		Сметная прибыль	%	8		2721,01	2721,01
		Сметная стоимость:				**36733,67**	**36733,67**
61	**1311-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Монтаж датчика температуры теплоносителя**	**шт**	**4,0000**		**7600,37**	**30401,46**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6	24	946,00	22704,00
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,24	1088,00	1349,12
		Итого оплата труда:				**6013,28**	**24053,12**
61. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	1,24	2465,00	3056,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	1,24	1088,00	1349,12
		Итого эксплуатация машин:				**764,15**	**3056,60**
61. 4	2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0088	512151,00	4506,93
61. 5	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	0,008	972,00	7,78
61. 6	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,02	0,08	1577,00	126,16
		Итого материалов:				**1160,22**	**4640,86**
		Накладные расходы	%	75		4509,96	18039,84
		Сметная прибыль	%	8		968,83	3875,30
		Сметная стоимость:				**13079,15**	**52316,61**
62	**1311-0203-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж датчика температуры наружного воздуха**	**шт**	**1,0000**		**3199,72**	**3199,72**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3	3	946,00	2838,00
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	0,11	1088,00	119,68
		Итого оплата труда:				**2957,68**	**2957,68**
62. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	2465,00	271,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11	1088,00	119,68
		Итого эксплуатация машин:				**271,15**	**271,15**
62. 4	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,403	0,403	213,00	85,84
62. 5	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,003	0,003	1577,00	4,73
		Итого материалов:				**90,57**	**90,57**
		Накладные расходы	%	75		2218,26	2218,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		433,44	433,44
		Сметная стоимость:				**5851,42**	**5851,42**
63	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**1,0000**		**17330,20**	**17330,20**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,39	13,39	1035,00	13858,65
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,0824	1379,25	113,65
		Итого оплата труда:				**13972,30**	**13972,30**
63. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,0515	4329,00	222,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,0515	1554,00	80,03
63. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	0,5356	174,00	93,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0309	2465,00	76,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0309	1088,00	33,62
		Итого эксплуатация машин:				**392,31**	**392,31**
63. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,014	15402,00	215,63
63. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00127	250467,00	318,09
63. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	189206,00	416,25
63. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00039	207096,00	80,77
63.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,07	450,00	31,50
63.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	915,00	915,00
63.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	1102,00	1102,00
		Итого материалов:				**3079,24**	**3079,24**
		Накладные расходы	%	98		13692,85	13692,85
		Сметная прибыль	%	8		2481,84	2481,84
		Сметная стоимость:				**33504,90**	**33504,90**
64	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**шт**	**1,0000**		**2077,50**	**2077,50**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	1	1130,00	1130,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1130,00**	**1130,00**
64. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,09	174,00	15,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 3	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,11	0,11	24,00	2,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,30**	**18,30**
64. 4	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,01	27994,00	279,94
64. 5	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	0,00031	552660,00	171,32
64. 6	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	0,8	307,00	245,60
64. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,004	658,00	2,63
64. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	235559,00	18,84
64. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2834,00	87,85
64.10	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123,00
		Итого материалов:				**929,20**	**929,20**
		Накладные расходы	%	72		813,60	813,60
		Сметная прибыль	%	8		231,29	231,29
		Сметная стоимость:				**3122,38**	**3122,38**
65	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	**1шт**	**9,0000**		**1880,77**	**16926,90**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	13,23	1000,00	13230,00
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,18	1088,00	195,84
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**13425,84**
65. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	3,15	174,00	548,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,18	2465,00	443,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,18	1088,00	195,84
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**991,80**
65. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0099	188694,00	1868,07

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00126	207096,00	260,94
65. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,018	32005,00	576,09
		Итого материалов:				**300,57**	**2705,10**
		Накладные расходы	%	98		1461,92	13157,32
		Сметная прибыль	%	8		267,42	2406,74
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**32490,96**
66	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**22,0000**		**1880,77**	**41376,87**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	32,34	1000,00	32340,00
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,44	1088,00	478,72
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**32818,72**
66. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	7,7	174,00	1339,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,44	2465,00	1084,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,44	1088,00	478,72
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**2424,40**
66. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0242	188694,00	4566,39
66. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00308	207096,00	637,86
66. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,044	32005,00	1408,22
		Итого материалов:				**300,57**	**6612,47**
		Накладные расходы	%	98		1461,92	32162,35
		Сметная прибыль	%	8		267,42	5883,14
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**79422,35**
67	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**1,0000**		**1856,12**	**1856,12**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	1,47	1000,00	1470,00
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**1480,88**
67. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	174,00	60,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2465,00	24,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**85,55**
67. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	188694,00	207,56
67. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	207096,00	28,99
67. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	32005,00	64,01
		Итого материалов:				**300,57**	**300,57**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	1451,26
		Сметная прибыль	%	8		264,59	264,59
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**3571,97**
68	**2304-0902-1601 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**-14511,00**	**-87066,00**
69	**1118-1001-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**3,0000**		**1486,52**	**4459,55**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,143	3,43	1035,00	3549,95
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07313	0,21939	1160,20	254,54
		Итого оплата труда:				**1268,16**	**3804,48**
69. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01133	0,03399	4329,00	147,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01133	0,03399	1554,00	52,82
69. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,45423	1,363	174,00	237,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0618	0,1854	2465,00	457,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0618	0,1854	1088,00	201,72
		Итого эксплуатация машин:				**280,42**	**841,26**
69. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00033	207096,00	68,34
		Итого материалов:				**22,78**	**68,34**
		Накладные расходы	%	98		1242,80	3728,39
		Сметная прибыль	%	8		218,35	655,04
		Сметная стоимость:				**2947,66**	**8842,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**1118-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1190,48**	**1190,48**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,9373	0,9373	1035,00	970,11
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05253	0,05253	1115,41	58,59
		Итого оплата труда:				**1028,70**	**1028,70**
70. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00309	0,00309	4329,00	13,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00309	0,00309	1554,00	4,80
70. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,38213	0,38213	174,00	66,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04944	0,04944	2465,00	121,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04944	0,04944	1088,00	53,79
		Итого эксплуатация машин:				**201,74**	**201,74**
70. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00009	207096,00	18,64
		Итого материалов:				**18,64**	**18,64**
		Накладные расходы	%	98		1008,12	1008,12
		Сметная прибыль	%	8		175,89	175,89
		Сметная стоимость:				**2374,49**	**2374,49**
71	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**971,08**	**971,08**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7725	0,7725	1053,00	813,44
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	1100,94	40,82
		Итого оплата труда:				**854,27**	**854,27**
71. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00103	4329,00	4,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00103	1554,00	1,60
71. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,28634	174,00	49,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,03605	2465,00	88,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,03605	1088,00	39,22
		Итого эксплуатация машин:				**143,15**	**143,15**
71. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	207096,00	14,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**14,50**	**14,50**
		Накладные расходы	%	98		837,18	837,18
		Сметная прибыль	%	8		144,66	144,66
		Сметная стоимость:				**1952,93**	**1952,93**
72	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**10,0000**		**397,44**	**3974,42**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,3193	3,193	1053,00	3362,23
		Итого оплата труда:				**336,22**	**3362,23**
72. 2	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,0011	387177,00	425,89
72. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,1	323,00	32,30
72. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,1	508,00	50,80
72. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,2	516,00	103,20
		Итого материалов:				**61,22**	**612,19**
		Накладные расходы	%	98		329,50	3294,98
		Сметная прибыль	%	8		58,16	581,55
		Сметная стоимость:				**785,10**	**7850,96**
73	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**12,0000**		**2472,69**	**29672,26**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,2266	2,719	1130,00	3072,70
		Итого оплата труда:				**256,06**	**3072,70**
73. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,12	323,00	38,76
73. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,12	508,00	60,96
73. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,24	516,00	123,84
73. 5	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	12	2198,00	26376,00
		Итого материалов:				**2216,63**	**26599,56**
		Накладные расходы	%	98		250,94	3011,24
		Сметная прибыль	%	8		217,89	2614,68
		Сметная стоимость:				**2941,51**	**35298,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,0000**		**2351,59**	**16461,14**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	4,592	1109,00	5092,53
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,0868	1118,06	97,05
		Итого оплата труда:				**741,37**	**5189,58**
74. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0105	5764,00	60,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0105	1088,00	11,42
74. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0056	4329,00	24,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0056	1554,00	8,70
74. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,0707	2465,00	174,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,0707	1088,00	76,92
74. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	1,746	26,00	45,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**304,43**
74. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00084	16850,00	14,15
74. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,021	561,00	11,78
74. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0287	5488,00	157,51
74.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,0315	293,00	9,23
74.11	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7	1545,00	10815,00
74.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,3248	174,00	56,52
		Итого материалов:				**1580,60**	**11064,19**
		Накладные расходы	%	98		726,54	5085,78
		Сметная прибыль	%	8		246,25	1723,75
		Сметная стоимость:				**3324,38**	**23270,68**
75	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1815,31**	**72612,24**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	22,12	1109,00	24531,08

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,424	1118,77	474,36
		Итого оплата труда:				**625,14**	**25005,44**
75. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,048	5764,00	276,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,048	1088,00	52,22
75. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,028	4329,00	121,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,028	1554,00	43,51
75. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,348	2465,00	857,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,348	1088,00	378,62
75. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	7,376	26,00	191,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**1447,48**
75. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0032	16850,00	53,92
75. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,08	561,00	44,88
75. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,128	5488,00	702,46
75.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,14	293,00	41,02
75.11	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	40	1140,00	45600,00
75.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	1,1	174,00	191,40
		Итого материалов:				**1165,84**	**46633,68**
		Накладные расходы	%	98		612,63	24505,33
		Сметная прибыль	%	8		194,24	7769,41
		Сметная стоимость:				**2622,17**	**104886,98**
76	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,0000**		**1248,58**	**22474,50**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	9,954	1109,00	11038,99
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,1908	1118,77	213,46
		Итого оплата труда:				**625,14**	**11252,45**
76. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0216	5764,00	124,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0216	1088,00	23,50

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0126	4329,00	54,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0126	1554,00	19,58
76. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1566	2465,00	386,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1566	1088,00	170,38
76. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	3,319	26,00	86,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**651,37**
76. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00144	16850,00	24,26
76. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,036	561,00	20,20
76. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0576	5488,00	316,11
76.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,063	293,00	18,46
76.11	2301-0201-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	18	575,00	10350,00
76.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,3168	174,00	55,12
		Итого материалов:				**599,12**	**10784,15**
		Накладные расходы	%	98		612,63	11027,40
		Сметная прибыль	%	8		148,90	2680,15
		Сметная стоимость:				**2010,11**	**36182,05**
77	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,0000**		**673,58**	**4715,08**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	3,871	1109,00	4292,94
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0742	1118,77	83,01
		Итого оплата труда:				**625,14**	**4375,95**
77. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0084	5764,00	48,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0084	1088,00	9,14
77. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0049	4329,00	21,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0049	1554,00	7,61
77. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0609	2465,00	150,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0609	1088,00	66,26
77. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,291	26,00	33,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**253,31**
77. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00056	16850,00	9,44
77. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,014	561,00	7,85
77. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0224	5488,00	122,93
77.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0245	293,00	7,18
77.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1232	174,00	21,44
		Итого материалов:				**24,12**	**168,84**
		Накладные расходы	%	98		612,63	4288,43
		Сметная прибыль	%	8		102,90	720,28
		Сметная стоимость:				**1389,11**	**9723,80**
78	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**2969,16**	**23753,31**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	2,696	1088,00	2933,25
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0472	1143,29	53,96
		Итого оплата труда:				**373,40**	**2987,21**
78. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0064	5764,00	36,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0064	1088,00	6,96
78. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	4329,00	24,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	1554,00	8,70
78. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0352	2465,00	86,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0352	1088,00	38,30
78. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1112	26,00	2,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**150,79**
78. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,032	561,00	17,95

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000015	628269,00	9,55
78. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02736	293,00	8,02
78.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0048	323,00	1,55
78.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0424	508,00	21,54
78.12	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	8	2571,00	20568,00
78.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1408	174,00	24,50
78.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0352	516,00	18,16
		Итого материалов:				**2583,66**	**20669,27**
		Накладные расходы	%	98		365,93	2927,47
		Сметная прибыль	%	8		266,81	2134,46
		Сметная стоимость:				**3601,90**	**28815,24**
79	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**80,0000**		**70,76**	**5660,54**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	4,008	1376,00	5515,01
		Итого оплата труда:				**68,94**	**5515,01**
79. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,2	73,00	87,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**87,60**
79. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,016	323,00	5,17
79. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,016	508,00	8,13
79. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	0,8	30,00	24,00
79. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,04	516,00	20,64
		Итого материалов:				**0,72**	**57,94**
		Накладные расходы	%	98		67,56	5404,71
		Сметная прибыль	%	8		11,07	885,22
		Сметная стоимость:				**149,38**	**11950,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**539678,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**57985,87**
	Материалы -		Тенге				**7419,82**
	Всего заработная плата -		Тенге				**44398,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**32777,17**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**32777,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7261,04**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**98024,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44398,40**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**481692,64**
	Материалы -		Тенге				**395244,79**
	Всего заработная плата -		Тенге				**165272,37**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-87066,00**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1673,01**
		Накладные расходы -	Тенге				**161966,92**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**161966,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**51492,76**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**695152,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**156,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165272,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**793176,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**200,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**209670,77**
		РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
80	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**170,0000**		**1856,12**	**315539,86**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	249,9	1000,00	249900,00
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,7	1088,00	1849,60
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**251749,60**
80. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	59,5	174,00	10353,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,7	2465,00	4190,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,7	1088,00	1849,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**14543,50**
80. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,187	188694,00	35285,78
80. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0238	207096,00	4928,88
80. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,34	32005,00	10881,70
		Итого материалов:				**300,57**	**51096,36**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	246714,61
		Сметная прибыль	%	8		264,59	44980,36
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**607234,83**
81	**1120-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка воздухоотводчиков**	**шт**	**88,0000**		**1494,31**	**131499,37**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,281	112,728	964,00	108669,79
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,924	1088,00	1005,31
		Итого оплата труда:				**1246,31**	**109675,10**
81. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,3255	28,644	51,00	1460,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0525	4,62	58,00	267,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2415	21,252	174,00	3697,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,924	2465,00	2277,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,924	1088,00	1005,31
		Итого эксплуатация машин:				**87,55**	**7704,31**
81. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00014	0,01232	404706,00	4985,98
81. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0176	207096,00	3644,89
81. 9	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,164	14,432	450,00	6494,40
		Итого материалов:				**171,88**	**15125,27**
		Накладные расходы	%	98		1221,38	107481,60
		Сметная прибыль	%	8		217,26	19118,48
		Сметная стоимость:				**2932,95**	**258099,45**
		Антикоррозийная защита					

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**27,0000**		**81,98**	**2213,44**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,7965	1235,00	983,68
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0054	1088,00	5,88
		Итого оплата труда:				**36,65**	**989,55**
82. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0027	4249,00	11,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0027	1088,00	2,94
82. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0027	27,00	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0027	2465,00	6,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0027	1088,00	2,94
82. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,3024	137,00	41,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**59,63**
82. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000405	290315,00	117,58
82. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00243	433151,00	1052,56
		Итого материалов:				**43,34**	**1170,13**
		Накладные расходы	%	69		25,29	682,79
		Сметная прибыль	%	8		8,58	231,70
		Сметная стоимость:				**115,85**	**3127,93**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**449252,68**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2213,44**
Материалы -			Тенге				**1170,13**
Всего заработная плата -			Тенге				**989,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**682,79**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**682,79**
		Сметная прибыль -	Тенге				**231,70**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3127,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**989,55**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**447039,23**
Материалы -			Тенге				**66221,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**361424,70**
	Сдача и испытание -		Тенге				**5541,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**354196,21**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**354196,21**
		Сметная прибыль -	Тенге				**64098,84**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**865334,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**365,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**361424,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**868462,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**366,05**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**362414,26**
		РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
83	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2248,0000**		**1765,13**	**3968018,11**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,29	2899,92	1130,00	3276909,60
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	189,282	918,00	173760,96
		Итого оплата труда:				**1535,00**	**3450670,56**
83. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	182,538	3546,00	647278,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	182,538	910,00	166109,58
83. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	1,124	5764,00	6478,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,124	1088,00	1222,91
83. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,6744	4329,00	2919,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,6744	1554,00	1048,02
83. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	4,946	2465,00	12190,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	4,946	1088,00	5381,25
		Итого эксплуатация машин:				**297,54**	**668867,45**
83. 7	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	13,263	998,00	13236,67
83. 8	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	1,551	3939,00	6109,86
83. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	16,635	174,00	2894,52
		Итого материалов:				**9,89**	**22241,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		1504,30	3381657,15
		Сметная прибыль	%	8		261,55	587974,02
		Сметная стоимость:				**3530,98**	**7937649,27**
84	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**120,0000**		**2349,08**	**281889,59**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,64	196,8	1130,00	222384,00
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	16,368	914,94	14975,74
		Итого оплата труда:				**1978,00**	**237359,74**
84. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	16,008	3546,00	56764,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	16,008	910,00	14567,28
84. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,06	5764,00	345,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,06	1088,00	65,28
84. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,036	4329,00	155,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,036	1554,00	55,94
84. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,264	2465,00	650,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,264	1088,00	287,23
		Итого эксплуатация машин:				**482,64**	**57916,81**
84. 7	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	1,02	998,00	1017,96
84. 8	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,12	3939,00	472,68
84. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,564	174,00	98,14
		Итого материалов:				**13,24**	**1588,78**
		Накладные расходы	%	98		1938,44	232612,54
		Сметная прибыль	%	8		343,00	41160,17
		Сметная стоимость:				**4630,52**	**555662,30**
85	**2302-0301-1002 РСНБ РК 2015**	**Тройник прямой, d 25 мм**	**шт.**	**280,0000**		**-167,00**	**-46760,00**
86	**2302-0301-1005 РСНБ РК 2015**	**Тройник прямой, d 25 мм**	**шт.**	**280,0000**		**355,00**	**99400,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**1117-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**40,0000**		**21281,64**	**851265,60**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,48	99,2	1088,00	107929,60
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		Итого оплата труда:				**2709,12**	**108364,80**
87. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,6	13,00	20,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4	2465,00	986,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		Итого эксплуатация машин:				**25,17**	**1006,80**
87. 5	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,8	32	67,00	2144,00
87. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	323,00	129,20
87. 7	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	508,00	203,20
87. 8	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	40	18486,00	739440,00
87. 9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	516,00	412,80
		Итого материалов:				**18558,23**	**742329,20**
		Накладные расходы	%	98		2654,94	106197,50
		Сметная прибыль	%	8		1914,93	76597,05
		Сметная стоимость:				**25851,50**	**1034060,15**
88	**1120-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка воздухоотводчиков**	**шт**	**40,0000**		**1494,31**	**59772,44**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,281	51,24	964,00	49395,36
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,42	1088,00	456,96
		Итого оплата труда:				**1246,31**	**49852,32**
88. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,3255	13,02	51,00	664,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0525	2,1	58,00	121,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2415	9,66	174,00	1680,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,42	2465,00	1035,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,42	1088,00	456,96
		Итого эксплуатация машин:				**87,55**	**3501,96**
88. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00014	0,0056	404706,00	2266,35
88. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,008	207096,00	1656,77
88. 9	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,164	6,56	450,00	2952,00
		Итого материалов:				**171,88**	**6875,12**
		Накладные расходы	%	98		1221,38	48855,27
		Сметная прибыль	%	8		217,26	8690,22
		Сметная стоимость:				**2932,95**	**117317,93**
89	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**80,0000**		**1856,12**	**148489,35**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	117,6	1000,00	117600,00
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,8	1088,00	870,40
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**118470,40**
89. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	28	174,00	4872,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,8	2465,00	1972,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,8	1088,00	870,40
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**6844,00**
89. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,088	188694,00	16605,07
89. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0112	207096,00	2319,48
89. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,16	32005,00	5120,80
		Итого материалов:				**300,57**	**24045,35**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	116100,99
		Сметная прибыль	%	8		264,59	21167,23
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**285757,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
90	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**160,0000**		**-273,00**	**-43680,00**
91	**2302-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**160,0000**		**367,00**	**58720,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**5377115,08**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5377115,08**
	Материалы -		Тенге				**797079,50**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3964717,81**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**67680,00**
	Сдача и испытание -		Тенге				**2518,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**3885423,46**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**3885423,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**741003,08**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**10003541,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3572,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3964717,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**10003541,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3572,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3964717,81**
		РАЗДЕЛ 9. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ					
		ПРОКЛАДКА ТРУБ					
92	**1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0450**		**790820,55**	**35586,92**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	418	18,81	1109,00	20860,29
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	65,42	2,944	1422,79	4188,55
		Итого оплата труда:				**556640,96**	**25048,84**
92. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	76	3,42	547,00	1870,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,5625	2338,00	1315,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	0,5625	1088,00	612,00

1	2	3	4	5	6	7	8
92. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	22	0,99	4329,00	4285,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	0,99	1554,00	1538,46
92. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	11,55	0,51975	28,00	14,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 7	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	1,125	5630,00	6333,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	1,125	1554,00	1748,25
92. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,78	0,2601	1419,00	369,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,78	0,2601	1088,00	282,99
92. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,0063	2465,00	15,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,0063	1088,00	6,85
		Итого эксплуатация машин:				**315655,32**	**14204,49**
92.10	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0012	0,000054	350730,00	18,94
92.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,00225	212247,00	477,56
92.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	19	0,855	30,00	25,65
		Итого материалов:				**11603,23**	**522,15**
		Накладные расходы	%	99		551074,55	24798,35
		Сметная прибыль	%	8		107351,61	4830,82
		Сметная стоимость:				**1449246,70**	**65216,10**
93	**2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**45,4500**		**1333,00**	**60584,85**
94	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0040**		**424970,00**	**1699,88**
95	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0180**		**424970,00**	**7649,46**
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-4 ШТ					
96	**1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,8400**		**9200,18**	**7728,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	2,75	2,31	982,00	2268,42
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5533	0,464772	1298,74	603,62
		Итого оплата труда:				**3419,09**	**2872,04**
96. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,137	0,11508	39,00	4,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,55	0,462	3996,00	1846,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	0,462	1300,00	600,60
96. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,308	0,25872	729,00	188,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,002772	2465,00	6,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,002772	1088,00	3,02
		Итого эксплуатация машин:				**2435,81**	**2046,08**
96. 7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,163	0,13692	21086,00	2887,10
96. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0147	0,012348	16850,00	208,06
96. 9	2113-0104-0803 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,0026	0,002184	137250,00	299,75
96.10	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00013	0,000109	171586,00	18,74
		Итого материалов:				**4063,87**	**3413,65**
		Накладные расходы	%	118		4034,53	3389,00
		Сметная прибыль	%	8		1058,78	889,37
		Сметная стоимость:				**14293,48**	**12006,52**
97	**2104-0302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,2000**		**58579,00**	**11715,80**
98	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,6400**		**33996,00**	**21757,44**
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ					
99	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки ОП1 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,0600**		**33996,00**	**2039,76**
		ВЕНТИЛИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**851,00**	**1702,00**
101	**2304-0501-0229 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1402,00**	**5608,00**
		Антикоррозийная защита					
102	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,0000**		**81,98**	**901,77**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,3245	1235,00	400,76
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0022	1088,00	2,39
		Итого оплата труда:				**36,65**	**403,15**
102. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0011	4249,00	4,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0011	1088,00	1,20
102. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0011	27,00	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0011	2465,00	2,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0011	1088,00	1,20
102. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,1232	137,00	16,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**24,29**
102. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000165	290315,00	47,90
102. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00099	433151,00	428,82
		Итого материалов:				**43,34**	**476,72**
		Накладные расходы	%	69		25,29	278,17
		Сметная прибыль	%	8		8,58	94,40
		Сметная стоимость:				**115,85**	**1274,34**
103	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**11,0000**		**235,85**	**2594,30**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,352	1000,00	352,00
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0066	1088,00	7,18
		Итого оплата труда:				**32,65**	**359,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0022	4249,00	9,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0022	1088,00	2,39
103. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0022	27,00	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0044	2465,00	10,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0044	1088,00	4,79
103. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,308	137,00	42,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**62,45**
103. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000286	290315,00	83,03
103. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,98	1059,00	2096,82
		Итого материалов:				**198,17**	**2179,85**
		Накладные расходы	%	69		22,53	247,83
		Сметная прибыль	%	8		20,67	227,37
		Сметная стоимость:				**279,05**	**3069,50**
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16-1 ШТ					
104	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитной стенки из бетона В15**	**м3**	**0,1600**		**26863,07**	**4298,09**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	0,4896	946,00	463,16
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,036592	1119,18	40,95
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**504,11**
104. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000432	4249,00	1,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000432	1088,00	0,47
104. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,029136	39,00	1,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,03008	5764,00	173,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,03008	1088,00	32,73
104. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,002448	4329,00	10,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,002448	1554,00	3,80

1	2	3	4	5	6	7	8
104. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,00128	79,00	0,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,003632	2465,00	8,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,003632	1088,00	3,95
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**196,00**
104. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1632	21086,00	3441,24
104.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000112	40416,00	4,53
104.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,001376	58360,00	80,30
104.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000042	26517,00	1,10
104.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00008	404706,00	32,38
104.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,0688	310,00	21,33
104.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,000123	30,00	0,00
104.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,064	907,00	58,05
		Итого материалов:				**22743,28**	**3638,92**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	458,74
		Сметная прибыль	%	8		2378,42	380,55
		Сметная стоимость:				**32108,63**	**5137,38**
105	**1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Укладка вентиляционной трубы**	**км**	**0,0020**		**393578,92**	**787,16**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	254	0,508	1193,00	606,04
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,14	0,04228	1225,63	51,82
		Итого оплата труда:				**328931,88**	**657,86**
105. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,79	0,02358	4828,00	113,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,79	0,02358	1300,00	30,65
105. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,00176	5520,00	9,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,00176	1554,00	2,74

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	0,02472	28,00	0,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,016	73,00	1,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,5	0,003	181,00	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,27	0,01654	1419,00	23,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,27	0,01654	1088,00	18,00
105. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,0004	2465,00	0,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0004	1088,00	0,44
		Итого эксплуатация машин:				**75209,43**	**150,42**
105.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00036	40416,00	14,55
105.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00006	212247,00	12,73
105.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,8	0,0196	174,00	3,41
		Итого материалов:				**15347,49**	**30,69**
		Накладные расходы	%	99		325642,56	651,29
		Сметная прибыль	%	8		57537,72	115,08
		Сметная стоимость:				**776759,20**	**1553,52**
106	**2301-0103-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0800**		**3185,00**	**6624,80**
107	**1113-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"**	**шт**	**2,0000**		**5620,86**	**11241,73**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	1,81	3,62	1193,00	4318,66
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,16	1021,25	163,40
		Итого оплата труда:				**2241,03**	**4482,06**
107. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	4249,00	84,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	21,76
107. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,03	0,06	939,00	56,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	910,00	54,60

1	2	3	4	5	6	7	8
107. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,08	2465,00	197,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08	1088,00	87,04
		Итого эксплуатация машин:				**169,26**	**338,52**
107. 6	2110-0502-1201 РСНБ РК 2015	Замазка химически стойкая Арзамит-5, порошок	т	0,00309	0,00618	242336,00	1497,64
107. 7	2110-0502-1202 РСНБ РК 2015	Замазка химически стойкая Арзамит-5, раствор	т	0,00249	0,00498	368654,00	1835,90
107. 8	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00067	0,00134	2426131,00	3251,02
		Итого материалов:				**3292,27**	**6584,55**
		Накладные расходы	%	69		1546,31	3092,62
		Сметная прибыль	%	8		573,37	1146,75
		Сметная стоимость:				**7740,55**	**15481,10**
108	**1146-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным расвором**	**м3**	**0,0190**		**84363,79**	**1602,91**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	75,22	1,429	821,00	1173,36
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,0076	1088,00	8,27
		Итого оплата труда:				**62190,82**	**1181,63**
108. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21	0,00399	27,00	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,0076	2465,00	18,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,0076	1088,00	8,27
		Итого эксплуатация машин:				**991,67**	**18,84**
108. 5	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,1805	70,00	12,63
108. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,00399	40416,00	161,26
108. 7	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00342	58360,00	199,59
108. 8	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,000093	26517,00	2,47
108. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,1121	310,00	34,75
108.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0137	0,00026	30,00	0,01
		Итого материалов:				**21616,50**	**410,71**
		Накладные расходы	%	84		52240,29	992,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10928,33	207,64
		Сметная стоимость:				**147532,41**	**2803,12**
109	**2102-0401-2804 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100**	**м3**	**0,0170**		**16850,00**	**286,45**
110	**2113-0401-0333 РСНБ РК 2015**	**Асбестоцементная смесь**	**м3**	**0,0020**		**324673,00**	**649,35**
111	**1106-1401-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство деформационных швов с применением герметика**	**1м шва**	**2,1200**		**1344,78**	**2850,93**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,217	0,46004	1071,00	492,70
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,004876	1088,00	5,31
		Итого оплата труда:				**234,91**	**498,01**
111. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0023	0,004876	2465,00	12,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,004876	1088,00	5,31
		Итого эксплуатация машин:				**5,67**	**12,02**
111. 4	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	1,86	3,943	595,00	2346,20
		Итого материалов:				**1106,70**	**2346,20**
		Накладные расходы	%	91		213,77	453,19
		Сметная прибыль	%	8		124,68	264,33
		Сметная стоимость:				**1683,23**	**3568,44**
112	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,2800**		**115117,22**	**32232,82**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,369	0,10332	964,00	99,60
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000112	1043,75	0,12
		Итого оплата труда:				**356,13**	**99,72**
112. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000028	1888,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000028	910,00	0,03
112. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000084	2465,00	0,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000084	1088,00	0,09
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**0,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
112. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,00084	90,00	0,08
112. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,00756	686,00	5,19
112. 7	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,246	0,06888	466430,00	32127,70
		Итого материалов:				**114760,57**	**32132,96**
		Накладные расходы	%	80		284,91	79,77
		Сметная прибыль	%	8		9232,17	2585,01
		Сметная стоимость:				**124634,29**	**34897,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**220142,57**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**136273,58**
Материалы -			Тенге				**51736,41**
Всего заработная плата -			Тенге				**36106,60**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**649,35**
Местные материалы -			Тенге				**35799,45**
		Накладные расходы -	Тенге				**34441,54**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**34441,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13657,21**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**184372,33**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36106,60**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**9349,34**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9349,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**747,95**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**10097,29**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**74519,65**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**74519,65**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5961,57**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**80481,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**274950,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36106,60**

РАЗДЕЛ 10. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)

1	2	3	4	5	6	7	8
113	**1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**16367,41**	**16367,41**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	8,5	8,5	1000,00	8500,00
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08	1204,50	96,36
		Итого оплата труда:				**8596,36**	**8596,36**
113. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	5764,00	115,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	21,76
113. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	4329,00	86,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1554,00	31,08
113. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	174,00	133,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	2465,00	98,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	1088,00	43,52
		Итого эксплуатация машин:				**434,44**	**434,44**
113. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,001	16850,00	16,85
113. 8	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3,23
113. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00041	207096,00	84,91
113.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508,00	5,08
113.11	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	3	542,00	1626,00
113.12	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	252,00	3024,00
113.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,67	2,67	174,00	464,58
113.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00	10,32
113.15	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2198,00	2198,00
		Итого материалов:				**7432,97**	**7432,97**
		Накладные расходы	%	98		8424,43	8424,43
		Сметная прибыль	%	8		1983,35	1983,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**26775,19**	**26775,19**
114	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом**	**шт.**	**1,0000**		**25875,00**	**25875,00**
115	**1118-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**970,18**	**970,18**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7725	0,7725	1053,00	813,44
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0309	0,0309	1134,60	35,06
		Итого оплата труда:				**848,50**	**848,50**
115. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00309	0,00309	4329,00	13,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00309	0,00309	1554,00	4,80
115. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,33475	0,33475	174,00	58,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02781	0,02781	2465,00	68,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02781	0,02781	1088,00	30,26
		Итого эксплуатация машин:				**140,17**	**140,17**
115. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	207096,00	16,57
		Итого материалов:				**16,57**	**16,57**
		Накладные расходы	%	98		831,53	831,53
		Сметная прибыль	%	8		144,14	144,14
		Сметная стоимость:				**1945,85**	**1945,85**
116	**2304-1013-0706 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4924,00**	**4924,00**
117	**2302-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**шт.**	**2,0000**		**202,00**	**404,00**
118	**2301-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,2000**		**501,00**	**100,20**
119	**2301-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,2000**		**650,00**	**130,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1856,12**	**1856,12**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	1,47	1000,00	1470,00
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**1480,88**
120. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	174,00	60,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2465,00	24,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**85,55**
120. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	188694,00	207,56
120. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	207096,00	28,99
120. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	32005,00	64,01
		Итого материалов:				**300,57**	**300,57**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	1451,26
		Сметная прибыль	%	8		264,59	264,59
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**3571,97**
121	**2304-0905-1201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1161,00**	**1161,00**
122	**2302-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**367,00**	**734,00**
123	**2304-0102-0503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, наружным диаметром 50 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**144199,00**	**432597,00**
124	**2302-0101-1006 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**319,00**	**638,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	**2302-0101-0710 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**792,00**	**1584,00**
126	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**403,00**	**1209,00**
127	**2113-0816-3301 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления патрубка и трубы**	**шт.**	**1,0000**		**868,00**	**868,00**
128	**2301-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,6000**		**1864,00**	**1118,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**490536,31**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**868,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**868,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69,44**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**937,44**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**489668,31**
	Материалы -		Тенге				**7750,10**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10925,74**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**470474,60**
	Сдача и испытание -		Тенге				**27,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**10707,23**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**10707,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40030,04**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**540405,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10925,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**541343,02**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10925,74**
		РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)					
129	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,0000**		**1812,90**	**16316,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1,22	10,98	1071,00	11759,58
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	1,242	917,62	1139,69
		Итого оплата труда:				**1433,25**	**12899,27**
129. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	1,201	3546,00	4257,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	1,201	910,00	1092,91
129. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,0063	5764,00	36,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0063	1088,00	6,85
129. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0045	4329,00	19,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0045	1554,00	6,99
129. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0306	2465,00	75,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0306	1088,00	33,29
		Итого эксплуатация машин:				**487,62**	**4388,55**
129. 7	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,0648	998,00	64,67
129. 8	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,00765	3939,00	30,13
129. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,4203	174,00	73,13
		Итого материалов:				**18,66**	**167,94**
		Накладные расходы	%	98		1404,59	12641,28
		Сметная прибыль	%	8		257,40	2316,59
		Сметная стоимость:				**3474,88**	**31273,93**
130	**2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,5140**		**461,00**	**3924,95**
131	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**3350,60**	**46908,41**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,433	6,062	1088,00	6595,46
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,1512	1118,20	169,07
		Итого оплата труда:				**483,18**	**6764,53**
131. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0196	5764,00	112,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0196	1088,00	21,32

1	2	3	4	5	6	7	8
131. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0098	4329,00	42,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0098	1554,00	15,23
131. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1218	2465,00	300,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1218	1088,00	132,52
131. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,2758	26,00	7,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**33,06**	**462,81**
131. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,056	561,00	31,42
131. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000053	628269,00	33,42
131. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,09044	293,00	26,50
131.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0084	323,00	2,71
131.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,0868	508,00	44,09
131.12	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	14	2829,00	39606,00
131.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,385	174,00	66,99
131.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,0756	516,00	39,01
		Итого материалов:				**2846,44**	**39850,15**
		Накладные расходы	%	98		473,52	6629,24
		Сметная прибыль	%	8		305,93	4283,01
		Сметная стоимость:				**4130,05**	**57820,66**
132	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11,0000**		**2969,16**	**32660,80**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	3,707	1088,00	4033,22
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0649	1143,29	74,20
		Итого оплата труда:				**373,40**	**4107,42**
132. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0088	5764,00	50,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0088	1088,00	9,57

1	2	3	4	5	6	7	8
132. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0077	4329,00	33,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0077	1554,00	11,97
132. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0484	2465,00	119,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0484	1088,00	52,66
132. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1529	26,00	3,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**207,34**
132. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,044	561,00	24,68
132. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000021	628269,00	13,13
132. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,03762	293,00	11,02
132.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0066	323,00	2,13
132.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0583	508,00	29,62
132.12	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	11	2571,00	28281,00
132.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1936	174,00	33,69
132.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0484	516,00	24,97
		Итого материалов:				**2583,66**	**28420,25**
		Накладные расходы	%	98		365,93	4025,27
		Сметная прибыль	%	8		266,81	2934,89
		Сметная стоимость:				**3601,90**	**39620,95**
133	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,3000**		**2455,07**	**49837,87**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	6,841	1088,00	7443,12
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,11977	1143,29	136,93
		Итого оплата труда:				**373,40**	**7580,05**
133. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,01624	5764,00	93,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,01624	1088,00	17,67

1	2	3	4	5	6	7	8
133. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,01421	4329,00	61,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01421	1554,00	22,08
133. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,08932	2465,00	220,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,08932	1088,00	97,18
133. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,28217	26,00	7,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**382,63**
133. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,0812	561,00	45,55
133. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000039	628269,00	24,23
133. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,069426	293,00	20,34
133.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,01218	323,00	3,93
133.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,10759	508,00	54,66
133.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	20,3	2058,00	41777,40
133.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,22939	174,00	39,91
133.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,08932	516,00	46,09
		Итого материалов:				**2069,56**	**42012,12**
		Накладные расходы	%	98		365,93	7428,45
		Сметная прибыль	%	8		225,68	4581,31
		Сметная стоимость:				**3046,68**	**61847,62**
134	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**29,0000**		**2164,30**	**62764,75**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	9,773	1088,00	10633,02
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1711	1143,29	195,62
		Итого оплата труда:				**373,40**	**10828,64**
134. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0232	5764,00	133,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0232	1088,00	25,24

1	2	3	4	5	6	7	8
134. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0203	4329,00	87,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0203	1554,00	31,55
134. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1276	2465,00	314,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1276	1088,00	138,83
134. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,4031	26,00	10,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**546,62**
134. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,116	561,00	65,08
134. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000055	628269,00	34,62
134. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,09918	293,00	29,06
134.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0174	323,00	5,62
134.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1537	508,00	78,08
134.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	29	1768,00	51272,00
134.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,2001	174,00	34,82
134.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1276	516,00	65,84
		Итого материалов:				**1778,80**	**51585,11**
		Накладные расходы	%	98		365,93	10612,07
		Сметная прибыль	%	8		202,42	5870,15
		Сметная стоимость:				**2732,65**	**79246,97**
135	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,2000**		**1670,54**	**2004,64**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	0,4044	1088,00	439,99
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,00708	1143,29	8,09
		Итого оплата труда:				**373,40**	**448,08**
135. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00096	5764,00	5,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00096	1088,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8
135. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00084	4329,00	3,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00084	1554,00	1,31
135. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,00528	2465,00	13,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,00528	1088,00	5,74
135. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,01668	26,00	0,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**22,62**
135. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,0048	561,00	2,69
135. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000002	628269,00	1,43
135. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,004104	293,00	1,20
135.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00072	323,00	0,23
135.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00636	508,00	3,23
135.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1,2	1275,00	1530,00
135.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,003	174,00	0,52
135.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,00528	516,00	2,72
		Итого материалов:				**1285,03**	**1542,04**
		Накладные расходы	%	98		365,93	439,12
		Сметная прибыль	%	8		162,92	195,50
		Сметная стоимость:				**2199,39**	**2639,26**
136	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1856,12**	**7424,47**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	5,88	1000,00	5880,00
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	1088,00	43,52
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**5923,52**
136. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	174,00	243,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
136. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	2465,00	98,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1088,00	43,52
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**342,20**
136. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	188694,00	830,25
136. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	207096,00	115,97
136. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	32005,00	256,04
		Итого материалов:				**300,57**	**1202,27**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	5805,05
		Сметная прибыль	%	8		264,59	1058,36
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**14287,88**
137	**2304-0502-1406 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**37492,00**	**74984,00**
138	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1102,00**	**4408,00**
139	**2304-0502-1404 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**22173,00**	**44346,00**
140	**2302-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**749,00**	**2996,00**
141	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1856,12**	**22273,40**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	17,64	1000,00	17640,00
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,12	1088,00	130,56
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**17770,56**
141. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	4,2	174,00	730,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,12	2465,00	295,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,12	1088,00	130,56
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**1026,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
141. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0132	188694,00	2490,76
141. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00168	207096,00	347,92
141. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	32005,00	768,12
		Итого материалов:				**300,57**	**3606,80**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	17415,15
		Сметная прибыль	%	8		264,59	3175,08
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**42863,63**
142	**2304-0502-1403 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**14840,00**	**89040,00**
143	**2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**476,00**	**5712,00**
144	**2304-0905-1201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1161,00**	**6966,00**
145	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**273,00**	**3276,00**
146	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**75,5000**		**70,76**	**5342,14**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	3,783	1376,00	5204,79
		Итого оплата труда:				**68,94**	**5204,79**
146. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,133	73,00	82,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**82,67**
146. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0151	323,00	4,88
146. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0151	508,00	7,67
146. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	0,755	30,00	22,65
146. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,03775	516,00	19,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,72**	**54,68**
		Накладные расходы	%	98		67,56	5100,69
		Сметная прибыль	%	8		11,07	835,43
		Сметная стоимость:				**149,38**	**11278,26**
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ					
147	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,9500**		**81,98**	**651,74**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,234525	1235,00	289,64
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00159	1087,99	1,73
		Итого оплата труда:				**36,65**	**291,37**
147. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000795	4249,00	3,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000795	1088,00	0,86
147. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000795	27,00	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000795	2465,00	1,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000795	1088,00	0,86
147. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,08904	137,00	12,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**17,56**
147. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000119	290315,00	34,62
147. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000715	433151,00	309,92
		Итого материалов:				**43,34**	**344,54**
		Накладные расходы	%	69		25,29	201,04
		Сметная прибыль	%	8		8,58	68,22
		Сметная стоимость:				**115,85**	**921,00**
148	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**7,9500**		**235,85**	**1874,97**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,2544	1000,00	254,40
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00477	1088,01	5,19
		Итого оплата труда:				**32,65**	**259,59**
148. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00159	4249,00	6,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00159	1088,00	1,73
148. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00159	27,00	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00318	2465,00	7,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00318	1088,00	3,46
148. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,2226	137,00	30,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**45,13**
148. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000207	290315,00	60,01
148. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,431	1059,00	1515,43
		Итого материалов:				**198,17**	**1575,44**
		Накладные расходы	%	69		22,53	179,12
		Сметная прибыль	%	8		20,67	164,33
		Сметная стоимость:				**279,05**	**2218,41**
149	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0799**		**424970,00**	**33955,10**
150	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1,0000**		**529,03**	**529,03**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,3	0,3	1088,00	326,40
		Итого оплата труда:				**326,40**	**326,40**
150. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3,23
150. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508,00	5,08
150. 4	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	2	92,00	184,00
150. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00	10,32
		Итого материалов:				**202,63**	**202,63**
		Накладные расходы	%	98		319,87	319,87
		Сметная прибыль	%	8		67,91	67,91
		Сметная стоимость:				**916,81**	**916,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
151	**2303-0102-1201 РСНБ РК 2015**	**Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**1158,00**	**1158,00**
152	**2303-0103-0603 РСНБ РК 2015**	**Шланг резиновый 5метров, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**5,0000**		**1207,00**	**6035,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**525389,34**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2526,71**
	Материалы -		Тенге				**1919,98**
	Всего заработная плата -		Тенге				**550,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**380,16**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**380,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**232,55**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3139,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**550,96**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**33955,10**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**33955,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2716,41**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**36671,51**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**488907,53**
	Материалы -		Тенге				**168643,98**
	Всего заработная плата -		Тенге				**71853,25**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**242845,95**
		Накладные расходы -	Тенге				**70416,18**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**70416,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44745,90**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**604069,62**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71853,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**643880,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72404,21**

РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)

1	2	3	4	5	6	7	8
153	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**61,0000**		**2164,30**	**132022,41**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	20,557	1088,00	22366,02
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3599	1143,29	411,47
		Итого оплата труда:				**373,40**	**22777,49**
153. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0488	5764,00	281,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0488	1088,00	53,09
153. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0427	4329,00	184,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0427	1554,00	66,36
153. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2684	2465,00	661,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2684	1088,00	292,02
153. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,8479	26,00	22,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**1149,78**
153. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,244	561,00	136,88
153. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000116	628269,00	72,82
153. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,20862	293,00	61,13
153.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0366	323,00	11,82
153.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3233	508,00	164,24
153.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	61	1768,00	107848,00
153.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,4209	174,00	73,24
153.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2684	516,00	138,49
		Итого материалов:				**1778,80**	**108506,62**
		Накладные расходы	%	98		365,93	22321,94
		Сметная прибыль	%	8		202,42	12347,55
		Сметная стоимость:				**2732,65**	**166691,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
154	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,5000**		**1848,87**	**4622,17**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	0,8425	1088,00	916,64
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,01475	1143,29	16,86
		Итого оплата труда:				**373,40**	**933,50**
154. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,002	5764,00	11,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,002	1088,00	2,18
154. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00175	4329,00	7,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00175	1554,00	2,72
154. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,011	2465,00	27,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,011	1088,00	11,97
154. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,03475	26,00	0,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**47,12**
154. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,01	561,00	5,61
154. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000005	628269,00	2,98
154. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00855	293,00	2,51
154.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0015	323,00	0,48
154.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,01325	508,00	6,73
154.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	2,5	1453,00	3632,50
154.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,011	174,00	1,91
154.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,011	516,00	5,68
		Итого материалов:				**1463,36**	**3658,40**
		Накладные расходы	%	98		365,93	914,83
		Сметная прибыль	%	8		177,18	442,96
		Сметная стоимость:				**2391,98**	**5979,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
155	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**280,0000**		**1765,13**	**494237,13**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,29	361,2	1130,00	408156,00
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	23,576	918,00	21642,82
		Итого оплата труда:				**1535,00**	**429798,82**
155. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	22,736	3546,00	80621,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	22,736	910,00	20689,76
155. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,14	5764,00	806,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,14	1088,00	152,32
155. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,084	4329,00	363,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,084	1554,00	130,54
155. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,616	2465,00	1518,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,616	1088,00	670,21
		Итого эксплуатация машин:				**297,54**	**83310,89**
155. 7	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	1,652	998,00	1648,70
155. 8	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,1932	3939,00	761,01
155. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	2,072	174,00	360,53
		Итого материалов:				**9,89**	**2770,24**
		Накладные расходы	%	98		1504,30	421202,85
		Сметная прибыль	%	8		261,55	73235,20
		Сметная стоимость:				**3530,98**	**988675,18**
156	**2301-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**4,6450**		**258,00**	**1198,41**
157	**2301-0601-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**255,4750**		**163,00**	**41642,43**
158	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**63,5000**		**70,76**	**4493,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	3,181	1376,00	4377,54
		Итого оплата труда:				**68,94**	**4377,54**
158. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,9525	73,00	69,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**69,53**
158. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0127	323,00	4,10
158. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0127	508,00	6,45
158. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	0,635	30,00	19,05
158. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,03175	516,00	16,38
		Итого материалов:				**0,72**	**45,99**
		Накладные расходы	%	98		67,56	4289,99
		Сметная прибыль	%	8		11,07	702,64
		Сметная стоимость:				**149,38**	**9485,69**
		ФИТИНГИ					
159	**2304-0905-1229 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**25,0000**		**1918,00**	**47950,00**
160	**2302-0401-2501 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25,0000**		**60,00**	**1500,00**
161	**2304-0905-1228 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**150,0000**		**1251,00**	**187650,00**
162	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**40,0000**		**971,08**	**38843,38**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7725	30,9	1053,00	32537,70
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	1,483	1100,94	1632,92
		Итого оплата труда:				**854,27**	**34170,62**
162. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,0412	4329,00	178,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,0412	1554,00	64,02
162. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	11,454	174,00	1992,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
162. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	1,442	2465,00	3554,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	1,442	1088,00	1568,90
		Итого эксплуатация машин:				**143,15**	**5725,81**
162. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0028	207096,00	579,87
		Итого материалов:				**14,50**	**579,87**
		Накладные расходы	%	98		837,18	33487,21
		Сметная прибыль	%	8		144,66	5786,45
		Сметная стоимость:				**1952,93**	**78117,04**
163	**2302-0401-3701 РСНБ РК 2015**	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**40,0000**		**435,00**	**17400,00**
164	**2302-0401-4101 РСНБ РК 2015**	**Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**80,0000**		**711,00**	**56880,00**
165	**2304-0905-1241 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером Т 185°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**40,0000**		**1614,00**	**64560,00**
166	**2302-0502-1801 РСНБ РК 2015**	**Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**240,0000**		**1410,00**	**338400,00**
167	**2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**170,0000**		**19,00**	**3230,00**
168	**2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**80,0000**		**676,00**	**54080,00**
169	**2302-0401-3301 РСНБ РК 2015**	**Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**160,0000**		**50,00**	**8000,00**
170	**2302-0501-1801 РСНБ РК 2015**	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**120,0000**		**932,00**	**111840,00**
171	**2302-0501-1801 РСНБ РК 2015**	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**80,0000**		**932,00**	**74560,00**
172	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**40,0000**		**475,01**	**19000,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	16,4	1053,00	17269,20
172. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		Итого оплата труда:				**442,61**	**17704,40**
172. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4	2465,00	986,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**986,00**
172. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	323,00	129,20
172. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	508,00	203,20
172. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	516,00	412,80
		Итого материалов:				**18,63**	**745,20**
		Накладные расходы	%	98		433,76	17350,31
		Сметная прибыль	%	8		72,70	2908,06
		Сметная стоимость:				**981,47**	**39258,77**
173	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	**шт.**	**40,0000**		**5732,14**	**229285,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**1931395,10**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1931395,10**
	Материалы -		Тенге				**116306,31**
	Всего заработная плата -		Тенге				**509762,37**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1238176,55**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1114,47**
		Накладные расходы -	Тенге				**499567,12**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**499567,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**194476,98**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2625439,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**458,91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**509762,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**2625439,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**458,91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**509762,37**

РАЗДЕЛ 13. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)

1	2	3	4	5	6	7	8
174	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45,0000**		**2455,07**	**110478,04**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	15,165	1088,00	16499,52
174. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2655	1143,29	303,54
		Итого оплата труда:				**373,40**	**16803,06**
174. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,036	5764,00	207,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,036	1088,00	39,17
174. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0315	4329,00	136,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0315	1554,00	48,95
174. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,198	2465,00	488,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,198	1088,00	215,42
174. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,6255	26,00	16,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**848,20**
174. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,18	561,00	100,98
174. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000086	628269,00	53,72
174. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,1539	293,00	45,09
174.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,027	323,00	8,72
174.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2385	508,00	121,16
174.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	45	2058,00	92610,00
174.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,5085	174,00	88,48
174.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,198	516,00	102,17
		Итого материалов:				**2069,56**	**93130,32**
		Накладные расходы	%	98		365,93	16467,00
		Сметная прибыль	%	8		225,68	10155,60
		Сметная стоимость:				**3046,68**	**137100,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
175	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**64,0000**		**2164,30**	**138515,32**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	21,568	1088,00	23465,98
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3776	1143,29	431,71
		Итого оплата труда:				**373,40**	**23897,69**
175. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0512	5764,00	295,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0512	1088,00	55,71
175. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0448	4329,00	193,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0448	1554,00	69,62
175. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2816	2465,00	694,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2816	1088,00	306,38
175. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,8896	26,00	23,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**1206,33**
175. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,256	561,00	143,62
175. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000122	628269,00	76,40
175. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,21888	293,00	64,13
175.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0384	323,00	12,40
175.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3392	508,00	172,31
175.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	64	1768,00	113152,00
175.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,4416	174,00	76,84
175.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2816	516,00	145,31
		Итого материалов:				**1778,80**	**113843,01**
		Накладные расходы	%	98		365,93	23419,74
		Сметная прибыль	%	8		202,42	12954,80
		Сметная стоимость:				**2732,65**	**174889,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
176	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**37,0000**		**1848,87**	**68408,07**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	12,469	1088,00	13566,27
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2183	1143,29	249,58
		Итого оплата труда:				**373,40**	**13815,85**
176. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0296	5764,00	170,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0296	1088,00	32,20
176. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0259	4329,00	112,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0259	1554,00	40,25
176. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1628	2465,00	401,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1628	1088,00	177,13
176. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,5143	26,00	13,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**697,41**
176. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,148	561,00	83,03
176. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00007	628269,00	44,17
176. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,12654	293,00	37,08
176.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0222	323,00	7,17
176.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1961	508,00	99,62
176.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	37	1453,00	53761,00
176.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,1628	174,00	28,33
176.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1628	516,00	84,00
		Итого материалов:				**1463,36**	**54144,39**
		Накладные расходы	%	98		365,93	13539,53
		Сметная прибыль	%	8		177,18	6555,81
		Сметная стоимость:				**2391,98**	**88503,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
177	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,4000**		**1670,54**	**4009,29**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	0,8088	1088,00	879,97
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,01416	1143,29	16,19
		Итого оплата труда:				**373,40**	**896,16**
177. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00192	5764,00	11,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00192	1088,00	2,09
177. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00168	4329,00	7,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00168	1554,00	2,61
177. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,01056	2465,00	26,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,01056	1088,00	11,49
177. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,03336	26,00	0,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**45,24**
177. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,0096	561,00	5,39
177. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000005	628269,00	2,86
177. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,008208	293,00	2,40
177.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00144	323,00	0,47
177.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,01272	508,00	6,46
177.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	2,4	1275,00	3060,00
177.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,006	174,00	1,04
177.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,01056	516,00	5,45
		Итого материалов:				**1285,03**	**3084,08**
		Накладные расходы	%	98		365,93	878,24
		Сметная прибыль	%	8		162,92	391,00
		Сметная стоимость:				**2199,39**	**5278,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
178	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1856,12**	**3712,23**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	2,94	1000,00	2940,00
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	21,76
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**2961,76**
178. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	174,00	121,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2465,00	49,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	21,76
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**171,10**
178. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	188694,00	415,13
178. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	57,99
178. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128,02
		Итого материалов:				**300,57**	**601,13**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	2902,52
		Сметная прибыль	%	8		264,59	529,18
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**7143,94**
179	**2304-0502-1404 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**22173,00**	**44346,00**
180	**2302-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**749,00**	**2996,00**
181	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**1856,12**	**25985,64**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	20,58	1000,00	20580,00
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,14	1088,00	152,32
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**20732,32**
181. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	4,9	174,00	852,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
181. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,14	2465,00	345,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,14	1088,00	152,32
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**1197,70**
181. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0154	188694,00	2905,89
181. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00196	207096,00	405,91
181. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,028	32005,00	896,14
		Итого материалов:				**300,57**	**4207,94**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	20317,67
		Сметная прибыль	%	8		264,59	3704,26
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**50007,57**
182	**2304-0502-1403 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**14840,00**	**118720,00**
183	**2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**476,00**	**7616,00**
184	**2304-0502-1402 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**12137,00**	**72822,00**
185	**2302-0103-0203 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**396,00**	**4752,00**
186	**2304-0905-1201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12,0000**		**1161,00**	**13932,00**
187	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**22,0000**		**273,00**	**6006,00**
188	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**148,4000**		**70,76**	**10500,31**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	7,435	1376,00	10230,34
		Итого оплата труда:				**68,94**	**10230,34**
188. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	2,226	73,00	162,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**162,50**
188. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,02968	323,00	9,59
188. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,02968	508,00	15,08
188. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	1,484	30,00	44,52
188. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0742	516,00	38,29
		Итого материалов:				**0,72**	**107,47**
		Накладные расходы	%	98		67,56	10025,73
		Сметная прибыль	%	8		11,07	1642,08
		Сметная стоимость:				**149,38**	**22168,13**
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ					
189	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,9800**		**81,98**	**982,11**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,35341	1235,00	436,46
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002396	1087,98	2,61
		Итого оплата труда:				**36,65**	**439,07**
189. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001198	4249,00	5,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001198	1088,00	1,30
189. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001198	27,00	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001198	2465,00	2,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001198	1088,00	1,30
189. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,134176	137,00	18,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**26,46**
189. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00018	290315,00	52,17
189. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001078	433151,00	467,02
		Итого материалов:				**43,34**	**519,19**
		Накладные расходы	%	69		25,29	302,96
		Сметная прибыль	%	8		8,58	102,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**115,85**	**1387,87**
190	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**11,9800**		**235,85**	**2825,43**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,38336	1000,00	383,36
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,007188	1087,99	7,82
		Итого оплата труда:				**32,65**	**391,18**
190. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002396	4249,00	10,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002396	1088,00	2,61
190. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002396	27,00	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,004792	2465,00	11,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,004792	1088,00	5,21
190. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,33544	137,00	45,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**68,01**
190. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000311	290315,00	90,43
190. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	2,156	1059,00	2283,63
		Итого материалов:				**198,17**	**2374,05**
		Накладные расходы	%	69		22,53	269,91
		Сметная прибыль	%	8		20,67	247,63
		Сметная стоимость:				**279,05**	**3342,97**
		НАСОСЫ					
191	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2,0000**		**17330,20**	**34660,40**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,39	26,78	1035,00	27717,30
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1379,25	227,30
		Итого оплата труда:				**13972,30**	**27944,60**
191. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	4329,00	445,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1554,00	160,06
191. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	174,00	186,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	2465,00	152,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	1088,00	67,24
		Итого эксплуатация машин:				**392,31**	**784,61**
191. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	15402,00	431,26
191. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	250467,00	636,19
191. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	189206,00	832,51
191. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	207096,00	161,53
191.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	450,00	63,00
191.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	915,00	1830,00
191.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1102,00	2204,00
		Итого материалов:				**3079,24**	**6158,48**
		Накладные расходы	%	98		13692,85	27385,71
		Сметная прибыль	%	8		2481,84	4963,69
		Сметная стоимость:				**33504,90**	**67009,79**
192	**СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ**	**Насосы циркуляционные с частотным преобразователем модели WILO Stratos 30/1-12 CAN PN 10**	**шт.**	**4,0000**		**296196,43**	**1184785,71**
193	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**шт**	**2,0000**		**2077,50**	**4154,99**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	2	1130,00	2260,00
		Итого оплата труда:				**1130,00**	**2260,00**
193. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,18	174,00	31,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 3	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,11	0,22	24,00	5,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,30**	**36,60**
193. 4	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,02	27994,00	559,88

1	2	3	4	5	6	7	8
193. 5	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	0,00062	552660,00	342,65
193. 6	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	1,6	307,00	491,20
193. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,008	658,00	5,26
193. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00016	235559,00	37,69
193. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2834,00	175,71
193.10	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00	246,00
		Итого материалов:				**929,20**	**1858,39**
		Накладные расходы	%	72		813,60	1627,20
		Сметная прибыль	%	8		231,29	462,58
		Сметная стоимость:				**3122,38**	**6244,77**
194	**2302-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**391,00**	**1564,00**
195	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**6,0000**		**1880,77**	**11284,60**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	8,82	1000,00	8820,00
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	1088,00	130,56
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**8950,56**
195. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,1	174,00	365,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	2465,00	295,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	1088,00	130,56
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**661,20**
195. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	188694,00	1245,38
195. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	207096,00	173,96
195. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	32005,00	384,06
		Итого материалов:				**300,57**	**1803,40**
		Накладные расходы	%	98		1461,92	8771,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		267,42	1604,49
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**21660,64**
196	**2304-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	**шт**	**4,0000**		**10909,00**	**43636,00**
197	**2304-1001-0802 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**5507,00**	**11014,00**
198	**2302-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм**	**шт**	**12,0000**		**749,00**	**8988,00**
199	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**3,0000**		**475,01**	**1425,03**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	1,23	1053,00	1295,19
199. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1088,00	32,64
		Итого оплата труда:				**442,61**	**1327,83**
199. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2465,00	73,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1088,00	32,64
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**73,95**
199. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	323,00	9,69
199. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	508,00	15,24
199. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	516,00	30,96
		Итого материалов:				**18,63**	**55,89**
		Накладные расходы	%	98		433,76	1301,27
		Сметная прибыль	%	8		72,70	218,10
		Сметная стоимость:				**981,47**	**2944,41**
200	**2303-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis**	**шт.**	**1,0000**		**38926,00**	**38926,00**
201	**2303-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 25, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis**	**шт.**	**1,0000**		**48906,00**	**48906,00**
202	**2303-0301-0405 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 32, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis**	**шт.**	**1,0000**		**50566,00**	**50566,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**2076517,17**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**1184785,71**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1184785,71**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4154,99**
	Материалы -		Тенге				**1858,39**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2260,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**1627,20**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1627,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**462,58**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**6244,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2260,00**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3807,54**
	Материалы -		Тенге				**2893,25**
	Всего заработная плата -		Тенге				**830,25**
		Накладные расходы -	Тенге				**572,87**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**572,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**350,43**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4730,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**830,25**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**883768,92**
	Материалы -		Тенге				**277136,11**
	Всего заработная плата -		Тенге				**127560,18**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**474790,00**
	Сдача и испытание -		Тенге				**830,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**125008,97**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**125008,97**
		Сметная прибыль -	Тенге				**80702,23**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1089480,13**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**119,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127560,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**2285241,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**121,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130650,43**

РАЗДЕЛ 14. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)

1	2	3	4	5	6	7	8
203	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**61,0000**		**2164,30**	**132022,41**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	20,557	1088,00	22366,02
203. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3599	1143,29	411,47
		Итого оплата труда:				**373,40**	**22777,49**
203. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0488	5764,00	281,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0488	1088,00	53,09
203. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0427	4329,00	184,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0427	1554,00	66,36
203. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2684	2465,00	661,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2684	1088,00	292,02
203. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,8479	26,00	22,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**1149,78**
203. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,244	561,00	136,88
203. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000116	628269,00	72,82
203. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,20862	293,00	61,13
203.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0366	323,00	11,82
203.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3233	508,00	164,24
203.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	61	1768,00	107848,00
203.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,4209	174,00	73,24
203.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2684	516,00	138,49
		Итого материалов:				**1778,80**	**108506,62**
		Накладные расходы	%	98		365,93	22321,94
		Сметная прибыль	%	8		202,42	12347,55
		Сметная стоимость:				**2732,65**	**166691,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
204	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**2164,30**	**32464,53**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	5,055	1088,00	5499,84
204. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0885	1143,29	101,18
		Итого оплата труда:				**373,40**	**5601,02**
204. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,012	5764,00	69,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,012	1088,00	13,06
204. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0105	4329,00	45,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0105	1554,00	16,32
204. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,066	2465,00	162,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,066	1088,00	71,81
204. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,2085	26,00	5,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**282,73**
204. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,06	561,00	33,66
204. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000029	628269,00	17,91
204. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0513	293,00	15,03
204.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,009	323,00	2,91
204.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0795	508,00	40,39
204.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	15	1768,00	26520,00
204.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,1035	174,00	18,01
204.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,066	516,00	34,06
		Итого материалов:				**1778,80**	**26681,95**
		Накладные расходы	%	98		365,93	5489,00
		Сметная прибыль	%	8		202,42	3036,28
		Сметная стоимость:				**2732,65**	**40989,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
205	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**61,0000**		**1848,87**	**112780,88**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	20,557	1088,00	22366,02
205. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3599	1143,29	411,47
		Итого оплата труда:				**373,40**	**22777,49**
205. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0488	5764,00	281,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0488	1088,00	53,09
205. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0427	4329,00	184,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0427	1554,00	66,36
205. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2684	2465,00	661,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2684	1088,00	292,02
205. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,8479	26,00	22,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**1149,78**
205. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,244	561,00	136,88
205. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000116	628269,00	72,82
205. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,20862	293,00	61,13
205.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0366	323,00	11,82
205.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3233	508,00	164,24
205.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	61	1453,00	88633,00
205.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,2684	174,00	46,70
205.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2684	516,00	138,49
		Итого материалов:				**1463,36**	**89265,08**
		Накладные расходы	%	98		365,93	22321,94
		Сметная прибыль	%	8		177,18	10808,23
		Сметная стоимость:				**2391,98**	**145911,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
206	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,5000**		**1848,87**	**13866,50**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	2,527	1088,00	2749,92
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,04425	1143,29	50,59
		Итого оплата труда:				**373,40**	**2800,51**
206. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,006	5764,00	34,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,006	1088,00	6,53
206. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00525	4329,00	22,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00525	1554,00	8,16
206. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,033	2465,00	81,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,033	1088,00	35,90
206. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,10425	26,00	2,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**141,37**
206. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,03	561,00	16,83
206. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000014	628269,00	8,95
206. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02565	293,00	7,52
206.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0045	323,00	1,45
206.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,03975	508,00	20,19
206.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	7,5	1453,00	10897,50
206.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,033	174,00	5,74
206.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,033	516,00	17,03
		Итого материалов:				**1463,36**	**10975,21**
		Накладные расходы	%	98		365,93	2744,50
		Сметная прибыль	%	8		177,18	1328,88
		Сметная стоимость:				**2391,98**	**17939,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
207	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**25,0000**		**1856,12**	**46402,92**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	36,75	1000,00	36750,00
207. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,25	1088,00	272,00
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**37022,00**
207. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	8,75	174,00	1522,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,25	2465,00	616,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,25	1088,00	272,00
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**2138,75**
207. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0275	188694,00	5189,09
207. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0035	207096,00	724,84
207. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,05	32005,00	1600,25
		Итого материалов:				**300,57**	**7514,17**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	36281,56
		Сметная прибыль	%	8		264,59	6614,76
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**89299,24**
208	**2304-0902-1403 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**25,0000**		**9172,00**	**229300,00**
209	**2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**50,0000**		**476,00**	**23800,00**
210	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**260,0000**		**1765,13**	**458934,48**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,29	335,4	1130,00	379002,00
210. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	21,892	918,00	20096,91
		Итого оплата труда:				**1535,00**	**399098,91**
210. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	21,112	3546,00	74863,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	21,112	910,00	19211,92

1	2	3	4	5	6	7	8
210. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,13	5764,00	749,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,13	1088,00	141,44
210. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,078	4329,00	337,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,078	1554,00	121,21
210. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,572	2465,00	1409,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,572	1088,00	622,34
		Итого эксплуатация машин:				**297,54**	**77360,11**
210. 7	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	1,534	998,00	1530,93
210. 8	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,1794	3939,00	706,66
210. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	1,924	174,00	334,78
		Итого материалов:				**9,89**	**2572,36**
		Накладные расходы	%	98		1504,30	391116,93
		Сметная прибыль	%	8		261,55	68004,11
		Сметная стоимость:				**3530,98**	**918055,52**
211	**2301-0602-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25х3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**6,9675**		**229,00**	**1595,56**
212	**2301-0602-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20х2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**234,5725**		**143,00**	**33543,87**
213	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**147,5000**		**70,76**	**10436,63**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	7,39	1376,00	10168,30
		Итого оплата труда:				**68,94**	**10168,30**
213. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	2,212	73,00	161,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**161,51**
213. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0295	323,00	9,53
213. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0295	508,00	14,99

1	2	3	4	5	6	7	8
213. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	1,475	30,00	44,25
213. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,07375	516,00	38,05
		Итого материалов:				**0,72**	**106,82**
		Накладные расходы	%	98		67,56	9964,93
		Сметная прибыль	%	8		11,07	1632,12
		Сметная стоимость:				**149,38**	**22033,68**
		ФИТИНГИ					
214	**2304-0905-1229 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**25,0000**		**1918,00**	**47950,00**
215	**2302-0401-2501 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25,0000**		**60,00**	**1500,00**
216	**2302-0502-1801 РСНБ РК 2015**	**Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**350,0000**		**1410,00**	**493500,00**
217	**2302-0502-1801 РСНБ РК 2015**	**Угольник, 90°, DN 20 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**5,0000**		**1410,00**	**7050,00**
218	**2304-0905-1228 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**150,0000**		**1251,00**	**187650,00**
219	**2304-0905-1229 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**1918,00**	**9590,00**
220	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**40,0000**		**971,08**	**38843,38**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7725	30,9	1053,00	32537,70
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	1,483	1100,94	1632,92
		Итого оплата труда:				**854,27**	**34170,62**
220. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,0412	4329,00	178,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,0412	1554,00	64,02
220. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	11,454	174,00	1992,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
220. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	1,442	2465,00	3554,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	1,442	1088,00	1568,90
		Итого эксплуатация машин:				**143,15**	**5725,81**
220. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0028	207096,00	579,87
		Итого материалов:				**14,50**	**579,87**
		Накладные расходы	%	98		837,18	33487,21
		Сметная прибыль	%	8		144,66	5786,45
		Сметная стоимость:				**1952,93**	**78117,04**
221	**2302-0401-3701 РСНБ РК 2015**	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**40,0000**		**435,00**	**17400,00**
222	**2304-0905-1241 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером Т 185°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**40,0000**		**1614,00**	**64560,00**
223	**2302-0401-4101 РСНБ РК 2015**	**Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**100,0000**		**711,00**	**71100,00**
224	**2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100,0000**		**19,00**	**1900,00**
225	**2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый DN 20-25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**35,0000**		**19,00**	**665,00**
226	**2302-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Муфта переходная DN 25х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**246,00**	**1230,00**
227	**2302-0501-1801 РСНБ РК 2015**	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**80,0000**		**932,00**	**74560,00**
228	**2302-0501-1801 РСНБ РК 2015**	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**40,0000**		**932,00**	**37280,00**
229	**1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**2013,02**	**14091,15**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1,566	10,959	1071,00	11737,30
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0927	0,6489	1191,56	773,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1787,21**	**12510,50**
229. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,1442	4329,00	624,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,1442	1554,00	224,09
229. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,5047	2465,00	1244,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,5047	1088,00	549,11
		Итого эксплуатация машин:				**266,90**	**1868,33**
229. 5	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,28	323,00	90,44
229. 6	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,28	508,00	142,24
229. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,49	516,00	252,84
		Итого материалов:				**69,36**	**485,52**
		Накладные расходы	%	98		1751,47	12260,29
		Сметная прибыль	%	8		301,16	2108,12
		Сметная стоимость:				**4065,65**	**28459,56**
230	**2304-1010-2703 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчик**	**шт.**	**7,0000**		**1959,00**	**13713,00**
231	**2302-0401-3501 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**360,0000**		**5,00**	**1800,00**
232	**2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**35,0000**		**5,00**	**175,00**
233	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**40,0000**		**475,01**	**19000,40**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	16,4	1053,00	17269,20
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		Итого оплата труда:				**442,61**	**17704,40**
233. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4	2465,00	986,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**986,00**
233. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	323,00	129,20

1	2	3	4	5	6	7	8
233. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	508,00	203,20
233. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	516,00	412,80
		Итого материалов:				**18,63**	**745,20**
		Накладные расходы	%	98		433,76	17350,31
		Сметная прибыль	%	8		72,70	2908,06
		Сметная стоимость:				**981,47**	**39258,77**
234	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	**шт.**	**40,0000**		**4035,71**	**161428,57**
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ					
235	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,6200**		**81,98**	**706,66**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,25429	1235,00	314,05
235. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001724	1087,99	1,88
		Итого оплата труда:				**36,65**	**315,92**
235. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000862	4249,00	3,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000862	1088,00	0,94
235. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000862	27,00	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
235. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000862	2465,00	2,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000862	1088,00	0,94
235. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,096544	137,00	13,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**19,04**
235. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000129	290315,00	37,54
235. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000776	433151,00	336,04
		Итого материалов:				**43,34**	**373,58**
		Накладные расходы	%	69		25,29	217,99
		Сметная прибыль	%	8		8,58	73,97
		Сметная стоимость:				**115,85**	**998,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
236	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**8,6200**		**235,85**	**2032,99**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,27584	1000,00	275,84
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,005172	1087,99	5,63
		Итого оплата труда:				**32,65**	**281,47**
236. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001724	4249,00	7,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001724	1088,00	1,88
236. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001724	27,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,003448	2465,00	8,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,003448	1088,00	3,75
236. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,24136	137,00	33,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**48,94**
236. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000224	290315,00	65,07
236. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,552	1059,00	1643,14
		Итого материалов:				**198,17**	**1708,21**
		Накладные расходы	%	69		22,53	194,21
		Сметная прибыль	%	8		20,67	178,18
		Сметная стоимость:				**279,05**	**2405,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**2362873,93**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2739,65**
Материалы -			Тенге				**2081,79**
Всего заработная плата -			Тенге				**597,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**412,20**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**412,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**252,15**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3404,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**597,39**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2360134,28**
Материалы -			Тенге				**247432,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**564631,23**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1481291,00**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1510,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**553338,61**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**553338,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**233077,83**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3146550,71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**512,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**564631,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**3149954,71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**512,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**565228,62**
		РАЗДЕЛ 15. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"					
237	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**50,0000**		**641,42**	**32071,01**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,56	28	1130,00	31640,00
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,035	1221,14	42,74
		Итого оплата труда:				**633,65**	**31682,74**
237. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,015	5764,00	86,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015	1088,00	16,32
237. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,01	4329,00	43,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01	1554,00	15,54
237. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01	2465,00	24,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01	1088,00	10,88
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**154,40**
237. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00133	190274,00	253,06
237. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	0,785	30,00	23,55
		Итого материалов:				**5,53**	**276,61**
		Накладные расходы	%	98		620,98	31049,09
		Сметная прибыль	%	8		100,99	5049,61
		Сметная стоимость:				**1363,39**	**68169,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
238	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**49,9000**		**832,00**	**41516,80**
239	**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизии, диаметр 100 мм**	**шт**	**3,0000**		**3653,00**	**10959,00**
240	**2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Прочистка диам.100 мм**	**шт.**	**15,0000**		**2541,00**	**38115,00**
241	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**32,0000**		**1214,77**	**38872,48**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	13,248	1000,00	13248,00
241. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	7,232	912,51	6599,30
		Итого оплата труда:				**620,23**	**19847,30**
241. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	7,168	3546,00	25417,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	7,168	910,00	6522,88
241. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,032	3996,00	127,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,032	1300,00	41,60
241. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,032	2465,00	78,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,032	1088,00	34,82
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**25624,48**
		Накладные расходы	%	99		614,03	19648,82
		Сметная прибыль	%	8		146,30	4681,70
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**63203,01**
242	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**13,0000**		**1790,11**	**23271,38**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	7,943	1000,00	7943,00
242. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	4,329	912,24	3949,09
		Итого оплата труда:				**914,78**	**11892,09**
242. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	4,29	3546,00	15212,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	4,29	910,00	3903,90
242. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,013	3996,00	51,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,013	1300,00	16,90

1	2	3	4	5	6	7	8
242. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,026	2465,00	64,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,026	1088,00	28,29
		Итого эксплуатация машин:				**1179,11**	**15328,38**
		Накладные расходы	%	99		905,63	11773,17
		Сметная прибыль	%	8		215,66	2803,56
		Сметная стоимость:				**2911,39**	**37848,11**
243	**1122-0801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2425,53**	**4851,07**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,828	1,656	1000,00	1656,00
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,451	0,902	911,65	822,31
		Итого оплата труда:				**1239,16**	**2478,31**
243. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,448	0,896	3546,00	3177,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,448	0,896	910,00	815,36
243. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	3996,00	7,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	1300,00	2,60
243. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	2465,00	9,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004	1088,00	4,35
		Итого эксплуатация машин:				**1597,53**	**3195,07**
		Накладные расходы	%	99		1226,76	2453,53
		Сметная прибыль	%	8		292,18	584,37
		Сметная стоимость:				**3944,48**	**7888,96**
244	**2302-0304-2410 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая, DN 110**	**шт.**	**15,0000**		**5349,00**	**80235,00**
245	**2302-0303-1106 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45°, DN 110**	**шт.**	**17,0000**		**2400,00**	**40800,00**
246	**2302-0303-2406 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 110**	**шт.**	**12,0000**		**1298,00**	**15576,00**
247	**2302-0303-6806 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полиэтиленовая сварная 45° DN 110**	**шт.**	**2,0000**		**2680,00**	**5360,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
248	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск)**	**м**	**17,2000**		**641,42**	**11032,43**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,56	9,632	1130,00	10884,16
248. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,01204	1221,15	14,70
		Итого оплата труда:				**633,65**	**10898,86**
248. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,00516	5764,00	29,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00516	1088,00	5,61
248. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00344	4329,00	14,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00344	1554,00	5,35
248. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00344	2465,00	8,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00344	1088,00	3,74
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**53,11**
248. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000458	190274,00	87,05
248. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	0,27004	30,00	8,10
		Итого материалов:				**5,53**	**95,16**
		Накладные расходы	%	98		620,98	10680,89
		Сметная прибыль	%	8		100,99	1737,07
		Сметная стоимость:				**1363,39**	**23450,38**
249	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**17,1656**		**832,00**	**14281,78**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	**356941,95**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**66994,93**
Всего заработная плата -	Тенге	**34217,70**
Накладные расходы -	Тенге	**33875,52**
Накладные НУЧП -	Тенге	**33875,52**
Сметная прибыль -	Тенге	**8069,64**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**108940,08**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**35,31**
Сметная заработная плата -	Тенге	**34217,70**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**289947,02**
Материалы -	Тенге	**371,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**42581,60**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**246843,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**41729,97**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**41729,97**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26534,16**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**358211,15**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42581,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**467151,23**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72,99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76799,30**
		РАЗДЕЛ 16. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
250	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**135,0000**		**641,42**	**86591,74**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,56	75,6	1130,00	85428,00
250. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0945	1221,14	115,40
		Итого оплата труда:				**633,65**	**85543,40**
250. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0405	5764,00	233,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0405	1088,00	44,06
250. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,027	4329,00	116,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,027	1554,00	41,96
250. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,027	2465,00	66,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,027	1088,00	29,38
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**416,88**
250. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,003591	190274,00	683,27
250. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	2,119	30,00	63,59
		Итого материалов:				**5,53**	**746,86**
		Накладные расходы	%	98		620,98	83832,53
		Сметная прибыль	%	8		100,99	13633,94
		Сметная стоимость:				**1363,39**	**184058,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
251	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**134,7300**		**832,00**	**112095,36**
252	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**150,0000**		**663,58**	**99536,41**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	87,6	1130,00	98988,00
252. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,045	1243,33	55,95
		Итого оплата труда:				**660,29**	**99043,95**
252. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,015	5764,00	86,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	1088,00	16,32
252. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,015	4329,00	64,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	1554,00	23,31
252. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,015	2465,00	36,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	1088,00	16,32
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**188,37**
252. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,0018	190274,00	342,49
252. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,585	30,00	17,55
		Итого материалов:				**2,40**	**360,04**
		Накладные расходы	%	98		647,09	97063,07
		Сметная прибыль	%	8		104,85	15727,96
		Сметная стоимость:				**1415,52**	**212327,44**
253	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**149,7000**		**273,00**	**40868,10**
254	**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизии, диаметр 100 мм**	**шт**	**15,0000**		**3653,00**	**54795,00**
255	**2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Прочистка диам.100 мм**	**шт.**	**15,0000**		**2541,00**	**38115,00**
256	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**185,0000**		**1214,77**	**224731,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	76,59	1000,00	76590,00
256. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	41,81	912,51	38152,18
		Итого оплата труда:				**620,23**	**114742,18**
256. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	41,44	3546,00	146946,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	41,44	910,00	37710,40
256. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,185	3996,00	739,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,185	1300,00	240,50
256. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,185	2465,00	456,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,185	1088,00	201,28
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**148141,52**
		Накладные расходы	%	99		614,03	113594,76
		Сметная прибыль	%	8		146,30	27066,10
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**365392,39**
257	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**175,0000**		**1790,11**	**313268,55**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	106,925	1000,00	106925,00
257. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	58,275	912,24	53160,80
		Итого оплата труда:				**914,78**	**160085,80**
257. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	57,75	3546,00	204781,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	57,75	910,00	52552,50
257. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,175	3996,00	699,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,175	1300,00	227,50
257. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,35	2465,00	862,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,35	1088,00	380,80
		Итого эксплуатация машин:				**1179,11**	**206343,55**
		Накладные расходы	%	99		905,63	158484,94
		Сметная прибыль	%	8		215,66	37740,28
		Сметная стоимость:				**2911,39**	**509493,77**
258	**1122-0801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	**шт.**	**15,0000**		**2425,53**	**36383,01**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,828	12,42	1000,00	12420,00
258. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,451	6,765	911,65	6167,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1239,16**	**18587,34**
258. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,448	6,72	3546,00	23829,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,448	6,72	910,00	6115,20
258. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,015	3996,00	59,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,015	1300,00	19,50
258. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,03	2465,00	73,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03	1088,00	32,64
		Итого эксплуатация машин:				**1597,53**	**23963,01**
		Накладные расходы	%	99		1226,76	18401,47
		Сметная прибыль	%	8		292,18	4382,76
		Сметная стоимость:				**3944,48**	**59167,23**
259	**2302-0403-2704 РСНБ РК 2015**	**Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**15,0000**		**981,00**	**14715,00**
260	**2302-0303-1106 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 100**	**шт.**	**65,0000**		**2400,00**	**156000,00**
261	**2302-0303-2406 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 110**	**шт.**	**15,0000**		**1298,00**	**19470,00**
262	**2302-0303-2606 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 110**	**шт.**	**40,0000**		**1877,00**	**75080,00**
263	**2302-0403-1405 РСНБ РК 2015**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**40,0000**		**192,00**	**7680,00**
264	**2302-0303-2602 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50**	**шт.**	**80,0000**		**491,00**	**39280,00**
265	**2302-0303-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 50**	**шт.**	**40,0000**		**679,00**	**27160,00**
266	**2302-0303-1706 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° DN 110**	**шт.**	**40,0000**		**2745,00**	**109800,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
267	**2302-0304-2406 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая, DN 50**	**шт.**	**40,0000**		**1491,00**	**59640,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**1515209,70**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**574383,08**
	Всего заработная плата -		Тенге				**293415,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**290481,17**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**290481,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69189,14**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**934053,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**302,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293415,32**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**940826,61**
	Материалы -		Тенге				**1106,90**
	Всего заработная плата -		Тенге				**184587,35**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**754698,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**180895,60**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**180895,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**89737,78**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1211460,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**163,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184587,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**2145513,38**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**466,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**478002,67**
		РАЗДЕЛ 17. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная					
268	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**13,5000**		**3350,60**	**45233,11**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,433	5,845	1088,00	6359,90
268. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,1458	1118,20	163,03
		Итого оплата труда:				**483,18**	**6522,94**
268. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0189	5764,00	108,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0189	1088,00	20,56

1	2	3	4	5	6	7	8
268. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00945	4329,00	40,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00945	1554,00	14,69
268. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,11745	2465,00	289,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,11745	1088,00	127,79
268. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,26595	26,00	6,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**33,06**	**446,28**
268. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,054	561,00	30,29
268. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000051	628269,00	32,23
268. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,08721	293,00	25,55
268.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0081	323,00	2,62
268.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,0837	508,00	42,52
268.12	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	13,5	2829,00	38191,50
268.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,37125	174,00	64,60
268.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,0729	516,00	37,62
		Итого материалов:				**2846,44**	**38426,93**
		Накладные расходы	%	98		473,52	6392,48
		Сметная прибыль	%	8		305,93	4130,05
		Сметная стоимость:				**4130,05**	**55755,63**
269	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2,0000**		**17330,20**	**34660,40**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,39	26,78	1035,00	27717,30
269. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1379,25	227,30
		Итого оплата труда:				**13972,30**	**27944,60**
269. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	4329,00	445,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1554,00	160,06
269. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	174,00	186,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
269. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	2465,00	152,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	1088,00	67,24
		Итого эксплуатация машин:				**392,31**	**784,61**
269. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	15402,00	431,26
269. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	250467,00	636,19
269. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	189206,00	832,51
269. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	207096,00	161,53
269.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	450,00	63,00
269.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	915,00	1830,00
269.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1102,00	2204,00
		Итого материалов:				**3079,24**	**6158,48**
		Накладные расходы	%	98		13692,85	27385,71
		Сметная прибыль	%	8		2481,84	4963,69
		Сметная стоимость:				**33504,90**	**67009,79**
270	**СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ**	**Насос дренажный погружной, модель Wilo EMU KS**	**шт.**	**2,0000**		**421339,29**	**842678,57**
271	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**шт**	**2,0000**		**2077,50**	**4154,99**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	2	1130,00	2260,00
		Итого оплата труда:				**1130,00**	**2260,00**
271. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,18	174,00	31,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
271. 3	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,11	0,22	24,00	5,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,30**	**36,60**
271. 4	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,02	27994,00	559,88

1	2	3	4	5	6	7	8
271. 5	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	0,00062	552660,00	342,65
271. 6	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	1,6	307,00	491,20
271. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,008	658,00	5,26
271. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00016	235559,00	37,69
271. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2834,00	175,71
271.10	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00	246,00
		Итого материалов:				**929,20**	**1858,39**
		Накладные расходы	%	72		813,60	1627,20
		Сметная прибыль	%	8		231,29	462,58
		Сметная стоимость:				**3122,38**	**6244,77**
272	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,1200**		**81,98**	**173,80**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,06254	1235,00	77,24
272. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000424	1087,97	0,46
		Итого оплата труда:				**36,65**	**77,70**
272. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000212	4249,00	0,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000212	1088,00	0,23
272. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000212	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000212	2465,00	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000212	1088,00	0,23
272. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,023744	137,00	3,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**4,68**
272. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000032	290315,00	9,23
272. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000191	433151,00	82,65
		Итого материалов:				**43,34**	**91,88**
		Накладные расходы	%	69		25,29	53,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8,58	18,19
		Сметная стоимость:				**115,85**	**245,60**
273	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**2,1200**		**235,85**	**499,99**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,06784	1000,00	67,84
273. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,001272	1087,97	1,38
		Итого оплата труда:				**32,65**	**69,22**
273. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000424	4249,00	1,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000424	1088,00	0,46
273. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000424	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
273. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,000848	2465,00	2,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,000848	1088,00	0,92
273. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,05936	137,00	8,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**12,04**
273. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000055	290315,00	16,00
273. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,3816	1059,00	404,11
		Итого материалов:				**198,17**	**420,12**
		Накладные расходы	%	69		22,53	47,76
		Сметная прибыль	%	8		20,67	43,82
		Сметная стоимость:				**279,05**	**591,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**927400,85**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**842678,57**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**842678,57**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4154,99**
	Материалы -		Тенге				**1858,39**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2260,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**1627,20**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1627,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**462,58**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**6244,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2260,00**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**673,79**
	Материалы -		Тенге				**511,99**
	Всего заработная плата -		Тенге				**146,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**101,38**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**101,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62,01**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**837,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**146,92**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**79893,50**
	Материалы -		Тенге				**44585,41**
	Всего заработная плата -		Тенге				**34467,54**
	Сдача и испытание -		Тенге				**830,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**33778,19**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**33778,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9093,74**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**122765,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34467,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**972525,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36874,46**
		РАЗДЕЛ 18. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная					
274	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**36,0000**		**663,58**	**23888,74**
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	21,024	1130,00	23757,12
274. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0108	1243,33	13,43
		Итого оплата труда:				**660,29**	**23770,55**
274. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0036	5764,00	20,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0036	1088,00	3,92
274. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0036	4329,00	15,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0036	1554,00	5,59

1	2	3	4	5	6	7	8
274. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0036	2465,00	8,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0036	1088,00	3,92
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**45,21**
274. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000432	190274,00	82,20
274. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,1404	30,00	4,21
		Итого материалов:				**2,40**	**86,41**
		Накладные расходы	%	98		647,09	23295,14
		Сметная прибыль	%	8		104,85	3774,71
		Сметная стоимость:				**1415,52**	**50958,59**
275	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**35,9280**		**273,00**	**9808,34**
276	**2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Прочистка диам.50 мм**	**шт.**	**8,0000**		**2541,00**	**20328,00**
277	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**20,0000**		**1214,77**	**24295,30**
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	8,28	1000,00	8280,00
277. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	4,52	912,51	4124,56
		Итого оплата труда:				**620,23**	**12404,56**
277. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	4,48	3546,00	15886,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	4,48	910,00	4076,80
277. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,02	3996,00	79,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	1300,00	26,00
277. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02	2465,00	49,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	1088,00	21,76
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**16015,30**
		Накладные расходы	%	99		614,03	12280,51
		Сметная прибыль	%	8		146,30	2926,07
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**39501,88**
278	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1790,11**	**21481,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	7,332	1000,00	7332,00
278. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	3,996	912,24	3645,31
		Итого оплата труда:				**914,78**	**10977,31**
278. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	3,96	3546,00	14042,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	3,96	910,00	3603,60
278. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,012	3996,00	47,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	1300,00	15,60
278. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,024	2465,00	59,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,024	1088,00	26,11
		Итого эксплуатация машин:				**1179,11**	**14149,27**
		Накладные расходы	%	99		905,63	10867,54
		Сметная прибыль	%	8		215,66	2587,90
		Сметная стоимость:				**2911,39**	**34936,72**
279	**2302-0303-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 50**	**шт.**	**8,0000**		**679,00**	**5432,00**
280	**2302-0303-1103 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 50**	**шт.**	**8,0000**		**709,00**	**5672,00**
281	**2302-0304-2406 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая, DN 50**	**шт.**	**8,0000**		**1491,00**	**11928,00**
282	**2302-0303-2602 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50**	**шт.**	**4,0000**		**491,00**	**1964,00**
283	**2302-0303-1702 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° DN 50**	**шт.**	**4,0000**		**649,00**	**2596,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**127393,66**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**45776,57**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23381,87**
		Накладные расходы -	Тенге				**23148,05**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**23148,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5513,97**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**74438,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23381,87**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**81617,08**
	Материалы -		Тенге				**86,41**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23770,55**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**57728,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**23295,14**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**23295,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8392,98**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**113305,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23770,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**187743,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47152,42**
		РАЗДЕЛ 19. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная					
284	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**72,0000**		**663,58**	**47777,48**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	42,048	1130,00	47514,24
284. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0216	1243,33	26,86
		Итого оплата труда:				**660,29**	**47541,10**
284. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0072	5764,00	41,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0072	1088,00	7,83
284. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0072	4329,00	31,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0072	1554,00	11,19
284. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0072	2465,00	17,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0072	1088,00	7,83
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**90,42**
284. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000864	190274,00	164,40
284. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,2808	30,00	8,42
		Итого материалов:				**2,40**	**172,82**
		Накладные расходы	%	98		647,09	46590,27
		Сметная прибыль	%	8		104,85	7549,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1415,52**	**101917,17**
285	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**71,8560**		**273,00**	**19616,69**
286	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка трапов диам. 50 мм**	**комплект**	**20,0000**		**7332,62**	**146652,34**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,46	9,2	1088,00	10009,60
286. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,26	1046,92	272,20
		Итого оплата труда:				**514,09**	**10281,80**
286. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,06	1888,00	113,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,06	910,00	54,60
286. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,2	2465,00	493,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,2	1088,00	217,60
		Итого эксплуатация машин:				**30,31**	**606,28**
286. 5	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,004	54078,00	216,31
286. 6	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,0014	1371537,00	1920,15
286. 7	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	20	6695,00	133900,00
		Итого материалов:				**6801,82**	**136036,46**
		Накладные расходы	%	98		503,81	10076,16
		Сметная прибыль	%	8		626,91	12538,28
		Сметная стоимость:				**8463,34**	**169266,79**
287	**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизии, диаметр 50 мм**	**шт**	**12,0000**		**3653,00**	**43836,00**
288	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**1790,11**	**28641,70**
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	9,776	1000,00	9776,00
288. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	5,328	912,24	4860,42
		Итого оплата труда:				**914,78**	**14636,42**
288. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	5,28	3546,00	18722,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	5,28	910,00	4804,80

1	2	3	4	5	6	7	8
288. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,016	3996,00	63,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,016	1300,00	20,80
288. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,032	2465,00	78,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,032	1088,00	34,82
		Итого эксплуатация машин:				**1179,11**	**18865,70**
		Накладные расходы	%	99		905,63	14490,05
		Сметная прибыль	%	8		215,66	3450,54
		Сметная стоимость:				**2911,39**	**46582,29**
289	**2302-0303-2602 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50**	**шт.**	**16,0000**		**491,00**	**7856,00**
290	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**1214,77**	**19436,24**
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	6,624	1000,00	6624,00
290. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	3,616	912,51	3299,65
		Итого оплата труда:				**620,23**	**9923,65**
290. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	3,584	3546,00	12708,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	3,584	910,00	3261,44
290. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,016	3996,00	63,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,016	1300,00	20,80
290. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,016	2465,00	39,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,016	1088,00	17,41
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**12812,24**
		Накладные расходы	%	99		614,03	9824,41
		Сметная прибыль	%	8		146,30	2340,85
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**31601,50**
291	**2302-0303-1103 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 50**	**шт.**	**16,0000**		**709,00**	**11344,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**325160,45**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**48077,94**
Всего заработная плата -			Тенге				**24560,06**
Накладные расходы -			Тенге				**24314,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				**24314,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5791,39**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**78183,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24560,06**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**277082,51**
	Материалы -		Тенге				**136209,28**
	Всего заработная плата -		Тенге				**57822,90**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**82652,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**56666,44**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**56666,44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26699,92**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**360448,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57822,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**438632,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82382,96**
		РАЗДЕЛ 20. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
292	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ G-1,6**	**шт**	**40,0000**		**475,01**	**19000,40**
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	16,4	1053,00	17269,20
292. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		Итого оплата труда:				**442,61**	**17704,40**
292. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4	2465,00	986,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**986,00**
292. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	323,00	129,20
292. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	508,00	203,20
292. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	516,00	412,80
		Итого материалов:				**18,63**	**745,20**
		Накладные расходы	%	98		433,76	17350,31
		Сметная прибыль	%	8		72,70	2908,06
		Сметная стоимость:				**981,47**	**39258,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
293	**2309-0101-0503 РСНБ РК 2015**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**40,0000**		**11682,00**	**467280,00**
294	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Автоматическая система контроля загазованности, диаметр до 40 мм. Установка**	**шт**	**40,0000**		**475,01**	**19000,40**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	16,4	1053,00	17269,20
294. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		Итого оплата труда:				**442,61**	**17704,40**
294. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4	2465,00	986,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**986,00**
294. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	323,00	129,20
294. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	508,00	203,20
294. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	516,00	412,80
		Итого материалов:				**18,63**	**745,20**
		Накладные расходы	%	98		433,76	17350,31
		Сметная прибыль	%	8		72,70	2908,06
		Сметная стоимость:				**981,47**	**39258,77**
295	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД**	**шт.**	**40,0000**		**55803,57**	**2232142,86**
		УСТАНОВКА КРАНОВ					
296	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**88,0000**		**1856,12**	**163338,28**
296. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	129,36	1000,00	129360,00
296. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,88	1088,00	957,44
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**130317,44**
296. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	30,8	174,00	5359,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
296. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,88	2465,00	2169,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,88	1088,00	957,44
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**7528,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
296. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0968	188694,00	18265,58
296. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,01232	207096,00	2551,42
296. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,176	32005,00	5632,88
		Итого материалов:				**300,57**	**26449,88**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	127711,09
		Сметная прибыль	%	8		264,59	23283,95
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**314333,32**
297	**2304-0909-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**80,0000**		**7713,00**	**617040,00**
298	**2304-0909-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**10137,00**	**81096,00**
299	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**шт**	**160,0000**		**273,00**	**43680,00**
300	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**273,00**	**4368,00**
		УКЛАДКА ТРУБ					
301	**1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**200,0000**		**338,36**	**67672,36**
301. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,281	56,2	1088,00	61145,60
301. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,18	1143,29	1349,08
		Итого оплата труда:				**312,47**	**62494,68**
301. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,16	5764,00	922,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,16	1088,00	174,08
301. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,14	4329,00	606,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,14	1554,00	217,56
301. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,88	2465,00	2169,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,88	1088,00	957,44

1	2	3	4	5	6	7	8
301. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	8,36	26,00	217,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,57**	**3914,86**
301. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	2	561,00	1122,00
301. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00038	628269,00	238,74
301. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,36	293,00	105,48
301.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,06	508,00	538,48
301.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,88	174,00	153,12
301.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,88	516,00	454,08
		Итого материалов:				**13,06**	**2611,90**
		Накладные расходы	%	98		306,22	61244,79
		Сметная прибыль	%	8		51,57	10313,37
		Сметная стоимость:				**696,15**	**139230,52**
302	**2301-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3 толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**200,0000**		**459,00**	**91800,00**
303	**1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**145,0000**		**338,80**	**49125,54**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,281	40,745	1088,00	44330,56
303. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,8555	1143,29	978,08
		Итого оплата труда:				**312,47**	**45308,64**
303. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,116	5764,00	668,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,116	1088,00	126,21
303. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1015	4329,00	439,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1015	1554,00	157,73
303. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,638	2465,00	1572,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,638	1088,00	694,14
303. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	6,061	26,00	157,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,57**	**2838,27**
303. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	1,45	561,00	813,45
303. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000276	628269,00	173,09
303. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,261	293,00	76,47
303.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,7685	508,00	390,40
303.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	1	174,00	174,09
303.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,638	516,00	329,21
		Итого материалов:				**13,49**	**1956,70**
		Накладные расходы	%	98		306,22	44402,47
		Сметная прибыль	%	8		51,60	7482,24
		Сметная стоимость:				**696,62**	**101010,25**
304	**2301-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 26,8, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**160,0000**		**433,00**	**69280,00**
305	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**15,0000**		**1077,54**	**16163,17**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,844	12,66	1088,00	13774,08
305. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0255	1088,00	27,74
		Итого оплата труда:				**920,12**	**13801,82**
305. 3	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	3,912	11,00	43,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
305. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0255	2465,00	62,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0255	1088,00	27,74
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**105,89**
305. 5	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,00807	242,00	1,95
305. 6	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000555	286680,00	159,11
305. 7	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	3,39	626,00	2122,14
		Итого материалов:				**152,21**	**2283,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		910,92	13663,81
		Сметная прибыль	%	8		159,08	2386,16
		Сметная стоимость:				**2147,54**	**32213,13**
306	**1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР**	**м трубопровода**	**15,0000**		**450,79**	**6761,81**
306. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,356	5,34	1088,00	5809,92
306. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,159	1118,77	177,88
		Итого оплата труда:				**399,19**	**5987,81**
306. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,018	5764,00	103,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,018	1088,00	19,58
306. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0105	4329,00	45,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0105	1554,00	16,32
306. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1305	2465,00	321,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1305	1088,00	141,98
306. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1021	1,532	26,00	39,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**34,05**	**510,71**
306. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,026	0,39	561,00	218,79
306. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000066	628269,00	41,47
306. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0044	0,066	293,00	19,34
306.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,093	508,00	47,24
306.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,4125	174,00	71,78
306.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,0825	516,00	42,57
		Итого материалов:				**29,41**	**441,18**
		Накладные расходы	%	98		391,20	5868,05
		Сметная прибыль	%	8		67,36	1010,39
		Сметная стоимость:				**909,35**	**13640,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
307	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80ФУТЛЯР**	**м**	**15,0000**		**987,00**	**14805,00**
308	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,0683**		**875424,89**	**59774,01**
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	21,351	1300,00	27756,50
308. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	6,439	1295,08	8338,74
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**36095,25**
308. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	6,289	4828,00	30364,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	6,289	1300,00	8175,70
308. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,149533	2465,00	368,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,149533	1088,00	162,69
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**30733,20**
308. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,006145	208994,00	1284,31
		Итого материалов:				**18809,46**	**1284,31**
		Накладные расходы	%	99		523349,36	35734,29
		Сметная прибыль	%	8		111901,94	7640,66
		Сметная стоимость:				**1510676,19**	**103148,97**
309	**2302-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,5 мм х 3,2 мм - 26,8 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**444,00**	**3552,00**
310	**2302-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 26,8 мм х 2,8 мм - 21,3 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**24,0000**		**377,00**	**9048,00**
311	**2302-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**160,0000**		**127,00**	**20320,00**
312	**2302-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 26,8 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**149,00**	**1192,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
313	**2302-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 26,8 мм х 2,8 мм - 21,3 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**16,0000**		**189,00**	**3024,00**
314	**2302-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Угольники прямые 15 мм**	**10 шт.**	**4,0000**		**1705,00**	**6820,00**
315	**2302-1199-9927 РСНБ РК 2015**	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм**	**шт.**	**80,0000**		**27,00**	**2160,00**
		ИСПЫТАНИЕ					
316	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**360,0000**		**454,50**	**163620,90**
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,333	119,88	1325,00	158841,00
		Итого оплата труда:				**441,23**	**158841,00**
316. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	1,62	323,00	523,26
316. 3	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	0,9	128,00	115,20
316. 4	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	3,6	686,00	2469,60
316. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	3,24	516,00	1671,84
		Итого материалов:				**13,28**	**4779,90**
		Накладные расходы	%	98		432,40	155664,18
		Сметная прибыль	%	8		70,95	25542,81
		Сметная стоимость:				**957,86**	**344827,89**
		ОКРАСКА ТРУБ					
317	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**29,9000**		**163,96**	**4902,36**
317. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,88205	2470,00	2178,66
317. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00598	2176,00	13,01
		Итого оплата труда:				**73,30**	**2191,68**
317. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00299	4249,00	12,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00299	1088,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7	8
317. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00299	27,00	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
317. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00299	2465,00	7,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00299	1088,00	3,25
317. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,33488	137,00	45,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,42**	**132,07**
317. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000449	290315,00	130,21
317. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002691	433151,00	1165,61
		Итого материалов:				**86,68**	**2591,63**
		Накладные расходы	%	69		50,58	1512,26
		Сметная прибыль	%	8		17,16	513,17
		Сметная стоимость:				**231,70**	**6927,79**
318	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**29,9000**		**165,28**	**4941,91**
318. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	0,63687	2000,00	1273,74
318. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00598	2176,00	13,01
		Итого оплата труда:				**43,04**	**1286,75**
318. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00299	4249,00	12,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00299	1088,00	3,25
318. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00299	27,00	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
318. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00299	2465,00	7,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00299	1088,00	3,25
318. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,19435	137,00	26,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**93,56**
318. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000419	386750,00	161,89
318. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002691	604017,00	1625,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**119,55**	**3574,61**
		Накладные расходы	%	69		29,69	887,86
		Сметная прибыль	%	8		15,60	466,38
		Сметная стоимость:				**210,57**	**6296,15**
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ					
319	**1146-0302-0402 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2**	**отверст.**	**40,0000**		**507,92**	**20316,71**
319. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,2696	10,784	1071,00	11549,66
319. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0899	3,596	1088,00	3912,45
		Итого оплата труда:				**386,55**	**15462,11**
319. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0899	3,596	2338,00	8407,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0899	3,596	1088,00	3912,45
319. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1798	7,192	50,00	359,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**219,18**	**8767,05**
		Накладные расходы	%	84		324,70	12988,17
		Сметная прибыль	%	8		66,61	2664,39
		Сметная стоимость:				**899,23**	**35969,28**
		ВРЕЗКА					
320	**1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**8,0000**		**8216,93**	**65735,45**
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	2,01	16,08	1235,00	19858,80
320. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	7,04	1244,59	8761,92
		Итого оплата труда:				**3577,59**	**28620,72**
320. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	5,2	4828,00	25105,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	5,2	1300,00	6760,00
320. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	1,84	2465,00	4535,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	1,84	1088,00	2001,92
320. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	1,84	26,00	47,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3711,13**	**29689,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
320. 6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,328	5488,00	1800,06
320. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	1,544	293,00	452,39
320. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00176	212247,00	373,55
320. 9	2301-0301-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,4	3,2	4238,00	13561,60
		Итого материалов:				**2023,45**	**16187,61**
		Накладные расходы	%	99		3541,81	28334,51
		Сметная прибыль	%	8		940,70	7525,60
		Сметная стоимость:				**12699,45**	**101595,56**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**4327961,17**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2699422,86**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2699422,86**
Сметная прибыль -			Тенге				**215953,83**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2915376,69**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**171833,62**
Материалы -			Тенге				**25921,36**
Всего заработная плата -			Тенге				**97458,33**
Накладные расходы -			Тенге				**93120,90**
Накладные НУЧП -			Тенге				**93120,90**
Сметная прибыль -			Тенге				**21196,36**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**286150,88**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**79,51**
Сметная заработная плата -			Тенге				**97458,33**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1456704,69**
Материалы -			Тенге				**37729,97**
Всего заработная плата -			Тенге				**438358,37**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**968185,00**
Накладные расходы -			Тенге				**429591,20**
Накладные НУЧП -			Тенге				**429591,20**
Сметная прибыль -			Тенге				**150903,67**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2037199,56**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**388,20**
Сметная заработная плата -			Тенге				**438358,37**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**5238727,13**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**467,71**
Сметная заработная плата -			Тенге				**535816,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 21. Силовое электрооборудование и электроосвещение					
321	**1310-0408-0503 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**39590,23**	**39590,23**
321. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	32	32	1193,00	38176,00
		Итого оплата труда:				**38176,00**	**38176,00**
321. 2	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,02	0,02	1093,00	21,86
321. 3	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,11	0,11	658,00	72,38
321. 4	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,4	0,4	281,00	112,40
321. 5	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00019	0,00019	6245736,00	1186,69
321. 6	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1,1	1,1	19,00	20,90
		Итого материалов:				**1414,23**	**1414,23**
		Накладные расходы	%	61		23287,36	23287,36
		Сметная прибыль	%	8		5030,21	5030,21
		Сметная стоимость:				**67907,80**	**67907,80**
322	**5108-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	**шт.**	**1,0000**		**171684,00**	**171684,00**
323	**1308-0305-0906 РСНБ РК 2015**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка0 до 15 кг**	**шт**	**20,0000**		**6469,13**	**129382,63**
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4	80	1130,00	90400,00
323. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	1,2	1321,00	1585,20
		Итого оплата труда:				**4599,26**	**91985,20**
323. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,6	4689,00	2813,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,6	1554,00	932,40
323. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	1,2	174,00	208,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
323. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,6	3316,00	1989,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,6	1088,00	652,80
		Итого эксплуатация машин:				**250,59**	**5011,80**
323. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,005	404706,00	2023,53
323. 7	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,41	8,2	194,00	1590,80
323. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,82	455,00	373,10
323. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,46	658,00	302,68
323.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,41	8,2	287,00	2353,40
323.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,001	235559,00	235,56
323.12	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,4	2834,00	1133,60
323.13	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	2,88	377,00	1085,76
323.14	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,8	4251,00	3400,80
323.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	20	123,00	2460,00
323.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	4	516,00	2064,00
323.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	11,6	1461,00	16947,60
		Итого материалов:				**1698,54**	**33970,83**
		Накладные расходы	%	72		3311,47	66229,34
		Сметная прибыль	%	8		782,45	15648,96
		Сметная стоимость:				**10563,05**	**211260,93**
324	**2307-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**20,0000**		**28079,00**	**561580,00**
325	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**80,0000**		**3540,82**	**283265,79**
325. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2	160	1071,00	171360,00
325. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,6	1321,00	2113,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2168,42**	**173473,60**
325. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	3,2	13,00	41,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
325. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,8	4689,00	3751,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,8	1554,00	1243,20
325. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	10,4	174,00	1809,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
325. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,8	3316,00	2652,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,8	1088,00	870,40
325. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	16	24,00	384,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**107,99**	**8639,20**
325. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,16	144769,00	23163,04
325. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0304	404706,00	12303,06
325.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	97,6	194,00	18934,40
325.11	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	1,12	455,00	509,60
325.12	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,72	719,00	517,68
325.13	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,32	307,00	98,24
325.14	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,16	1085,00	173,60
325.15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	2,88	658,00	1895,04
325.16	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	97,6	287,00	28011,20
325.17	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0056	235559,00	1319,13
325.18	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,6	2834,00	4534,40
325.19	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	80	123,00	9840,00

1	2	3	4	5	6	7	8
325.20	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,047	3,76	466,00	1752,16
325.21	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	1,12	192,00	215,04
		Итого материалов:				**1290,83**	**103266,59**
		Накладные расходы	%	72		1561,26	124900,99
		Сметная прибыль	%	8		408,17	32653,34
		Сметная стоимость:				**5510,25**	**440820,13**
326	**2307-0204-0647 РСНБ РК 2015**	**Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**20,0000**		**1838,00**	**36760,00**
327	**2307-0204-1405 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения УЗО-16А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**40,0000**		**6546,00**	**261840,00**
328	**2307-0204-1404 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения УЗО-10А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**20,0000**		**6546,00**	**130920,00**
329	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	**шт**	**40,0000**		**485,82**	**19432,79**
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,34	13,6	1130,00	15368,00
329. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,8	1321,00	1056,80
		Итого оплата труда:				**410,62**	**16424,80**
329. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,4	4689,00	1875,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1554,00	621,60
329. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,4	3316,00	1326,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		Итого эксплуатация машин:				**80,05**	**3202,00**
329. 5	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,0012	718993,00	862,79
		Итого материалов:				**21,57**	**862,79**
		Накладные расходы	%	72		295,65	11825,86
		Сметная прибыль	%	8		62,52	2500,69
		Сметная стоимость:				**843,98**	**33759,34**
330	**2307-0501-0802 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**40,0000**		**3090,00**	**123600,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
331	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**20,0000**		**3540,82**	**70816,45**
331. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2	40	1071,00	42840,00
331. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,4	1321,00	528,40
		Итого оплата труда:				**2168,42**	**43368,40**
331. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,8	13,00	10,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
331. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,2	4689,00	937,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,2	1554,00	310,80
331. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	2,6	174,00	452,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
331. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,2	3316,00	663,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,2	1088,00	217,60
331. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	4	24,00	96,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**107,99**	**2159,80**
331. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,04	144769,00	5790,76
331. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0076	404706,00	3075,77
331.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	24,4	194,00	4733,60
331.11	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,28	455,00	127,40
331.12	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,18	719,00	129,42
331.13	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,08	307,00	24,56
331.14	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,04	1085,00	43,40
331.15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,72	658,00	473,76
331.16	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	24,4	287,00	7002,80

1	2	3	4	5	6	7	8
331.17	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0014	235559,00	329,78
331.18	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,4	2834,00	1133,60
331.19	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	20	123,00	2460,00
331.20	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,047	0,94	466,00	438,04
331.21	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,28	192,00	53,76
		Итого материалов:				**1290,83**	**25816,65**
		Накладные расходы	%	72		1561,26	31225,25
		Сметная прибыль	%	8		408,17	8163,34
		Сметная стоимость:				**5510,25**	**110205,03**
332	**2307-0204-0810 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**20,0000**		**615,00**	**12300,00**
333	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1311,68**	**1311,68**
333. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	1	1130,00	1130,00
333. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1321,00	52,84
		Итого оплата труда:				**1182,84**	**1182,84**
333. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	13,00	3,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
333. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	4689,00	93,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1554,00	31,08
333. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	3316,00	66,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	21,76
		Итого эксплуатация машин:				**163,48**	**163,48**
333. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	455,00	18,20
		Итого материалов:				**18,20**	**18,20**
		Накладные расходы	%	72		851,64	851,64
		Сметная прибыль	%	8		173,07	173,07
		Сметная стоимость:				**2336,39**	**2336,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
334	**2307-0203-0605 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**11361,00**	**11361,00**
335	**1308-0303-1001 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**	**шт**	**2,0000**		**3319,40**	**6638,80**
335. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2	4	1035,00	4140,00
335. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1321,00	52,84
		Итого оплата труда:				**2096,42**	**4192,84**
335. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,24	13,00	3,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
335. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	4689,00	93,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1554,00	31,08
335. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	0,24	174,00	41,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
335. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	3316,00	66,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	21,76
		Итого эксплуатация машин:				**102,49**	**204,98**
335. 7	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,004	0,008	144769,00	1158,15
335. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,000746	404706,00	301,91
335. 9	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,04	455,00	18,20
335.10	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,012	0,024	719,00	17,26
335.11	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,004	307,00	1,23
335.12	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1085,00	2,17
335.13	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,048	658,00	31,58
335.14	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00018	235559,00	42,40
335.15	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2834,00	175,71

1	2	3	4	5	6	7	8
335.16	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,122	2071,00	252,66
335.17	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00	246,00
335.18	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,045	0,09	466,00	41,94
335.19	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,024	192,00	4,61
		Итого материалов:				**1146,91**	**2293,82**
		Накладные расходы	%	72		1509,42	3018,84
		Сметная прибыль	%	8		386,31	772,61
		Сметная стоимость:				**5215,13**	**10430,26**
336	**2404-0207-3987 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный с тепловым реле**	**шт**	**2,0000**		**3442,00**	**6884,00**
337	**2307-0202-0109 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм**	**шт.**	**4,0000**		**5284,00**	**21136,00**
338	**1308-0205-0901 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий**	**шт.**	**4,0000**		**4842,18**	**19368,71**
338. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1214)	чел-ч	1,15	4,6	1214,00	5584,40
338. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,48	1302,27	1927,36
		Итого оплата труда:				**1877,94**	**7511,76**
338. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,08	4689,00	375,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1554,00	124,32
338. 4	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,33	1,32	3995,00	5273,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	1,32	1300,00	1716,00
338. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,08	3316,00	265,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1088,00	87,04
		Итого эксплуатация машин:				**1478,45**	**5913,80**
338. 6	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,04	658,00	26,32
338. 7	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,048	322,00	15,46
338. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,04	377,00	15,08

1	2	3	4	5	6	7	8
338. 9	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	0,05716	136698,00	7813,66
		Итого материалов:				**1967,63**	**7870,51**
		Накладные расходы	%	72		1352,12	5408,47
		Сметная прибыль	%	8		495,54	1982,17
		Сметная стоимость:				**6689,84**	**26759,36**
339	**2307-0103-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**4,0000**		**8675,00**	**34700,00**
340	**1308-0206-0501 РСНБ РК 2015**	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	**т**	**0,0045**		**76607,63**	**344,73**
340. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	57	0,2565	1053,00	270,09
340. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,12	0,01404	1321,00	18,55
		Итого оплата труда:				**64142,52**	**288,64**
340. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,56	0,00702	4689,00	32,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,56	0,00702	1554,00	10,91
340. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,1	0,05895	174,00	10,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
340. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,56	0,00702	3316,00	23,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,56	0,00702	1088,00	7,64
		Итого эксплуатация машин:				**14767,20**	**66,45**
340. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	0,000011	404706,00	4,63
340. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00336	0,000015	235559,00	3,56
		Итого материалов:				**1819,43**	**8,19**
		Накладные расходы	%	72		46182,61	207,82
		Сметная прибыль	%	8		9823,22	44,20
		Сметная стоимость:				**132613,47**	**596,76**
341	**2306-1710-0706 РСНБ РК 2015**	**Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 У3**	**шт.**	**25,0000**		**2242,00**	**56050,00**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					
342	**1308-0206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**830,0000**		**138,02**	**114557,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,1	83	1053,00	87399,00
342. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	1,328	1321,00	1754,29
		Итого оплата труда:				**107,41**	**89153,29**
342. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,664	4689,00	3113,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,664	1554,00	1031,86
342. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,664	3316,00	2201,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,664	1088,00	722,43
		Итого эксплуатация машин:				**6,40**	**5315,32**
342. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	2,656	658,00	1747,65
342. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,166	2834,00	470,44
342. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,009628	76171,00	733,37
342. 8	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	41,5	141,00	5851,50
342. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	101,26	12,00	1215,12
342.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	2,573	4251,00	10937,82
342.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	6,64	122,00	810,08
342.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,166	466,00	77,36
		Итого материалов:				**26,32**	**21843,35**
		Накладные расходы	%	72		77,34	64190,37
		Сметная прибыль	%	8		17,23	14299,84
		Сметная стоимость:				**232,59**	**193047,88**
343	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**360,0000**		**84,17**	**30300,81**
343. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	21,6	1053,00	22744,80
343. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,144	1321,00	190,22
		Итого оплата труда:				**63,71**	**22935,02**
343. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,072	4689,00	337,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,072	1554,00	111,89
343. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,072	3316,00	238,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,072	1088,00	78,34
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**576,36**
343. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,576	658,00	379,01
343. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,072	2834,00	204,05
343. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00216	76171,00	164,53
343. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	18	32,00	576,00
343. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	43,92	12,00	527,04
343.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	1,116	4251,00	4744,12
343.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	2,88	122,00	351,36
343.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,072	466,00	33,55
		Итого материалов:				**19,39**	**6979,65**
		Накладные расходы	%	72		45,87	16513,22
		Сметная прибыль	%	8		10,40	3745,12
		Сметная стоимость:				**140,44**	**50559,15**
344	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**8560,0000**		**72,06**	**616824,48**
344. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	428	1053,00	450684,00
344. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	1,712	1321,00	2261,55
		Итого оплата труда:				**52,91**	**452945,55**
344. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,856	4689,00	4013,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,856	1554,00	1330,22
344. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,856	3316,00	2838,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,856	1088,00	931,33
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**6852,28**
344. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	13,696	658,00	9011,97
344. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	1,712	2834,00	4851,81
344. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,036808	76171,00	2803,70

1	2	3	4	5	6	7	8
344. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	428	19,00	8132,00
344. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	1044,32	12,00	12531,84
344.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	26,536	4251,00	112804,54
344.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	68,48	122,00	8354,56
344.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	1,712	466,00	797,79
		Итого материалов:				**18,61**	**159288,20**
		Накладные расходы	%	72		38,10	326120,80
		Сметная прибыль	%	8		8,81	75435,62
		Сметная стоимость:				**118,97**	**1018380,90**
345	**1308-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**1105,0000**		**1035,25**	**1143948,66**
345. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,2	221	1088,00	240448,00
345. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	164,755	1162,89	191592,41
		Итого оплата труда:				**390,99**	**432040,41**
345. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0119	13,149	4689,00	61658,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	13,149	1554,00	20433,55
345. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0537	59,339	3518,00	208752,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	59,339	910,00	53998,49
345. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0537	59,339	15,00	890,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
345. 6	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0716	79,118	3995,00	316076,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0716	79,118	1300,00	102853,40
345. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0119	13,149	3316,00	43603,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	13,149	1088,00	14306,11
		Итого эксплуатация машин:				**571,02**	**630981,08**
345. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	1,105	369,00	407,75
345. 9	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,01768	1834952,00	32441,95

1	2	3	4	5	6	7	8
345.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	274,04	194,00	53163,76
345.11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,270725	1772,00	479,72
345.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	274,04	287,00	78649,48
345.13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,01105	2834,00	31,32
345.14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,005525	5938576,00	32810,63
345.15	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	112,71	248,00	27952,08
345.16	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,22984	383,00	88,03
345.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	31,824	1461,00	46494,86
		Итого материалов:				**246,62**	**272519,58**
		Накладные расходы	%	72		281,51	311069,10
		Сметная прибыль	%	8		105,34	116401,42
		Сметная стоимость:				**1422,10**	**1571419,18**
346	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**230,0000**		**259,71**	**59733,33**
346. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	36,8	1053,00	38750,40
346. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,644	1321,00	850,72
		Итого оплата труда:				**172,18**	**39601,12**
346. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,322	4689,00	1509,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,322	1554,00	500,39
346. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,322	3316,00	1067,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,322	1088,00	350,34
346. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	2,392	18,00	43,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**2620,67**
346. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0483	20552,00	992,66
346. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	4,83	369,00	1782,27

1	2	3	4	5	6	7	8
346. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,92	236,00	217,12
346. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	28,06	194,00	5443,64
346.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	28,06	287,00	8053,22
346.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	1,15	541,00	622,15
346.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	73,6	12,00	883,20
346.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2,3	160,00	368,00
		Итого материалов:				**79,84**	**18362,26**
		Накладные расходы	%	72		123,97	28512,81
		Сметная прибыль	%	8		30,69	7059,69
		Сметная стоимость:				**414,37**	**95305,83**
347	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**180,0000**		**235,74**	**42432,34**
347. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	25,2	1053,00	26535,60
347. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,396	1321,00	523,12
		Итого оплата труда:				**150,33**	**27058,72**
347. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,198	4689,00	928,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,198	1554,00	307,69
347. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,198	3316,00	656,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,198	1088,00	215,42
347. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,458	18,00	26,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,95**	**1611,23**
347. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0378	20552,00	776,87
347. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,78	369,00	1394,82
347. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,36	236,00	84,96
347. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	21,96	194,00	4260,24

1	2	3	4	5	6	7	8
347.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	21,96	287,00	6302,52
347.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,9	541,00	486,90
347.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	57,6	12,00	691,20
347.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,8	160,00	288,00
		Итого материалов:				**79,36**	**14285,51**
		Накладные расходы	%	72		108,23	19482,28
		Сметная прибыль	%	8		27,52	4953,17
		Сметная стоимость:				**371,49**	**66867,78**
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ					
348	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**80,0000**		**84,17**	**6733,51**
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	4,8	1053,00	5054,40
348. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,032	1321,00	42,27
		Итого оплата труда:				**63,71**	**5096,67**
348. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,016	4689,00	75,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016	1554,00	24,86
348. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,016	3316,00	53,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016	1088,00	17,41
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**128,08**
348. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,128	658,00	84,22
348. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,016	2834,00	45,34
348. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00048	76171,00	36,56
348. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	4	32,00	128,00
348. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	9,76	12,00	117,12
348.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,248	4251,00	1054,25
348.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,64	122,00	78,08

1	2	3	4	5	6	7	8
348.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,016	466,00	7,46
		Итого материалов:				**19,39**	**1551,03**
		Накладные расходы	%	72		45,87	3669,60
		Сметная прибыль	%	8		10,40	832,25
		Сметная стоимость:				**140,44**	**11235,37**
349	**2306-0902-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой сечением 1х3 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0800**		**127345,00**	**10187,60**
350	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**360,0000**		**72,06**	**25941,22**
350. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	18	1053,00	18954,00
350. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,072	1321,00	95,11
		Итого оплата труда:				**52,91**	**19049,11**
350. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,036	4689,00	168,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,036	1554,00	55,94
350. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,036	3316,00	119,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,036	1088,00	39,17
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**288,18**
350. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,576	658,00	379,01
350. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,072	2834,00	204,05
350. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,001548	76171,00	117,91
350. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	18	19,00	342,00
350. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	43,92	12,00	527,04
350.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	1,116	4251,00	4744,12
350.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	2,88	122,00	351,36
350.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,072	466,00	33,55
		Итого материалов:				**18,61**	**6699,04**
		Накладные расходы	%	72		38,10	13715,36
		Сметная прибыль	%	8		8,81	3172,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**118,97**	**42829,10**
351	**2306-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,3600**		**48836,00**	**17580,96**
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
352	**1310-0104-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка кронштейнов**	**кронш т**	**4,0000**		**91,00**	**364,00**
352. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,1	0,4	910,00	364,00
		Итого оплата труда:				**91,00**	**364,00**
		Накладные расходы	%	61		55,51	222,04
		Сметная прибыль	%	8		11,72	46,88
		Сметная стоимость:				**158,23**	**632,92**
353	**2302-1104-0404 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны настенный, У2191 УЗ**	**комплект**	**4,0000**		**556,00**	**2224,00**
354	**1308-0206-1703 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**6,8000**		**608,95**	**4140,87**
354. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,4	2,72	1053,00	2864,16
354. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	0,12376	1321,00	163,49
		Итого оплата труда:				**445,24**	**3027,65**
354. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0091	0,06188	4689,00	290,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,06188	1554,00	96,16
354. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,43656	174,00	75,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
354. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0091	0,06188	3316,00	205,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,06188	1088,00	67,33
		Итого эксплуатация машин:				**84,02**	**571,31**
354. 6	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,1428	369,00	52,69
354. 7	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,1	0,68	194,00	131,92
354. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,05576	455,00	25,37

1	2	3	4	5	6	7	8
354. 9	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,1	0,68	287,00	195,16
354.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000071	235559,00	16,82
354.11	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00034	0,002312	5213,00	12,05
354.12	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,2788	229,00	63,85
354.13	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,00544	8247,00	44,86
354.14	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,544	123,00	66,91
354.15	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,0442	1679,00	74,21
354.16	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	0,04624	466,00	21,55
		Итого материалов:				**103,73**	**705,40**
		Накладные расходы	%	72		320,57	2179,91
		Сметная прибыль	%	8		74,36	505,66
		Сметная стоимость:				**1003,89**	**6826,43**
355	**2301-0103-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,8000**		**1612,00**	**10961,60**
356	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Планки**	**кг**	**4,0000**		**542,00**	**2168,00**
357	**2113-0207-0603 РСНБ РК 2015**	**Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90**	**кг**	**0,6500**		**989,00**	**642,85**
358	**2106-0902-1201 РСНБ РК 2015**	**Профиль монтажный перфорированный**	**шт.**	**4,0000**		**522,00**	**2088,00**
		МОЛНИЕЗАЩИТА					
359	**1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**70,0000**		**381,08**	**26675,41**
359. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,15	10,5	1053,00	11056,50
359. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,77	1321,00	1017,17
		Итого оплата труда:				**172,48**	**12073,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
359. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,385	4689,00	1805,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,385	1554,00	598,29
359. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	5,033	174,00	875,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
359. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,385	3316,00	1276,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,385	1088,00	418,88
		Итого эксплуатация машин:				**56,54**	**3957,67**
359. 6	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,35	369,00	129,15
359. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,00126	235559,00	296,80
359. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	1,68	1461,00	2454,48
359. 9	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0644	136348,00	8780,81
		Итого материалов:				**166,59**	**11661,25**
		Накладные расходы	%	72		124,19	8693,04
		Сметная прибыль	%	8		40,42	2829,48
		Сметная стоимость:				**545,68**	**38197,93**
360	**1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**95,0000**		**295,57**	**28079,41**
360. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,15	14,25	1053,00	15005,25
360. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,893	1321,00	1179,65
		Итого оплата труда:				**170,37**	**16184,90**
360. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,4465	4689,00	2093,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,4465	1554,00	693,86
360. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	6,83	174,00	1188,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
360. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,4465	3316,00	1480,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,4465	1088,00	485,79
		Итого эксплуатация машин:				**50,13**	**4762,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
360. 6	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,475	369,00	175,28
360. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,00076	235559,00	179,02
360. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	1,9	1461,00	2775,90
360. 9	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	0,038	136348,00	5181,22
		Итого материалов:				**87,49**	**8311,42**
		Накладные расходы	%	72		122,66	11653,13
		Сметная прибыль	%	8		33,46	3178,60
		Сметная стоимость:				**451,70**	**42911,15**
361	**1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**160,0000**		**608,34**	**97334,94**
361. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,18	28,8	1053,00	30326,40
361. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,8	1321,00	1056,80
		Итого оплата труда:				**196,15**	**31383,20**
361. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,4	4689,00	1875,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,4	1554,00	621,60
361. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	5,376	174,00	935,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
361. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,4	3316,00	1326,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,4	1088,00	435,20
		Итого эксплуатация машин:				**25,86**	**4137,42**
361. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	13,12	194,00	2545,28
361. 7	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	13,12	287,00	3765,44
361. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000013	0,00208	235559,00	489,96
361. 9	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	2,4	229,00	549,60
361.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0064	228133,00	1460,05

1	2	3	4	5	6	7	8
361.11	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,023	3,68	466,00	1714,88
361.12	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,208	251663,00	52345,90
		Итого материалов:				**392,94**	**62871,12**
		Накладные расходы	%	72		141,22	22595,90
		Сметная прибыль	%	8		59,97	9594,47
		Сметная стоимость:				**809,53**	**129525,31**
362	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**55,0000**		**456,00**	**25080,05**
362. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	8,8	1053,00	9266,40
362. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,209	1321,00	276,09
		Итого оплата труда:				**173,50**	**9542,49**
362. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,1045	4689,00	490,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,1045	1554,00	162,39
362. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	1,848	174,00	321,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
362. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,1045	3316,00	346,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,1045	1088,00	113,70
		Итого эксплуатация машин:				**21,06**	**1158,07**
362. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	4,51	194,00	874,94
362. 7	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	4,51	287,00	1294,37
362. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000302	235559,00	71,26
362. 9	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,825	229,00	188,93
362.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0022	228133,00	501,89
362.11	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,1	466,00	512,60
362.12	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,04455	251663,00	11211,59
		Итого материалов:				**266,46**	**14655,57**
		Накладные расходы	%	72		124,92	6870,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		46,47	2556,05
		Сметная стоимость:				**627,39**	**34506,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**4266966,53**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**171684,00**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**171684,00**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4070314,08**
	Материалы -		Тенге				**775255,19**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1537059,89**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1278015,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**1102443,72**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1102443,72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**413820,62**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**5586578,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1416,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1537059,89**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7526,85**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7526,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**602,15**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8129,00**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2088,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2088,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**167,04**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2255,04**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**15353,60**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**15353,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1228,29**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**16581,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**5785228,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1416,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1537059,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**43063061,12**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**2199148,29**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**2199148,29**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**6932592,79**
	Материалы -		Тенге				**786391,79**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1585978,29**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4073998,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**1138475,29**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1138475,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**645685,45**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**8716753,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1464,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1585978,29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17039087,12**
	Материалы -		Тенге				**6634437,80**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8902723,93**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**975662,69**
	Местные материалы -		Тенге				**35799,45**
		Накладные расходы -	Тенге				**7301032,16**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**7301032,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1947209,54**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**26287328,82**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8721,71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8902723,93**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1216567,16**
	Материалы -		Тенге				**20727,84**
	Всего заработная плата -		Тенге				**145481,99**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1021131,31**
		Накладные расходы -	Тенге				**100382,58**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**100382,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**105355,98**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1422305,71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**149,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**145481,99**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**15675665,77**
	Материалы -		Тенге				**2295905,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6557736,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6088173,42**
	Сдача и испытание -		Тенге				**14046,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**6426581,24**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**6426581,24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1768179,76**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**23870426,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5956,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6557736,00**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**62495963,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16292,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17191920,18**

Временные здания и сооружения 0,9%	**562463,67**
Итого по главам:	**63058426,79**
Дополнительные затраты при производстве-строительно монтажных работ в зимнее время 1,08%	681031,01
Итого по главам:	**63739457,80**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	7570316
Итого по главам:	**71309773,80**
Непредвиденные работы и затраты 2%	1426195,48
Итого	**72735969,27**
Коэф. понижение 0,9995702122202	**72704708,24**
Налог на добавленную стоимость 12%	8724564,99
ИТОГО:	**81429273,23**

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства акимата города Кызылорда»

глав.спец. Кадыбеков Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Дамир Жоба Курылыс»

Муратбеков П.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»»

Кадыркулов К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алтын Айдарлы»

Елгайдаулы Е.