форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №32 от "21" мая 2019 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда	500519,117	438129,479	500304,000	438129,479	157491,567	137886,682	157491,567	137886,682	70186,409	61464,100

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел стройтельства"
акимата города Кызылорда
Ерманов О. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Курылыс"
Муратбеков П.М. _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алтын Айдарлы"
Егізбайұлы Е. _____

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

выполненных работ за август месяц 2019 год.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

Наименование объекта - 40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Составлена 1кв.2018г

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**450,8000**		**12771,03**	**5757178,75**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	2722,832	946,00	2575799,07
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	193,844	1088,00	210902,27
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**2786701,34**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	171,304	5764,00	987396,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	171,304	1088,00	186378,75
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	22,54	2465,00	55561,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	22,54	1088,00	24523,52
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**1042957,36**
1. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	22,54	2870,00	64689,80
1. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	101,43	18808,00	1907695,44
1. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	4,057	19856,00	80559,76
1. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,2254	21421,00	4828,29

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	3,606	22269,00	80310,92
1.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	11,27	30,00	338,10
		Итого материалов:				**4743,62**	**2138422,32**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	2591632,25
		Сметная прибыль	%	8		1481,60	667904,88
		Сметная стоимость:				**20001,59**	**9016715,88**
2	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**94,3158**		**17948,00**	**1692780,20**
3	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**69,1402**		**40347,00**	**2789600,66**
4	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**41,4841**		**91173,00**	**3782233,00**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
5	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**177,3800**		**12771,03**	**2265324,68**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	1071,375	946,00	1013520,94
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	76,273	1088,00	82985,46
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**1096506,40**
5. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	67,404	5764,00	388518,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	67,404	1088,00	73335,55
5. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	8,869	2465,00	21862,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	8,869	1088,00	9649,47
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**410381,05**
5. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	8,869	2870,00	25454,03
5. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	39,91	18808,00	750636,68
5. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	1,596	19856,00	31698,52

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,08869	21421,00	1899,83
5. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	1,419	22269,00	31600,60
5.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	4,434	30,00	133,03
		Итого материалов:				**4743,62**	**841422,69**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	1019751,00
		Сметная прибыль	%	8		1481,60	262806,05
		Сметная стоимость:				**20001,59**	**3547881,68**
6	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**37,1112**		**17948,00**	**666072,21**
7	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**43,6159**		**40347,00**	**1759769,91**
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ					
8	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**92,6100**		**11038,52**	**1022277,00**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	5,53	512,133	946,00	484478,10
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	30,561	1088,00	33250,69
		Итого оплата труда:				**5590,42**	**517728,80**
8. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	30,561	5764,00	176155,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	30,561	1088,00	33250,37
		Итого эксплуатация машин:				**1902,12**	**176155,33**
8. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	19,17	18808,00	360554,44
8. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,046305	21421,00	991,90
8. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	3,241	30,00	97,24
		Итого материалов:				**3905,02**	**361643,58**
		Накладные расходы	%	93		5199,09	481487,78
		Сметная прибыль	%	8		1299,01	120301,18
		Сметная стоимость:				**17536,62**	**1624066,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**17,0503**		**40347,00**	**687927,85**
10	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**11,1933**		**91173,00**	**1020528,11**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
11	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**69,5800**		**1735,86**	**120781,29**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,21	84,192	910,00	76614,54
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	2,86	1088,00	3111,39
		Итого оплата труда:				**1145,82**	**79725,93**
11. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	2,86	5764,00	16483,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	2,86	1088,00	3111,68
		Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**16483,53**
11. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	1,44	18808,00	27089,28
11. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,0016	218211,00	349,21
11. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,011133	21421,00	238,48
11. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	0,20874	30,00	6,26
		Итого материалов:				**397,86**	**27683,22**
		Накладные расходы	%	93		1065,61	74145,12
		Сметная прибыль	%	8		224,12	15594,11
		Сметная стоимость:				**3025,59**	**210520,52**
12	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,7003**		**91173,00**	**246190,86**
13	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**69,5800**		**238,27**	**16578,97**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,219	15,238	1088,00	16578,97
		Итого оплата труда:				**238,27**	**16578,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		221,59	15418,44
		Сметная прибыль	%	8		36,79	2559,79
		Сметная стоимость:				**496,65**	**34557,20**
14	**1106-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство**	**м3**	**0,5586**		**8473,06**	**4733,05**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	4,15	2,318	982,00	2276,46
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	0,343539	1093,46	375,64
		Итого оплата труда:				**4747,78**	**2652,11**
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001508	4249,00	6,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001508	1088,00	1,64
14. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	0,138254	39,00	5,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	0,332032	5764,00	1913,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5944	0,332032	1088,00	361,25
14. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,004022	4329,00	17,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	0,004022	1554,00	6,25
14. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	1,163	174,00	202,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,005977	2465,00	14,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	0,005977	1088,00	6,50
		Итого эксплуатация машин:				**3867,15**	**2160,19**
14. 9	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,001396	212247,00	296,40
		Итого материалов:				**530,62**	**296,40**
		Накладные расходы	%	91		4320,48	2413,42
		Сметная прибыль	%	8		1023,48	571,72
		Сметная стоимость:				**13817,02**	**7718,19**
15	**2102-0402-0104 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,5670**		**21163,00**	**11998,98**
16	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1087**		**191111,00**	**20766,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**5,5860**		**121,50**	**678,69**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,1	0,5586	1071,00	598,26
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,005586	1016,79	5,68
		Итого оплата труда:				**108,12**	**603,94**
17. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	0,003352	4249,00	14,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,003352	1088,00	3,65
17. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,002234	1888,00	4,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002234	910,00	2,03
		Итого эксплуатация машин:				**3,30**	**18,46**
17. 5	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,003352	18389,00	61,63
17. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,011172	30,00	0,34
		Итого материалов:				**11,09**	**61,97**
		Накладные расходы	%	94		101,63	567,70
		Сметная прибыль	%	8		17,85	99,71
		Сметная стоимость:				**240,98**	**1346,10**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
18	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**355,2500**		**10168,86**	**3612487,00**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,38	1555,995	865,00	1345935,68
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	142,1	1088,00	154604,80
		Итого оплата труда:				**4223,90**	**1500540,48**
18. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	142,1	5764,00	819064,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	142,1	1088,00	154604,80
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**819064,40**
18. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	76,734	18808,00	1443213,07
18. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,177625	21421,00	3804,91
18. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	15,631	30,00	468,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4074,56**	**1447486,91**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	1395502,64
		Сметная прибыль	%	8		1127,77	400639,17
		Сметная стоимость:				**15224,85**	**5408628,79**
19	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**103,9462**		**36151,00**	**3757757,27**
20	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**856,5200**		**1735,86**	**1486800,70**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,21	1036,389	910,00	943114,17
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	35,203	1088,00	38300,83
		Итого оплата труда:				**1145,82**	**981415,01**
20. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	35,203	5764,00	202909,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	35,203	1088,00	38300,86
		Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**202909,93**
20. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	17,73	18808,00	333465,16
20. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,0197	218211,00	4298,75
20. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,137043	21421,00	2935,60
20. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	2,57	30,00	77,09
		Итого материалов:				**397,86**	**340776,60**
		Накладные расходы	%	93		1065,61	912715,96
		Сметная прибыль	%	8		224,12	191961,33
		Сметная стоимость:				**3025,59**	**2591478,00**
21	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**33,2398**		**36151,00**	**1201653,00**
22	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0886**		**191111,00**	**16924,35**
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН					

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**	**1,4572**		**56459,47**	**82273,36**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	82,187	964,00	79227,98
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,786894	1088,00	856,14
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**80084,12**
23. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,335159	5764,00	1931,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,335159	1088,00	364,65
23. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,451735	2465,00	1113,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,451735	1088,00	491,49
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**3045,38**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	74478,23
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	12540,13
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**169291,72**
24	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,4572**		**191111,00**	**278489,05**
25	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. обшивка отопительной гильзы**	**м2**	**6,5333**		**3614,16**	**23612,49**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,233	1,522	727,00	1106,69
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,2254	1274,40	287,25
		Итого оплата труда:				**213,36**	**1393,94**
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,09016	4329,00	390,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,09016	1554,00	140,11
25. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,13524	2465,00	333,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,13524	1088,00	147,14
		Итого эксплуатация машин:				**110,77**	**723,67**
25. 5	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	1	6,533	3334,00	21782,13
		Итого материалов:				**3334,00**	**21782,13**
		Накладные расходы	%	90		192,02	1254,54
		Сметная прибыль	%	8		304,49	1989,36
		Сметная стоимость:				**4110,67**	**26856,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**32325418,07**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**32325418,07**
	Материалы -		Тенге				**5179575,83**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7063931,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2675032,40**
	Местные материалы -		Тенге				**15257659,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**6569367,00**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**6569367,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3111582,81**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**42006367,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7566,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7063931,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**42006367,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7566,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7063931,00**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
26	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**439,0400**		**424,05**	**186173,51**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	64,978	946,00	61469,11
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	18,879	1088,00	20540,05
		Итого оплата труда:				**186,79**	**82009,16**
26. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	18,088	5764,00	104261,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	18,088	1088,00	19679,74
26. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,790272	2465,00	1948,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,790272	1088,00	859,82
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**106209,83**
26. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	1,098	16850,00	18494,56
		Итого материалов:				**42,13**	**18494,56**
		Накладные расходы	%	118		220,41	96770,81
		Сметная прибыль	%	8		51,56	22635,55
		Сметная стоимость:				**696,02**	**305579,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**29,4000**		**2049,55**	**60256,67**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	23,902	946,00	22611,48
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	6,35	1088,00	6909,24
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**29520,72**
27. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	6,35	5764,00	36603,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	6,35	1088,00	6908,80
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**36603,71**
27. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,06762	15402,00	1041,48
		Итого материалов:				**35,42**	**1041,48**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	34834,45
		Сметная прибыль	%	8		258,75	7607,29
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**102698,40**
28	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**19,2227**		**72282,00**	**1389455,20**
29	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,8179**		**64640,61**	**52870,39**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	34,925	1172,00	40931,96
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,84245	1088,00	916,59
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**41848,55**
29. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	17,381	174,00	3024,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,84245	2465,00	2076,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,84245	1088,00	916,59
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**5100,87**
29. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,032717	208994,00	6837,56
		Итого материалов:				**8359,76**	**6837,56**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	49381,28
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	8180,13
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**110431,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,8179**		**270667,00**	**221382,03**
31	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**7,8400**		**8971,46**	**70336,21**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,64	28,538	1053,00	30050,09
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8036	6,3	1299,47	8186,97
		Итого оплата труда:				**4877,18**	**38237,06**
31. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0146	0,114464	39,00	4,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,603	4,728	5530,00	26143,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,603	4,728	1300,00	6146,40
31. 5	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,1986	1,557	4127,00	6425,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1986	1,557	1300,00	2024,10
31. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2258	1,77	174,00	308,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01568	2465,00	38,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01568	1088,00	17,06
31. 8	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,1986	1,557	1703,00	2651,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4537,22**	**35571,78**
31. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0173	0,135632	21086,00	2859,94
31.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,08	0,6272	70,00	43,90
31.11	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00166	0,013014	21816,00	283,92
31.12	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000096	0,000753	286680,00	215,77
31.13	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,006272	208994,00	1310,81
		Итого материалов:				**601,32**	**4714,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		5755,07	45119,73
		Сметная прибыль	%	8		1178,12	9236,48
		Сметная стоимость:				**15904,64**	**124692,42**
32	**2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,1760**		**101189,00**	**118998,26**
33	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3,9200**		**1641,38**	**6434,23**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	4,038	1000,00	4037,60
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,037632	1088,00	40,94
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**4078,54**
33. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,037632	5764,00	216,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,037632	1088,00	40,94
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**216,91**
33. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,12936	16850,00	2179,72
		Итого материалов:				**556,05**	**2179,72**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	4812,68
		Сметная прибыль	%	8		229,53	899,75
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**12146,66**
34	**2104-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**3,9200**		**2388,00**	**9360,96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2115267,46**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2115267,46**
Материалы -			Тенге				**33267,65**
Всего заработная плата -			Тенге				**195694,03**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**221382,03**
Местные материалы -			Тенге				**1517814,43**
		Накладные расходы -	Тенге				**230918,95**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**230918,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**187694,91**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2533881,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**188,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195694,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2533881,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**188,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195694,03**
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730					
35	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**76,4400**		**3559,83**	**272113,41**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	133,006	1035,00	137660,80
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	12,383	1088,00	13473,01
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**151133,80**
35. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	11,772	5764,00	67852,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	11,772	1088,00	12807,94
35. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	11,596	174,00	2017,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,61152	2465,00	1507,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,61152	1088,00	665,33
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**71377,52**
35. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	3,272	16850,00	55127,00
35. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,022932	208994,00	4792,65
35. 8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	6,115	516,00	3155,44
		Итого материалов:				**825,16**	**63075,09**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	178337,89
		Сметная прибыль	%	8		471,43	36036,10
		Сметная стоимость:				**6364,30**	**486487,40**
36	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**135,2400**		**5345,03**	**722861,29**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	359,738	1071,00	385279,83
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	29,78	1088,00	32400,47
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**417680,30**
36. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	26,778	5764,00	154345,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	26,778	1088,00	29134,46

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	38,029	174,00	6617,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	3,002	2465,00	7400,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	3,002	1088,00	3266,18
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**168363,49**
36. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	8,831	16850,00	148805,25
36. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,06762	208994,00	14132,17
36. 8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	12,172	516,00	6280,55
		Итого материалов:				**1251,24**	**169217,97**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	492862,76
		Сметная прибыль	%	8		719,15	97257,92
		Сметная стоимость:				**9708,53**	**1312982,00**
37	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**14,7000**		**8336,98**	**122553,57**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,69	54,243	1053,00	57117,88
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	3,888	1088,00	4230,31
		Итого оплата труда:				**4173,35**	**61348,19**
37. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	3,557	5764,00	20504,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	3,557	1088,00	3870,02
37. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	4,373	174,00	760,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,33075	2465,00	815,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,33075	1088,00	359,86
		Итого эксплуатация машин:				**1502,12**	**22081,10**
37. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	1,514	21086,00	31926,31
37. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,50568	16850,00	8520,71
37. 8	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,018669	40640,00	758,71
37. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,0735	310,00	22,79

1	2	3	4	5	6	7	8
37.10	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,000735	286680,00	210,71
37.11	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,00735	208994,00	1536,11
37.12	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,735	516,00	379,26
		Итого материалов:				**2949,29**	**43354,59**
		Накладные расходы	%	118		4924,55	72390,86
		Сметная прибыль	%	8		1060,92	15595,55
		Сметная стоимость:				**14322,45**	**210539,98**
38	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1318,8350**		**5447,00**	**7183694,25**
39	**2104-0108-9902 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**42,3360**		**6383,00**	**270230,69**
40	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1695**		**64640,61**	**10954,10**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	7,236	1172,00	8480,60
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,174545	1088,00	189,91
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**8670,51**
40. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	3,601	174,00	626,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,174545	2465,00	430,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,174545	1088,00	189,90
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**1056,84**
40. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,006778	208994,00	1416,66
		Итого материалов:				**8359,76**	**1416,66**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	10231,20
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	1694,82
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**22880,13**
41	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1695**		**213050,00**	**36103,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**1107-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1,9600**		**2341,58**	**4589,49**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,947	1,856	946,00	1755,89
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,242	0,47432	1088,00	516,06
		Итого оплата труда:				**1159,16**	**2271,95**
42. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	0,47432	5764,00	2733,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,47432	1088,00	516,06
		Итого эксплуатация машин:				**1394,89**	**2733,98**
42. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0033	0,006468	15402,00	99,62
		Итого материалов:				**50,83**	**99,62**
		Накладные расходы	%	118		1367,81	2680,90
		Сметная прибыль	%	8		296,75	581,63
		Сметная стоимость:				**4006,13**	**7852,02**
43	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**0,6311**		**72282,00**	**45618,62**
44	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**31,3600**		**1641,38**	**51473,81**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	32,301	1000,00	32300,80
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,301056	1088,00	327,55
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**32628,35**
44. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,301056	5764,00	1735,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,301056	1088,00	327,55
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**1735,29**
44. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	1,035	16850,00	17437,73
		Итого материалов:				**556,05**	**17437,73**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	38501,45
		Сметная прибыль	%	8		229,53	7198,02
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**97173,29**
45	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**31,3600**		**1980,00**	**62092,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	**шт**	**9,8000**		**6769,83**	**66344,37**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,63	25,774	1088,00	28042,11
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	5,399	1088,00	5873,92
		Итого оплата труда:				**3460,82**	**33916,03**
46. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	5,39	5764,00	31067,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	5,39	1088,00	5864,32
46. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,166	174,00	202,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00882	2465,00	21,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00882	1088,00	9,60
		Итого эксплуатация машин:				**3193,12**	**31292,62**
46. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,2107	16850,00	3550,30
46. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,005292	614991,00	3254,53
46. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00098	208994,00	204,81
		Итого материалов:				**715,27**	**7009,64**
		Накладные расходы	%	118		4083,77	40020,91
		Сметная прибыль	%	8		868,29	8509,22
		Сметная стоимость:				**11721,89**	**114874,51**
47	**2104-0111-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 27.13-6 СТ РК 961-93**	**шт.**	**4,9000**		**30660,00**	**150234,00**
48	**2104-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**4,9000**		**24248,00**	**118815,20**
49	**1107-0512-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	**шт**	**1,9600**		**1404,55**	**2752,93**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,389	0,76244	1018,00	776,16
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	0,428456	1088,00	466,16
		Итого оплата труда:				**633,84**	**1242,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,077	0,15092	5764,00	869,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,15092	1088,00	164,20
49. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1416	0,277536	2465,00	684,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1416	0,277536	1088,00	301,96
		Итого эксплуатация машин:				**792,87**	**1554,03**
49. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,025088	16850,00	422,73
		Итого материалов:				**215,68**	**422,73**
		Накладные расходы	%	118		747,93	1465,94
		Сметная прибыль	%	8		172,20	337,51
		Сметная стоимость:				**2324,68**	**4556,38**
50	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Стоимость плит ПТ12.5-11.9**	**м3**	**0,1548**		**77939,00**	**12068,07**
51	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**31,3600**		**1641,38**	**51473,81**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	32,301	1000,00	32300,80
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,301056	1088,00	327,55
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**32628,35**
51. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,301056	5764,00	1735,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,301056	1088,00	327,55
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**1735,29**
51. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	1,035	16850,00	17437,73
		Итого материалов:				**556,05**	**17437,73**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	38501,45
		Сметная прибыль	%	8		229,53	7198,02
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**97173,29**
52	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**31,3600**		**1980,00**	**62092,80**
53	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**	**1,9600**		**6769,83**	**13268,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,63	5,155	1088,00	5608,42
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	1,08	1088,00	1174,78
		Итого оплата труда:				**3460,82**	**6783,21**
53. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	1,078	5764,00	6213,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	1,078	1088,00	1172,86
53. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,23324	174,00	40,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,001764	2465,00	4,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,001764	1088,00	1,92
		Итого эксплуатация машин:				**3193,12**	**6258,52**
53. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,04214	16850,00	710,06
53. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,001058	614991,00	650,91
53. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000196	208994,00	40,96
		Итого материалов:				**715,27**	**1401,93**
		Накладные расходы	%	118		4083,77	8004,18
		Сметная прибыль	%	8		868,29	1701,84
		Сметная стоимость:				**11721,89**	**22974,90**
54	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93**	**м3**	**0,9800**		**77939,00**	**76380,22**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9335716,09**
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9335716,09**
Материалы -	Тенге				**320873,69**
Всего заработная плата -	Тенге				**748303,01**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**36103,79**
Местные материалы -	Тенге				**7981226,64**
Накладные расходы -	Тенге				**882997,55**
Накладные НУЧП -	Тенге				**882997,55**
Сметная прибыль -	Тенге				**817497,09**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**11036210,73**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**706,58**
Сметная заработная плата -	Тенге				**748303,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11036210,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**706,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**748303,01**
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ					
		Л1-3ШТ					
55	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**4,5000**		**5290,76**	**23808,40**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	10,665	1035,00	11038,27
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	2,107	1088,00	2292,31
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**13330,58**
55. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	2,079	5764,00	11983,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	2,079	1088,00	2261,95
55. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,5355	174,00	93,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0279	2465,00	68,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0279	1088,00	30,36
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**12145,31**
55. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,0315	16850,00	530,77
55. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00045	208994,00	94,05
		Итого материалов:				**138,85**	**624,82**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	15730,09
		Сметная прибыль	%	8		702,91	3163,08
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**42701,57**
56	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**4,0000**		**4979,31**	**19917,24**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	8,8	1000,00	8800,00
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	1,87	1088,00	2034,56
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**10834,56**
56. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,848	5764,00	10651,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,848	1088,00	2010,62

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,022	2465,00	54,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,022	1088,00	23,94
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**10706,10**
56. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0244	16850,00	411,14
		Итого материалов:				**102,78**	**411,14**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	12784,78
		Сметная прибыль	%	8		654,04	2616,16
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**35318,18**
57	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**30,7800**		**7974,00**	**245439,72**
58	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**9,0000**		**1165,74**	**10491,64**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,08	9,72	1000,00	9720,00
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,1323	1275,03	168,69
		Итого оплата труда:				**1098,74**	**9888,69**
58. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,0531	4329,00	229,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,0531	1554,00	82,52
58. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,0792	2465,00	195,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,0792	1088,00	86,17
		Итого эксплуатация машин:				**47,23**	**425,10**
58. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0225	15402,00	346,55
		Итого материалов:				**38,50**	**346,55**
		Накладные расходы	%	118		1296,52	11668,65
		Сметная прибыль	%	8		196,98	1772,82
		Сметная стоимость:				**2659,24**	**23933,12**
59	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**9,0000**		**2348,00**	**21132,00**
60	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	**т**	**0,1637**		**62849,91**	**10285,70**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	4,73	1053,00	4980,30

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,858534	1305,14	1120,51
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**6100,81**
60. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,406	295,00	414,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,140743	23,00	3,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,019639	4329,00	85,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,019639	1554,00	30,52
60. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,797	3996,00	3184,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,797	1300,00	1036,10
60. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,010801	8085,00	87,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,010801	1857,00	20,06
60. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,04746	28,00	1,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,063825	181,00	11,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,031094	2465,00	76,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,031094	1088,00	33,83
60.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,27494	26,00	7,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**3871,78**
60.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00491	70,00	0,34
60.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00306	3360,00	10,28
60.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000164	415412,00	67,98
60.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000169	60195,00	10,15
60.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002193	404706,00	887,51

1	2	3	4	5	6	7	8
60.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001637	310,00	0,51
60.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,224207	293,00	65,69
60.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,067099	147,00	9,86
60.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1880677,00	30,78
60.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000655	220651,00	144,44
60.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000051	433151,00	21,98
60.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000098	572135,00	56,18
60.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000317	402893,00	127,91
		Итого материалов:				**8760,03**	**1433,62**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	4209,56
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	1159,62
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**15654,88**
61	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1637**		**521272,00**	**85308,77**
62	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,0344**		**62849,91**	**2164,55**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	0,995316	1053,00	1048,07
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,180672	1305,14	235,80
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**1283,87**
62. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,29584	295,00	87,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,029618	23,00	0,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,004133	4329,00	17,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,004133	1554,00	6,42
62. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,167723	3996,00	670,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,167723	1300,00	218,04
62. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,002273	8085,00	18,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,002273	1857,00	4,22
62. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,009988	28,00	0,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,013432	181,00	2,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,006544	2465,00	16,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,006544	1088,00	7,12
62.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,057859	26,00	1,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**814,79**
62.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001033	70,00	0,07
62.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000644	3360,00	2,16
62.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000034	415412,00	14,31
62.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000035	60195,00	2,14
62.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000461	404706,00	186,77
62.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000344	310,00	0,11
62.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,047183	293,00	13,82
62.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,01412	147,00	2,08
62.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1880677,00	6,48
62.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000138	220651,00	30,40
62.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000011	433151,00	4,62

1	2	3	4	5	6	7	8
62.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000021	572135,00	11,82
62.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000067	402893,00	26,92
		Итого материалов:				**8760,03**	**301,70**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	885,87
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	244,03
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**3294,45**
63	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0344**		**521272,00**	**17952,61**
64	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж косоуров(МК-1)**	**т**	**0,0593**		**62849,91**	**3728,26**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	1,714	1053,00	1805,21
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,311193	1305,14	406,15
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**2211,36**
64. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,509559	295,00	150,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,051015	23,00	1,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,007118	4329,00	30,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,007118	1554,00	11,06
64. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,288888	3996,00	1154,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,288888	1300,00	375,55
64. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,003915	8085,00	31,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,003915	1857,00	7,27
64. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,017203	28,00	0,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,023135	181,00	4,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,011271	2465,00	27,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,011271	1088,00	12,26
64.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,099658	26,00	2,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**1403,40**
64.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00178	70,00	0,12
64.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001109	3360,00	3,73
64.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000059	415412,00	24,64
64.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000061	60195,00	3,68
64.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000795	404706,00	321,70
64.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000593	310,00	0,18
64.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,081268	293,00	23,81
64.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,024321	147,00	3,58
64.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1880677,00	11,16
64.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000237	220651,00	52,36
64.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000018	433151,00	7,97
64.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000036	572135,00	20,36
64.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000115	402893,00	46,37
		Итого материалов:				**8760,03**	**519,64**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	1525,84
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	420,33
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**5674,42**
65	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0593**		**521272,00**	**30921,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,2574**		**757,10**	**194,89**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	0,16629	964,00	160,30
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000103	1043,06	0,11
		Итого оплата труда:				**623,16**	**160,41**
66. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000026	1888,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000026	910,00	0,02
66. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000077	2465,00	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000077	1088,00	0,08
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**0,24**
66. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,000772	90,00	0,07
66. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,00695	686,00	4,77
66. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,063324	466,00	29,51
		Итого материалов:				**133,43**	**34,35**
		Накладные расходы	%	80		498,53	128,33
		Сметная прибыль	%	8		100,45	25,86
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**349,08**
67	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,0036**		**59167,00**	**215,37**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	0,21112	1000,00	211,12
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00131	1282,20	1,68
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**212,80**
67. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000546	4329,00	2,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000546	1554,00	0,85
67. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000764	2465,00	1,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000764	1088,00	0,83
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**4,25**
		Накладные расходы	%	91		53200,04	193,65
		Сметная прибыль	%	8		8989,36	32,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**121356,40**	**441,74**
68	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0019**		**266142,00**	**500,35**
69	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0018**		**198348,00**	**349,09**
70	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**0,0960**		**31234,28**	**2998,49**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	0,4704	910,00	428,06
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,018912	1105,50	20,91
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**448,97**
70. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000259	4249,00	1,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000259	1088,00	0,28
70. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,027994	39,00	1,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,016906	5764,00	97,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,016906	1088,00	18,39
70. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00071	4329,00	3,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00071	1554,00	1,10
70. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,000826	79,00	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,001037	2465,00	2,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,001037	1088,00	1,13
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**105,33**
70. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,09792	23516,00	2302,69
70.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,073152	70,00	5,12
70.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,000672	58360,00	39,22
70.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000079	26517,00	2,09

1	2	3	4	5	6	7	8
70.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,0288	310,00	8,93
70.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0072	6994,00	50,36
70.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,000407	30,00	0,01
70.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,062496	907,00	56,68
		Итого материалов:				**25678,06**	**2465,09**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	408,56
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	272,56
		Сметная стоимость:				**38329,37**	**3679,62**
71	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2049,55**	**4099,09**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	1,626	946,00	1538,20
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,432	1088,00	470,02
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**2008,21**
71. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,432	5764,00	2490,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,432	1088,00	470,02
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**2490,05**
71. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0046	15402,00	70,85
		Итого материалов:				**35,42**	**70,85**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	2369,69
		Сметная прибыль	%	8		258,75	517,50
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**6986,29**
72	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,3420**		**72282,00**	**24720,44**
73	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,0168**		**53159,70**	**895,63**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	39	0,657072	1109,00	728,69
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,005897	1274,40	7,51
		Итого оплата труда:				**43697,04**	**736,21**
73. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,002359	4329,00	10,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,002359	1554,00	3,67
73. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,006571	145,00	0,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003538	2465,00	8,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003538	1088,00	3,85
		Итого эксплуатация машин:				**1180,26**	**19,89**
73. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,000674	218211,00	147,06
		Итого материалов:				**8728,44**	**147,06**
		Накладные расходы	%	90		39327,34	662,59
		Сметная прибыль	%	8		7398,96	124,66
		Сметная стоимость:				**99886,00**	**1682,88**
74	**2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**12,0000**		**1112,00**	**13344,00**
75	**1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**1,2720**		**856,89**	**1089,96**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,306	0,389232	1088,00	423,48
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000509	1043,44	0,53
		Итого оплата труда:				**333,35**	**424,02**
75. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000127	1888,00	0,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000127	910,00	0,12
75. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000382	2465,00	0,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000382	1088,00	0,42
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**1,18**
75. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,002544	90,00	0,23
75. 6	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000008	572135,00	4,37
75. 7	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	0,27984	2361,00	660,70
		Итого материалов:				**523,03**	**665,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		266,68	339,21
		Сметная прибыль	%	8		89,89	114,33
		Сметная стоимость:				**1213,45**	**1543,51**
		Л2-1ШТ					
76	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**4,5000**		**5290,76**	**23808,40**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	10,665	1035,00	11038,27
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	2,107	1088,00	2292,31
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**13330,58**
76. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	2,079	5764,00	11983,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	2,079	1088,00	2261,95
76. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,5355	174,00	93,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0279	2465,00	68,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0279	1088,00	30,36
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**12145,31**
76. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,0315	16850,00	530,77
76. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00045	208994,00	94,05
		Итого материалов:				**138,85**	**624,82**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	15730,09
		Сметная прибыль	%	8		702,91	3163,08
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**42701,57**
77	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**4,0000**		**4979,31**	**19917,24**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	8,8	1000,00	8800,00
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	1,87	1088,00	2034,56
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**10834,56**
77. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,848	5764,00	10651,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,848	1088,00	2010,62
77. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,022	2465,00	54,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,022	1088,00	23,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**10706,10**
77. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0244	16850,00	411,14
		Итого материалов:				**102,78**	**411,14**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	12784,78
		Сметная прибыль	%	8		654,04	2616,16
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**35318,18**
78	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**30,7800**		**7974,00**	**245439,72**
79	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	**т**	**0,1637**		**62849,91**	**10285,70**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	4,73	1053,00	4980,30
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,858534	1305,14	1120,51
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**6100,81**
79. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,406	295,00	414,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,140743	23,00	3,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,019639	4329,00	85,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,019639	1554,00	30,52
79. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,797	3996,00	3184,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,797	1300,00	1036,10
79. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,010801	8085,00	87,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,010801	1857,00	20,06
79. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,04746	28,00	1,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,063825	181,00	11,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,031094	2465,00	76,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,031094	1088,00	33,83
79.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,27494	26,00	7,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**3871,78**
79.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00491	70,00	0,34
79.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00306	3360,00	10,28
79.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000164	415412,00	67,98
79.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000169	60195,00	10,15
79.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002193	404706,00	887,51
79.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001637	310,00	0,51
79.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,224207	293,00	65,69
79.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,067099	147,00	9,86
79.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1880677,00	30,78
79.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000655	220651,00	144,44
79.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000051	433151,00	21,98
79.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000098	572135,00	56,18
79.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000317	402893,00	127,91
		Итого материалов:				**8760,03**	**1433,62**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	4209,56
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	1159,62
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**15654,88**
80	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1637**		**521272,00**	**85308,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,0344**		**62849,91**	**2164,55**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	0,995316	1053,00	1048,07
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,180672	1305,14	235,80
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**1283,87**
81. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,29584	295,00	87,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,029618	23,00	0,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,004133	4329,00	17,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,004133	1554,00	6,42
81. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,167723	3996,00	670,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,167723	1300,00	218,04
81. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,002273	8085,00	18,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,002273	1857,00	4,22
81. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,009988	28,00	0,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,013432	181,00	2,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,006544	2465,00	16,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,006544	1088,00	7,12
81.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,057859	26,00	1,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**814,79**
81.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001033	70,00	0,07
81.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000644	3360,00	2,16

1	2	3	4	5	6	7	8
81.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000034	415412,00	14,31
81.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000035	60195,00	2,14
81.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000461	404706,00	186,77
81.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000344	310,00	0,11
81.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,047183	293,00	13,82
81.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,01412	147,00	2,08
81.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1880677,00	6,48
81.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000138	220651,00	30,40
81.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000011	433151,00	4,62
81.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000021	572135,00	11,82
81.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000067	402893,00	26,92
		Итого материалов:				**8760,03**	**301,70**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	885,87
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	244,03
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**3294,45**
82	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0344**		**521272,00**	**17952,61**
83	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,1981**		**757,10**	**149,98**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	0,127969	964,00	123,36
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000079	1043,69	0,08
		Итого оплата труда:				**623,16**	**123,45**
83. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00002	1888,00	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00002	910,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000059	2465,00	0,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000059	1088,00	0,06
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**0,18**
83. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,000594	90,00	0,05
83. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,005349	686,00	3,67
83. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,048731	466,00	22,71
		Итого материалов:				**133,43**	**26,43**
		Накладные расходы	%	80		498,53	98,76
		Сметная прибыль	%	8		100,45	19,90
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**268,63**
84	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2049,55**	**4099,09**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	1,626	946,00	1538,20
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,432	1088,00	470,02
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**2008,21**
84. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,432	5764,00	2490,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,432	1088,00	470,02
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**2490,05**
84. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0046	15402,00	70,85
		Итого материалов:				**35,42**	**70,85**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	2369,69
		Сметная прибыль	%	8		258,75	517,50
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**6986,29**
85	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,3420**		**72282,00**	**24720,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**953404,58**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**687331,21**
Материалы -			Тенге				**5898,39**
Всего заработная плата -			Тенге				**64341,25**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14193,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				**561452,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**75268,86**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**75268,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**61008,01**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**823608,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64341,25**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**266073,37**
	Материалы -		Тенге				**3990,28**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16980,71**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**237444,61**
		Накладные расходы -	Тенге				**11716,69**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**11716,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22223,20**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**300013,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16980,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1123621,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**78,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81321,96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**44729806,21**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**44463732,84**
	Материалы -		Тенге				**5539615,56**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8072269,30**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2946711,66**
	Местные материалы -		Тенге				**25318153,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**7758552,39**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**7758552,39**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4177782,82**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**56400068,05**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8525,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8072269,30**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**266073,37**
	Материалы -		Тенге				**3990,28**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16980,71**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**237444,61**
		Накладные расходы -	Тенге				**11716,69**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**11716,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**22223,20**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**300013,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16980,71**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**56700081,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8540,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8089250,00**

Временные здания и сооружения 0,9%	**510300,73**
Итого по главам:	**57210382,04**
Дополнительные затраты при производстве-строительно монтажных работ в зимнее время 1,08%	617872,1261
Итого по главам:	**57828254,17**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3635845,664
Итого по главам:	**61464099,83**
Непредвиденные работы и затраты 2%	1229281,997
Итого	**62693381,83**
Коэф. понижение 0,9995702122202	**62666436,98**
Налог на добавленную стоимость 12%	7519972,44
ИТОГО:	**70186409,42**

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»
Ерманов О. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»»
Кадыркулов К. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Дамир Жоба Курылыс»»
Муратбеков П.М. _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алтын Айдарлы»
Егізбайұлы Е. _____