Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
РК от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства ЗКО" форма №3-КС
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СПС»
Наименование строительства Строительство пристроя к корпусу №11 ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная больница" по адресу ЗКО, г. Уральск,

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за 20 августа 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		2020/90	07.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристроя к корпусу №11 ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная больница" по адресу ЗКО, г. Уральск, ул.Н.Савичева 85	19 160 000,00	17 107 142,85							2 052 857,14	19 160 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства ЗКО"
Руководитель _____ Антазиев А.С.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО «СПС»
Ген. Директор _____ Шапкенов А.Ж.
подпись

Форма 4

Наименование стройки - Строительство пристроя к корпусу №11 ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная больница" по адресу ЗКО, г. Уральск, ул.Н.Савичева 85
Шифр стройки 18024

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства ЗКО"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СПС",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристроя к корпусу №11 ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная больница" по адресу ЗКО, г. Уральск, ул.Н.Савичева 85**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пристроя к корпусу №11 ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная больница" по адресу ЗКО, г. Уральск, ул.Н.Савичева 85**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2020/90 от 07.07.2020г**

Акт №1 от августа 2020 г.
(по ресурсному методу)
приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах с 06.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные ремонтные работы										
		Общестроительные работы										
1	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 об. часть ТЧ 3.17 таб 2 КЗТ=0,6 КЭМ=0,7	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. , Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	3,65		54388,98	15106,50	198520	55139	96	109071	332198
		НР - 69%; СП - 8%				39256,20	4051,64	143285	14788		24607	
2	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001606		211192,00	–	339	–	339	–	366
		СП - 8%				–	–	–	–		27	
3	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,38		283,00	–	1240	–	1240	–	1339
		СП - 8%				–	–	–	–		99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	275	166,16	19,41	45694	5338	–	30269	82040
					146,75	6,12	40356	1684		6077	
5	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	3,85	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
6	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	275	97,84	0,07	26905	19	–	19358	49964
					97,77	–	26886	–		3701	
7	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	1,43	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
8	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 об.часть ТЧ 3.17 таб 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8	Покрытия.Демонтаж плит утепления из минеральной ваты в один слой, применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени использования машин - 0,8, к расходу материалов	м2 утепляемого покрытия	39	464,51	41,84	18116	1632	–	15515	36321
					422,67	9,75	16484	380		2690	
9	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 об.часть ТЧ 3.17 таб 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8	Пароизоляция прокладная. Демонтаж в один слой, применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени использования машин - 0,8, к расходу материалов	м2 изолируемой поверхности	78	74,31	10,02	5796	782	–	4790	11434
					64,29	2,46	5015	192		847	
10	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16об часть ТЧ 3.17 таб 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8	Потолки. Демонтаж подшивки из ГВЛ, применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени использования машин - 0,8, к расходу материалов	м2 потолков	39	621,66	11,85	24245	462	–	21606	49519
					609,80	5,75	23782	224		3668	
11	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 14об часть ТЧ 3.17 таб 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж , применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени использования машин - 0,8, к расходу материалов - 0.	м2	117,8	1414,63	134,16	166644	15804	–	142639	334025
					1280,47	64,93	150839	7648		24743	
12	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	26,1	936,40	–	24440	–	–	17597	45400
					936,40	–	24440	–		3363	
13	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,9135	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
14	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	44	84,85	0,03	3733	1	–	2687	6934
					84,81	–	3732	–		514	
15	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,088	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
16	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фрамуги оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12,5	1373,54	57,92	17169	724	--	12084	31594
					1315,62	27,10	16445	339		2340	
17	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	1,3325	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
18	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	53	2049,57	116,71	108627	6186	--	75774	199153
					1932,86	52,84	102441	2801		14752	
19	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	5,565	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
20	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	144,1	351,19	--	50607	--	--	36437	94007
					351,19	--	50607	--		6963	
21	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	1,70038	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
22	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 об часть ТЧ 3 17 таб 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8	Проемы высотой до 5 м. . Демонтаж витражных блоков и перегородок, применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени использования машин - 0,8, к расходу материалов - 0 Объем:15,45+8	м2	23,45	833,28	2,14	19540	50	--	17541	40048
					831,13	--	19490	--		2967	
23	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	20	572,97	4,80	11459	96	3609	7013	19950
					387,69	1,93	7754	39		1478	
24	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 К=1,05	м2	21	500,00	--	10500	--	10500	--	11340
					--	--	--	--		840	
25	1212-0101-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	97	1033,57	3,82	100256	371	10492	64497	177933
					921,58	1,91	89393	186		13180	
26	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	52,574	88,00	--	4627	--	4627	--	4997
					--	--	--	--		370	
27	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	17,557	445,00	--	7813	--	7813	--	8438
					--	--	--	--		625	
28	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	77	4655,78	25,35	358495	1952	25	257409	665177
					4630,10	12,92	356518	995		49272	
29	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	6,237	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	3,388	16608,00	–	56268	–	56268	–	60769
					–	–	–	–		4501	
31	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	25	4098,19	0,38	102455	10	8	73755	190306
					4097,48	–	102437	–		14097	
32	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	2,42	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
33	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,1	16608,00	–	18269	–	18269	–	19730
					–	–	–	–		1462	
34	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные из силикатного кирпича М100. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	8,94	14970,42	18,56	133836	166	–	112282	265807
					14951,86	–	133670	–		19689	
35	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3,576	44598,00	–	159482	–	159482	–	172241
					–	–	–	–		12759	
36	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,1456	14442,00	–	30987	–	30987	–	33466
					–	–	–	–		2479	
37	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича. Разборка каменной кладки под оконными проемами	м3 кладки	1,45	24043,70	4820,60	34863	6990	–	22297	61733
					19223,11	2134,29	27874	3095		4573	
38	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	2,98845	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
39	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	18,5	4655,78	25,35	86132	469	6	61845	159815
					4630,10	12,92	85657	239		11838	
40	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	1,4985	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
41	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,814	16608,00	–	13519	–	13519	–	14600
					–	–	–	–		1082	
42	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	248	1770,54	197,57	439093	48997	–	296840	794808
					1572,97	89,44	390096	22182		58875	
43	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	48,112	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
44	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича. Разборка каменной кладки под дверной проем	м3 кладки	2,8	24043,70	4820,60	67322	13498	–	43056	119209
					19223,11	2134,29	53825	5976		8830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	5,7708	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
46	1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР - 72%, СП - 8%	м2	180	448,56	3,82	80740	688	10979	49981	141179
					383,74	1,91	69073	344		10458	
47	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 СП - 8%	кг	136,8	88,00	--	12038	--	12038	--	13001
					--	--	--	--		963	
48	2113-0807-0101 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная пластифицированная, марка Д50П ГОСТ 18992-97 СП - 8%	кг	127,8	290,00	--	37062	--	37062	--	40027
					--	--	--	--		2965	
49	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%, СП - 8%	м2	179,3	809,82	31,46	145200	5641	--	102553	267573
					778,35	16,04	139558	2876		19820	
50	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	9,3236	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
51	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамогранита. Разборка покрытия НР - 72%, СП - 8%	м2	299	809,82	31,46	242135	9408	--	171017	446204
					778,35	16,04	232727	4796		33052	
52	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	15,548	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
53	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР - 72%, СП - 8%	м2	153	109,00	2,84	16676	435	--	11854	30812
					106,15	1,45	16242	222		2282	
54	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,7191	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
55	1207-0101-0204 РСНБ РК 2015	Полы из штучного паркета на мастике. Разборка покрытия НР - 72%, СП - 8%	м2	80,5	470,85	14,64	37904	1178	--	26875	69961
					456,21	7,46	36725	601		5182	
56	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	2,254	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
57	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР - 72%, СП - 8%	м2 облицовки	645,6	761,71	55,86	491762	36065	--	340061	898369
					705,85	25,73	455697	16610		66546	
58	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	28,47096	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
59	1213-0102-0101 РСНБ РК 2015	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР - 72%, СП - 8%	м2 оклеенной поверхности	107,6	109,04	--	11733	--	--	8448	21795
					109,04	--	11733	--		1614	
60	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,03228	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
61	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка облицовки бардюров парапета	м2 облицовки	105	761,71	55,86	79980	5866	--	55307	146110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР=72% СП=80%			705,85	25,73	74114	2701		10823	
62	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	4,6305	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
63	1208-0101-2701 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	28	413,85	3,55	11588	99	10	8300	21478
		НР=72% СП=80%			409,95	1,73	11479	48		1591	
64	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 об. часть ТЧ.3.17 таб 2 КЗТ=0,6 КЭМ=0,7	Разборка (демонтаж) металлических конструкций, стоек и звеньев ограждения на кровле, козырька оконного проема, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,78	54362,70	15106,50	42403	11783	--	23308	70968
		НР=90% СП=80%			39256,20	4051,64	30620	3160		5257	
65	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2808	146,00	--	41	--	41	--	44
		СП=80%			--	--	--	--		3	
66	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003432	211192,00	--	72	--	72	--	78
		СП=80%			--	--	--	--		6	
67	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,936	283,00	--	265	--	265	--	286
		СП=80%			--	--	--	--		21	
68	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Деревянные поручни. Разборка	м	80	35,14	--	2811	--	--	2024	5222
		НР=72% СП=80%			35,14	--	2811	--		387	
69	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,088	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				Благоустройство							
70	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Разборка	м3	5,26	16061,50	6644,40	84483	34950	--	54899	150533
		НР=80% СП=80%			9417,10	3008,06	49534	15822		11151	
71	1218-0101-1214 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 90 мм	м2 покрытия	270,6	84,75	80,05	22932	21661	--	5579	30792
		НР=72% СП=80%			4,70	23,94	1271	6477		2281	
72	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	48,22092	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
73	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные,толщ.15 см. Разборка	м3 конструкции	40,59	529,63	355,11	21498	14414	--	7504	31322
		НР=72% СП=80%			174,52	82,26	7084	3339		2320	
74	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчаные, толщ.15 см. Разборка	м3 конструкции	40,59	529,63	355,11	21498	14414	--	7504	31322
		НР=72% СП=80%			174,52	82,26	7084	3339		2320	
75	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм (40 мм)	м2 покрытия	100	119,88	113,17	11988	11317	--	2911	16091
		НР=72% СП=80%			6,71	33,72	671	3372		1192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	9,9	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
77	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные,толщ.10 см. Разборка	м3 конструкции	10	529,63	355,11	5296	3551	–	1849	7717
					174,52	82,26	1745	823		572	
78	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчаные, толщ.10 см. Разборка	м3 конструкции	10	529,63	355,11	5296	3551	–	1849	7717
					174,52	82,26	1745	823		572	
79	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	51	1055,55	280,12	53833	14286	–	33068	93853
					775,43	125,11	39547	6381		6952	
80	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8об.часть ТЧ 3 17 таб 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8	Колодцы канализационные крупные сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Группы сухие. Демонтаж 2-х колодцев-диам 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени использования машин - 0,8, к расходу материалов - 0.	м3 конструкций колодца	2,94	15173,79	5727,34	44611	16838	–	34274	85196
					9446,45	2329,11	27773	6848		6311	
81	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 об часть ТЧ 3 17 таб 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени использования машин - 0,8, к расходу материалов - 0.	опора	9	7359,45	4953,00	66235	44577	–	32908	107075
					2406,45	2164,12	21658	19477		7931	
82	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	120	90,06	0,22	10808	26	–	7772	20066
					89,84	0,11	10781	13		1486	
83	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	40	166,07	–	6643	–	–	4783	12339
					166,07	–	6643	–		914	
84	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	37	1055,55	280,12	39055	10364	–	23991	68090
					775,43	125,11	28691	4629		5044	
85	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм (40 мм)	м2 покрытия	115,3	119,88	113,17	13822	13048	–	3356	18553
					6,71	33,72	774	3888		1374	
86	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	11,4147	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
87	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов вязкого битума, с расходом 0,3т на 1000 м2	т	0,03459	1790,46	1790,46	62	62	–	34	104
					–	922,78	–	32		8	
88	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0356277	162959,00	–	5806	–	5806	–	6270
					–	–	–	–		464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	115,3	176,88	125,94	20394	14521	717	9388	32165
					44,72	30,67	5156	3537		2383	
89.1	2113-0104-0203	В ТОМ ЧИСЛЕ: Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011 0,001245	103211,00				129		
90	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	11,14	22928,00	--	255418	--	255418	--	275851
					--	--	--	--		20433	
91	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	15,7	8916,03	975,15	139982	15310	--	89764	248125
					7940,88	--	124672	--		18380	
92	1218-0101-0305 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	0,1256	4638,39	506,55	583	64	--	374	1033
					4131,84	--	519	--		76	
93	1218-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 8	Деревья диаметром до 1000 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	1	6849,52	218,32	6850	218	--	4851	12637
					6631,20	106,48	6631	106		936	
94	1218-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 8	Деревья диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	4	3489,57	81,87	13958	327	--	9929	25798
					3407,70	39,93	13631	160		1911	
95	1218-0101-0202 РСНБ РК 2015	Деревья высотой свыше 5 м. Обрезка формовочная	дерево	16	10645,74	8381,16	170332	134099	--	60179	248951
					2264,58	2959,26	36233	47348		18441	
				Водопровод и канализация							
96	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	12	577,16	5,68	6926	68	--	4963	12840
					571,48	2,90	6858	35		951	
97	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,2184	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
98	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	717,51	6,34	718	6	--	514	1330
					711,18	3,23	711	3		99	
99	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0265	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
100	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж	прибор	2	3321,49	57,47	6643	115	--	4742	12296
					3264,02	29,30	6528	59		911	
101	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,228	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
102	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 об часть ТЧ 3 17 таб 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Демонтаж; применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени использования машин - 0,4, к расходу материалов - 0.	кран	3	159,72	--	479	--	--	470	1025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98% СП - 8%			159,72	–	479	–		76	
103	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 об.часть ТЧ 3.17 таб 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4	Трапы диаметром 50 мм. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени использования машин - 0,4, к расходу материалов - 0.	комплект	3	258,44	13,54	775	41	–	740	1636
		НР - 98% СП - 8%			244,90	6,66	735	20		121	
104	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6 об.часть ТЧ 3.17 таб 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени использования машин - 0,4, к расходу материалов - 0.	м трубопровода	23	323,62	0,55	7443	13	–	7286	15908
		НР - 98% СП - 8%			323,07	0,18	7431	4		1178	
105	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 об.часть ТЧ 3.17 таб 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени использования машин - 0,4, к расходу материалов - 0.	м трубопровода	5	311,13	1,34	1556	7	–	1520	3322
		НР - 98% СП - 8%			309,79	0,42	1549	2		246	
106	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18 об.часть ТЧ 3.17 таб 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени использования машин - 0,4, к расходу материалов - 0.	м трубопровода	41	562,95	6,06	23081	248	–	22377	49095
		НР - 98% СП - 8%			556,89	0,04	22833	2		3637	
107	1116-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 об.часть ТЧ 3.17 таб 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4	Краны поливочные (наружные) диаметром до 40 мм. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени использования машин - 0,4, к расходу материалов - 0.	кран	1	159,72	–	160	–	–	157	342
		НР - 98% СП - 8%			159,72	–	160	–		25	
108	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	43,5	940,17	6,99	40898	304	–	29339	75855
		НР - 72% СП - 8%			933,18	3,56	40593	155		5619	
109	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	1,479	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		Отопление и вентиляция									
110	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм (200x150). Разборка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	460,87	16,39	3871	138	–	2739	7139
		НР - 72% СП - 8%			444,49	8,36	3734	70		529	
111	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм (200x200). Разборка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	460,87	16,39	4424	157	–	3130	8159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР=72% от СП=80%			444,49	8,36	4267	80		604	
112	1215-0103-0402 РСНБ РК 2015	Вентилятор оконный осевой весом до 0,1 т. Демонтаж	шт	1	12883,31	27,75	12883	28	--	9266	23921
		НР=72% от СП=80%			12855,56	14,15	12856	14		1772	
113	1215-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 об.часть ТЧ 3 17 таб 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4	Решетки жалюзийные. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени использования машин - 0,4, к расходу материалов - 0.	жалюзийная решетка	3	205,91	0,09	618	--	--	445	1147
		НР=72% от СП=80%			205,82	0,04	617	--		85	
114	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0021	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
115	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт	4	1093,94	48,94	4376	196	--	3081	8054
		НР=72% от СП=80%			1045,00	24,95	4180	100		597	
116	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм (20мм и 25мм). Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	18	421,09	--	7580	--	--	5457	14080
		НР=72% от СП=80%			421,09	--	7580	--		1043	
117	1120-2601-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 об.часть ТЧ 3 17 таб 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4	Кондиционеры оконные мощностью свыше 3 кВт. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени использования машин - 0,4, к расходу материалов - 0.	1 кондиционер	7	1050,13	1,98	7351	14	--	7190	15704
		НР=96% от СП=80%			1048,14	--	7337	--		1163	
118	1334-0106-0404 РСНБ РК 2015 об.часть ТЧ 3 17 таб 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4	Шкаф сушильно-вытяжной. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени использования машин - 0,4, к расходу материалов - 0.	шт	1	5324,00	--	5324	--	--	3248	9257
		НР=63% от СП=80%			5324,00	--	5324	--		686	
119	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,022	24043,70	4820,60	529	106	--	338	937
		НР=72% от СП=80%			19223,11	2134,29	423	47		69	
120	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,045342	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
121	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	0,022	62075,88	1500,95	1366	33	565	563	2083
		НР=72% от СП=80%			34894,54	636,42	768	14		154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,253 0,005566	14442,00				80		
121.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,402 0,008844	54690,00				484		
122	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,00506	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

123	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 об часть ТЧ 3 17 таб 1 КЗТ=0,4 КЭМ=0,4	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени использования машин - 0,4, к расходу материалов - 0.	камера	1	22229,97	1261,68	22230	1262	--	20902	46582
		НР - 98% к ЗП - 9%			20968,29	360,33	20968	360		3451	
124	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	60360,27	3154,21	60360	3154	4785	52255	121624
		НР - 98% к ЗП - 86%			52420,73	900,32	52241	900		9009	
125	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	9	12277,00	--	110493	--	110493	--	119332
		СП - 86%			--	--	--	--		8839	
126	1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	373,98	16,39	524	23	--	369	964
		НР - 72% к ЗП - 9%			357,59	8,36	501	12		71	
				Электроосвещение							
127	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	68	23,67	--	1610	--	--	1159	2990
		НР - 72% к ЗП - 86%			23,67	--	1610	--		222	
128	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,00272	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
129	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	18	54,43	--	980	--	--	705	1820
		НР - 72% к ЗП - 9%			54,43	--	980	--		135	
130	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	18	59,56	0,66	1072	12	--	768	1987
		НР - 72% к ЗП - 86%			58,90	0,33	1060	6		147	
				Пожарная сигнализация							
131	1217-0101-0501 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	м	72	23,00	--	1656	--	--	1192	3076
		НР - 72% к ЗП - 9%			23,00	--	1656	--		228	
132	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р 1310 ТЧ п.6 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	28	399,53	0,23	11187	7	--	6820	19448
		НР - 43% к ЗП - 9%			399,30	--	11180	--		1441	
133	1217-0101-0201 РСНБ РК 2015	Магистрали. Демонтаж из каналов	м магистрали	72	134,00	0,22	9648	16	--	6941	17916
		НР - 72% к ЗП - 86%			133,78	0,11	9632	8		1327	
134	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,01512	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
				вывоз строительного мусора, полученного от разборки по смете 214,53 тонн							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка объем 214,53+12,62	т	227,15	97,00	--	22034	--		--	23796
					--	--	--	--		1763	
136	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	227,15	281,00	--	63829	--		--	68935
					--	--	--	--		5106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5023969	603395	756095	2839532	8492577
							3578616	220431	--	629079	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				16511				
	Всего заработная плата		Тенге					16504			
		Накладные расходы	Тенге				10068				
		Сметная прибыль	Тенге				2126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				28705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16504			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4642536				
	Материалы		Тенге				26411				
	Всего заработная плата		Тенге					3475489			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				198845				
	Местные материалы		Тенге				525393				
	Транспортные расходы		Тенге				85863				
		Накладные расходы	Тенге				2584188				
		Сметная прибыль	Тенге				578138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7804862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3184
		Сметная заработная плата	Тенге					3475489			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				240923				
	Материалы		Тенге				96				
	Всего заработная плата		Тенге					191854			
		Накладные расходы	Тенге				132379				
		Сметная прибыль	Тенге				29864				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				403166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					191854			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				123999				
	Материалы		Тенге				5349				
	Всего заработная плата		Тенге					115200			
	Сдача и испытание		Тенге				3705				
		Накладные расходы	Тенге				112896				
		Сметная прибыль	Тенге				18952				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				255847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					115200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8492580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3449
		Сметная заработная плата	Тенге					3799047			

РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы. Смета 2-1-1

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	129,654	204,72	194,00	26543	25153	–	5437	34538
					10,72	47,53	1390	6162		2558	
138	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3 179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,07578	1988,45	–	18047	–	–	12994	33524
					1988,45	–	18047	–		2483	
139	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,582306	864,11	–	11737	–	–	8450	21802
					864,11	–	11737	–		1615	
140	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,329224	35,10	35,10	1907	1907	–	502	2601
					–	12,82	–	697		193	
141	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	54,329224	160,21	75,97	8704	4127	–	4662	14435
					84,24	34,94	4577	1898		1069	
		ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ - 70,82 М3									
142	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	129,654	204,72	194,00	26543	25153	–	5437	34538
					10,72	47,53	1390	6162		2558	
143	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3 179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,07578	1988,45	–	18047	–	–	12994	33524
					1988,45	–	18047	–		2483	
144	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,582306	864,11	–	11737	–	–	8450	21802
					864,11	–	11737	–		1615	
145	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,329224	35,10	35,10	1907	1907	–	502	2601
					–	12,82	–	697		193	
146	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	54,329224	160,21	75,97	8704	4127	–	4662	14435
					84,24	34,94	4577	1898		1069	
		ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ - 35,54 М3									
		фундаменты									
147	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,9	2619,82	1737,08	10217	6775	54	5833	17334
					868,70	739,54	3388	2884		1284	
148	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,485	6538,00	–	29323	–	29323	–	31669
					–	–	–	–		2346	
149	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	26,66	7801,42	1999,92	207986	53318	41416	113126	346801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР=210%,СП=80%			4248,00	414,94	113252	11062		25689	
150	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	27,0599	29843,00	–	807549	–	807549	–	872152
		СП=80%			–	–	–	–		64604	
151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,3747	228166,00	–	85494	–	85494	–	92333
		СП=80%			–	–	–	–		6840	
152	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,13545	233333,00	–	31605	–	31605	–	34133
		СП=80%			–	–	–	–		2528	
153	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитные зателки	м3	0,63	5691,92	1342,28	3586	846	722	2010	6044
		НР=91%,СП=80%			3203,52	303,16	2018	191		448	
154	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,63	27687,00	–	17443	–	17443	–	18838
		СП=80%			–	–	–	–		1395	
155	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,68	20090,12	997,80	134202	6665	1924	116272	270512
		НР=91%,СП=80%			18804,32	323,17	125613	2159		20038	
156	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00556	220357,00	–	1225	–	1225	–	1323
		СП=80%			–	–	–	–		98	
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00112	233333,00	–	261	–	261	–	282
		СП=80%			–	–	–	–		21	
158	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-20142 над отверстиями	т	0,00555	228166,00	–	1266	–	1266	–	1368
		СП=80%			–	–	–	–		101	
159	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,3	1832,78	1021,58	6048	3371	46	3695	10523
		НР=95%,СП=80%			797,16	406,79	2631	1342		779	
160	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,63	1895,00	–	6879	–	6879	–	7429
		СП=80%			–	–	–	–		550	
161	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	53	2972,72	1846,45	157554	97862	–	114672	294004
		НР=186%,СП=80%			1126,27	707,30	59693	37487		21778	
162	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2491	24649,00	–	6140	–	6140	–	6631
		СП=80%			–	–	–	–		491	
163	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,5635	12971,00	–	20280	–	20280	–	21903
		СП=80%			–	–	–	–		1622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	43,195	32858,00	--	1419301	--	1419301	--	1532845
					--	--	--	--		113544	
165	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	1939,69	1166,14	19397	11661	--	14349	36446
					773,54	442,48	7735	4425		2700	
166	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,071	15860,00	--	1126	--	1126	--	1216
					--	--	--	--		90	
167	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,165	15426,00	--	2545	--	2545	--	2749
					--	--	--	--		204	
168	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,65	34633,00	--	91777	--	91777	--	99120
					--	--	--	--		7342	
169	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	1382,01	830,80	16584	9970	--	12254	31145
					551,21	314,17	6614	3770		2307	
170	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0492	24649,00	--	1213	--	1213	--	1310
					--	--	--	--		97	
171	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,144	12971,00	--	1868	--	1868	--	2017
					--	--	--	--		149	
172	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,34	34633,00	--	81041	--	81041	--	87525
					--	--	--	--		6483	
173	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03452	15118,46	1399,10	522	48	1	449	1048
					13688,00	596,98	473	21		78	
174	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,023	228166,00	--	5248	--	5248	--	5668
					--	--	--	--		420	
175	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01152	233333,00	--	2688	--	2688	--	2903
					--	--	--	--		215	
176	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола	м2 поверхности	42,7	1245,85	44,20	53198	1887	41750	9262	67456
					223,91	9,32	9561	398		4997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
176.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2 179,34	223,00				39993		
177	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	93,94	280,00	--	26303	--	26303	--	28407
					--	--	--	--		2104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,0675	10539,00	--	11250	--	11250	--	12150
					--	--	--	--		900	
179	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	307,2	338,87	19,81	104102	6086	12635	80165	199008
					277,93	2,66	85381	818		14741	
180	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	737,28	223,00	--	164413	--	164413	--	177567
					--	--	--	--		13153	
		Оконные проемы									
		Оконные блоки цвет белый металлопластиковые с двухкамерным и									
181	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-1)	м2	100,2528	2515,74	173,34	252210	17378	116023	114442	395984
					1185,10	83,28	118809	8349		29332	
182	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	100,2528	23777,00	--	2383711	--	2383711	--	2574408
					--	--	--	--		190697	
183	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК-2)	м2	4,248	2241,26	171,05	9521	727	4777	3929	14526
					945,51	82,27	4017	349		1076	
184	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,248	22137,00	--	94038	--	94038	--	101561
					--	--	--	--		7523	
185	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК-5)	м2	1,593	2961,59	174,18	4718	277	2390	1964	7217
					1287,81	82,27	2051	131		535	
186	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,593	22137,00	--	35264	--	35264	--	38085
					--	--	--	--		2821	
187	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК-3)	м2	4,956	2324,99	167,62	11523	831	5332	5186	18046
					1081,57	81,16	5360	402		1337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,956	13924,00	–	69007	–	69007	–	74528
					–	–	–	–		5521	
		Паронзоляция, гидроизоляция и уплотнение оконных проемов									
189	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	26,1	1203,60	4,97	31414	130	25123	5602	39978
					236,06	2,44	6161	64		2961	
190	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	26,1	1464,00	–	38210	–	38210	–	41267
					–	–	–	–		3057	
191	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	55	111,00	–	6105	–	6105	–	6593
					–	–	–	–		488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6599230	280205	5694766	667300	7847852
							624256	91365	–	581320	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6599230				
	Материалы		Тенге				252193				
	Всего заработная плата		Тенге					715621			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2989262				
	Местные материалы		Тенге				2453313				
		Накладные расходы	Тенге				667300				
		Сметная прибыль	Тенге				581322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7847852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					715621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7847852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					715621			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство сети канализации К1. Смета 6-1									
		Демонтаж									
192	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 об.часть ТЧ 3.17 таб 1 КЗТ=0,8 КЭМ=0,8	Канализационный колодец из железобетонных колец, диаметр 1,5 м. Демонтаж , применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени использования машин - 0,8, к расходу материалов - 0 Группы сухие	м3 конструкций колодца	2,52	15173,79	5727,34	38238	14433	–	29378	73025
					9446,45	2329,11	23805	5869		5409	
		канализация К1									
193	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0235	354133,74	106551,68	8322	2504	42	6427	15929
					245798,00	30455,73	5776	716		1180	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
194	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К-1,01	м	23,735		1359,00	--	32256	--	32256	--	34836
						--	--	--	--		2580	
195	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р 1310 подр. 1310-09 гр 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0305		28302,24	19431,84	863	593	--	246	1198
						8870,40	4362,07	271	133		89	
196	Ведомость согласов оборудов	Лента сигнальная "Канализация" (белая-рол=250м) с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 2% - Цена: (20160:1,12:250)х1,02	м	30,5		73,44	--	2240	--	2240	--	2419
						--	--	--	--		179	
		колодцы канализационные из сборного железобетона на сульфатостойком										
197	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,52		36537,93	7159,18	92076	18041	44279	36722	139101
						11808,07	2911,39	29756	7337		10304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	1,3104	27687,00				36281		
197.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,094	0,23688	12971,00				3073		
198	Тех.часть ССЦ раздел 21-04	Надбавка на изготовление изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе	м3	2,52		270,00	--	680	--	680	--	735
						--	--	--	--		54	
199	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		28074,00	--	56148	--	56148	--	60640
						--	--	--	--		4492	
200	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		15497,00	--	61988	--	61988	--	66947
						--	--	--	--		4959	
201	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		22550,00	--	45100	--	45100	--	48708
						--	--	--	--		3608	
202	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		3847,00	--	7694	--	7694	--	8310
						--	--	--	--		616	
203	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		5182,00	--	10364	--	10364	--	11193
						--	--	--	--		829	
204	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2		21720,00	--	43440	--	43440	--	46915
						--	--	--	--		3475	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
205	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-02 - 2 шт	т	0,0258		581949,00	–	15014	–	15014	–	16215
						–	–	–	–		1201	
206	ССЦ РК 8-04-08-2015 раздел 21-06,таблица 7	Доплата на окрашивание стальных конструкций (стремянка) эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	тн	0,0258		18434,00	–	476	–	476	–	514
						–	–	–	–		38	
207	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка 2 ряда	м3 кладки	0,1		33710,14	2173,68	3371	217	2524	630	4321
						6295,10	479,16	630	48		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,024	11933,00				286		
207.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,04	54690,00				2188		
208	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМЕНИТ.	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ. 100мм-5,5м2 бетон В15	м3	1,1		32329,46	1097,59	35562	1207	32971	1501	40028
						1258,20	241,31	1384	265		2965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	27687,00				31065		
209	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	73,648		204,72	194,00	15077	14288	–	3088	19619
						10,72	47,53	789	3500		1453	
210	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,15536		1988,45	–	10251	–	–	7381	19043
						1988,45	–	10251	–		1411	
211	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 за минусом объема грунта на присыпку трубопровода учтенного в расценке на укладку трубопровода -3,72 м3	м3 грунта	9,984672		786,77	–	7856	–	–	5656	14593
						786,77	–	7856	–		1081	
212	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	54,818688		15,40	15,40	844	844	–	239	1170
						–	6,05	–	331		87	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					487861	52128	355216	91268	625459
								80518	18200	–	46330	
Стоимость монтажных работ			Тенге					3103				
Всего заработная плата			Тенге						404			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2240				
		Накладные расходы	Тенге					246				
		Сметная прибыль	Тенге					268				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					3617				
		Сметная заработная плата	Тенге						404			
Стоимость общестроительных работ			Тенге					394047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				79815				
	Всего заработная плата		Тенге					98314			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				476				
	Местные материалы		Тенге				181974				
		Накладные расходы	Тенге				91022				
		Сметная прибыль	Тенге				38806				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				523875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					98314			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15014				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15014				
		Сметная прибыль	Тенге				1201				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16215				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				75696				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75696				
		Сметная прибыль	Тенге				6056				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				81752				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				625459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					98718			
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение и электрооборудование. Смета 2-1-6									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 5. Питающая и групповая сеть									
213	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм (25 мм и 20мм). Прокладка открытая по стенам с креплением	м	19,311993	275,72	2,38	5325	46	--	3802	9857
					273,34	0,10	5279	2		730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
213.1	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	1,01 19,505113	--				--		
214	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1873263	450,00	--	84	--	84	--	91
					--	--	--	--		7	
215	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	18,7326332	10,00	--	187	--	187	--	202
					--	--	--	--		15	
216	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	2175,102619	332,01	2,54	722150	5517	17811	503533	1323738
					321,28	0,24	698822	529		98055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
216.1	2306-0102-9902	Кабель	м	1,02 2218,604671	--				--		
217	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	36,9767445	450,00	--	16640	--	16640	--	17971
					--	--	--	--		1331	
218	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	261,0123143	227,00	--	59250	--	59250	--	63990
					--	--	--	--		4740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2024				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2096497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								576
		Сметная заработная плата	Тенге					704632			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							19 062 389,30	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							19 062 389,30	
		ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге	0,015		285 935,84				19 348 325,14	
		ИТОГО Зимние удорожания	Тенге	0,0198		383 096,84				19 731 421,98	
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	0,02		394 628,44				20 126 050,42	
		В текущих ценах 2020 г. 100% к= 1	Тенге	1						20 126 050,42	
		Итого со скидкой	Тенге	0,85						17 107 142,85	
		НДС	Тенге	0,12						2 052 857,14	
		ВСЕГО	Тенге							19 160 000,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПС",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Шапкенов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Инжиниринговая компания по организации строительного производства"
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Гипрогаз"
Авторский надзор

Принял (Заказчик)

[illegible],
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

[illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Джумаев С.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, расшифровка подписи)

Чекалин В.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)