Подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)**

Справка № 9
от 25 сентября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №27 Допсоглашение №27/4 Допсоглашение №27/5 Допсоглашение №27/6 Допсоглашение №27/7	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 20.09.2019 г от 15.01.2020 г от 18.05.2020 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	369 002 767,74									
за текущий 2020 год	125 773 755,59									
в т.ч. за месяц	45 228 969,98								4 845 961,07	
К оплате	45 228 969,98									45 228 969,98

К оплате: Сорок пять миллионов двести двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят девять тенге 98 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/4 от 27.05.2019г. Дополнительное соглашение №27/5 от 20.09.2019г. Дополнительное соглашение №27/6 от 15.01.2020г.Дополнительное соглашение №27/7 от 18.05.2020г.

АКТ № 9

приемки выполненных работ от 28 сентября 2020 года

за сентябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102СРД-345-01-02**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**896**	243	134,6	217728	120602	0	167553	416103
					108,4	64,75	97126	58016	0	30822	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	89,6						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	44,8						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	120602					
				44,8	1295	58016					

2	1291-0021-0101СРД-21-01-01	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР = 108 %**	**км**	**672**	796,8	615,4	535450	413549	0	288998	890404
					181,4	216,8	121901	145690	0	65956	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,2	134,4						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	134,4						
	3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	0,2	145	19488					
				134,4	0	0					
	3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,2	2932	394061					
				134,4	1084	145690					
3	1291-0264-0101СРД-264-01-01	**Устройство шумовых полос из холодного термопластика вручную НР = 108 %**	**10 м2 линии разметки**	**0,7**	152455,71	854,29	106719	598	103189	3460	118993
					4188,36	388,57	2932	272	0	8814	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	3,42	2,394						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,21						
	3103-0101-0701	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, до 350 л	маш.-ч	0,22	80	12					
				0,154	0	0					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,3	2792	586					
				0,21	1295	272					
	2113-0809-9101	Скотч	м	22,22	0	0					

	2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (2204-0902-0201->2204-0902-0202)	кг	15,554 2,06	307	443					
	2204-0902-0107	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем СТ РК 2066-2010	кг	1,442 117,05	1254	102746					
4	**1291-0026-0101СРД-26-01-01**	**Покос травы вручную НР = 108 %**	**100 м2**	81,935 **8,55**	650,41	0	5561	0	0	6006	12492
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	650,41 5,13	0	5561	0	0	925	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
5	**1291-0125-0202СРД-125-02-02**	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) битум при подгрунтовке основания из щебня НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**2,47**	4410,53	1557,89	10894	3848	4440	4330	16442
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	1055,06 2,6182	568,02	2606	1403	0	1218	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	1,09668						
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	55	12					

			0,21242	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08	1020	202
			0,1976	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	2394	201
			0,08398	1084	91
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	2792	690
			0,247	1295	320
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	3325	1560
			0,4693	1295	608
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12	3992	1183
			0,2964	1295	384
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	4172
			0,26182		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2101-0299-9904->2113-0104-0502)	т	0,000734	147590	268
			0,00181298		

6	1291-0126-0202СРД-126-02-02	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ II) битум при подгрунтовке основания из щебня НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**6,35**	4018,11	1324,41	25515	8410	11415	9469	37783
					895,95	484,72	5690	3078	0	2799	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,9	5,715						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	2,40665						
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,074	55	26					
				0,4699	0	0					
	3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,067	1020	434					
				0,42545	0	0					
	3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,029	2394	441					
				0,18415	1084	200					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09	2792	1596					
				0,5715	1295	740					
	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,16	3325	3378					
				1,016	1295	1316					
	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,1	3992	2535					
				0,635	1295	822					

2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	10727					
			0,6731							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2101-0299-9904->2113-0104-0502)	т	0,000734	147590	688					
			0,0046609							
7 1291-0127-0202СРД-127-02-02	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) битум при подгрунтовке основания из щебня НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**17,65**	3547,14	1032,8	62607	18229	31727	20877	90163
				716,77	378,47	12651	6680	0	6679	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,72	12,708						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	5,2244						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,058	55	56					
			1,0237	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,049	1020	882					
			0,86485	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,023	2394	972					

			0,40595	1084	440					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,071	2792	3499					
			1,25315	1295	1623					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,12	3325	7042					
			2,118	1295	2743					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,082	3992	5778					
			1,4473	1295	1874					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	29815					
			1,8709							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2101-0299-9904->2113-0104-0502)	т	0,000734	147590	1912					
			0,0129551							
8 1291-0128-0202СРД-128-02-02	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) битум при подгрунтовке основания из щебня НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**65,23**	3295,6	900,75	214972	58756	117254	65334	302730
				597,3	330,09	38962	21532	0	22424	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	39,138	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	16,82934	
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,049	55	176
			3,19627	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,043	1020	2861
			2,80489	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,019	2394	2967
			1,23937	1084	1343
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,06	2792	10927
			3,9138	1295	5068
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,11	3325	23858
			7,1753	1295	9292
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,069	3992	17967
			4,50087	1295	5829
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	110188
			6,91438		

	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2101-0299-9904->2113-0104-0502)	т	0,000734	147590	7066				
				0,04787882						
9	4105-0201-1020	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,067**	1054		71		0	0	77
					0		0		0	6	
10	4105-0201-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км 111-20 К=91,000;**	**т·км**	**6,097**	32		195		0	0	211
					0		0		0	16	
11	4102-0103-1111	**Перевозка строительных грузов(асфальт) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 111 км**	**т**	**9,7202**	1622		15766		0	0	17027
					0		0		0	1261	
12	1291-2202-0101СРД-2-202-01-01	**Установка трубчатых стальных стоек с устройство монолитного фундамента и цоколя, грунты 1, 2, 3 группы НР = 108 %**	**стойка**	**37**	5851,08	0	216490	0	141087	81435	321759
					2037,92	0	75403	0	0	23834	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,88	69,56						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,008	30	9					

				0,296					
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,022	1102	897			
				0,814					
	2101-0201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,043	2301	3661			
				1,591					
	2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,017	18445	11602			
				0,629					
	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	21200	7844			
				0,37					
	2107-0302-0203	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,053	59701	117074			
				1,961					
13	**2401-0202-0702**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**21**	3042		63882	63882	0	68993
					0		0	0	5111	
14	**2401-0202-0703**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**8**	3651		29208	29208	0	31545
					0		0	0	2337	

15	2401-0202-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	4259	8518	8518	0	9199
					0	0	0	681	
16	2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	5032	10064	10064	0	10869
					0	0	0	805	
17	2401-0202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	4313	17252	17252	0	18632
					0	0	0	1380	
18	4102-0103-1902	Перевозка строительных грузов (щебень)самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км К=1,400;	т	2,2274	2867	6386	0	0	6897
					0	0	0	511	
19	4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км 288км-200 К=88,000;	т·км	196,0112	16	3136	0	0	3387
					0	0	0	251	
20	4102-0103-1159	Перевозка строительных грузов(песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 159 км К=1,500;	т	1,221	2293	2800	0	0	3024
					0	0	0	224	

21	**4104-0201-1020**	**Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,629**	834		525		0	0	567
					0		0		0	42	
22	**4104-0201-1991**	**Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км 159-20 К=139 000·**	**т·км**	**87,431**	20		1749		0	0	1889
					0		0		0	140	
23	**1291-2199-0101СРД-2-199-01-01**	**Установка дополнительных щитков НР = 108 %**	**шт.**	**64**	851,7	0	54509	0	6640	51699	114705
					747,95	0	47869	0	0	8497	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,69	44,16						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	216144	6640					
				0,03072							
24	**2401-0201-0146**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 "километровый знак"**	**шт.**	**12**	2384		28608		28608	0	30897
					0		0		0	2289	

25	2401-0201-0117	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 "направление поворота"	шт.	34	5068	172312	172312	0	186097
					0	0	0	13785	
26	2401-0201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 "перегон скота"	шт.	4	6390	25560	25560	0	27605
					0	0	0	2045	
27	2401-0201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 "примыкание втростепенной дороги"	шт.	2	6390	12780	12780	0	13802
					0	0	0	1022	
28	2401-0201-0110	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002"поворот налево запрещен"	шт.	2	6643	13286	13286	0	14349
					0	0	0	1063	

29	2401-0201-0133	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм x 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 "вид транспортного"	шт.	2	4010	8020	8020	0	8662
					0	0	0	642	
30	2401-0201-0127	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм x 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002"полиция"	шт.	4	13283	53132	53132	0	57383
					0	0	0	4251	
31	2401-0201-0110	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 "остановка запрещена"	шт.	2	6643	13286	13286	0	14349
					0	0	0	1063	
32	2401-0201-0401	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 5.21.2"скотомогильник" К=2,000;	м2	1,2	20839	25007	25007	0	27008
					0	0	0	2001	

33	**1291-0246-0101СРД-246-01-01-01**	**Замена устаревших дорожных знаков новыми (предупреждающих, запрещающих и километровых): снятие устаревшего знака "остановка " НР = 108 %**	**знак**	**1**	105	7	105	7	0	106	228
					98	0	98	0	0	17	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,09	0,09						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	3403-0302-0601	Гайковерт пневматический	маш.-ч	0,02	336	7					
				0,02	0	0					
34	**1291-0224-0101СРД-224-01-01**	**Замена (металлических, резиновых полиэтиленовых) сигнальных столбиков в грунтах 1 группы НР = 108 %**	**столбик**	**33**	1094,85	0	36130	0	0	39020	81162
					1094,85	0	36130	0	0	6012	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,01	33,33						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
35	**2106-0801-0201**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=33,000**	**т**	**0,0561**	502230		28175		28175	0	30429
					0		0		0	2254	
		Пучины									

36	1291-2519-2301СРД-2-519-23-01	**Фрезерование деформированного слоя асфальтобетонного покрытия навесной дорожной фрезой с доработкой вручную НР = 108 %**	**1000 м2**	**0,14249**	63309,71	58614,64	9021	8352	0	3167	13163
					4695,07	15881,82	669	2263	0	975	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	5,18	0,7381						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,47	1,20689						
	3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,7	3913	390					
				0,099743	1548	154					
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2,59	5657	2088					
				0,3690491	1295	478					
	3201-0205-0101	Фрезы дорожные навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	5,18	7958	5874					
				0,7380982	2210	1631					
37	1291-2519-0401СРД-2-519-04-01	**Кирковка основания и земляного полотна пучинистого участка дороги навесным кирковщиком НР = 108 %**	**100 м2**	**1,4249**	923,57	923,57	1316	1316	0	286	1730
					0	185,98	0	265	0	128	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	0,17099						
	3203-0204-9102	Навесное оборудование	маш.-ч	0,12	0	0					
				0,170988	0	0					

	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,12	7694	1316				
				0,170988	1548	265				
38	**1291-2519-0502СРД-2-519-05-02**	**Перемещение пучинистых материалов основания и земляного полотна в притрассовый резерв автогрейдером среднего типа НР = 108 % К=0,300;**	**100 м3 подсыпанного грунта по обмеру в естественном состоян**	**0,42747**	42576,09	42576,09	18200	18200	0	3527	23465
					0	7640,3	0	3266	0	1738	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,13	1,76545						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4,13	10309	18200					
				1,7654511	1850	3266					
39	**1291-2519-1402СРД-2-519-14-02**	**Распределение материала основания автогрейдером среднего типа h=0.1 НР = 108 %**	**1000 м2**	**0,14249**	6596,95	6596,95	940	940	0	183	1213
					0	1186,05	0	169	0	90	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,09119						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,64	10309	940					
				0,0911936	1850	169					
40	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;**	**м3**	**15,6739**	1102		17273		17273	0	18655
					0		0		0	1382	

41	**4102-0103-1107**	**Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 107 км**								
			т	**23,51**	1566		36817		0	0	39762
					0		0		0	2945	
42	**1291-2519-1501СРД-2-519-15-01**	**Уплотнение основания шинами и гладковольцовым навесным катком НР = 108 %**	**100 м2**	**1,4249**	5462,84	5462,84	7784	7784	0	1691	10233
					0	1099,02	0	1566	0	758	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,71	1,01168						
	3203-0204-9102	Навесное оборудование	маш.-ч	0,71	0	0					
				1,011679	0	0					
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,71	7694	7784					
				1,011679	1548	1566					
43	**1291-2519-1402СРД-2-519-14-02**	**Распределение материала основания автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**1000 м2**	**0,14249**	6596,95	6596,95	940	940	0	183	1213
					0	1186,05	0	169	0	90	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,09119						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,64	10309	940					
				0,0911936	1850	169					

44	2101-0201-0704	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 142.49*(0.0126*20)**	**м3**	**35,907**	1837		65961		65961	0	71238
					0		0		0	5277	
45	2101-0201-0705	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 0.025*142.49**	**м3**	**3,562**	2231		7947		7947	0	8583
					0		0		0	636	
46	4102-0103-1902	**Перевозка строительных грузов (щебень)самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**55,257**	2867		158422		0	0	171096
					0		0		0	12674	
47	4102-0103-1991	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км 222км К=22,000**	**т·км**	**1215,654**	16		19450		0	0	21006
					0		0		0	1556	
48	1291-2519-1501СРД-2-519-15-01	**Уплотнение основания шинами и гладковольцовым навесным катком НР = 108 %**	**100 м2**	**1,4249**	5462,84	5462,84	7784	7784	0	1691	10233
					0	1099,02	0	1566	0	758	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,71	1,01168						
	3203-0204-9102	Навесное оборудование	маш.-ч	0,71	0	0					

			1,011679	0	0					
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,71	7694	7784					
			1,011679	1548	1566					
49 1291-2519-2001СРД-2-519-20-01	**Подгрунтовка основания автогудронатором (расход вяжущего 0,5-3,0 л/м2 и зависит от физико-механических свойств основания) 0,5л/м2 НР = 108 %**	**т вяжущего**	**0,07125**	153249,12	1235,09	10919	88	10831	42	11838
				0	547,37	0	39	0	877	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,02494						
3201-0202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л	маш.-ч	0,175	7036	88					
			0,01246875	3096	39					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0733875	147590	10831					
50 1291-2519-2202СРД-2-519-22-02	**Распределение нового материала покрытия автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**1000 м2**	**0,14249**	6596,95	6596,95	940	940	0	183	1213
				0	1186,05	0	169	0	90	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,09119						

	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,64	10309	940				
				0,0911936	1850	169				
51	2102-0502-0102	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 142,49*0,106**	**т**	**15,104**	15936		240697		240697	0	259953
					0		0		0	19256	
52	1291-0162-0101СРД-162-01-01	**Укатка покрытия самоходными катками НР = 108 %**	**100 м2 покрытия**	**1,4249**	2834,58	2834,58	4039	4039	0	1415	5890
					0	919,36	0	1310	0	436	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,71	1,01168						
	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,71	3992	4039				
				1,011679	1295	1310				
53	4105-0201-1020	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,07338**	1054		77		0	0	83
					0		0		0	6	
54	4105-0201-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км 92-20 К=72,000;**	**т·км**	**5,28336**	32		169		0	0	183
					0		0		0	14	

55	**4102-0103-1092**	**Перевозка строительных грузов(асфальт) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 92 км**	**т**	**15,104**	1356		20481		0	0	22119
					0		0		0	1638	
56	**1291-0227-0101СРД-227-01-01**	**Очистка покрытия от пыли, сухого мусора и грязи механической щеткой (шириной 2,5 м) на базе автополивомоечной машины для нанесения сплошной линии НР = 108 %**	**км прохода**	**116**	5657	5657	656212	656212	0	162238	883926
					0	1295	0	150220	0	65476	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	116						
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1	5657	656212					
				116	1295	150220					
57	**1291-0228-0101СРД-228-01-01**	**Нанесение предварительной разметки вручную (расход краски для покрытия: с поверхностной обработкой - 0,3 кг/км; НР = 108 %**	**км разметки**	**116**	2160,03	0	250563	0	88791	174714	459299
					1394,59	0	161772	0	0	34022	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,36	157,76						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010 (2204-0901-0201->2204-0901-0105)	кг	0,3	524	18235					

				34,8						
	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,001	608244	70556				
				0,116						
58	**1291-0229-0101СРД-229-01-01**	**Нанесение сплошной линии 1.1 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м (расход краски для покрытия: с поверхностной обработкой - 46,7 кг/км;)(расход стеклянных светоотражающих шариков составляет 30 % от объема краски) НР = 108 %**	**км разметки**	**116**	30214,57	1442,7	3504890	167353	3337537	67877	3858588
					0	541,8	0	62849	0	285821
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7	81,2					
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,35	4122	167353				
				40,6	1548	62849				
	2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (2204-0902-0201->2204-0902-0202)	кг	14,01	307	498924				
				1625,16						
	2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	46,7	524	2838613				
				5417,2						

59	**1291-0230-0101СРД-230-01-01**	**Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения сплошной линии разметки НР = 108 %**	**км разметки**	**116**	942,2	942,2	109295	109295	0	56783	179364
					0	453,25	0	52577	0	13286	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	40,6						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	2692	109295					
				40,6	1295	52577					
60	**1291-0236-0101СРД-236-01-01**	**Нанесение разметки "Пешеходный переход" на проезжей части разметочной краской краскопультом с применением трафарета (расход стеклянных светоотражающих шариков составляет 30 % от объема краски) НР = 108 %**	**м2 разметки**	**9,6**	1410,1	691,67	13537	6640	3726	6378	21508
					330,31	284,9	3171	2735	0	1593	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,3	2,88						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	2,112						
	3104-0301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,12	115	132					
				1,152	0	0					

3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,12	2792	3216					
			1,152	1295	1492					
3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,1	3429	3292					
			0,96	1295	1243					
2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (2204-0902-0201->2204-0902-0202)	кг	0,189	307	557					
			1,8144							
2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	0,63	524	3169					
			6,048							
61 1127-0903-0105	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %**	**км линии**	**112**	17622,36	9412,86	1973704	1054240	606043	662741	2847361
				2798,4	2680,61	313421	300228	0	210916	
0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	356,16						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	212,8						
3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4122	401648					
			97,44	1548	150837					

	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5657	652592				
				115,36	1295	149391				
	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	469	551544				
				1176						
	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	54499				
				0,0896						
62	**2204-0902-0202**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**кг**	**352,8**	307		108310		108310	0	116975
					0		0		0	8665	
		Выравнивающий слой									
63	**1291-2521-0101СРД-2-521-01-01**	**Очистка покрытия от пыли и грязи автополивомоечной машиной со щеткой НР = 108 %**	**1000 м2**	**12,92**	1620,74	1620,74	20940	20940	0	4518	27495
					0	323,76	0	4183	0	2037	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	3,23						
	3201-0211-0202	Машины поливомоечные, 10000 л	маш.-ч	0,25	6483	20940					
				3,23	1295	4183					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0	30	0					
				0							

64	1291-2521-0201СРД-2-521-02-01	**Подгрунтовка покрытия автогудронатором (расход вяжущего 0,5-3,0 л/м2 и следует принимать в зависимости от состояния покрытия) НР = 108 %**	**т вяжущего**	**6,46**	153248,92	1231,27	989988	7954	982034	3780	1073269
					0	541,8	0	3500	0	79501	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	2,261						
	3201-0202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л	маш.-ч	0,175	7036	7954					
				1,1305	3096	3500					
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	6,6538	147590	982034					
65	1291-2521-0301СРД-2-521-03-01	**Создание равномерного валика из нового материала для первого слоя покрытия НР = 108 %**	**100 пог. м**	**19**	1154,11	1154,11	21928	21928	0	4765	28828
					0	232,21	0	4412	0	2135	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	2,85						
	3203-0204-9102	Навесное оборудование	маш.-ч	0,15	0	0					
				2,85	0	0					
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,15	7694	21928					
				2,85	1548	4412					

66	1291-2521-0402СРД-2-521-04-02	**Распределение нового материала первого слоя покрытия автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**1000 м2**	**12,92**	6597,76	6597,76	85243	85243	0	16521	109905
					0	1183,98	0	15297	0	8141	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	8,2688						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,64	10309	85243					
				8,2688	1850	15297					
67	1291-2521-0501СРД-2-521-05-01	**Уплотнение первого слоя покрытия: подкатка НР = 108 %**	**100 м2**	**129,2**	923,28	923,28	119288	119288	0	25920	156825
					0	185,76	0	24000	0	11617	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	15,504						
	3203-0204-9102	Навесное оборудование	маш.-ч	0,12	0	0					
				15,504	0	0					
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,12	7694	119288					
				15,504	1548	24000					
68	1291-2521-0502СРД-2-521-05-02	**Уплотнение первого слоя покрытия: укатка НР = 108 %**	**100 м2**	**129,2**	846,34	846,34	109347	109347	0	23760	143756
					0	170,28	0	22000	0	10649	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	14,212						

	3203-0204-9102	Навесное оборудование	маш.-ч	0,11	0	0				
				14,212	0	0				
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,11	7694	109347				
				14,212	1548	22000				
69	**1291-2521-0601СРД-2-521-06-01**	**Создание равномерного валика из нового материала для второго слоя покрытия НР = 108 %**	**100 пог. м**	**19**	1154,11	1154,11	21928	21928	0	4765	28828
					0	232,21	0	4412	0	2135	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	2,85					
	3203-0204-9102	Навесное оборудование	маш.-ч	0,15	0	0				
				2,85	0	0				
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,15	7694	21928				
				2,85	1548	4412				
	2113-0816-9116	Материал покрытия		0	0	0				
				0						
70	**1291-2521-0702СРД-2-521-07-02**	**Распределение нового материала второго слоя покрытия автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**1000 м2**	**12,92**	6597,76	6597,76	85243	85243	0	16521	109905
					0	1183,98	0	15297	0	8141	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	8,2688					

	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,64	10309	85243					
				8,2688	1850	15297					
71	**1291-2521-0801СРД-2-521-08-01**	**Уплотнение второго слоя покрытия: подкатка НР = 108 %**	**100 м2**	**129,2**	923,28	923,28	119288	119288	0	25920	156825
					0	185,76	0	24000	0	11617	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	15,504						
	3203-0204-9102	Навесное оборудование	маш.-ч	0,12	0	0					
				15,504	0	0					
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,12	7694	119288					
				15,504	1548	24000					
72	**1291-2521-0802СРД-2-521-08-02**	**Уплотнение второго слоя покрытия: укатка НР = 108 %**	**100 м2**	**129,2**	846,34	846,34	109347	109347	0	23760	143756
					0	170,28	0	22000	0	10649	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	14,212						
	3203-0204-9102	Навесное оборудование	маш.-ч	0,11	0	0					
				14,212	0	0					
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,11	7694	109347					
				14,212	1548	22000					

73	2102-0502-0102	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**1414,6**	15936	22543066	22543066	0	24346511
					0	0	0	1803445	
74	4105-0201-1020	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**6,46**	1054	6809	0	0	7354
					0	0	0	545	
75	4105-0201-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км 107-20 К=87,000;**	**т·км**	**562,02**	32	17985	0	0	19424
					0	0	0	1439	
76	4102-0103-1107	**Перевозка строительных грузов (асфальт)ми вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 107 км**	**т**	**1414,6**	1566	2215264	0	0	2392485
					0	0	0	177221	

Итого по смете	**40 790 918**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	925 962
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 368 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	955 163
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 937 058
- перевозка грузов, тенге	2 506 102
- накладные расходы, тенге	2 031 616
в т.ч. зарплата, тенге	182 845

- сметная прибыль (8 %), тенге	3 021 552
Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**40 383 008,91**
НДС-12%	**4 845 961,07**
Итого с НДС-12%	**45 228 969,98**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Исполняющий обязанности руководителя планово-технического отдела

_____ Омар Н.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.