Подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)**

Справка №9
от 28 сентября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №29 Допсоглашение №29/4 Допсоглашение №29/5	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 17.01.2020 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	100 525 973,30									
за текущий 2020 год	37 240 887,61									
в т.ч. за месяц	608 867,58									
К оплате	608 867,58								65 235,81	
										608 867,58

К оплате: Шестьсот восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь тенге 58 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)
Договор №29 от 02.03.18г .Дополнительное соглашение №29/4 от 27.05.2019 Дополнительное соглашение №29/5 от 17.01.2020

АКТ № 9

приемки выполненных работ от 28 сентября 2020 года

за сентябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102СРД-345-01-02**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**157,16**	243	134,6	38190	21154	0	29389	72985
					108,4	64,75	17036	10176	0	5406	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	15,716						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	7,858						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	21154					
				7,858	1295	10176					
2	**1291-0021-0101СРД-21-01-01**	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР = 108 %**	**км**	**240**	796,8	615,4	191232	147696	0	103213	318001
					181,4	216,8	43536	52032	0	23556	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,2	48						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	48						
3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	0,2	145	6960					
			48	0	0					
3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,2	2932	140736					
			48	1084	52032					
3 1291-0026-0101СРД-26-01-01	**Покос травы вручную НР = 108 %**	**100 м2**	**2,13**	650,23	0	1385	0	0	1496	3111
				650,23	0	1385	0	0	230	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	1,278						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
4 1291-0125-0202СРД-125-02-02	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 % битум при подгрунтовке основания из щебня**	**м2 площади фактического ремонта**	**11,07**	4410,39	1557,63	48823	17243	19899	19404	73685
				1055,19	567,84	11681	6286	0	5458	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	11,7342						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	4,91508						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	55	52					
			0,95202	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08	1020	903					

			0,8856	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	2394	901
			0,37638	1084	408
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	2792	3091
			1,107	1295	1434
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	3325	6993
			2,1033	1295	2724
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12	3992	5303
			1,3284	1295	1720
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	18700
			1,17342		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2101-0299-9904->2113-0104-0502)	т	0,000734	147590	1199
			0,00812538		

5	1291-0126-0202СРД-126-02-02	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ II) НР = 108 % битум при подгрунтовке основания из щебня**	**м2 площади фактического ремонта**	**3,42**	4017,25	1323,98	13739	4528	6147	5101	20347
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,9	3,078	895,91	485,09	3064	1659	0	1507
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	1,29618						
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,074	55	14					
				0,25308	0	0					
	3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,067	1020	234					
				0,22914	0	0					
	3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,029	2394	237					
				0,09918	1084	108					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09	2792	859					
				0,3078	1295	399					
	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,16	3325	1819					
				0,5472	1295	709					
	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,1	3992	1365					
				0,342	1295	443					

2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106 0,36252	15936	5777				
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2101-0299-9904->2113-0104-0502)	т	0,000734 0,00251028	147590	370				
6 4105-0201-1020	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,0106**	1054 0	11 0	0 0	0 1	12	
7 4105-0201-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км 120-20 К=100,000;**	**т·км**	**1,06**	32 0	34 0	0 0	0 3	37	
8 4102-0103-1120	**Перевозка строительных грузов (асфальт) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км**	**т**	**1,5359**	1748 0	2685 0	0 0	0 215	2900	

9 1291-2202-0101СРД-2-202-01-01	**Установка трубчатых стальных стоек с устройство монолитного фундамента и цоколя, грунты 1, 2, 3 группы НР = 108 %**								
		стойка	**2**	5850,5	0	11701	0	7625	4402	17391
				2038	0	4076	0	0	1288	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,88	3,76						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,008	30	0					
			0,016							
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,022	1102	48					
			0,044							
2101-0201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,043	2301	198					
			0,086							
2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,017	18445	627					
			0,034							
2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	21200	424					
			0,02							
2107-0302-0203	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,053	59701	6328					
			0,106							

10	2401-0202-0703	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**2**	3651 0	7302 0	7302 0	0 584	7886
11	4102-0103-1120	**Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км К=1,500;**	**т**	**0,066**	1748 0	115 0	0 0	0 9	124
12	4102-0103-1902	**Перевозка строительных грузов (щебень)самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км К=1,400;**	**т**	**0,0616**	2867 0	177 0	0 0	0 14	191
13	4102-0103-1991	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км 255км К=55,000;**	**т·км**	**3,388**	16 0	54 0	0 0	0 6	58
14	4104-0201-1020	**Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,034**	834 0	28 0	0 0	0 2	30

15	4104-0201-1991	**Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км 141-20 К=121,000;**								
			т·км	**4,114**	20		82		0	0	89
					0		0		0	7	
16	1291-2199-0101СРД-2-199-01-01	**Установка дополнительных щитков НР = 108 %**								
			шт.	**2**	851,5	0	1703	0	207	1616	3585
					748	0	1496	0	0	266	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,69	1,38						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	216144	207					
				0,00096							
17	2401-0201-0127	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002"полиция"**								
			шт.	**2**	13283		26566		26566	0	28691
					0		0		0	2125	

Итого по смете	**549 123**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 274
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	190 621
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 153
- материалы, изделия и конструкции, тенге	67 746
- перевозка грузов, тенге	3 186
- накладные расходы, тенге	164 621
в т.ч. зарплата, тенге	14 816
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 675

Итого по смете с К по конкурсу К=0,99000000286	**543 631,77**
НДС-12%	**65 235,81**
Итого с НДС-12%	**608 867,58**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Исполняющий обязанности руководителя планово-технического отдела

_____ Омар Н.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.