приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" при управлении здравоохранения Акмолитнской области

Подрядчик: ТОС "Нұр-ХХ1"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт фасада лечебного корпуса №3, поселок Алексеевка, улица Горького, 1 "А"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2020 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		195					

	№ Акта	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		А	1,0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по стройке	**15 076 923**	**13 461 538**							**1 615 385**	**15 076 923**
		в том числе:										
		1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**15 076 923**	**13 461 538**							**1 615 385**	**15 076 923**
		Капитальный ремонт фасада	15 076 923	13 461 538							1 615 385	15 076 923

М.П. Заказчик Главный врач Раскулов К.С. 2020 год

М.П. Подрядчик Директор Абилов М.Т. 2020 год

№2 15 076 923
№1 4 678 579

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" при управлении здравоохранения Акмолитнской области

Подрядчик: ТОО "Нұр-ХХ1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада лечебного корпуса №3, поселок Алексеевка, улица Горького, 1 "А"

Акт №1
выполненных работ за апрель 2020 года

Капитальный ремонт фасада лечебного корпуса

Составлен в текущих ценах на 1 кв. 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *м2 кровли*	1200	195,38 193,99	1,38 –	234456 232788	1656 –	137578 59,1	0,2875 –	345 –
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *м2 кровли*	1200	119,97 108,01	15,8 3,83	143964 129612	18960 4596	79317 59,1	0,1516 0,0046	181,92 5,52
3	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок *м2 кровли*	1200	168,64 161,09	9,96 2,42	202368 193308	11952 2904	115961 59,1	0,2268 0,0029	272,16 3,48
4	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом (демонтаж утеплителя из керамзитового гравия) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0; *м3 утеплителя*	200	2398,9 1689,38	561,61 135,9	479780 337876	112322 27180	205892 56,4	1,626 0,204	325,2 40,8
5	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (демонтаж) ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0,4; *м2 изолируемой поверхности*	780	48,31	2,52	37682	1936	19414	0,02776	21,653

			43,53	0,6	33953	468	56,4	0,00084	0,655
6	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	191,4	61,45	0,04	11762	8	6945	0,091	17,417
		м								
				61,4	–	11752	–	59,1	–	–
7	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	480	567,07	41	272194	19680	43502	0,155	74,4
		м2 изолируемой поверхности								
				148,16	12,53	71117	6014	56,4	0,0028	1,344
11	11-100105-0101	Стропила идругие деревянные конструкции. Установка	13	72371,66	1075,46	940832	13981	148858	22,1	287,3
		м3 древесины в конструкции								
				18709,77	438,46	243227	5700	59,8	0,37	4,81
12	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	1,2	52577,02	2586,67	63092	3104	10549	13,8	16,56
		м3 древесины в конструкции								
				13643,28	1057,5	16372	1269	59,8	0,36	0,432
15	21-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	248	562,26		139440				
		м								
16	21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	265	1077,26		285474				
		м								
17	21-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	245	1484,54		363712				
		м								
30	21-050201-0133	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,11368	176487,57		20063				
		т								
31	21-050106-9905	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	1,92374	197950,69		380806				
		т								
33	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,5829	173664,91		101229				
		т								
42	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	26	946,62	12,92	24612	336	14345	1,2873	33,47

		шт.							
				926,69	6,85	24094	178	59,1	0,0215	0,56
43	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	133,4	332,65	12,92	44376	1724	26238	0,4611	61,51
		м2								
				326,6	6,201	43568	827	59,1	0,0093	1,24
44	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	21,6	658,54	–	14224	–	8407	0,9497	20,51
		м2								
				658,54	–	14224	–	59,1	–	–
46	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	7,36	2906,97	136,41	21395	1004	5867	1,3822	10,17
		м2 проемов								
				1268,04	64,95	9333	478	59,8	0,0659	0,49
47	21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,36	13980,92		102900				
		м2								
48	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	63,1	2076,01	139,54	130996	8805	31791	0,8165	51,52
		м2 проемов								
				776,59	65,93	49003	4160	59,8	0,0669	4,22
49	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	322,875	21739,9		7019270				
		м2								
51	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,12	16312,35		50895				
		м2								
52	21-080102-1603	Геосетка полиэфирная 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 100 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 60 кН/м (москитная сетка) 0,5 кг	71,4938	951,47		68024				
		м2								
56	29-111111-1111(пл)	Оконный откос (сэндвич-панель, толщиной 10 мм)	317,53	812,5		257993				

57	29-111111-2222(пл)	Стартовый профиль	м2	705,61	245,54	173255
58	29-111111-3333(пл)	F- профиль	м	705,61	276,79	195306
			м2			

Всего прямые затраты	**11 780 100**	**1719**
		63,547
Накладные расходы I уровня, тенге	854 664	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 634 764	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	535 714	
Итого, тенге	13 170 478	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 053 638	
Итого по смете на подряд, тенге	**14 224 116**	
Временные здания и сооружения (2,32 %)	329999	
Итого, тенге	14 554 115	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,77 %)	403149	
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.	**14 957 264**	
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,000)	**14 957 264**	
Предоставляемой скидка 10%	**1 495 726**	
Итого с учетом предоставляемой скидки 10%	13 461 538	
НДС (12 %)	1615385	
Всего по акту с учетом НДС	**15 076 923**	

Заказчик _____

Технический надзор ТОО "БАЗИС-К" _____

Эксперт Абдуллаев И.Б. _____

Подрядчик _____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" при управлении здравоохранения Акмолитнской области

Подрядчик: ТОО "Нұр-ХХ1"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт фасада лечебного корпуса №3, поселок Алексеевка, улица Горького, 1 "А"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2020 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		195					

	№ Акта	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		А	1,0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по стройке	**24 329 658**	**8 261 371**							**991 365**	**9 252 736**
		в том числе:										
		1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**24 329 658**	**8 261 371**							**991 365**	**9 252 736**
		Капитальный ремонт фасада	24 329 658	8 261 371							991 365	9 252 736

М.П. Заказчик Главный врач Раскулов К.С. 2020 год

М.П. Подрядчик Директор Абилов М.Т. 2020 год

№2 9 252 736
№1 4 678 579

Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" при управлении здравоохранения Акмолитнской области

Подрядчик: ТОО "Нұр-ХХ1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада лечебного корпуса №3, поселок Алексеевка, улица Горького, 1 "А"

Акт №2
выполненных работ за апрель 2020 года
Капитальный ремонт фасада лечебного корпуса

Составлен в текущих ценах на 1 кв. 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	21-090205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 *м*	186,85	1894,4		353969				
61	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	3,13964	160291,81		503259				
62	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005 *т*	1,86098	197950,69		368382				
110	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка *м2 вертикальной проекции*	600	570,22	1,55	342132	930	114330	0,435	261,00
				374,37	0,73	224622	438	50,8	0,0007	0,42
111	11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля *м2*	540	2263,18	15,82	1222117	8543	318454	1,2016	648,86
				1073,89	2,26	579900,6	1220	54,8	0,0016	0,86
113	21-110101-0113	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012 *м3*	175,5	6803,07		1193939				
115	29-111111-4444(пл	Металлосайдинг МП-СК 14*226 (корабельная доска)	1771,4	1424,11		2522663				

		м2				
116	29-111111-5555(пл	Планка угла внутреннего (сложная) ПУВС-75*3000	28	2392,86	67000	
		шт				
117	29-111111-6666(пл	Плана угла наружнего (мложная) ПУНС 75*75*3000	39	2392,86	93321	
		шт				
118	29-111111-7777(пл	Планка стыковочная сложная ПСТС-75*3000	224	2218,75	497000	
		шт				
119	29-111111-8888(пл	Планка начальная сайдинга ПНС-10*20*3000	82	1919,64	157411	
		шт				

	Всего прямые затраты	**7 321 193**	**910**
			1,284
	Накладные расходы I уровня, тенге	432 785	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 753 978	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	328 769	
	Итого, тенге	8 082 747	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	646 620	
	Итого по смете на подряд, тенге	**8 729 366**	
	Временные здания и сооружения (2,32 %)	202521	
	Итого, тенге	8 931 888	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,77 %)	247413	
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.	**9 179 301**	
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,000)	**9 179 301**	
	Предоставляемой скидка 10%	**917 930**	
	Итого с учетом предоставляемой скидки 10%	8 261 371	
	НДС (12 %)	991364	
	Всего по акту с учетом НДС	**9 252 735**	

Заказчик _____

Технический надзор ТОО "БАЗИС-К"

Эксперт Абдуллаев И.Б. _____

Подрядчик _____