Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" при управлении здравоохранения Акмолитнской области

Подрядчик: ТОО "Нұр-ХХІ"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт фасада лечебного корпуса №3, поселок Алексеевка, улица Горького, 1 "А"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		195					

№ Акта	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	А	1,0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**53 259 735**	**25 830 426**							**3 099 651**	**28 930 077**
	в том числе:										
	1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**53 259 735**	**25 830 426**							**3 099 651**	**28 930 077**
	Капитальный ремонт фасада	53 259 735	25 830 426							3 099 651	28 930 077

М.П. Заказчик Главный врач Раскулов К.С. 2020 год

М.П. Подрядчик Директор Абилов М.Т. 2020 год

Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Нұр-ХХ1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада лечебного корпуса №3, поселок Алексеевка, улица Горького, 1 "А"

Акт №3

выполненных работ за май 2020 года

Капитальный ремонт фасада лечебного корпуса

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	315,7	195,38	1,38	61681	436	36194	0,2875	90,76375
		м2 кровли		193,99	–	61243	–	59,1	–	–
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	315,7	119,97	15,8	37875	4988	20867	0,1516	47,86012
		м2 кровли		108,01	3,83	34099	1209	59,1	0,0046	1,45222
3	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	315,3	168,64	9,96	53172	3140	30469	0,2268	71,51004
		м2 кровли		161,09	2,42	50792	763	59,1	0,0029	0,91437
4	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом (демонтаж утеплителя из керамзитового гравия) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	191,6	2398,9	561,61	459629	107604	197244	2,168	415,3888
		м3 утеплителя		1689,38	135,9	323685	26038	56,4	0,34	65,144
5	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (демонтаж)	199	48,312	6,29	9614	1252	4886	2,168	431,432
		м2		43,53	0	8662	0	56,4	0,34	67,66
7	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	499	567,07	41	282968	20459	45224	0,155	77,345
		м2 изолируемой поверхности		148,16	12,53	73932	6252	56,4	0,0028	1,3972
8	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	850	6709,67	41,01	5703220	34859	191904	0,46345	393,9325

11	11-100105-0101	Стропила идругие деревянные конструкции. Установка	10,575	72371,66	1075,46	765330	11373	121091	22,1	233,7075
		м3 древесины в конструкции		18709,77	438,46	197856	4637	59,8	0,37	3,91275
12	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	1,07	52577,02	2586,67	56257	2768	9406	13,8	14,766
		м3 древесины в конструкции		13643,28	1057,5	14598	1132	59,8	0,36	0,3852
13	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	190	2823,18	20,2	536404	3838	139942	1,645	312,55
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		1222,3	9,37	232237	1780	59,8	0,009	1,71
14	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1200	4372,14	55,49	5246568	66588	1072503	1,967	2360,4
		м2 кровли		1477,51	17,06	1773012	20472	56,4	0,0195	23,4
18	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	29,045	6078,44	34,43	176548	1000	12124	0,897	26,053
		м3 древесины в конструкции		682,46	15,56	19822	452	59,8	0,017	0,4938
19	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	800	211,73	1,6	169384	1280	12697	0,0333	26,640
		м2 обработанной поверхности		25,82	0,72	20656	576	59,8	0,00079	0,6320
27	11-140101-1507	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 600х600 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	60,132	6681,04	72,72	401744	4373	94746	2,9	174,383
		м2 внутренней поверхности шахты		2417,74	32,71	145384	1967	64,3	0,0358	2,1527
39	21-090101-9901	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	12,96	9807,27		127102				
		м2								
42	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	105	946,62	37,9	99395	3980	58680	1,2873	135,167
		шт.		926,69	18,93	97302	1988	59,1	0,0215	2,2575
43	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	533,4	332,65	12,92	177436	6892	105120	0,4611	245,951
		м2		326,6	6,86	174208	3659	59,1	0,0093	4,9606
44	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	86,2	658,54	–	56766	–	33549	0,9497	81,86414
		м2		658,54	–	56766	–	59,1	–	–
45	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка (сливы)	173,75	61,44	0,03	10675	6	6305	0,091	15,81125
		м		61,4	–	10669	–	59,1	–	–

48	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *м2 проемов*	195,2	2076,01	139,55	405237	27240	97196	0,93897	183,287
				776,59	65,93	151590	12870	59,8	0,0669	13,0589
55	11-100405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами (откосы из сендвиич-панелей 10 мм) *м откоса*	580	346,08	2,93	200726	1699	99132	0,36466	211,503
				287,97	1,23	167023	713	59,8	0,00126	0,7308
66	21-090202-1001	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *м2*	4,425	37801,08		167270				
68	21-090402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	8,82	24433,87		215507				
78	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения *т*	0,25795	397799,1		102612				
99	23-010301-0119	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 45 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 *м*	15	1365,26		20479				
100	21-050201-0134	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т*	0,26466	173666,25		45963				
101	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т*	0,0693	173664,91		12035				
109	21-050108-0208	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0.6 мм СТ РК EN 508-1-2012 *м2*	9	1205,59		10850				
110	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка *м2 вертикальной проекции*	1693,13	570,22	1,55	965457	2624	322627	0,435	736,51
				374,37	0,73	633857	1236	50,8	0,0007	1,19
111	11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля *м2*	1231,4	2263,18	15,82	2786880	19481	726194	1,2016	1479,65

				1073,89	2,26	1322388	2783	54,8	0,0016	1,97
112	11-150108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	1200	475,85	2,07	571020	2484	134019	0,271	325,20
		м2								
				203,2	0,6	243840	720	54,8	0,00054	0,65
114	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	1200	305,33	1,67	366396	2004	200298	0,4006	480,72
		м2								
				303,99	0,6	364788	720	54,8	0,00054	0,65
124	41-020101-1035	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	110,70784	1110,84		122979				
		т								
125	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	110,70774	419		46387				
		т								

	Всего прямые затраты	**20 471 567**
		8572,396
		201,7685
	Накладные расходы I уровня, тенге	3 772 418
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	24 243 985
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 027 945
	Итого, тенге	25 271 930
	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 021 754
	Итого по смете на подряд, тенге	**27 293 684**
	Временные здания и сооружения (2,32 %)	633213
	Итого, тенге	27 926 898
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,77 %)	773575
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.	**28 700 473**
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,000)	**28 700 473**
	Предоставляемой скидка 10%	**2 870 047**
	Итого с учетом предоставляемой скидки 10%	25 830 426
	НДС (12 %)	3099651
	Всего по акту с учетом НДС	**28 930 077**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____