Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" при управлении здравоохранения Акмолитнской области

Подрядчик: ТОО "Нұр-XX1"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт фасада лечебного корпуса №3, поселок Алексеевка, улица Горького, 1 "А"

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подряд-чика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
			195					

	№ Акта	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			с НДС	без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
		А	1,0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по стройке	**63 917 981,80**	**9 516 292**							**1 141 955,0**	**10 658 246,8**
		в том числе:										
		1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**63 917 981,80**	**9 516 292**							**1 141 955,0**	**10 658 246,8**
		Капитальный ремонт фасада	63 917 981,80	9 516 291,80							1,141 955	10 658 246,8

М.П. Заказчик Главный врач_____Раскулов К.С. 2020 год

М.П. Подрядчик Директор _____Абилов М.Т. 2020 год

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Нұр-ХХ1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада лечебного корпуса №3, поселок Алексеевка, улица Горького, 1 "А"

Акт №4
выполненных работ за июнь месяц 2020 года
Капитальный ремонт фасада лечебного корпуса №3

Составлен в текущих ценах на 1 кв. 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	129	6709,67	31,05	865547	4005	24687	0,403	51,987
		м2 утепляемого покрытия		331,83	7,48	42806	965	56,4	0,0083	1,071
9	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	979	538,54	65,49	527231	64115	99460	0,243	237,897
		м2 стяжки		163,97	16,16	160527	15821	56,4	0,0194	18,993
10	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	24475	16,15	0,96	395271	23496	11871	0,0009	22,028
		м2 стяжки		0,61	0,25	14930	6119	56,4	0,0003	7,343
11	11-100105-0101	Стропила и др. деревянные конструкции. Установка	3	72371,66	828,67	217115	2486	29133	22,1	66,300
		м3 древесины в конструкции		15888	351	47664	1053	59,8	0,37	1,110
12	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	0,2	52577,02	780	10515	156	1415	13,8	2,760
		м3 древесины в конструкции								

			11490	345	2298	69	59,8	0,36	0,072
13 11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	22,2	2823,18	15,36	62675	341	14101	1,43	31,746
	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п								
			1054,73	7,48	23415	166	59,8	0,009	0,200
14 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	315,7	4372,14	55,49	1380285	17518	230449	1,71	539,847
	м2 кровли								
			1277,2	17,06	403212	5386	56,4	0,0195	6,156
19 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	836,5	211,73	1,6	177112	1338	10695	0,029	24,259
	м2 обработанной поверхности								
			21,95	0,72	18361	602	59,8	0,00079	0,661
20 11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	243	2162,55	14,45	525500	3511	6729	0,059	14,337
	м ограждения								
			45,21	3,89	10986	945	56,4	0,0043	1,045
21 12-080101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	247,3	1039,64	1,76	257103	435	21884	0,2151	53,194
	м								
			155,98	0,92	38574	228	59,1	0,0012	0,297
22 11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	191,4	1764,06	50,03	337641	9576	95190	1,16	222,024
	м труб								
			866,41	15,39	165831	2946	56,4	0,0176	3,369
23 11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (фановые трубы)	14,4	560,2	5,56	8067	80	4201	0,56	8,064
	м трубопровода								
			480,63	2,36	6921	34	60,4	0,0028	0,040
24 11-390401-0105	Конструкции металлические лестниц и площадок. Монтаж (стремянки СХ-82, ограждение ОГС-60,4)	0,385	80820,25	28257,93	31083	10868	9041	37,28	14,338
	т конструкций								
			32457,1	6463,86	12483	2486	60,9	6,58	2,531
25 21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,385	299951,71		115361				
	т								

26	12-030101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки (демонтаж веншахт) kмат1=0;	60,2	94,31	12,81	5677	771	3039	0,123	7,405
		м2 стен		80,4	5,03	4840	303	59,1	0,0045	0,271
28	21-130805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	0,72	6725,88		4843				
		м3								
29	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,114	68140,14	12807,88	7746	1456	3199	56,5	6,423
		т конструкций		42760,38	3448,28	4861	392	60,9	3,6	0,409
32	11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	7	9426,5	111	65986	777	5722	1,73	12,110
		зонт		1325,43	27,86	9278	195	60,4	0,03	0,210
34	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	12	11069,95	500,75	132839	6009	39357	6,08	72,960
		слуховое окно		4484,42	214,42	53813	2573	59,8	0,22	2,640
35	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,196	6097,77	34,15	13391	75	785	0,78	1,713
		м3 древесины в конструкции		582,42	15,48	1279	34	59,8	0,017	0,037
36	11-100114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	17,04	1843,12	35,62	31407	607	2351	0,285	4,856
		м2 покрытия		215,73	15,02	3676	256	59,8	0,015	0,256
37	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	38,18	4699,99	55,47	179464	2118	24174	1,48	56,512
		м2 кровли		1105,41	17,08	42209	652	56,4	0,0195	0,745
38	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	42,6	212,62	1,6	9058	68	574	0,029	1,235
		м2 обработанной поверхности		21,95	0,73	935	31	59,8	0,00079	0,034
40	21-130211-0501	Петля накладная	48	280,78		13477				
		шт.								

41	11-150501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	12	1798,83	12,92	21586	155	2756	0,562	6,744
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		414,5	4,58	4974	55	54,8	0,0055	0,066
48	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	64,58	2076,01	106,5	134069	6878	25902	0,8165	52,730
		м2 проемов		617,96	52,74	39908	3406	59,8	0,0669	4,320
50	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	3,12	2102,68	139,54	6560	435	1572	0,8165	2,55
		м2 проемов		776,59	65,93	2423	206	59,8	0,0669	0,21
53	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	186,9	1208,8	6	225864	1121	17956	0,2138	39,949
		п/м		157,69	3,01	29464	562	59,8	0,0037	0,691
55	11-100405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу гипсокартонными листами (откосы из сэндвич-панелей 10 мм)	125,6	346,08	2,93	43478	368	18804	0,3171	39,837
		м откоса		249,07	1,23	31291	155	59,8	0,00126	0,158
59	12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	173,8	329,92	1,76	57324	306	31459	0,4141	71,950
		м		305,43	0,93	53068	162	59,1	0,0012	0,209
60	11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые (металлические решетки на окна). Монтаж	162,4	592,38	12,2	96226	1982	38090	0,478	77,646
		м2		379,91	5,13	61713	833	60,9	0,0051	0,828
63	12-060101-0901	Демонтаж наружных деревянных дверей	4	1434,47	68,25	5738	273	3291	1,9603	7,841
		шт.		1359,25	33	5437	132	59,1	0,0397	0,159
64	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	13,3	249,32	–	3316	–	1960	0,3628	5
		м2		249,32	–	3316	–	59,1	–	–

65 11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	4,425	1978,32	110,51	8754	489	1636	0,7435	3,290
	м2 проемов		562,71	55,59	2490	246	59,8	0,0705	0,312
67 11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	8,82	1686,08	79,25	14871	699	6929	1,49	13,142
	м2 проемов		1278,8	34,92	11279	308	59,8	0,0368	0,325
69 12-010101-0201	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением	4,104	3374,97	0,24	13851	1	7224	4,334	17,787
	м3 грунта		2978,31	–	12223	0	59,1	0,0001	0,000
70 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,456	5106,14	1028,51	2328	469	246	0,85	0,388
	м3 основания		600,88	460,53	274	210	50,8	0,54	0,246
71 11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	5,19	18685,02	735,65	96975	3818	5779	2,82	14,636
	м3		2106,17	189,6	10931	984	48,5	0,2261	1,173
72 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	36,48	753,84	13,08	27500	477	3266	0,212	7,734
	м2 поверхности		174,56	1,67	6368	61	50,8	0,002	0,073
73 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	15,52	200,14	20,43	3106	317	536	0,0681	1,057
	м2 площади уплотнения		49,36	7,35	766	114	60,9	0,0088	0,137
74 11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,83	19970,95	926,78	36547	1696	1387	1,79	3,276
	м3		1320,22	242,08	2416	443	48,5	0,2878	0,527
75 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,047	125283,74		5942				
	т								
76 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	13,97	3016,03	47,33	42119	661	7013	1,06	14,803

	м2 покрытия								
			802,29	22,34	11204	312	60,9	0,0294	0,411
77 11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	24,04	518,3	51,79	12460	1245	5355	0,415	9,977
	м ограждения								
			337,56	21,17	8115	509	62,1	0,0259	0,623
79 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,029	334104,6	769,23	9555	22	2162	198	5,663
	т								
			155524,48	349,65	4448	10	48,5	0,36	0,010
80 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,482	66,38	0,94	497	7	111	0,0295	0,221
	м2								
			27,13	0,27	203	2	54,2	0,0002	0,001
81 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	7,482	62,58	0,8	468	6	69	0,0213	0
	м2								
			16,71	0,27	125	2	54,2	0,0002	0,001
82 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	11,7	4323,46	55,56	50584	650	8541	1,71	20,007
	м2 кровли								
			1277,18	17,09	14943	200	56,4	0,0195	0,228
83 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,09	6097,77	33,33	549	3	32	0,78	0,070
	м3 древесины в конструкции								
			577,78	22,22	52	2	59,8	0,017	0,002
84 11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,34	68140,14	12809,65	23161	4354	9566	56,5	19,204
	т конструкций								
			42762,58	3448,07	14535	1172	60,9	3,6	1,224
85 23-010201-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	7,1	2076,66		14744				
	м								
86 21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,028	173664,91		4868				
	т								

87 21-050201-0138	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,209	151808,22		31778				
	т								
88 21-050106-1606	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,002	197950,69		344				
	т								
89 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,276	66,38	1,08	616	10	138	0,0295	0,274
	м2								
			27,17	0,22	252	2	54,2	0,0002	0,002
90 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	9,276	62,58	0,86	581	8	85	0,0213	0,198
	м2								
			16,71	0,22	155	2	54,2	0,0002	0,002
91 11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	4,8	1606,85	6,46	7713	31	561	0,278	1,334
	м желобов								
			205	2,29	984	11	56,4	0,0025	0,012
92 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук)	1,8	2325,48	7,78	4186	14	730	0,972	1,750
	м2 покрытия								
			716,67	2,22	1290	4	56,4	0,0027	0,005
93 11-100104-0206	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву (подшивка потолка и фронтонов)	13,6	211,22	1,84	2873	25	1438	0,249	3,386
	м2 потолков								
			175,88	0,88	2392	12	59,8	0,0011	0,015
94 21-050108-0208	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	13,6	1205,59		16396				
	м2								
95 11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,72	2823,21	576,39	2033	415	1083	3,94	2,837
	м3								
			2881,94	218,06	2075	157	48,5	0,2285	0,165

96 11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,72	17336,47	926,39	12482	667	546	1,79	1,289
	м3		1320,83	243,06	951	175	48,5	0,2878	0,207
97 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,02	125283,74		2447				
	т								
98 11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,402	68140,14	12804,06	27396	5148	11315	56,5	22,716
	т конструкций		42762,27	3449,73	17193	1387	60,9	3,6	1,447
102 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,594	66,38	1,15	637	11	143	0,0295	0,283
	м2		27,2	0,21	261	2	54,2	0,0002	0,002
103 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	9,594	62,58	0,83	600	8	88	0,0213	0,204
	м2		16,78	0,21	161	2	54,2	0,0002	0,002
104 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	15,48	212,62	1,61	3291	25	190	0,029	0,449
	м2 обработанной поверхности		21,96	0,71	340	11	59,8	0,00079	0,012
105 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	8,4	4985,87	55,48	41881	466	6131	1,71	14,364
	м2 кровли		1277,14	17,02	10728	143	56,4	0,0195	0,164
106 11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	6,75	1606,85	6,52	10846	44	789	0,278	1,877
	м желобов		205,04	2,22	1384	15	56,4	0,0025	0,017
107 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,89	2325,48	7,41	4395	14	766	0,972	1,837
	м2 покрытия		716,93	2,12	1355	4	56,4	0,0027	0,005

108	11-100104-0206	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву/подшивка потолка и фронтонов	9	211,22	1,89	1901	17	951	0,249	2,241
		м2 потолков		175,89	0,89	1583	8	59,8	0,0011	0,010
112	11-150108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	571,4	475,85	2,07	271901	1183	55311	0,2357	134,679
		м2		176,04	0,6	100589	343	54,8	0,00054	0,309
114	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	571,4	305,33	1,54	174466	880	82756	0,3484	199,076
		м2		263,69	0,6	150672	343	54,8	0,00054	0,309
120	11-100405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	706,6	1197,92	2,93	846450	2070	105763	0,3171	224,063
		м откоса		249,07	1,23	175993	869	59,8	0,00126	0,890
121	12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов(демонтаж штукатурки цоколя) kмат1=0;	176,3	120,11	–	21175	–	12515	0,178	31,381
		м2		120,11	–	21175	–	59,1	–	–
122	11-150201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	176,3	1821,21	25,93	321079	4571	118568	1,43	252,109
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1227,25	17,7	216364	3121	54,8	0,024	4,231
123	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	26,23	19194,08	5,41	503442	142	41303	3,66	95,998
		м3 подстилающего слоя		2585,73	–	67821	–	60,9	–	–
		Всего прямые затраты				**8 648 344**				

Накладные расходы I уровня, тенге	1 280 871
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 929 216
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	420 999
Итого, тенге	10 350 215

Сметная прибыль (8 %), тенге	828 017
Итого по смете на подряд, тенге	**11 178 232**
Временные здания и сооружения (2,32 %)	259335
Итого, тенге	11 437 567
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,77 %)	316821
Итого в текущих ценах	**11 754 387**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,000)	**11 754 387**
Предоставляемой скидка 10%	**2 238 095**
Итого с учетом предоставляемой скидки 10%	9 516 291,8
НДС (12 %)	1141955,0
Всего по акту с учетом НДС	**10 658 246,80**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технадзор_____