форма КС-3

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства: «Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз

С П Р А В К А №5 от 26 мая 2020 года

стоимости и затрат выполненных работ за май месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№149	17.09.2019г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз	227 408 270,22	68 392 853,10							8 207 142,37	76 599 995,47
за месяц	227 408 270,22	68 392 853,10							8 207 142,37	76 599 995,47
удержание, 5%	11 370 413,51	3 419 642,65							410 357,12	3 829 999,77
К оплате:	**216 037 856,71**	**64 973 210,44**							**7 796 785,25**	**72 769 995,70**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И.о.Руководителя _____ **Оспанов Г.И.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Технадзор _____ **Арыстанов Н.К.**

АРЫСТАНОВ НУРЛАН КЕНЖЕБАЕВИЧ
ИИН 700217302558
АТТЕСТАТ №KZ60VJE00030642
ЭКСПЕРТ по Техническому надзору
I категории в части инженерных сетей

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора _____ **Клоков М.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Энергетиктер ,62, тел.: +8 (7187) 34-72-15** — **060240010430**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №149 от 17.09.19г.

Номер документа	Дата составления
21	26.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция магистрального водовода д.1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области", который находится - город Экибастуз			услуга	1	76 599 995,47	76 599 995,47	8 207 142,37
				Итого	1	x	76 599 995,47	8 207 142,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакибеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2020

М.П.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Реконструкция магистрального водовода Д.1020 между 1-м и 2-м подъемом в г.Экибастузе
Наименование объекта - Магистарльный водовод
Договор: №149 от 17.09.2019 г

Акт №5 от 26.05.2020г
приемки выполненных работ за май месяц 2020г.
2-1
на Магистральный водовод

Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
		ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПИ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ								
5	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3//НЕДАСТОЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ НАСЫПИ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ/**	76,9958375	109,66	104,40	8443	8039	2284	0,01	1
		м3 грунта		5,17	36,39	398	2802	59,1	0,04	3
		Накладные расходы -		*29,66*		*2284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,15*		*858*				
		Сметная стоимость				*11585*				
6	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	134,221993	553,44	--	74284	--	2823	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,03*		*2823*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,96*		*6169*				
		Сметная стоимость				*83275*				
7	Е11-010105-0301 11-010105-0301 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1**	5338,98093	116,76	114,93	623378	613597	156980	--	15
		м3 грунта		1,83	38,86	9781	207498	59,1	0,04	196
		Накладные расходы -		*29,40*		*156980*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,69*		*62429*				
		Сметная стоимость				*842786*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			5338,98093	116,96	50,41	624431	269118	312637	0,11	577
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	355313	115638	59,1	0,03	140
		Накладные расходы -		*58,56*		*312637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,04*		*74965*				
		Сметная стоимость				*1012033*				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**								
			82,407	26,77	26,77	2206	2206	557	--	--
		м3 грунта		--	9,35	--	771	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*6,75*		*557*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,68*		*221*				
		Сметная стоимость				*2984*				
10	Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**								
			667,134	77,25	73,35	51539	48934	14247	0,01	4
		м3 грунта		3,90	26,12	2605	17427	59,1	0,03	17
		Накладные расходы -		*21,36*		*14247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,89*		*5263*				
		Сметная стоимость				*71049*				
11	Е11-010101-0303 11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**								
			6003,996	96,11	91,25	577032	547889	159507	0,01	44
		м3 грунта		4,85	32,50	29143	195126	59,1	0,03	190
		Накладные расходы -		*26,57*		*159507*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,81*		*58923*				
		Сметная стоимость				*795462*				
12	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
			20,64	1629,58	--	33635	--	21911	2,27	47
		м3 грунта		1629,58	--	33635	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1061,60*		*21911*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,29*		*4444*				
		Сметная стоимость				*59990*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е11-010205-0103 11-010205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	185,688	2396,95	--	445085	--	289954	3,34	619
		м3 грунта		2396,95	--	445085	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1561,51*		*289954*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,68*		*58803*				
		Сметная стоимость				*793842*				
14	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	38,499	1561,68	--	60123	--	39168	2,17	84
		м3 грунта		1561,68	--	60123	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1017,37*		*39168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,32*		*7943*				
		Сметная стоимость				*107234*				
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	947,76	634,90	--	601733	--	392004	0,97	921
		м3 грунта		634,90	--	601733	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*413,61*		*392004*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,88*		*79499*				
		Сметная стоимость				*1073236*				
16	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	5166,88548	21,93	21,93	113299	113299	28581	--	--
		м3 грунта		--	7,66	--	39571	59,1	0,01	42
		Накладные расходы -		*5,53*		*28581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,20*		*11350*				
		Сметная стоимость				*153230*				
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5166,88548	116,96	50,41	604303	260444	302559	0,11	558
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	343860	111910	59,1	0,03	136
		Накладные расходы -		*58,56*		*302559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,04*		*72549*				
		Сметная стоимость				*979411*				
18	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	173,97252	3093,74	118,21	538225	20566	103763	1,02	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 основания		**714,02**	**28,88**	**124220**	**5024**	**62,1**	**0,04**	**6**
		Накладные расходы -		***596,43***		***103763***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***295,21***		***51359***				
		Сметная стоимость				***693347***				
19	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**	**82,407**	**26,77**	**26,77**	**2206**	**2206**	**557**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**9,35**	**--**	**771**	**59,1**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		***6,75***		***557***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2,68***		***221***				
		Сметная стоимость				***2984***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4359922**	**1886297**			**3046**
			Тенге			**2005896**	**696537**			**731**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4359922**				
	Материалы -		Тенге			**393445**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2702433**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**74284**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1827531**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**494996**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6682449**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3777**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2702433**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**6682449**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3777**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2702433**			
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
44	**Е11-220501-0116 11-220501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка**	**0,5**	**2057252,80**	**946794,06**	**1028626**	**473397**	**458384**	**1208,00**	**604**
		км трубопровода		**940162,24**	**360790,35**	**470081**	**180395**	**62,1**	**474,08**	**237**
		Накладные расходы -		***916767,05***		***458384***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***237921,59***		***118961***				
		Сметная стоимость				***1605970***				
45	**С123-010501-1131 23-010501-1131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1000х47,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**505**	**102109,39**	**--**	**51565242**	**--**	**1959479**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3880,16***		***1959479***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8479,16***		***4281978***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*57806699*				
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
69	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	2	839,40	517,20	1679	1034	693	0,41	1
		шт.		322,21	165,48	644	331	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*346,26*		*693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,85*		*190*				
		Сметная стоимость				*2561*				
72	С123-020303-0325 23-020303-0325 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	4	285040,89	--	1140164	--	43326	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10831,55*		*43326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23669,80*		*94679*				
		Сметная стоимость				*1278169*				
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ								
111	Е11-221301-0303 11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	7,5	10026,20	1857,81	75196	13934	38562	8,01	60
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6535,12	850,18	49013	6376	62,1	0,91	7
		Накладные расходы -		*5141,54*		*38562*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,42*		*9101*				
		Сметная стоимость				*122858*				
112	С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА/**	2,77	15657,35	--	43371	--	1648	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*594,98*		*1648*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1300,19*		*3602*				
		Сметная стоимость				*48621*				
117	С121-040302-0227 21-040302-0227 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92+ДНИЩЕ**	1,58	53856,74	--	85094	--	3234	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2046,56*		*3234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4472,26*		*7066*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*95394*				
118	**С121-040302-0228 21-040302-0228 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92+ДНИЩЕ**								
			2,25	**51944,24**	**--**	**116875**	**--**	**4441**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1973,88*		*4441*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4313,45*		*9705*				
		Сметная стоимость				*131021*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**54056246**	**488365**			**665**
			Тенге			**519739**	**187102**			**244**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1350841**				
	Материалы -		Тенге			**97398**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**706841**			
	Местные материалы -		Тенге			**245339**				
		Накладные расходы -	Тенге			**506961**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**148624**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2006425**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**909**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**706841**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**52705406**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**52705406**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2002805**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4376657**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**59084868**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**61091293**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**909**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**706841**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**58416168**	**2374662**			**3711**
			Тенге			**2525634**	**883640**			**975**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5710763**				
	Материалы -		Тенге			**490843**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3409274**			
	Местные материалы -		Тенге			**245339**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**74284**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2334491**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**643620**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8688874**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4686**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3409274**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**52705406**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**52705406**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**2002805**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4376657**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**59084868**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**67773742**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4686**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3409274**			
	В т.ч. оборудование		Тенге			**0**				
	В т.ч. СМР		Тенге			**67773742**				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге	2,08%		1 409 694				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			69 183 436				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 4,32%		Тенге	3,63%		2 511 359				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге			71 694 795				
	Итого в ценах 2019г. (100%)		Тенге	1,059938		75 992 059				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,90**		**68 392 853,10**				
	НДС, 12%		Тенге	12%		8 207 142,37				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**76 599 995,47**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(идентификационный номер)
Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Главный специалист _____ **Амерханов А.М.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
подпись)
Технадзор _____ **Арыстанов Н.К.**

АРЫСТАНОВ НУРЛАН КЕНЕСОВИЧ
ИИН 700217302
АТТЕСТАТ №KZ60VJE00030642
ЭКСПЕРТ по Техническому надзору
1 категории в части инженерных сетей

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора _____ **Клоков М.А.**

Расценки проверены