Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Энергетиктер ,62, тел.: +8 (7187) 34-72-15** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240010430**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040005224**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №149 от 17.09.19г.

Номер документа	Дата составления
30	**19.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция магистрального водовода д.1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области", который находится - город Экибастуз			услуга	1	109 484 632.98	109 484 632.98	11 730 496.39
				Итого	1	x	109 484 632.98	11 730 496.39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2020

М.П.

форма КС-3

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства: «Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз

С П Р А В К А №6 от 19 июня 2020 года

стоимости и затрат выполненных работ за июнь месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№149	17.09.2019г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1								
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.		дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
«Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз	336 892 903.20	97 754 136.59								11 730 496.39	109 484 632.98
за месяц	336 892 903.20	97 754 136.59								11 730 496.39	109 484 632.98
удержание, 5%	16 844 645.16	4 887 706.83								586 524.82	5 474 231.65
К оплате:	**320 048 258.04**	**92 866 429.76**								**11 143 971.57**	**104 010 401.33**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Ізакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель **Оспанов Г.И.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Технадзор **Арыстанов Н.К.**

АРЫСТАНОВ НУРЛАН КЕНЕСОВИЧ
ИИН 800217302558
АТТЕСТАТ №KZ60VJE00030642
ЭКСПЕРТ по Техническому надзору
1 категории в части инженерных сетей

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора **Клоков М.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки Реконструкция магистрального водовода Д.1020 между 1-м и 2-м подъемом в г.Экибастузе
Наименование объекта Магистарльный водовод
Договор: №149 от 17.09.2019 г

Форма 2В

Акт №6 от 19.06.2020г
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020г.
2-1
на Магистральный водовод

Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**	68.6725	26.77	26.77	1838	1838	464	--	--
		м3 грунта		--	9.35	--	642	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*6.75*		*464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.68*		*184*				
		Сметная стоимость				*2486*				
10	Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	555.945	77.25	73.35	42949	40778	11873	0.01	3
		м3 грунта		3.90	26.12	2171	14523	59.1	0.03	14
		Накладные расходы -		*21.36*		*11873*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.89*		*4386*				
		Сметная стоимость				*59208*				
11	Е11-010101-0303 11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	5003.33	96.11	91.25	480860	456574	132922	0.01	36
		м3 грунта		4.85	32.50	24286	162605	59.1	0.03	158
		Накладные расходы -		*26.57*		*132922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.81*		*49103*				
		Сметная стоимость				*662885*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	17.2	1629.58	--	28029	--	18260	2.27	39
		м3 грунта		1629.58	--	28029	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1061.60*		*18260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215.29*		*3703*				
		Сметная стоимость				*49992*				
13	Е11-010205-0103 11-010205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	154.74	2396.95	--	370904	--	241628	3.34	516
		м3 грунта		2396.95	--	370904	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1561.51*		*241628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316.68*		*49003*				
		Сметная стоимость				*661535*				
14	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/**	32.0825	1561.68	--	50103	--	32640	2.17	70
		м3 грунта		1561.68	--	50103	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1017.37*		*32640*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206.32*		*6619*				
		Сметная стоимость				*89362*				
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	789.8	634.90	--	501445	--	326670	0.97	768
		м3 грунта		634.90	--	501445	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*413.61*		*326670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.88*		*66249*				
		Сметная стоимость				*894364*				
16	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	4305.7379	21.93	21.93	94416	94416	23817	--	--
		м3 грунта		--	7.66	--	32976	59.1	0.01	35
		Накладные расходы -		*5.53*		*23817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.20*		*9459*				
		Сметная стоимость				*127692*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			4305.7379	**116.96**	**50.41**	**503586**	**217036**	**252133**	**0.11**	**465**
		м3 уплотненного грунта		**66.55**	**21.66**	**286550**	**93259**	**59.1**	**0.03**	**113**
		Накладные расходы -		*58.56*		*252133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.04*		*60458*				
		Сметная стоимость				*816176*				
18	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**								
			144.9771	**3093.74**	**118.21**	**448521**	**17138**	**86469**	**1.02**	**148**
		м3 основания		**714.02**	**28.88**	**103517**	**4187**	**62.1**	**0.04**	**5**
		Накладные расходы -		*596.43*		*86469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295.21*		*42799*				
		Сметная стоимость				*577789*				
19	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**								
			68.6725	**26.77**	**26.77**	**1838**	**1838**	**464**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**9.35**	**--**	**642**	**59.1**	**0.01**	**1**
		Накладные расходы -		*6.75*		*464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.68*		*184*				
		Сметная стоимость				*2486*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2524488**	**829619**			**2045**
			Тенге			**1367003**	**308833**			**326**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2524488**				
	Материалы -		Тенге			**327866**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1675836**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1127340**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**292146**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3943974**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2371**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1675836**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3943974**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2371**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1675836**			
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
44	Е11-220501-0116 11-220501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка**								
			0.42	**2057252.80**	**946794.06**	**864046**	**397654**	**385042**	**1208.00**	**507**
		км трубопровода		**940162.24**	**360790.35**	**394868**	**151532**	**62.1**	**474.08**	**199**
		Накладные расходы -		*916767.05*		*385042*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237921.59*		*99927*				
		Сметная стоимость				*1349015*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С123-010501-1131 23-010501-1131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1000x47,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
			800	**102109.39**	**--**	**81687512**	**--**	**3104125**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3880.16*		*3104125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8479.16*		*6783331*				
		Сметная стоимость				*91574968*				
69	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
			1	**839.40**	**517.20**	**839**	**517**	**346**	**0.41**	**--**
		шт.		**322.21**	**165.48**	**322**	**165**	**62.1**	**0.23**	**--**
		Накладные расходы -		*346.26*		*346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.85*		*95*				
		Сметная стоимость				*1280*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**82552398**	**398171**			**508**
			Тенге			**395190**	**151697**			**199**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**864886**				
	Материалы -		Тенге			**71525**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**546888**			
		Накладные расходы -	Тенге			**385388**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**100022**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1350296**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**707**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**546888**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**81687512**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**81687512**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3104125**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6783331**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**91574968**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**92925264**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**707**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**546888**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**85076886**	**1227790**			**2553**
			Тенге			**1762193**	**460531**			**526**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3389374**				
	Материалы -		Тенге			**399390**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2222724**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1512728**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**392168**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5294270**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3079**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2222724**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**81687512**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**81687512**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3104125**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6783331**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**91574968**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**96869239**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3079**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2222724**			
	В т.ч. оборудование		Тенге			**0**				
	В т.ч. СМР		Тенге			**96869239**				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге	2.08%		2 014 880				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			98 884 119				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 4,32%		Тенге	3.63%		3 589 494				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге			102 473 613				
	Итого в ценах 2019г. (100%)		Тенге	1.059938		108 615 707				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0.90**		**97 754 136.59**				
	НДС, 12%		Тенге	12%		11 730 496.39				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**109 484 632.98**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(идентификационный номер)
Директор **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Заведующий сектором **Аушакимов Е.С.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
подпись)
Технадзор **Арыстанов Н.К.**

АРЫСТАНОВ НУРЛАН КЕНЕСОВИЧ
ИИН 700217302558
АТТЕСТАТ №KZ01KJE00030642
ЭКСПЕРТ по Техническому надзору
1 категории в части инженерных сетей

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора **Клоков М.А.**

Расценки проверил