Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Энергетиктер ,62, тел.: +8 (7187) 34-72-15** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240010430**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040005224**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №149 от 17.09.19г.	

Номер документа	Дата составления
47	**22.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция магистрального водовода д.1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области", который находится - город Экибастуз			услуга	1	38 230 471,57	38 230 471,57	4 096 121,95
				Итого	1	x	38 230 471,57	4 096 121,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2020

М.П.

М.П.

форма КС-3

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства: «Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз

С П Р А В К А №7 от 22 июля 2020 года

стоимости и затрат выполненных работ за июль месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№149	17.09.2019г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз	375 123 374.77	34 134 349.62							4 096 121.95	38 230 471.57
за месяц	375 123 374.77	34 134 349.62							4 096 121.95	38 230 471.57
удержание, 5%	18 756 168.74	1 706 717.48							204 806.10	1 911 523.58
К оплате:	**356 367 206.03**	**32 427 632.14**							**3 891 315.86**	**36 318 947.99**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Оспанов Г.И.**

Технадзор
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Технадзор _____ **Арыстанов Н.К.**

АРЫСТАНОВ НУРЛАН КЕНЖЕБЕКУЛЫ
ИИН 700217302558
АТТЕСТАТ №KZ60VJE00030642
ЭКСПЕРТ по Техническому надзору
1 категории в части инженерных сетей

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора _____ **Клоков М.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки Реконструкция магистрального водовода Д.1020 между 1-м и 2-м подъемом в г.Экибастузе
Наименование объекта Магистарльный водовод
Договор: №149 от 17.09.2019 г

Форма 2В

Акт №7 от 22.07.2020г
приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.
2-1
на Магистральный водовод

Основание: 701-16-НВ
Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**	**103.00875**	**26.77**	**26.77**	**2758**	**2758**	**696**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**9.35**	**--**	**963**	**59.1**	**0.01**	**1**
		Накладные расходы -		*6.75*		*696*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.68*		*276*				
		Сметная стоимость				*3730*				
10	Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**833.9175**	**77.25**	**73.35**	**64424**	**61168**	**17809**	**0.01**	**5**
		м3 грунта		**3.90**	**26.12**	**3256**	**21784**	**59.1**	**0.03**	**21**
		Накладные расходы -		*21.36*		*17809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.89*		*6579*				
		Сметная стоимость				*88812*				
11	Е11-010101-0303 11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**7504.995**	**96.11**	**91.25**	**721290**	**684861**	**199384**	**0.01**	**54**
		м3 грунта		**4.85**	**32.50**	**36429**	**243907**	**59.1**	**0.03**	**237**
		Накладные расходы -		*26.57*		*199384*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.81*		*73654*				
		Сметная стоимость				*994327*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	25.8	1629.58	--	42043	--	27389	2.27	59
		м3 грунта		1629.58	--	42043	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1061.60*		*27389*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215.29*		*5555*				
		Сметная стоимость				*74987*				
13	Е11-010205-0103 11-010205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	232.11	2396.95	--	556356	--	362443	3.34	774
		м3 грунта		2396.95	--	556356	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1561.51*		*362443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316.68*		*73504*				
		Сметная стоимость				*992302*				
14	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/**	48.12375	1561.68	--	75154	--	48960	2.17	105
		м3 грунта		1561.68	--	75154	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1017.37*		*48960*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206.32*		*9929*				
		Сметная стоимость				*134043*				
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	1184.7	634.90	--	752167	--	490005	0.97	1152
		м3 грунта		634.90	--	752167	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*413.61*		*490005*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.88*		*99374*				
		Сметная стоимость				*1341546*				
16	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	6458.60685	21.93	21.93	141624	141624	35726	--	--
		м3 грунта		--	7.66	--	49464	59.1	0.01	52
		Накладные расходы -		*5.53*		*35726*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.20*		*14188*				
		Сметная стоимость				*191538*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	6458.60685	116.96	50.41	755379	325554	378199	0.11	698
		м3 уплотненного грунта		66.55	21.66	429825	139888	59.1	0.03	170
		Накладные расходы -		*58.56*		*378199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.04*		*90686*				
		Сметная стоимость				*1224264*				
18	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	217.46565	3093.74	118.21	672781	25707	129704	1.02	222
		м3 основания		714.02	28.88	155275	6280	62.1	0.04	8
		Накладные расходы -		*596.43*		*129704*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295.21*		*64199*				
		Сметная стоимость				*866684*				
19	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**	103.00875	26.77	26.77	2758	2758	696	--	--
		м3 грунта		--	9.35	--	963	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*6.75*		*696*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.68*		*276*				
		Сметная стоимость				*3730*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3786732**	**1244429**			**3068**
			Тенге			**2050505**	**463250**			**490**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3786732**				
	Материалы -		Тенге			**491799**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2513754**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1691009**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**438219**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5915961**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3557**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2513754**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5915961**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3557**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2513754**			
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
34	С Т Прайс-лист ТОО "КТЗ"	**фланец стальной свободный РУ 1,6 МПа д.1000**	2	81939.57	--	163879	--	6227	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3113.70*		*6227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6804.26*		*13609*				
		Сметная стоимость				*183715*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	2	839.40	517.20	1679	1034	693	0.41	1
		шт.		322.21	165.48	644	331	62.1	0.23	--
		Накладные расходы -		*346.26*		*693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.85*		*190*				
		Сметная стоимость				*2561*				
37	С123-020302-8029 23-020302-8029 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2	123285.45	--	246571	--	9370	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4684.85*		*9370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10237.62*		*20475*				
		Сметная стоимость				*276416*				
40	С123-021101-0141 23-021101-0141 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокладки паронитовые А-250-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	0.01	318829.92	--	3188	--	121	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12115.54*		*121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26475.64*		*265*				
		Сметная стоимость				*3574*				
44	Е11-220501-0116 11-220501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка**	0.58429	2057252.80	946794.06	1202032	553202	535658	1208.00	706
		км трубопровода		940162.24	360790.35	549327	210806	62.1	474.08	277
		Накладные расходы -		*916767.05*		*535658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237921.59*		*139015*				
		Сметная стоимость				*1876705*				
45	С123-010501-1131 23-010501-1131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 1000х47,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	157.63	102109.39	--	16095503	--	611629	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3880.16*		*611629*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8479.16*		*1336571*				
		Сметная стоимость				*18043703*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е11-220301-0118 11-220301-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка//ДЛЯ ГИЛЬЗ/**	0.0014	115088946.41	3266997.83	161125	4574	8733	2226.00	3
		км трубопровода		1976598.96	915362.20	2767	1282	62.1	951.27	1
		Накладные расходы -		*6237532.35*		*8733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9706118.30*		*13589*				
		Сметная стоимость				*183446*				
64	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	4	1237.05	761.52	4948	3046	2043	0.61	2
		шт.		475.53	243.77	1902	975	62.1	0.33	1
		Накладные расходы -		*510.67*		*2043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.82*		*559*				
		Сметная стоимость				*7550*				
65	С123-020303-2425 23-020303-2425 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2	770653.58	--	1541307	--	58570	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29284.84*		*58570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63995.07*		*127990*				
		Сметная стоимость				*1727867*				
66	С Т Прайс-лист ТД "Арыстан"	**Тройник редукц. 1000х59,3/250х14,8 ПЭ100 SDR 17 удл. 300мм св.**	2	2026986.48	--	4053973	--	154051	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77025.49*		*154051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168320.96*		*336642*				
		Сметная стоимость				*4544666*				
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ								
111	Е11-221301-0303 11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	24.9	10026.20	1857.81	249652	46260	128024	8.01	199
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6535.12	850.18	162724	21169	62.1	0.91	23
		Накладные расходы -		*5141.54*		*128024*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213.42*		*30214*				
		Сметная стоимость				*407891*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА/**	2.77	15657.35	--	43371	--	1648	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*594.98*		*1648*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1300.19*		*3602*				
		Сметная стоимость				*48621*				
113	С121-020101-2404 21-020101-2404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//РАБОЧАЯ ЧАСТЬ-СТЕНЫ /**	18.3	17166.50	--	314147	--	11938	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*652.33*		*11938*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1425.51*		*26087*				
		Сметная стоимость				*352171*				
117	С121-040302-0227 21-040302-0227 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92+ДНИЩЕ**	1.58	53856.74	--	85094	--	3234	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2046.56*		*3234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4472.26*		*7066*				
		Сметная стоимость				*95394*				
118	С121-040302-0228 21-040302-0228 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92+ДНИЩЕ**	2.25	51944.24	--	116875	--	4441	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1973.88*		*4441*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4313.45*		*9705*				
		Сметная стоимость				*131021*				
		ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	С121-130104-0101 21-130104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50**								
			0.0438571	**103264.16**	--	**4529**	--	**172**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3924.04*		*172*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8575.06*		*376*				
		Сметная стоимость				*5077*				
141	С122-040601-0201 22-040601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84**								
			0.0207143	**54217.08**	--	**1123**	--	**43**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2060.25*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4502.19*		*93*				
		Сметная стоимость				*1259*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (НАРУЖНАЯ)								
142	С121-130104-0101 21-130104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50**								
			0.0157143	**103264.16**	--	**1623**	--	**62**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3924.04*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8575.06*		*135*				
		Сметная стоимость				*1819*				
143	С122-040601-0201 22-040601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84**								
			0.0014286	**54217.08**	--	**77**	--	**3**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2060.25*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4502.19*		*6*				
		Сметная стоимость				*86*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	С121-130816-2004 21-130816-2004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Порошок минеральный**								
			0.02	**5088.78**	--	**102**	--	**4**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*193.37*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422.57*		*8*				
		Сметная стоимость				*114*				
145	С121-130401-0335 21-130401-0335 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370**								
			0.0017143	**26596.50**	--	**46**	--	**2**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1010.67*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2208.57*		*4*				
		Сметная стоимость				*52*				
146	С121-130101-0209 21-130101-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 300-Д20**								
			0.0337143	**15600.84**	--	**526**	--	**20**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*592.83*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295.49*		*44*				
		Сметная стоимость				*590*				
147	С121-100402-9901 21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Гидроизол**								
			4.2714286	**266.22**	--	**1137**	--	**43**	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10.12*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.11*		*94*				
		Сметная стоимость				*1275*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
			0.0915714	**2055.91**	**--**	**188**	**--**	**7**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***78.12***		***7***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***170.72***		***16***				
		Сметная стоимость				***211***				
149	**Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**								
			22	**398.05**	**0.67**	**8757**	**15**	**3842**	**0.37**	**8**
		м2 окрашиваемой поверхности		**280.14**	**0.32**	**6163**	**7**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***174.66***		***3842***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***45.82***		***1008***				
		Сметная стоимость				***13607***				
150	**Е11-130301-0404 11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**								
			0.0428571	**74.45**	**1.02**	**3**	**--**	**1**	**0.03**	**--**
		м2		**26.92**	**0.17**	**1**	**--**	**54.2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***18.07***		***1***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7.40***		***0***				
		Сметная стоимость				***4***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**24301455**	**608131**			**920**
			Тенге			**723530**	**234570**			**303**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6414885**				
	Материалы -		Тенге			**296536**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**958100**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4227015**				
	Местные материалы -		Тенге			**559674**				
		Накладные расходы -	Тенге			**860887**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**582062**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7857835**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1223**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**958100**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**17886570**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17886570**				
		Накладные расходы -	Тенге			**679690**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1485301**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**20051560**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**27909394**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1223**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**958100**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**28088187**	**1852560**			**3987**
			Тенге			**2774034**	**697820**			**792**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10201618**				
	Материалы -		Тенге			**788334**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3471855**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4227015**				
	Местные материалы -		Тенге			**559674**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2551897**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1020281**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13773796**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4780**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3471855**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**17886570**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17886570**				
		Накладные расходы -	Тенге			**679690**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1485301**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**20051560**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**33825356**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4780**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3471855**			
	В т.ч. оборудование		Тенге			**0**				
	В т.ч. СМР		Тенге			**33825356**				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге	2.08%		703 567				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			34 528 923				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 4,32%		Тенге	3.63%		1 253 400				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге			35 782 323				
	Итого в ценах 2019г. (100%)		Тенге	1.059938		37 927 055				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0.90**		**34 134 349.61**				
	НДС, 12%		Тенге	12%		4 096 121.95				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**38 230 471.57**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Заведующий сектором _____ **Аушакимов Е.С.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Технадзор _____ **Арыстанов Н.К.**

АРЫСТАНОВ НУРЛАН КЕНЕСОВИЧ
ИИН 7906112302558
АТТЕСТАТ №KZ60VJE00030642
ЭКСПЕРТ по Техническому надзору
1 категории в части инженерных сетей

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора _____ **Клоков М.А.**

Расценки проверили