Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество сограниченной ответственностью

ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»

ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»

БИН (ИИН) 051040005224, ИИК № KZ70998BTB0000007362, АО «Цеснабанк» г.Астана, БИК TSESKZKA

Қазақстан Республикасы, 021804
Нұр-Сұлтан қаласы, Токпанова көшесі, 10
тел: + 7 (7172) 79-04-59
e-mail: info@aiks.kz

Республика Казахстан,021804
г.Нур-Султан, улица Токпанова, 10
Тел: +7(7172) 79-04-59
e-mail: info@aiks.kz

«24» Августа 2020 г.
№ 759

**Руководителю**
**ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»**
**Оспанову Г.И.**

*Касательно объекта:*
*«Реконструкция магистрального водовода Д1020 между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области»*

ТОО«АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» согласно договора государственных закупках №149 от 17.09.2019 года, направляем Вам оригиналы следующих документов, согласованных и утвержденных всеми заинтересованными сторонами:

1. Форма Р-1 от 24 Августа 2020г. на 1 листе, в двух экземплярах;
2. Форма КС-3 №8 от 24 Августа 2020г. на 1 листе, в четырех экземплярах;
3. Форма 2В №8 от 24 Августа 2020г. (Магистральный водовод) на 9 листах, в четырех экземплярах;

**Директор** **Джакипбеков А.Р.**

"Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
КІРІС №
"26" 08 2020 ж.

*Исп. Инженер ПТО*
*Сунгатов А.Б.*
*Тел.: 7 (7172) 79-04-59*

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Энергетиктер ,62, тел.: +8 (7187) 34-72-15** — **060240010430**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2** — **051040005224**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №149 от 17.09.19г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 64 | 24.08.2020 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | "Реконструкция магистрального водовода д.1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области", который находится - город Экибастуз | | | услуга | 1 | 58 047 073.43 | 58 047 073.43 | 6 219 329.30 |
| | | | | Итого | 1 | x | 58 047 073.43 | 6 219 329.30 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2020

М.П.

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства: «Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз

**С П Р А В К А №8 от 24 августа 2020 года**

стоимости и затрат выполненных работ за август месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Код заказчика | | Код Подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Номер | Дата | наименование | код | Наименование | код |
| | | | | | №149 | 17.09.2019г. | | | | |
| | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| **«Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз** | 433 170 448,20 | 51 827 744,13 | | | | | | | 6 219 329,30 | 58 047 073,43 |
| за месяц | 433 170 448,20 | 51 827 744,13 | | | | | | | 6 219 329,30 | 58 047 073,43 |
| | | | | | | | | | | |
| удержание, 5% | 21 658 522,41 | 2 591 387,21 | | | | | | | 310 966,46 | 2 902 353,67 |
| **К оплате:** | **411 511 925,79** | **49 236 356,93** | | | | | | | **5 908 362,83** | **55 144 719,76** |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
**Директор** _____ **Джакипбеков А.Р.**

**Принял (Заказчик):**
**Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
**Руководитель** _____ **Оспанов Г.И.**

**Технадзор:**
**ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
**Технадзор** _____ **Аркабаев Н.К.**

ДАРЫБАЕВ НУРЛАН КЕНЕСОВИЧ
ИИН 700217302556
АТТЕСТАТ №KZ60VJE00030642
Эксперт по техническому надзору
1 категории в части инженерных сетей

**Авторский надзор:**
**ТОО "Павлодарэнергопроект"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
**Инженер авторского надзора** _____ **Клоков М.А.**

Форма 2В

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
**Наименование стройки** Реконструкция магистрального водовода Д.1020 между 1-м и 2-м подъемом в г.Экибастузе
**Наименование объекта** Магистарльный водовод
**Договор:** №149 от 17.09.2019 г

# Акт №8 от 24.08.2020г
## приемки выполненных работ за август месяц 2020г.
2-1
на Магистральный водовод

Основание: 701-16-НВ
Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 9 | Е11-010104-0101<br>11-010104-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/** | 34,33625 | 26,77 | 26,77 | 919 | 919 | 232 | -- | -- |
| | | **м3 грунта** | | -- | 9,35 | -- | 321 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,75* | | *232* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,68* | | *92* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1243* | | | | |
| 10 | Е11-010101-0302<br>11-010101-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** | 277,9725 | 77,25 | 73,35 | 21475 | 20389 | 5936 | 0,01 | 2 |
| | | **м3 грунта** | | 3,90 | 26,12 | 1085 | 7261 | 59,1 | 0,03 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *21,36* | | *5936* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,89* | | *2193* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29604* | | | | |
| 11 | Е11-010101-0303<br>11-010101-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** | 2501,665 | 96,11 | 91,25 | 240430 | 228287 | 66461 | 0,01 | 18 |
| | | **м3 грунта** | | 4,85 | 32,50 | 12143 | 81302 | 59,1 | 0,03 | 79 |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,57* | | *66461* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,81* | | *24551* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *331442* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е11-010205-0102<br>11-010205-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | | | | | | | |
| | | | 8,6 | 1629,58 | -- | 14014 | -- | 9130 | 2,27 | 20 |
| | | м3 грунта | | 1629,58 | -- | 14014 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1061,60* | | *9130* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *215,29* | | *1852* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24995* | | | | |
| 13 | Е11-010205-0103<br>11-010205-0103<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | | | | | | | |
| | | | 77,37 | 2396,95 | -- | 185452 | -- | 120814 | 3,34 | 258 |
| | | м3 грунта | | 2396,95 | -- | 185452 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1561,51* | | *120814* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *316,68* | | *24501* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *330767* | | | | |
| 14 | Е11-010205-0102<br>11-010205-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.181 Кзтр=1,15 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/ | | | | | | | | |
| | | | 16,04125 | 1561,68 | -- | 25051 | -- | 16320 | 2,17 | 35 |
| | | м3 грунта | | 1561,68 | -- | 25051 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1017,37* | | *16320* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *206,32* | | *3310* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *44681* | | | | |
| 15 | Е11-010205-0502<br>11-010205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | | 394,9 | 634,90 | -- | 250722 | -- | 163335 | 0,97 | 384 |
| | | м3 грунта | | 634,90 | -- | 250722 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *413,61* | | *163335* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *83,88* | | *33125* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *447182* | | | | |
| 16 | Е11-010104-0402<br>11-010104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | | 2152,86895 | 21,93 | 21,93 | 47208 | 47208 | 11909 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 7,66 | -- | 16488 | 59,1 | 0,01 | 17 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,53* | | *11909* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *2,20* | | *4729* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *63846* | | | | |
| 17 | Е11-010201-0501<br>11-010201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 2152,86895 | 116,96 | 50,41 | 251793 | 108518 | 126066 | 0,11 | 233 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 66,55 | 21,66 | 143275 | 46629 | 59,1 | 0,03 | 57 |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,56* | | *126066* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *14,04* | | *30229* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *408088* | | | | |
| 18 | Е11-230101-0101<br>11-230101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | 72,48855 | 3093,74 | 118,21 | 224260 | 8569 | 43235 | 1,02 | 74 |
| | | м3 основания | | 714,02 | 28,88 | 51758 | 2093 | 62,1 | 0,04 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *596,43* | | *43235* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *295,21* | | *21400* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *288894* | | | | |
| 19 | Е11-010104-0101<br>11-010104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/ | 34,33625 | 26,77 | 26,77 | 919 | 919 | 232 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 9,35 | -- | 321 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,75* | | *232* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *2,68* | | *92* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1243* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **1262244** | **414810** | | | **1023** |
| | | | **Тенге** | | | **683502** | **154417** | | | **163** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1262244** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **163933** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **837918** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **563670** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **146073** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1971987** | | | | **1186** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **837918** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **1971987** | | | | **1186** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **837918** | | | |

## РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С123-020103-0325<br>23-020103-0325<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 1000 ГОСТ 12816-80** | | | | | | | | |
| | | | 3 | 112705,16 | -- | 338115 | -- | 12848 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *4282,80* | | *12848* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *9359,04* | | *28077* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *379040* | | | | |
| 33 | С<br>Т Прайс-лист ТОО "КТЗ" | фланец стальной свободный РУ 1,6 МПа д.250 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 17402,88 | -- | 69612 | -- | 2645 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *661,31* | | *2645* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *1445,14* | | *5781* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *78038* | | | | |
| 34 | С<br>Т Прайс-лист ТОО "КТЗ" | фланец стальной свободный РУ 1,6 МПа д.1000 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 81939,57 | -- | 245819 | -- | 9341 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3113,70* | | *9341* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *6804,26* | | *20413* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *275573* | | | | |
| 36 | С123-020302-8017<br>23-020302-8017<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 6329,13 | -- | 25317 | -- | 962 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *240,51* | | *962* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *525,57* | | *2102* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28381* | | | | |
| 37 | С123-020302-8029<br>23-020302-8029<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 123285,45 | -- | 369856 | -- | 14055 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4684,85* | | *14055* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *10237,62* | | *30713* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *414623* | | | | |
| 38 | С123-021101-0120<br>23-021101-0120<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 | | | | | | | | |
| | | | 0,012 | 109317,16 | -- | 1312 | -- | 50 | -- | -- |
| | | 1000 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4154,05* | | *50* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *9077,70* | | *109* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1471* | | | | |
| 39 | С123-021101-0126<br>23-021101-0126<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2017 года | Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 | | | | | | | | |
| | | | 0,006 | 163972,24 | -- | 984 | -- | 37 | -- | -- |
| | | 1000 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6230,95* | | *37* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *13616,25* | | *82* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1103* | | | | |
| 40 | С123-021101-0141<br>23-021101-0141<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2017 года | Прокладки паронитовые А-250-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 | | | | | | | | |
| | | | 0,01 | 318829,92 | -- | 3188 | -- | 121 | -- | -- |
| | | 1000 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12115,54* | | *121* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *26475,64* | | *265* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3574* | | | | |
| 41 | С123-021101-9902<br>23-021101-9902<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2017 года | Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86//ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ А-1000-16 ПОН/ | | | | | | | | |
| | | | 8,06 | 683,83 | -- | 5512 | -- | 209 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,99* | | *209* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *56,79* | | *458* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6179* | | | | |
| 44 | Е11-220501-0116<br>11-220501-0116<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка | | | | | | | | |
| | | | 0,452 | 2057252,80 | 946794,06 | 929878 | 427951 | 414379 | 1208,00 | 546 |
| | | км трубопровода | | 940162,24 | 360790,35 | 424953 | 163077 | 62,1 | 474,08 | 214 |
| | | *Накладные расходы -* | | *916767,05* | | *414379* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *237921,59* | | *107541* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1451797* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | С123-010501-1131<br>23-010501-1131<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1000x47,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | | | | | | |
| | | | 328,25 | 102109,39 | -- | 33517407 | -- | 1273661 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3880,16* | | *1273661* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *8479,16* | | *2783285* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37574354* | | | | |
| | | **ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА** | | | | | | | | |
| 60 | Е11-220301-0118<br>11-220301-0118<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка//ДЛЯ ГИЛЬЗ/ | | | | | | | | |
| | | | 0,0014 | 115088946,41 | 3266997,83 | 161125 | 4574 | 8733 | 2226,00 | 3 |
| | | км трубопровода | | 1976598,96 | 915362,20 | 2767 | 1282 | 62,1 | 951,27 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6237532,35* | | *8733* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *9706118,30* | | *13589* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *183446* | | | | |
| 65 | С123-020303-2425<br>23-020303-2425<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2017 года | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 770653,58 | -- | 1541307 | -- | 58570 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29284,84* | | *58570* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *63995,07* | | *127990* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1727867* | | | | |
| 66 | С<br>Т Прайс-лист ТД "Арыстан" | Тройник редукц. 1000x59,3/250x14,8 ПЭ100 SDR 17 удл. 300мм св. | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2026986,48 | -- | 4053973 | -- | 154051 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *77025,49* | | *154051* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *168320,96* | | *336642* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4544666* | | | | |
| 71 | С123-020303-1025<br>23-020303-1025<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2017 года | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 547257,59 | -- | 547258 | -- | 20796 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20795,79* | | *20796* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *45444,27* | | *45444* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *613498* | | | | |
| 73 | Е11-220501-0116<br>11-220501-0116<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка//ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВОДОВ/ | 0,009 | 128279013,20 | 946794,06 | 1154511 | 8521 | 51419 | 1208,00 | 11 |
| | | км трубопровода | | 940162,24 | 360790,35 | 8461 | 3247 | 62,1 | 474,08 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5713193,94* | | *51419* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *10719376,57* | | *96474* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1302404* | | | | |
| | | **ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ** | | | | | | | | |
| 111 | Е11-221301-0303<br>11-221301-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | 18,5 | 10026,20 | 1857,81 | 185485 | 34370 | 95119 | 8,01 | 148 |
| | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 6535,12 | 850,18 | 120900 | 15728 | 62,1 | 0,91 | 17 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5141,54* | | *95119* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *1213,42* | | *22448* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *303052* | | | | |
| 112 | С121-020101-2201<br>21-020101-2201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА/ | 2,33 | 15657,35 | -- | 36482 | -- | 1386 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *594,98* | | *1386* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *1300,19* | | *3029* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40898* | | | | |
| 113 | С121-020101-2404<br>21-020101-2404<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//РАБОЧАЯ ЧАСТЬ-СТЕНЫ / | 16,2 | 17166,50 | -- | 278097 | -- | 10568 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *652,33* | | *10568* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *1425,51* | | *23093* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *311758* | | | | |
| 114 | С121-020101-2404<br>21-020101-2404<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//БЕТОН НА УПОРЫ/ | 0,72 | 17166,50 | -- | 12360 | -- | 470 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *652,33* | | *470* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *1425,51* | | *1026* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13856* | | | | |
| 118 | С121-040302-0228 21-040302-0228 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92+ДНИЩЕ** | | | | | | | | |
| | | | 2,25 | 51944,24 | -- | 116875 | -- | 4441 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1973,88* | | *4441* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *4313,45* | | *9705* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *131021* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 44856715 | 890225 | | | 1731 |
| | | | Тенге | | | 1240583 | 337751 | | | 400 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8506459 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1562434 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1578334 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4369403 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 443813 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1316221 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 785814 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10608494 | | | | 2131 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1578334 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 36350256 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 36350256 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1381310 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3018525 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 40750091 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 51358585 | | | | 2131 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1578334 | | | |
| | В т.ч. оборудование | | Тенге | | | 0 | | | | |
| | В т.ч. СМР | | Тенге | | | 51358585 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 1,04% | | Тенге | 2,08% | | 1 068 259 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | Тенге | | | 52 426 844 | | | | |
| | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 4,32% | | Тенге | 3,63% | | 1 903 094 | | | | |
| | Итого с зимним удорожанием | | Тенге | | | 54 329 938 | | | | |
| | Итого в ценах 2019г. (100%) | | Тенге | 1,059938 | | 57 586 382 | | | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:** | | **Тенге** | **0,90** | | **51 827 744,13** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НДС, 12% | | Тенге | 12% | | 6 219 329,30 | | | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | **Тенге** | | | **58 047 073,43** | | | | |

**Сдал (Подрядчик):**

**ТОО "АСТАНАШЖКОМСТРОЙ"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Джакипбеков А.Р.**

**Принял (Заказчик):**

**Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Заведующий сектором** _____ **Аушакимов Е.С.**

**Технадзор:**

**ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"**

(подпись)

**Технадзор** _____ **Арыстанов Н.К.**

АРЫСТАНОВ НУРЛАН КЕНЕСОВИЧ
ИИН 700217302558
АТТЕСТАТ №KZ60VJE00030642
ЭКСПЕРТ по Техническому надзору
1 категории в части инженерных сетей

**Авторский надзор:**

**ТОО "Навлодарэнергопроект"**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

**Инженер авторского надзора** _____ **Клоков М.А.**

Расценки проверил Ваз Шмидт Л.В.