Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Энергетиктер ,62, тел.: +8 (7187) 34-72-15 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060240010430
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	051040005224

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №149 от 17.09.19г.

Номер документа	Дата составления
81	16.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция магистрального водовода д.1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области", который находится - город Экибастуз			услуга	1	35 803 826,82	35 803 826,82	3 836 124,30
				Итого	1	x	35 803 826,82	3 836 124,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства «Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз

С П Р А В К А №9 от 16 сентября 2020 года

стоимости и затрат выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№149	17.09.2019г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз	468 974 275,02	31 967 702,52							3 836 124,30	35 803 826,82
за месяц	468 974 275,02	31 967 702,52							3 836 124,30	35 803 826,82
удержание, 5%	23 448 713,75	1 598 385,13							191 806,25	1 790 191,34
К оплате:	**445 525 561,27**	**30 369 317,39**							**3 644 318,09**	**34 013 635,48**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором _____ **Кушакимов Е.С.**

Руководитель _____ **Оспанов Г.И.**

Технадзор:

ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Технадзор _____ **Арыстанов Н.К.**

ИИН 700217302558
АТТЕСТАТ №KZ60VJE00030642
ЭКСПЕРТ по техническому надзору
1 категории в части инженерных сетей

Авторский надзор:

ТОО "Павлодарэнергопроект"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора _____ **Клоков М.А.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки Реконструкция магистрального водовода Д.1020 между 1-м и 2-м подъемом в г.Экибастузе
Наименование объекта Магистарльный водовод
Договор: №149 от 17.09.2019 г

Акт №9 от 16.09.2020г
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.
2-1

Основание: 701-16-НВ
Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**								
			34,33625	26,77	26,77	919	919	232	--	--
		м3 грунта		--	9,35	--	321	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*6,75*		*232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,68*		*92*				
		Сметная стоимость				*1243*				
10	Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**								
			277,9725	77,25	73,35	21475	20389	5936	0,01	2
		м3 грунта		3,90	26,12	1085	7261	59,1	0,03	7
		Накладные расходы -		*21,36*		*5936*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,89*		*2193*				
		Сметная стоимость				*29604*				
11	Е11-010101-0303 11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**								
			2501,665	96,11	91,25	240430	228287	66461	0,01	18
		м3 грунта		4,85	32,50	12143	81302	59,1	0,03	79
		Накладные расходы -		*26,57*		*66461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,81*		*24551*				
		Сметная стоимость				*331442*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	8.6	1629.58	--	14014	--	9130	2.27	20
		м3 грунта		1629.58	--	14014	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1061.60*		*9130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215.29*		*1852*				
		Сметная стоимость				*24995*				
13	Е11-010205-0103 11-010205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	77.37	2396.95	--	185452	--	120814	3.34	258
		м3 грунта		2396.95	--	185452	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1561.51*		*120814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316.68*		*24501*				
		Сметная стоимость				*330767*				
14	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/**	16.04125	1561.68	--	25051	--	16320	2.17	35
		м3 грунта		1561.68	--	25051	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1017.37*		*16320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206.32*		*3310*				
		Сметная стоимость				*44681*				
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	394.9	634.90	--	250722	--	163335	0.97	384
		м3 грунта		634.90	--	250722	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*413.61*		*163335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.88*		*33125*				
		Сметная стоимость				*447182*				
16	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	2152.86895	21.93	21.93	47208	47208	11909	--	--
		м3 грунта		--	7.66	--	16488	59.1	0.01	17
		Накладные расходы -		*5.53*		*11909*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.20*		*4729*				
		Сметная стоимость				*63846*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			2152.86895	116.96	50.41	251793	108518	126066	0.11	233
		м3 уплотненного грунта		66.55	21.66	143275	46629	59.1	0.03	57
		Накладные расходы -		*58.56*		*126066*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.04*		*30229*				
		Сметная стоимость				*408088*				
18	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**								
			72.48855	3093.74	118.21	224260	8569	43235	1.02	74
		м3 основания		714.02	28.88	51758	2093	62.1	0.04	3
		Накладные расходы -		*596.43*		*43235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295.21*		*21400*				
		Сметная стоимость				*288894*				
19	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**								
			34.33625	26.77	26.77	919	919	232	--	--
		м3 грунта		--	9.35	--	321	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*6.75*		*232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.68*		*92*				
		Сметная стоимость				*1243*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1262244**	**414810**			**1023**
			Тенге			**683502**	**154417**			**163**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1262244**				
	Материалы -		Тенге			**163933**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**837918**			
		Накладные расходы -	Тенге			**563670**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**146073**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1971987**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1186**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**837918**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1971987**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1186**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**837918**			
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
44	Е11-220501-0116 11-220501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка**								
			0.25	2057252.80	946794.06	514313	236699	229192	1208.00	302
		км трубопровода		940162.24	360790.35	235041	90198	62.1	474.08	119
		Накладные расходы -		*916767.05*		*229192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237921.59*		*59480*				
		Сметная стоимость				*802985*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С123-010501-1131 23-010501-1131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1000x47,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**252.5**	**102109.39**	**--**	**25782621**	**--**	**979740**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3880.16***		***979740***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8479.16***		***2140989***				
		Сметная стоимость				***28903349***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**26296934**	**236699**			**302**
			Тенге			**235041**	**90198**			**119**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**514313**				
	Материалы -		Тенге			**42574**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**325238**			
		Накладные расходы -	Тенге			**229192**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**59480**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**802985**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**421**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**325238**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**25782621**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25782621**				
		Накладные расходы -	Тенге			**979740**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2140989**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**28903349**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**29706335**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**421**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**325238**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27559178**	**651508**			**1325**
			Тенге			**918542**	**244614**			**282**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1776557**				
	Материалы -		Тенге			**206507**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1163156**			
		Накладные расходы -	Тенге			**792862**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**205554**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2774972**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1606**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1163156**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**25782621**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25782621**				
		Накладные расходы -	Тенге			**979740**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2140989**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**28903349**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**31678322**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1606**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1163156**			
	В т.ч. оборудование		Тенге			**0**				
	В т.ч. СМР		Тенге			**31678322**				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге	2.08%		658 909				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			32 337 231				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 4,32%		Тенге	3.63%		1 173 841				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге			33 511 073				
	Итого в ценах 2019г. (100%)		Тенге	1.059938		35 519 669				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0.90**		**31 967 702.52**				
	НДС, 12%		Тенге	12%		3 836 124.30				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**35 803 826.82**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
идентификационный номер)
Директор **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Заведующий сектором **Аушакимов Е.С.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(подпись)
Технадзор **Арбугаев Н.К.**

ДЕРБИСАЛИЕВ ПУРЯАН КЕНЕСОВИЧ
ИИН 700217302558
АТТЕСТАТ № [illegible]
ЭКСПЕРТ по Техническому надзору
1 категории в части инженерных сетей

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора **Клоков М.А.**

Расценки проверены