Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 26 мая 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Вид работы и объект: "Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к селу Караой» 8,3 км"
Договор: № 15 от 13.02.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к селу Караой» 8,3 км"	**47 886 000,00**	**47 886 000,00**			**47 886 000,00**	**47 886 000,00**		
в том числе НДС 12%	**5 130 642,86**	**5 130 642,86**			**5 130 642,86**	**5 130 642,86**		
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**47 886 000,00**	**47 886 000,00**			**47 886 000,00**	**47 886 000,00**		

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель _____ Кудертаев Н.А.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Есибаев М.М.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - "Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к селу Караой» 8,3 км"

Договор: № 15 от 13.02.2020г.

Акт приемки выполненных работ на 26 мая 2020 года

Составлена в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге %	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР СП, тенге
					Всего ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего	ЗП рабочих строителей	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ремонт дорожной одежды											
1	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала ПГС h=15 см.	м2	22 250	841,82	107,52	**18 730 418**	572 708	2 392 428	601 012	1 267 618	1599843	21597879
					25,74	27,01							
2	1127-0602-0901	Подгрунтовка жидким битумом	тн	8,94	121 370,09	1 601,68	**1 084 875**	0	14 317	6 605	7 133	87361	1179369
						738,93							
3	1127-0602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	м2	11 173,21	1 436,88	89,93	**16 054 513**	400 198	1 004 797	274 543	728 720	1342659	18125892
					35,82	24,57							
4	1127-0602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, К=2	м2	22 346,42	163,42	0,02	**3 651 955**	2 144	483	0	2 315	292342	3946612
					0,10								
							39 521 761	**975 050**	**3 412 025**	**882 160**	**2 005 786**	**3 322 204**	**44 849 752**
		Демонтаж-монтаж металлической трубы d=0,4 м											
6	1130-0402-0201	Демонтаж трубы металлической.	м	6	10 216,83	1690,83	**61 301**	51 156	10 145	3 602	45 997	8584	115882
					8526	600,33							
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработкак вручную	м3	0,96	1327,08		**1 274**	1 274	0	0	917	175	2366
					1327,08								
8	1130-0402-0101	Устройстов гравийно-песчаной подготовки под металлическую трубу.	м3	0,24	8745,83	2404,17	**2 099**	343	577	217	470	206	2775
					1429,17	904,17							
9	1130-0402-0201	Трубы металлические. Укладка	м	6	18332,67	3 476,33	**109 996**	85 260	20 858	6 004	76 662	14933	201591
					14210	1000,67							
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,9	693,33		**624**	624	0	0	449	86	1159
					693,33								
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,9	130	62,22	**117**	61	56	25	62	14	193
					67,78	27,78							
							175 411	**138 718**	**31 636**	**9 848**	**124 557**	**23 997**	**323 966**
		Демонтаж металлических труб d=0,3м монтаж метал.трубы d=0,3 м											
12	1130-0402-0201	Демонтаж трубы металлической.	м	8	10216,88	1690,88	**81 735**	68 208	13 527	4 803	61 329	11445	154509
					8526	600,38							
13	4102-0103-1005	Перевозка металлических труб на свалку. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Растояние перевозки 5 км.	тн	0,73	119		**87**	0	0	0	0	7	94

14	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную.	м3	2,56	1327,34		**3 398**	3 398	0	0	2 447	468	6313
					1327,34								
15	1130-0402-0101	Устройство гравийно-песчаной подготовки под металлическую трубу	м3	0,96	8745,83	2406,25	**8 396**	1 371	2 310	868	1 881	822	11099
					1428,13	904,17							
16	1130-0402-0201	Трубы металлические. Укладка	м	16	18318,81	3462,44	**293 101**	227 360	55 399	16 010	204 431	39803	537335
					14210	1000,63							
17	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 м	м	16	16535		**264 560**	0	0	0	0	21165	285725
18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	2,3	693,04		**1 594**	1 594	0	0	1 148	219	2961
					693,04								
19	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2,3	129,57	62,17	**298**	155	143	64	158	36	492
					67,39	27,83							
							653 169	**302 086**	**71 379**	**21 745**	**271 394**	**73 965**	**998 528**
		Устройство металлической трубы d=0,5м, на ПК 7+310											
20	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработкак вручную	м3	2,16	1327,31		**2 867**	2 867	0	0	2 064	394	5325
					1327,31								
21	1130-0402-0101	Устройство гравийно-песчаной подготовки под металлическую трубу	м3	0,6	8748,33	2408,33	**5 249**	857	1 445	543	1 176	514	6939
					1428,33	905							
22	1130-0402-0201	Трубы металлические. Укладка	м	6	18318,83	3462,44	**109 913**	85 260	20 775	6 004	76 662	14926	201501
					14210	1000,63							
23	2301-0201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 м	м	6	31019		**186 114**	0	0	0	0	14889	201003
24	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	2	693		**1 386**	1 386	0	0	998	191	2575
					693								
25	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2	130	62,5	**260**	135	125	56	138	32	430
					67,5	28							
							305 789	**90 505**	**22 345**	**6 603**	**81 038**	**30 946**	**417 773**
		Устройство металлической трубы d=0,5 м, на ПК 7+195											
26	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработкак вручную	м3	4,32	1327,55		**5 735**	5 735	0	0	4 129	789	10653
					1327,55								
27	1130-0402-0101	Устройство гравийно-песчаной подготовки под металлическую трубу	м3	1,2	8 744,17	2405,83	**10 493**	1 713	2 887	1 085	2 350	1027	13870
					1427,5	904,17							
28	1130-0402-0201	Трубы металлические. Укладка	м	12	18318,83	3462,44	**219 826**	170 520	41 549	12 008	153 323	29852	403001
					14210	1000,63							
29	2301-0201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 м	м	12	31019		**372 228**	0	0	0	0	29778	402006
30	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	4	693		**2 772**	2 772	0	0	1 996	381	5149
					693								
31	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	4	129,75	62,5	**519**	270	250	112	275	64	858
					67,5	28							
							611 573	**181 010**	**44 686**	**13 205**	**162 073**	**61 892**	**835 538**
		Ремонт моста на ПК 7+545											
38	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщина 20 мм. Устройство по арматурной сетке.	м2	24	610,04	0,75	**14 641**	6 562	18	0	6 168	1665	22474
					273,42								

39	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2	240	91,31	4,32	**21 915**	789	1 036	450	1 165	1846	24926
					3,29	1,88							
40	2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм	м2	24	1273		**30 552**	0	0	0	0	2444	32996
							67 108	**7 351**	**1 054**	**450**	**7 333**	**5 955**	**80 396**
		Итого					**41 334 811**	**1 694 720**	**3 583 125**	**934 010**	**2 652 182**	**3 518 959**	**47 505 952**

Накладные расходы	2 652 182
Итого прямые затраты:	43 986 993
Сметная прибыль 8%	3 518 959
Итого в базовых ценах 2018г.:	47 505 952
НДС 12%:	5 700 714
Итого в текущих ценах с НДС :	53 206 667
С учетом ценовой скидки 12% :	**47 886 000**
в т.ч. НДС:	5 746 320

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель Кудертаев Н.А._____ М.П.

Технадзор:
ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"

Инженер эксперт Тлеубердиев А._____ М.П.

Инженер эксперт Алибеков Г._____

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М._____ М.П.