Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 22 июня 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Вид работы и объект: "Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к селу Караой» 8,3 км"
Договор: № 15 от 13.02.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к селу Караой» 8,3 км"	**130 775 775,64**	**130 775 775,64**			**82 889 775,64**	**82 889 775,64**		
в том числе НДС 12%	**14 011 690,25**	**14 011 690,25**			**8 881 047,39**	**8 881 047,39**		
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**130 775 775,64**	**130 775 775,64**			**82 889 775,64**	**82 889 775,64**		

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель _____ Кудертаев Н.А.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Есибаев М.М.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - "Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к селу Караой» 8,3 км"

Договор: № 15 от 13.02.2020г.

Акт приемки выполненных работ на 22 июня 2020 года

Составлена в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге %	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР СП, тенге
					Всего ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего	ЗП рабочих строителей	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ремонт дорожной одежды											
1	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала ПГС h=15 см.	м2	27 275	841,82	107,52	**22 960 547**	702 050	2 932 740	736 746	1 553 900	1961156	26475602
					25,74	27,01							
2	1127-0602-0901	Подгрунтовка жидким битумом	тн	21,434	121 370,09	1 601,68	**2 601 452**	0	34 330	15 838	17 105	209485	2828041
						738,93							
3	1127-0602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	м2	26 792,55	1 436,88	89,93	**38 497 568**	959 645	2 409 432	658 335	1 747 418	3219599	43464585
					35,82	24,57							
4	1127-0602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, К=2	м2	53 585,10	163,42	0,02	**8 757 126**	5 141	1 157	0	5 552	701014	9463692
					0,10								
							72 816 692	**1 666 836**	**5 377 660**	**1 410 919**	**3 323 975**	**6 091 253**	**82 231 921**
		Итого					**72 816 692**	**1 666 836**	**5 377 660**	**1 410 919**	**3 323 975**	**6 091 253**	**82 231 921**

Накладные расходы	3 323 975
Итого прямые затраты:	76 140 667
Сметная прибыль 8%	6 091 253
Итого в базовых ценах 2018г.:	82 231 921
НДС 12%:	9 867 830
Итого в текущих ценах с НДС :	92 099 751
С учетом ценовой скидки 12% :	**82 889 775,64**
в т.ч. НДС:	9 946 773

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель Кудертаев Н.А. _____ М.П.

Технадзор:
ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"

Инженер эксперт Тлеубердиев А. _____ М.П.

Инженер эксперт Алибеков Г. _____ М.П.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.