приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

«15» 09 2020г.

Заказчик КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" Жамбылская область, г.Тараз, мкр. Астана 31

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 15.09 2020 года, ТОО «Арайстроймаркет-2003»,

директор Есибаев М.М., Жамбылская область, г.Тараз, 3 пер. Автомобильный 16 Г.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 15.09 2020 год,

ТОО «ТОО «Шымкент Курделы Курылыс» Тлеубердиев А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 15.09 2020 год,

ТОО «Тараздорпроект» Русин В.С.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к селу Караой» 8,3 км»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, Жамбылская область.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____20__ г. №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о рекомендации (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Тараздорпроект» 214/18 АД*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____; окончание работ 15.09.2020 ;

месяц, год — месяц, год

продолжительности строительства, месяц: 5

по норме или по проекту организации строительства, месяц:5;
фактически: 4 месяца;
месяц, год

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	8,3	8,3	8,3	8,3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными:
- Демонтаж металлической трубы d-0,4м;
-монтаж металлической трубы d-0,4м с удлинением трубы на 3,0 м на песчано-гравийной подготовке из ПГС h=20 см;
- демонтаж металлической трубы d-0,3м d-0,2м на песчано-гравийной подготовке из ПГС h=20 см на 8+220 и 7+840;
-устройство металлической трубы 2xd-0,5м на песчано-гравийной подготовке из ПГС h=20 см на 7+310;
-устройство металлической трубы d-0,3 м на песчано-гравийной подготовке из ПГС h=20 см на 8+220 и 7+840;
-устройство стяжки из монолитного бетона В20 h=20 см по арматурной сетке ячейками 20х20 см;
-исправление профиля существующего гравийного основания с добавлением нового материала ПГС h=15 см. На км 0+020-1+200, км1+200-7+610, км7+610-8+300;
-устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/бетонной смеси типа Б марки II h=5см. На км 0+020-7+610 и км 7+610-8+300;
-укрепление обочин из ПГС h=5 см. На км 0+020-7+610 и км 7+610-8+300.
-устройство металлических направляющих столбиков над тумбами. На км 0+037, км 2+870, км 7+195, км 7+200, км 7+310;
-установка блоков ограждения из ФБС на мосту 7+545;
-установка дорожных знаков;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): сводная всего 160222,223 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 136566,182 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря не требуется тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 143400,609 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 136566,182 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря не требуется тысяч тенге;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к селу Караой» 8,3 км» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Кудертаев Н.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ Тлеубердиев А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Пиховкина Е.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик _____ Есибаев М.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	8,3		
2	Ширина проезжей части	м	4,5		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2х1,75м 2х0,5м		
7	Угол откоса	градус	1:м		
8	Высота насыпи	см	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт	2		
11	Дорожные знаки	шт	15	Знаки треугольные А=900 мм Знаки прямоугольные 450х1350 мм Знаки прямоугольные 200х300 мм	
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	м2	38295	Покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей	
15	Электроосвещение		-		

Заказчик _____ Кудертаев Н.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись представителя М.П.

Авторский надзор_____ Пиховкина Е.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.