Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Вид работы и объект: "Средний ремонт улицы Желтоксан (от улицы Казыбек би до улицы Конаева) в городе Тараз"
Договор: №132 от 05.05.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Средний ремонт улицы Желтоксан (от улицы Казыбек би до улицы Конаева) в городе Тараз"	**59 015 304,32**	**59 015 304,32**			**59 015 304,32**	**59 015 304,32**		
Удержание аванса 30%	**17 704 591,30**	**17 704 591,30**			**17 704 591,30**	**17 704 591,30**		
Удержание гарантии качества 5%	**2 950 765,22**	**2 950 765,22**			**2 950 765,22**	**2 950 765,22**		
в том числе НДС 12%	**6 323 068,32**	**6 323 068,32**			**6 323 068,32**	**6 323 068,32**		
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**38 359 947,81**	**38 359 947,81**			**38 359 947,81**	**38 359 947,81**		

Заказчик:

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Турсынулы Зият

Технадзор

ТОО "Амаль"

Ген.директор _____ Анарбеков Н.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Есибаев М.М.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - "Средний ремонт улицы Желтоксан (от улицы Казыбек би до улицы Конаева) в городе Тараз"

Договор: №132 от 05.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ за август 2020 года

Составлена в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге %	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР СП, тенге
					Всего ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего	ЗП рабочих строителей	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Демонтажные работы											
1	1218-0101-1401	Демонтаж бортовых камней БР 100х30х15	м	715	965,95	264,23	**690 653**	501 725	188 928	80 921	419 505	88813	1198971
					701,71	113,18							
2	1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж.	люк	19	1 952,21		**37 092**	37 092	0	0	26 706	5104	68902
					1 952,21								
3	4102-0103-1015	Перевозка строительного лома самосвалами на свалку. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние превозки 15 км.	тн	78,19	269,00		**21 033**	0	0	0	0	1683	22716
		Монтаж люков колодцев и БР 100.30.15					**748 778**	**538 817**	**188 928**	**80 921**	**446 211**	**95 599**	**1 290 589**
1	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней БР 100х30х15 на фундаменте из бетона В-15	м	715	2875,62	30,08	**2 056 070**	494 079	21 509	7 846	542 079	207852	2806001
					691,02	10,97							
2	1106-1301-0101	Наращивание колодцев монолитным бетоном В20	м3	1,52	37030,26	311,84	**56 286**	28 463	474	178	26 063	6588	88937
					18725,66	117,11							
3	1123-1201-0101	Установка люков колодцев типа ТМ (со стоимостью)	шт	10	55308,9	181,2	**553 089**	13 467	1 812	843	14 167	45380	612636
					1346,7	84,3							
4	1123-1201-0101	Установка люков колодцев типа ТМ (со стоимостью)	шт	9	1651,78	181,11	**14 866**	12 120	1 630	759	12 749	2209	29825
					1346,67	84,33							
							2 680 311	**548 129**	**25 425**	**9 626**	**595 059**	**262 030**	**3 537 399**
		Ремонт дорожной одежды											
1	1127-0302-0403	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 13 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000мм	м2	6963	237,17	230,52	**1 651 441**	45 622	1 605 104	157 705	219 593	149683	2020717
					6,55	22,65							
2	4102-0103-1015	Перевозка фрезерованного материала самосвалами. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние 15 км.	тн	1991,4	269		**535 687**	0	0	0	0	42855	578542
3	1127-0602-0901	Подгрунтовка жидким битумом	тн	2,089	123146	1697,46	**257 252**	0	3 546	1 744	1 884	20731	279867
						834,85							
4	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из горячей к/з асфальтобетонной смеси тип Б марки II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона.	тн	252	13606,45	1 076,30	**3 428 825**	59 058	271 228	78 852	148 943	286221	3863989
					234,36	312,90							

5	1127-0602-0301	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б марки II	м2	6963	1 310,27	95,98	**9 123 425**	281 684	668 297	193 228	512 905	770906	10407236
					40,45	27,75							
6	1127-0602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (К=6)	м2	41778	146,52	0,02	**6 121 460**	4 527	902	0	4 889	490108	6616457
					0,11								
7	1127-0602-0301	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-10 толщиной 4 см	м2	6963	1 863,40	95,98	**12 974 880**	281 684	668 297	193 228	512 905	1079023	14566808
					40,45	27,75							
8	1127-0602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (К=4)	м2	27852	215,81	0,02	**6 010 689**	3 018	602	0	3 259	481116	6495064
					0,11								
		Обустройство дороги					**40 103 659**	**675 592**	**3 217 975**	**624 757**	**1 404 378**	**3 320 643**	**44 828 680**
1	1127-0902-0101	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	12	4 283,17	778,83	**51 398**	38 707	9 346	2 874	44 907	7704	104009
					3 225,58	239,50							
2	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	12	799,25		**9 591**	8 346	0	0	9 014	1488	20093
					695,50								
3	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные из бетона В-15. Устройство.	м3	2,304	19 209,64	5,64	**44 259**	6 733	13	2	5 657	3993	53909
					2 922,31	0,87							
4	2401-0201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2	шт	12	11 603,00		**139 236**	0	0	0	0	11139	150375
5	2401-0201-0248	Знаки дорожные односторонние прямоугольные размерами 350х700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2	шт	12	6 817,00		**81 804**	0	0	0	0	6544	88348
6	2401-0202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30	шт	12	6 356,00		**76 272**	0	0	0	0	6102	82374
7	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией шириной 0,1 м(разметка 1.1.)	км	0,08	32 400,00	9 200,00	**2 592**	208	736	199	440	243	3275
					2 600,00	2 487,50							
8	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 (разметка 1:5)	км	0,245	17 314,29	9 195,92	**4 242**	638	2 253	611	1 349	447	6038
					2 604,08	2 493,88							
9	1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 3:1 (разметка 1.6)	км	0,2	27 375,00	9 195,00	5 475	521	1 839	498	1 101	526	7102
					2 605,00	2 490,00							
10	1127-0903-0103	Проезжая часть. Разметка сплошной линией шириной 0,4 м. (разметка 1:12)	км	0,019	92 684,21	9 157,89	**1 761**	49	174	48	105	149	2015
					2 578,95	2 526,32							
11	1127-0903-0103	Проезжая часть. Разметка сплошной линией шириной 0,4 м. (пешеходн. переход)	км	0,076	92 763,16	9 197,37	7 050	198	699	189	418	597	8065
					2 605,26	2 486,84							
12	1127-0903-0104	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:1 (0,5:0,5)	км	0,027	22 333,33	9 185,19	**603**	70	248	67	148	60	811
					2 592,59	2 481,48							
		Итого					424 283	**55 470**	**15 308**	**4 488**	63 138	**38 994**	**526 414**
							43 957 031	**1 818 008**	**3 447 636**	**719 792**	**2 508 786**	**3 717 265**	**50 183 082**

Накладные расходы	2 508 786
Итого прямые затраты:	46 465 817
Сметная прибыль 8%	3 717 265
Итого в базовых ценах 2019г.:	50 183 082
Итого в текущих ценах 2020г. (к=1,05):	52 692 236
НДС 12%:	6 323 068
Итого в текущих ценах с НДС :	**59 015 304,32**

Заказчик:

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Руководитель отдела Турсынулы Зият_____ М.П.

Технадзор: ТОО "Амалгер"

Байжанов Ж.Т._____ М.П.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М._____ М.П.