Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финáнсирующему банку

**СПРАВКА**

О стоимости выполненных работ и затрат на август 2020 года

**Заказчик:** КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
**Подрядчик:** ТОО "Арайстроймаркет-2003"
**Вид работы и объект:** "Средний ремонт улицы Койгелды (от проспекта Толе би до улицы Конаева) в городе"
**Договор:** №131 от 05.05.2020г.

| Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ | С начала строительства по отчетный месяц включительно | В том числе: | | | За отчетный месяц | В том числе: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМР | Стоимость оборудования | Прочие затраты | | СМР | Стоимость оборудования | Прочие затраты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| "Средний ремонт улицы Койгелды (от проспекта Толе би до улицы Конаева) в городе" | **103 165 162,69** | **103 165 162,69** | | | **103 165 162,69** | **103 165 162,69** | | |
| Удержание аванса 30% | **30 949 548,81** | **30 949 548,81** | | | **30 949 548,81** | **30 949 548,81** | | |
| Удержание 5% гарантии качества | **5 158 258,13** | **5 158 258,13** | | | **5 158 258,13** | **5 158 258,13** | | |
| в том числе НДС 12% | **11 053 410,29** | **11 053 410,29** | | | **11 053 410,29** | **11 053 410,29** | | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **67 057 355,75** | **67 057 355,75** | | | **67 057 355,75** | **67 057 355,75** | | |

**Заказчик:**

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Турсынулы Зият

**Подрядчик:**

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Есибаев М.М.

Форма 2в

**Заказчик:** КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
**Подрядчик:** ТОО "Арайстроймаркет-2003"
**Наименование объекта -** "Средний ремонт улицы Койгелды (от проспекта Толе би до улицы Конаева) в городе"
**Договор:** №131 от 05.05.2020г.

## Акт приемки выполненных работ на август 2020 года

Составлена в ценах 2019 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | | Накладные расходы, тенге % | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего ЗП рабочих строителей | Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Всего | ЗП рабочих строителей | Экспл. машин | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1218-0101-1401 | Денмонтаж бортовых камней БР 100х30х15 | м | 723 | 965,95 | 264,23 | **698 379** | 507 338 | 191 041 | 81 826 | 424 198 | 89806 | 1212383 |
| | | | | | 701,71 | 113,18 | | | | | | | |
| 2 | 1127-0302-0104 | Покрытия асфальтобетонные. Разборка на посадочной пощадке h-4 см. | м3 | 5,6 | 2 523,57 | 1 040,18 | **14 132** | 8 307 | 5 825 | 2 528 | 11 702 | 2067 | 27901 |
| | | | | | 1 483,39 | 451,43 | | | | | | | |
| 3 | 1218-0101-1302 | Демонтаж бетонной плитки h=4 см на посадочной площадке | м2 | 60 | 150,37 | | **9 022** | 9 022 | 0 | 0 | 6 496 | 1241 | 16759 |
| | | | | | 150,37 | | | | | | | | |
| 4 | 1216-0101-0801 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 33 | 1 952,21 | | **64 423** | 64 423 | 0 | 0 | 46 385 | 8865 | 119673 |
| | | | | | 1 952,21 | | | | | | | | |
| 5 | 4102-0103-1015 | Перевозка строительного лома самосвалами на свалку. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние превозки 15 км. | тн | 97,716 | 269,00 | | **26 286** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103 | 28389 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **812 242** | **589 091** | **196 866** | **84 354** | **488 781** | **104 082** | **1 405 105** |
| | | **Монтаж колодцев** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-1301-0101 | Наращивание колодцев монолитным бетоном В-20 | м3 | 2,31 | 37031,17 | 311,69 | **85 542** | 43 257 | 720 | 270 | 39 610 | 10012 | 135164 |
| | | | | | 18725,97 | 116,88 | | | | | | | |
| 2 | 1123-1201-0101 | Установка люков колодцев типа ТМ (со стоимость) | шт | 16 | 55308,88 | 181,19 | **884 942** | 21 547 | 2 899 | 1 348 | 22 666 | 72609 | 980217 |
| | | | | | 1346,69 | 84,25 | | | | | | | |
| 3 | 1123-1201-0101 | Установка люков колодцев типа ТМ (без стоимости) | шт | 17 | 1651,88 | 181,18 | **28 082** | 22 894 | 3 080 | 1 433 | 24 084 | 4173 | 56339 |
| | | | | | 1346,71 | 84,29 | | | | | | | |
| | | | | | | | **998 566** | **87 698** | **6 699** | **3 051** | **86 360** | **86 794** | **1 171 720** |
| | | **Ремонт дорожной одежды тип 1** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0302-0403 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной смоя 13 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000мм | м2 | 11523 | 237,17 | 230,52 | **2 732 953** | 75 499 | 2 656 272 | 260 985 | 363 402 | 247708 | 3344064 |
| | | | | | 6,55 | 22,65 | | | | | | | |
| 2 | 4102-0103-1015 | Перевозка фрезерованного материала самосвалами на свалку. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км. | тн | 2937 | 269 | | **790 053** | 0 | 0 | 0 | 0 | 63204 | 853257 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1127-0602-0901 | Подгрунтовка жидким битумом | тн | 3,457 | 123 145,79 | 1 697,43 | **425 715** | 0 | 5 868 | 2 885 | 3 116 | 34306 | 463137 |
| | | | | | | 834,54 | | | | | | | |
| 4 | 1127-0301-0401 | Слой выравнивающий из горячей к/з асфальтобетонной смеси тип Б марки II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона. | тн | 418 | 13 606,44 | 1 076,30 | **5 687 493** | 97 961 | 449 893 | 130 796 | 247 058 | 474764 | 6409315 |
| | | | | | 234,36 | 312,91 | | | | | | | |
| 5 | 1127-0602-0301 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 с из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б марки II | м2 | 11523 | 1 310,27 | 95,98 | **15 098 266** | 466 156 | 1 105 957 | 319 772 | 848 802 | 1275765 | 17222833 |
| | | | | | 40,45 | 27,75 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1127-0602-0401 | Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 | 69138 | 146,52<br>0,11 | 0,02 | **10 130 344** | 7 492 | 1 493 | 0 | 8 091 | 811075 | 10949510 |
| 7 | 1127-0602-0301 | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-10 h=4 см | м2 | 11523 | 1 863,40<br>40,45 | 95,98<br>27,75 | **21 472 001** | 466 156 | 1 105 957 | 319 772 | 848 802 | 1785664 | 24106467 |
| 8 | 1127-0602-0401 | Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 К=4 | м2 | 46092 | 215,81<br>0,11 | 0,02 | **9 947 030** | 4 995 | 996 | 0 | 5 395 | 796194 | 10748619 |
| 9 | 1127-0201-1002 | Установка бортовых бетонных камней БР 100х30х15 | м | 646 | 2 875,62<br>691,02 | 30,08<br>10,97 | **1 857 653** | 446 399 | 19 434 | 7 089 | 489 767 | 187794 | 2535214 |
| 10 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 F200 W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 22,61 | 14 278,00 | | **322 826** | 0 | 0 | 0 | 0 | 25826 | 348652 |
| | | | | | | | **68 464 334** | **1 564 658** | **5 345 870** | **1 041 298** | **2 814 433** | **5 702 301** | **76 981 068** |
| | | **Ремонт дорожной одежды тип 2 на автопарковках** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0301-0103 | Основание гравийные. Исправление профиля с добавлением фрезерованного материала h=10 см | м2 | 1330 | 144,71<br>29,08 | 115,20<br>30,51 | **192 462** | 38 672 | 153 211 | 40 576 | 85 588 | 22244 | 300294 |
| 2 | 1127-0602-0901 | Подгрунтовка жидким битумом | тн | 1,064 | 123 145,68 | 1 697,37<br>834,59 | **131 027** | 0 | 1 806 | 888 | 959 | 10559 | 142545 |
| 3 | 1127-0602-0301 | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-10 h=4 см | м2 | 1330 | 1 863,40<br>40,45 | 95,98<br>27,75 | **2 478 327** | 53 804 | 127 651 | 36 909 | 97 970 | 206104 | 2782401 |
| 4 | 1127-0602-0401 | Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 К=4 | м2 | 5320 | 215,81<br>0,11 | 0,02 | **1 148 099** | 577 | 115 | 0 | 623 | 91898 | 1240620 |
| | | | | | | | **3 949 915** | **93 053** | **282 783** | **78 373** | **185 140** | **330 804** | **4 465 859** |
| | | **Посадочные площадки** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0701-0201 | Устройтсво основания из фрезерованного материала толщиной 12 см (вручную) | м2 | 200 | 365,61<br>240,57 | 124,46<br>38,21 | **73 122** | 48 114 | 24 892 | 7 642 | 60 216 | 10667 | 144006 |
| 2 | 1127-0701-0202 | Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201. К=3 | м2 | 600 | 9,73<br>5,35 | 4,39<br>1,20 | **5 839** | 3 208 | 2 632 | 722 | 4 244 | 807 | 10891 |
| 3 | 1127-0701-0101 | Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б II толщиной 3 см | м2 | 200 | 1 230,69<br>165,03 | 2,79<br>0,95 | **246 137** | 33 005 | 557 | 189 | 35 850 | 22559 | 304546 |
| 4 | 1127-0701-0102 | На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101. К=4 | м2 | 800 | 192,83<br>26,59 | | **154 264** | 21 270 | 0 | 0 | 22 972 | 14179 | 191415 |
| 5 | 1127-0201-1004 | Установка бортовых бетонных камней БР 100х30х15. | м | 77 | 2 875,65<br>691,03 | 30,09<br>10,97 | **221 425** | 53 209 | 2 317 | 845 | 58 378 | 22384 | 302187 |
| 6 | 1105-0205-0401 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без крепоений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1. | м3 | 1,55 | 1 525,81<br>1 525,81 | | **2 365** | 2 365 | 0 | 0 | 1 703 | 325 | 4393 |
| 7 | 1130-0102-0201 | Фундаменты монолитные. Устройство. | м3 | 1,44 | 19 390,97<br>2 922,22 | 27,08<br>1,39 | **27 923** | 4 208 | 39 | 2 | 3 536 | 2517 | 33976 |
| 8 | 1109-0305-0201 | Установка автопавильонов. | тн | 1,46 | 23 376,26<br>17 764,38 | 1 926,03<br>273,97 | **34 129** | 25 936 | 2 812 | 400 | 18 172 | 4184 | 56485 |
| 9 | 2900-0009-0004 (пл) | Г-образный остановочный павильон | шт | 2 | 892 857,00 | | **1 785 714** | 0 | 0 | 0 | 0 | 142857 | 1928571 |
| | | | | | | | **2 550 919** | **191 315** | **33 249** | **9 800** | **205 072** | **220 479** | **2 976 470** |
| | | **Обустройство дороги** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0902-0101 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 16 | 4 461,75<br>3 225,63 | 778,75<br>239,50 | **71 388** | 51 610 | 12 460 | 3 832 | 59 877 | 10501 | 141766 |
| 2 | 1127-0902-0201 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 | шт | 12 | 799,25<br>695,50 | | **9 591** | 8 346 | 0 | 0 | 9 014 | 1488 | 20093 |
| 3 | 1130-0102-0201 | Фундаменты монолитные из бетона В-15. Устройство. | м3 | 3,072 | 19 209,96<br>2 922,20 | 5,53<br>1,30 | **59 013** | 8 977 | 17 | 4 | 7 544 | 5325 | 71882 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2401-0201-0227 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1050х700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 | шт | 4 | 16 111,00 | | **64 444** | 0 | 0 | 0 | 0 | 5156 | 69600 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2401-0201-0215 | Знаки дорожные односторонние квадратные В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 | шт | 12 | 11 603,00 | | **139 236** | 0 | 0 | 0 | 0 | 11139 | 150375 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2401-0201-0237 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные, размерами 350х700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 | шт | 12 | 6 817,00 | | **81 804** | 0 | 0 | 0 | 0 | 6544 | 88348 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2401-0202-0708 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 | шт | 16 | 6 356,00 | | **101 696** | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136 | 109832 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1127-0903-0101 | Проезжая часть. Разметка сплошной линией шириной 0,1 м( разметка 1.1.) | км | 0,12 | 32 400,00 | 9 191,67 | **3 888** | 313 | 1 103 | 299 | 661 | 364 | 4913 |
| | | | | | 2 608,33 | 2 491,67 | | | | | | | |
| 9 | 1127-0903-0101 | Проезжая часть. Разметка сплошной линией шириной 0,1 м( разметка 1.3-0,223х2=0,446) | км | 0,446 | 32 403,59 | 9 192,83 | **14 452** | 1 162 | 4 100 | 1 111 | 2 455 | 1353 | 18260 |
| | | | | | 2 605,38 | 2 491,03 | | | | | | | |
| 10 | 1127-0903-0105 | Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 (разметка 1:5) | км | 0,729 | 17 316,87 | 9 194,79 | **12 624** | 1 899 | 6 703 | 1 817 | 4 013 | 1331 | 17968 |
| | | | | | 2 604,94 | 2 492,46 | | | | | | | |
| 11 | 1127-0903-0106 | Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 3:1 | км | 0,3 | 27 376,67 | 9 196,67 | **8 213** | 781 | 2 759 | 748 | 1 651 | 789 | 10653 |
| | | | | | 2 603,33 | 2 493,33 | | | | | | | |
| 12 | 1127-0903-0101 | Проезжая часть. Разметка сплошной линией шириной 0,1 м. (разметка 1:1 к разметке 1.11) | км | 0,078 | 32 397,44 | 9 192,31 | **2 527** | 203 | 717 | 195 | 430 | 237 | 3194 |
| | | | | | 2 602,56 | 2 500,00 | | | | | | | |
| 13 | 1127-0903-0105 | Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 (разметка 1:5 для разметки 1.11) | км | 0,078 | 17 307,69 | 9 192,31 | **1 350** | 203 | 717 | 195 | 430 | 142 | 1922 |
| | | | | | 2 602,56 | 2 500,00 | | | | | | | |
| 14 | 1127-0903-0103 | Проезжая часть. Разметка сплошной линией шириной 0,4 м. (разметка 1.12) | км | 0,031 | 92 774,19 | 9 193,55 | **2 876** | 81 | 285 | 77 | 171 | 244 | 3291 |
| | | | | | 2 612,90 | 2 483,87 | | | | | | | |
| 15 | 1127-0903-0103 | Проезжая часть. Разметка сплошной линией шириной 0,4 м. (пешеходн. переход) | км | 0,124 | 92 758,06 | 9 193,55 | **11 502** | 323 | 1 140 | 309 | 683 | 975 | 13160 |
| | | | | | 2 604,84 | 2 491,94 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого** | | | | | **584 604** | **73 898** | **30 001** | **8 587** | **86 930** | **53 723** | **725 257** |
| | | | | | | | **77 360 580** | **2 599 712** | **5 895 468** | **1 225 464** | **3 866 715** | **6 498 184** | **87 725 479** |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы | 3 866 715 |
| Итого прямые затраты: | 81 227 295 |
| Сметная прибыль 8% | 6 498 184 |
| **Итого в базовых ценах 2019г.:** | 87 725 479 |
| **Итого в текущих ценах 2020г. (к=1,05):** | 92 111 752 |
| НДС 12%: | 11 053 410 |
| Итого в текущих ценах с НДС : | **103 165 162,69** |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз**

**Руководитель отдела Турсынулы Зият**_____ М.П.

**Технадзор: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"**

**Шакуов К**_____ М.П.

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____ М.П.