Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 11 от 16.03.2020.
приемки выполненных работ за март 2020 г
Отопление (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
19	23-041009-0304(об)	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	2	93635,51		187 271				
32	23-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	17761,03		35 522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	23-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	4	20231,43		80 926				
35	23-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	23914,81		47 830				
41	21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *м*	49,5	249,7		12 360				
42	21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *м*	33	291,94		9 634				
43	21-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *м*	13,75	331,46		4 558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	21-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	14,85	374,12		5 556				
		м								
45	21-110403-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	27,5	494,87		13 609				
		м								
46	21-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	66	621,18		40 998				
		м								
47	21-110403-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	44	1185,28		52 152				
		м								
	Раздел 2 Узел управления									
65	58-000000-0000(пл)	Блочный тепловой пункт	1	4147747,00		4 147 747				
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	23-070502-0244(об)	Электромагнитный расходомер-счетчик с регистратором ТСР, DN 65, типа Взлет с датчиком температуры, с датчиком преобразователь расходомера *комплект*	1	332229,14		332 229				
72	21-110403-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 *м*	2,2	1185,28		2 608				
73	21-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 *м*	5,5	621,18		3 416				
74	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	2,04	511,02		1 042				
		Всего прямые затраты				**4 977 458**				

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	310 211
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	4 667 247
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 977 458
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	211 044
Итого, тенге	5 188 502
Сметная прибыль (8 %), тенге	415 080
Всего	**5 603 582**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				3 143				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				5 990				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**5 612 715**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018 года к=1,0599383				**5 949 132**				
		НДС (12 %)				713 896				
		Всего по акту с учетом НДС				**6 663 028**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 12
приемки выполненных работ за март 2020 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электромонтажные работы									
	1.1 Шкафы, щиты									
2	51-080401-0303(об)	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт.*	1	160 834		160 834		6 819		
4	23-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *шт.*	2	45900,69		91 801		3 892		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	51-080401-0603(об)	Шкаф распределительный ШР-11-73707-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	2	179 181		358 362		15 195		
		шт.								
7	58-000000-0000(пл)(об)	Шкаф распределительный (ШР-АВР) ШР11-73701-22У3	1	137420,39		137 420		5 827		
		компл								
8	58-000000-0000(пл)(об)	Шкаф АВР на ток 100А ШУ8253-22А2	1	232 246		232 246		9 847		
		компл								
9	23-070201-0703	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	10988,62		10 989		466		
		шт.								
10	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	7767,98		7 768		329		
		шт.								
12	23-070203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	4	6824,11		27 296		1 157		
		шт.								
14	23-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	18	17803,36		320 460		13 588		
		шт.								
16	23-070208-0708	Выключатель автоматический однофазный на ток 63А АЕ2044	72	1519,13		109 377		4 638		
		шт.								
18	23-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	72	19854,32		1 429 511		60 611		
		шт.								
20	23-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые (Минибокс LEGRAND -S6 140x130x68)	72	1264,3		91 030		3 860		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	23-070204-1422	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (5SM-1316) *шт.*	72	5147,04		370 587		15 713		
24	23-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	72	433,78		31 232		1 324		
25	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	216	433,78		93 696		3 973		
28	51-080401-0112(об)	Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт.*	1	57 486		57 486		2 437		
30	58-000000-0000(пл)	Шкаф в комплекте ШУЭ-12-14-NQ-ОВ (для учета э/энергии, потребляемой лифтами) *компл*	1	108003,37		108 003		4 579		
		1.2 Электроаппаратура								
31	23-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 *шт.*	72	704,96		50 757		2 152		
34	23-070216-0120	Фотореле с фоторезистором ФР2 *шт.*	1	4169,79		4 170		177		
36	23-070204-1620	Автоматы трехполюсные на 10А АП50Б-3МТ *шт.*	2	3505,11		7 010		297		
37	23-070204-1801	Автоматы трехполюсные на ток 10А АП50Б-2МТ *шт.*	2	2787,56		5 575		236		
		1.3 Светотехническое оборудование								
38	23-070102-1304	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО11-1х36 ГОСТ 17677-82 *шт.*	74	1404,3		103 918		4 406		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	23-070101-0327	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	65	1206,24		78 406		3 324		
		шт.								
42	29-000000-0000(пл)	Светильник настенно-потолочный RKL 160	34	8430,5		286 637		12 153		
		шт								
43	23-070101-0701	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	4	787,39		3 150		134		
		шт.								
45	23-070101-0901	Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	4	934,56		3 738		159		
		шт.								
47	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	1	3962,34		3 962		168		
		шт.								
49	23-070101-0226	Светильники подвесные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82	7	776,62		5 436		231		
		шт.								
50	23-070219-0202	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	36	85,7		3 085		131		
		шт.								
51	23-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	162	150,98		24 459		1 037		
		шт.								
54	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	74	299,92		22 194		941		
		шт.								
55	23-070202-0604	Стартер для люминесцентной лампы	74	43,88		3 247		138		
		шт.								
56	23-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели SF10 11W/840 E27, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, SPC 20W/827 E27	200	611,04		122 208		5 182		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	23-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	23	695,74		16 002		678		
		шт.								
58	23-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, компактная с цоколем Е27 модели мощн.12Вт,36В КЛЛ SP-12,36В	2	611,04		1 222		52		
		шт.								
59	29-000000-0000(пл)	Светильник настенно-потолочный CD 160	72	10213,14		735 346		31 179		
		шт								
61	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели SH10 30W/840 E27, напряжение электричсеской сети 220 В, мощность 30 Вт, цоколь Е27	72	615,11		44 288		1 878		
		шт.								
62	23-070101-0722	Светильники бра	18	914,16		16 455		698		
		шт.								
	1.4 Электроустановочные изделия									
64	23-070220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	734	276,48		202 936		8 604		
		шт.								
65	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	144	514,85		74 138		3 143		
		шт.								
68	23-070220-0805	Розетки силовые для открытой установки на ток 40А для электроплиты РШ-40-02	72	1156,87		83 295		3 532		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	23-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	19	279,54		5 311		225		
70	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	307	229,64		70 499		2 989		
71	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	155	229,62		35 591		1 509		
73	23-070218-1603	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А *шт.*	35	199,97		6 999		297		
75	23-070218-1508	Выключатель автоматический одноклавишный для скрытой установки АВ-02-С-2,5/220 *шт.*	16	229,64		3 674		156		
		1.5 Электромонтажные изделия								
77	23-070202-0702	Коробки для встраивания выключателей и розеток при скрытой проводке КУВ *шт.*	1450	67,35		97 658		4 141		
78	23-070202-0702	Коробки ответвительные для скрытой установки в ссилово и осветительной сети У194,У195 *шт.*	1940	67,35		130 659		5 540		
79	23-070202-0203	Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительные сети У409 *шт.*	120	737,54		88 505		3 753		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	23-070202-0512	Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994	15	507,00		7 605		322		
		шт.								
81	23-070202-0205	Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221х221х101мм У996	20	943,58		18 872		800		
		шт.								
82	23-070202-0522	Крюк для подвески светильников накаливания У623УХЛ3	670	113,26		75 884		3 217		
		шт.								
83	23-070202-0522	Шпилька для крепления люминесцентных светильников У632, потолочная розетка РП	715	113,26		80 981		3 434		
		шт.								
84	23-070202-0702	Колодка клеммная двухконтактная для светильников без установочного отверстия С-2-2,5/220У3	150	67,35		10 103		428		
		шт.								
85	23-070202-0707	Колодка клеммная трехконтактная для светильников без установочного отверстия С-3-2,5/220У3	220	104,09		22 900		971		
		шт.								
86	23-061710-0601	Стойки кабельные К 1150 У3	30	454,73		13 642		578		
		шт.								
88	23-061710-0403	Полки кабельные К 1161 У3	60	313,52		18 811		798		
		шт.								
90	23-061710-0708	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3	30	2938,67		88 160		3 738		
		шт.								
91	23-061710-0710	Лотки окрашенные прямые НЛ-У45-У1,87 У3	7	3483,29		24 383		1 034		
		шт.								
93	23-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	1,03	66,48		68		3		
		м								
96	23-070202-0104	Коробки соединительные (с шинкой заземления)	72	453,98		32 687		1 386		
		шт.								
	1.6 Провода и кабели									
113	23-060131-1010	Кабели силовые АВВГ 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,00612	1529969,38		9 363		397		
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.7 Трубы									
119	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *м*	408	52,1		21 257		901		
120	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *м*	51,4	25,56		1 314		56		
122	23-010101-0218	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *м*	2	2686,89		5 374		228		
	1.9 Электрические плиты									
130	58-000000-0000(пл)(об)	Плита электрическая четырехконфорочная Greta *шт*	72	50 539,17		3 638 821		154 286		
	1.10 Насосная									
132	51-080401-0108(об)	Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт.*	1	70 094		70 094		2 972		
134	58-000000-0000(пл)(об)	Датчик-реле уровня ESP-50 с тремя датчикаи и стержнями *компл*	1	64 216,51		64 217		2 723		
136	23-070218-1101	Звонок ЗВП-220 *шт.*	1	704,96		705		30		
138	23-070208-0112	Пускатель магнитный ПМ12-010-140 *шт.*	1	2279,03		2 279		97		
140	23-070101-0740	Световой указатель СУП-М *шт.*	1	767,4		767		33		
141	23-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт *шт.*	1	695,74		696		29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	23-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,051	561684,8		28 646		1 215		
143	23-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0051	361506,8		1 844		78		
144	23-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0051	298361,41		1 522		65		
145	23-060201-0304	Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,0051	500791,33		2 554		108		
147	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,00515	61853,99		319		14		

Всего прямые затраты	**10 222 497**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 395 014
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	4 827 483
Накладные расходы, тенге	433 434
Итого, тенге	10 655 931
Сметная прибыль (8 %), тенге	852 474
Всего	**11 508 405**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	54 663
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	104 182
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**11 667 250**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2018 года к=1,0599383	**12 366 565**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)				1 483 988				
		Всего по акту с учетом НДС				**13 850 553**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дусекужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 13 от 16. 03. 2020.
приемки выполненных работ за март 2020 г
Подкрановые пути (2-1-8)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-460801-0102	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка *звено длиной 12,5 м*	4	128628 15467,25	31564,75 11345,75	514 512 61 869	126 259 45 383	54 484 50,8	18,96 10,51	75,84 42,04
2	11-460801-0401	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров *путь*	2	1754,5 1453,5	301 148,5	3 509 2 907	602 297	1 628 50,8	1,68 0,16	3,36 0,32
		Всего прямые затраты				**518 021**				**79**
										42
		в том числе								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				64 776				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				126 861				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				45 680				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				326 384				
		Накладные расходы I уровня, тенге				56 112				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				574 133				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				24 343				
		Итого, тенге				598 476				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				47 878				
		Всего				**646 354**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				5 817				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				11 087				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				7 145				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**670 403**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018 года к=1,0599383				**710 587**				
		НДС (12 %)				85 270				
		Всего по акту с учетом НДС				**795 857**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 14
приемки выполненных работ за март 2020 г
Вертикальная планировка (7-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	116	32,75 –	32,75 12,3	3 799 –	3 799 1 427	843 59,1	– 0,0115	– 1,334
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; *м3 грунта*	464	28,02 –	28,02 10,53	13 003 –	13 003 4 884	2 886 59,1	– 0,00984	– 4,56576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см *м3 уплотненного грунта*	6654	14,06 –	14,06 4,63	93 565 –	93 565 30 797	18 201 59,1	– 0,00379	– 25,21866
4	11-010201-0112	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 смК=2,000; *м3 уплотненного грунта*	13308	1,99 –	1,99 0,57	26 496 –	26 496 7 545	4 459 59,1	– 0,00053	– 7,05324
5	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	5701	117,15 7,35	109,71 38,37	667 866 41 920	625 472 218 763	154 064 59,1	0,0106 0,0308	60,4306 175,5908
6	41-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *т*	8837	350,15		3 094 276				
		Всего прямые затраты				**3 899 005**				**60**
										214
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				41 920				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				762 335				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				263 416				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				474				
		- перевозка грузов, тенге				3 094 276				
		Накладные расходы I уровня, тенге				180 453				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 079 458				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				172 969				
		Итого, тенге				4 252 427				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				340 194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**4 592 621**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				41 334				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				78 777				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				18 410				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**4 731 142**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018 года к=1,0599383				**5 014 719**				
		НДС (12 %)				601 766				
		Всего по акту с учетом НДС				**5 616 485**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.