Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110840016453**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**
Договор (контракт)	Договор № 121 от 13.06.2019 г	

Номер документа	Дата составления
71	09.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г. Семей ВКО поз.11(без наружных инженерных сетей). Акт №15,16,17,18,19. Период: за апрель 2020 года.			Работа	1	68 240 000,00	68 240 000,00	7 311 428,57
				Итого	1	x	68 240 000,00	7 311 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 09.04.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		121	13.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №15 Общестроительные работы (2-1-1)	99 092 188	40 494 002							4 859 280	45 353 282
Акт №16 Водопровод и канализация (2-1-2)	17 361 408	2 076 997							249 240	2 326 237
Акт №17 Отопление (2-1-3)	17 010 247	9 238 588							1 108 631	10 347 219
Акт №18 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	21 395 120	6 736 221							808 346	7 544 567

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №19 Связь и сигнализация (2-1-6)	2 668 695	2 382 763							285 932	2 668 695
Подкрановые пути (2-1-8)	795 857									
Вертикальная планировка (7-1-1)	5 616 485									
ВСЕГО выполнено:	**163 940 000**	**60 928 571**							**7 311 429**	**68 240 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**68 240 000**
К оплате за текущий месяц: Шестьдесят восемь миллионов двести сорок тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 15
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены									
46	21-060208-0501	Стремянка С-1 *т*	0,02342	299970,9		7 025		298		
49	11-080201-0701	Перекрытие отверстий в кирпичных стенах техподополья стержнями из проволоки ф6А1 *т металлических изделий*	0,002	302 136,65 / 48 201,13	1 411,42 / 501,58	604 / 96	3 / 1	77 / 50,8	56,4 / 0,54	– / –
	Раздел 7 Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	11-080201-1003									
		Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (7, 8 этажи) т.ч. п.3.1:	150,695	28 385,87	1 188,83	4 277 609	179 150	578 379	5,53	833
		м3 кладки		4 668,59	306,52	703 533	46 191	50,8	0,33	50
91	11-080201-1003									
		Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (9 этаж) т.ч. п.3.1:	150,69	28 333,28	1 188,83	4 269 542	179 144	578 024	5,53	833
		м3 кладки		4668,59	306,52	703 510	46 190	50,8	0,33	50
94	11-080201-1003									
		Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой окрашенным лицевым окрашенным кирпичом М125. Облицовка стен с двух сторон, применены коэффициенты к расходу кирпича и камней кладочных-0,5. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (лоджии 7, 8 этажи) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	16,68	22 500,95	1 188,83	375 316	19 830	59 857	5,53	92
		м3 кладки		4668,59	306,52	77 872	5 113	50,8	0,33	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м . Кладка с облицовкой окрашенным лицевым кирпичом М125. Облицовка стен с двух сторон, применены коэффициенты к расходу кирпича и камней кладочных -0,5. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (лоджии 9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	8,925	22 474,65	1 188,83	200 586	10 610	32 018	5,53	49
		м3 кладки		4 668,59	306,52	41 667	2 736	50,8	0,33	3
99	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	68,74987	10 668,78	1 179,05	733 477	81 060	429 271	10,58	727
		м3 изоляции		9489,73	557,32	652 418	38 315	55,3	0,6	41
102	11-080201-0107	Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (7, 8 этажи) т.ч. п.3.1:	113,421615	26 217,87	1 441	2 973 673	163 441	359 356	4,38	497
		м3 кладки		3 512,37	371,54	398 378	42 141	50,8	0,4	45
103	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1:	171,712	26 137,92	1 441	4 488 195	247 437	543 456	4,38	752
		м3 кладки		3 512,37	371,54	603 116	63 798	50,8	0,4	69
105	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М125 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (7, 8 этажи) т.ч. п.3.1:	26,465	23 041,81	1 441	609 802	38 136	80 286	4,38	116
		м3 кладки		3512,37	371,54	92 955	9 833	50,8	0,4	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1:	37,616	21 033,63	1 441	791 201	54 205	110 911	4,38	165
		м3 кладки		3 512,37	371,54	132 121	13 976	50,8	0,4	15
107	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	2,162	302 136,65	1 411,42	653 219	3 051	83 454	56,4	122
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	104 211	1 084	50,8	0,54	1
111	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,728	14 862,15	699,24	10 820	509	5 648	16,88	12
		т		13 887,51	211,8	10 110	154	48,5	0,17	0
112	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (арматурный пояс)	0,857	302 136,65	1 411,42	258 931	1 210	33 081	56,4	48
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	41 308	430	50,8	0,54	0
115	11-060301-0404	Установка анкеров	0,00256	30 833,85	1 433,45	79	4	41	33,1	–
		т		28 999,9	463,39	74	1	48,5	0,37	–
117	11-260201-0101	Поверхности стен мусорокамеры. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	3,28	20 218,26	1 603,9	66 316	5 261	39 219	20,04	66
		м3 изоляции		18 614,35	640,91	61 055	2 102	55,3	0,69	2
119	11-060301-0407	Крепление утеплителя штырями	0,032	174 360,85	887,11	5 580	28	3 049	198	6
		т		173 473,74	381,94	5 551	12	48,5	0,36	–
121	11-080201-0701	Электротехнические ниши. Перекрытие	0,089	302 136,65	1 411,42	26 890	126	3 435	56,4	5
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	4 290	45	50,8	0,54	–
125	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2)	0,126	302 136,65	1 411,42	38 069	178	4 864	56,40	7
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	6 073	63	50,8	0,54	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХСПЭ (2 слоя)	269,58	335,66	1,02	90 488	275	9 404	0,04	11
		м2		36,27	0,28	9 778	75	54,2	–	–
129	11-130301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ХСПЭ (2 слоя)	269,58	1 432,83	39,97	386 262	10 776	92 571	0,47	127
		м2		464,94	35,32	125 338	9 523	54,2	0,04	11
130	11-070515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	12,72	700,96	1,69	8 916	21	4 171	0,54	7
		м шва		459,79	0,84	5 849	11	62,1	–	–
139	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	377	318,05	151,81	119 905	57 231	45 324	0,15	56
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	47 105	15 058	62,1	0,04	16
140	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	2	1 496,98	778,14	2 994	1 556	1 275	0,81	2
		шт. сборных конструкций		686,36	200,63	1 373	401	62,1	0,22	0
152	11-090302-0302	Перемычки из уголков. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	1,87	80 138,54	20 846,15	149 859	38 982	80 183	67,98	127
		т конструкций		57 390,76	4 800,74	107 321	8 977	60,9	3,89	7
156	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (скобы)	0,183	302 136,65	1 411,42	55 291	258	7 064	56,4	10
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	8 821	92	50,8	0,54	–
158	11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	7,36	20 218,26	1 603,9	148 806	11 805	88 003	20,04	147
		м3 изоляции		18 614,35	640,91	137 002	4 717	55,3	0,69	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,192	302 136,65	1 411,42	58 010	271	7 411	56,40	11
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	9 255	96	50,8	0,54	–
	Раздел 8 Перегородки									
161	11-080401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	174,18889	3 124,87	148,06	544 317	25 791	118 424	1,21	211
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	173 403	6 650	50,8	0,04	7
162	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	1,42	3 801,86	148,06	5 399	210	1 006	1,21	2
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	1 414	54	50,8	0,04	–
163	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	287,50222	3 801,86	148,06	1 093 042	42 568	203 714	1,21	348
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	286 206	10 976	50,8	0,04	12
164	11-080401-0301	Перегородки неармированные толщиной в 1/4 из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м	112,28	3 011,08	79,52	338 084	8 929	76 239	1,24	139
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1 020,17	20,99	114 545	2 357	50,8	0,02	3
165	11-260201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	15,90222	17 461,12	1582,5	277 671	25 165	163 204	17,5	278
		м3 изоляции		15878,63	640,91	252 505	10 192	55,3	0,69	11
	Раздел 10 Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10.1 Окна									
185	11-100501-0106									
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	339,84	1 965,21	117,38	667 857	39 890	186 804	0,82	277
		м2 проемов		689,31	58,83	234 255	19 993	59,8	0,07	23
186	11-100501-0105									
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	54,128	2 611,68	120,18	141 365	6 505	39 657	1,11	60
		м2 проемов		938,87	58,83	50 819	3 184	59,8	0,07	4
188	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	3,36	2 759,47	114,88	9 272	386	2 959	1,38	5
		м2 проемов		1 166,89	58,01	3 921	195	59,8	0,07	–
190	11-100501-0301									
		Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	98,56	3 107,36	124,17	306 262	12 238	83 506	1,29	127
		м2 проемов		1 087,03	60,8	107 138	5 993	59,8	0,07	7
	10.2 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
197	11-070516-0108									
		Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	1514,24	218,46	84,41	330 801	127 820	183 844	0,15	232
		м шва		134,05	39,2	202 981	59 355	62,1	0,04	64
199	11-260201-0301	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20 мм	6,05696	10 668,78	1 179,05	64 620	7 141	37 819	10,58	64
		м3 изоляции		9 489,73	557,32	57 479	3 376	55,3	0,60	4

Раздел 11 Перекрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11.1 Перекрытие									
201	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	56	3 186,98	589,89	178 471	33 034	69 598	1,74	97
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	87 399	8 427	62,1	0,16	9
202	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	68	4 832,45	792,23	328 607	53 872	130 477	2,66	181
		шт. сборных конструкций		2 443,08	204,53	166 129	13 908	62,1	0,22	15
203	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	30	4 271,46	922	128 144	27 660	60 292	2,91	87
		шт. сборных конструкций		2 579,83	245,03	77 395	7 351	62,1	0,26	8
230	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,75421	419 599,8	4 747,3	316 466	3 580	34 421	42,7	32
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	31 723	722	62,1	1,03	1
231	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,75421	103468,68		78 037		3 309		
		т								
232	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	15,4179	29 026,96	2 870,19	447 535	44 252	79 859	8,25	127
		м3		7136,58	674,32	110 031	10 397	48,5	0,72	11
	11.2 Плиты лоджий									
233	11-070512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	32	2 527,29	933,05	80 873	29 858	32 369	1,32	42
		шт. сборных конструкций		1 156,49	240,57	37 008	7 698	62,1	0,26	8
	11.3 Монолитные участки									
235	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	16,03	30 921,80	1 102,32	495 676	17 670	77 807	8,06	129
		м3		6715,03	292,51	107 642	4 689	48,5	0,31	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	11-120101-1401	Покрытия. Заполнение корыт монолитных участков керамзитобетоном легким (ячеистым) бетоном	1,14	26 293,59	1 025,78	29 975	1 169	3 283	3,63	4
		м3 утеплителя		2 732,16	269,37	3 115	307	56,4	0,29	–
	11.4 Плиты ПМ1, ПМ2									
244	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ1)	1,67	30 921,8	1 102,32	51 639	1 841	8 106	8,06	13
		м3		6 715,03	292,51	11 214	488	48,5	0,31	1
248	11-060301-0408	Установка стальных рамок РМ1	0,03792	205 913,39	887,11	7 808	34	1 313	58	2
		т		50 815,54	381,94	1 927	14	48,5	0,36	–
250	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (ПМ2)	2,62	27 701,9	1 615,12	72 579	4 232	12 656	8,21	22
		м3		6 840	391,23	17 921	1 025	48,5	0,42	1
	Раздел 12 Кровля									
	12.2 Чердак (АС-9, АС-10)									
279	21-060208-0501	Стремянка С-2	0,0234	299970,9		7 019		298		
		т								
282	23-010301-0140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	3,8	1037,33		3 942		167		
		м								
	Раздел 13 Лестница №1 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	11-090302-0401	Монтаж лобовых балок Б1, Б2, Б3 т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	0,69632	24 310,59	8 079,65	16 928	5 626	7 367	15,51	11
		т конструкций		13 094,01	1 947,7	9 118	1 356	60,9	1,60	1
288	11-090302-0301	Монтаж косоуров т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	0,83304	68 844,54	14 443,35	57 350	12 032	32 234	62,15	52
		т конструкций		52 468,89	3886,33	43 709	3 237	60,9	3,61	3
291	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	14	3 186,98	589,89	44 618	8 258	17 399	1,74	24
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	21 850	2 107	62,1	0,16	2
295	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1, УМ-2, ЛС-1)	2,66	27 701,9	1 615,12	73 687	4 296	12 849	8,21	22
		м3		6 840	391,23	18 194	1 041	48,5	0,42	1
309	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	92,8	1 017,44	35,91	94 418	3 332	61 777	1,08	100
		м ступеней		946,22	15,52	87 809	1 441	62,1	0,01	1
311	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ММ1)	0,09504	419 599,8	4 747,3	39 879	451	4 337	42,7	4
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	3 997	91	62,1	1,03	–

Раздел 14 Полы

14.14 По типу 12, S=492,6 м2 (техподполье)

382	11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	492,6	155,79	23,15	76 741	11 405	23 035	0,07	34
		м2 площади уплотнения		55,08	8,17	27 134	4 026	60,9	0,01	4

Раздел 18 Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18.3 Приямок									
429	11-060101-0115	Устройство бетонного днища приямка из бетона класса В7,5	0,81	18 873,93	1 016,84	15 288	824	1 362	1,79	1
		м3		1 472,67	270,43	1 193	219	48,5	0,29	–
430	11-080201-0109	Стены приямков из кирпича. Кладка	4,52	26 552,6	1296,9	120 018	5 862	17 309	5,95	27
		м3 кладки		4771,46	334,29	21 567	1 511	50,8	0,36	2
431	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6,82	745,87	10,94	5 087	75	926	0,21	1
		м2 поверхности		194,71	1,86	1 328	13	50,8	–	–
432	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2,64	656,01	19,38	1 732	51	548	0,36	1
		м2 стяжки		272,88	10,45	720	28	60,9	0,01	–
436	11-110101-0204	Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	4	7 790,2	1 239,26	31 161	4 957	9 102	3,24	13
		м3 подстилающего слоя		2553,25	510,87	10 213	2 043	60,9	0,55	2
439	29-000000-0000(пл)	Полигаль толщ.10 мм	2,8	2 005,86		5 616		238		
		м2								
440	29-000000-0000(пл)	Профиль алюминиевый торцовый толщ.10 мм	10,4	1 614,74		16 793		712		
		м								
	18.4 Шахта лифта									
441	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	28	5 600,41	722,09	156 811	20 218	53 484	2,99	84
		м3 подстилающего слоя		2 356,24	278,66	65 975	7 802	60,9	0,30	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
442	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	2,832	21 920,52	4,82	62 079	14	7 817	3,66	10
		м3 подстилающего слоя		2 884,23	–	8 168	–	60,9	–	–
443	11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (50 мм)	18,88	678,1	65,15	12 802	1 230	3 299	0,27	5
		м2 покрытия		206,2	23,73	3 893	448	60,9	0,03	–
444	11-110101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503К=6,000;	113,28	94,83	2,84	10 743	322	1 124	0,01	1
		м2 покрытия		7,74	1,56	877	177	60,9	–	–
	18.5 Машинное помещение лифта									
450	21-060405-0501	Крышка люка МКЛ	0,06842	269967,55		18 471		783		
		т								
452	21-060208-0501	Стремянка ЛВ6.12	0,02342	299970,9		7 025		298		
		т								
	18.6 Вход в техподполье									
462	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф5 мм	0,01964	252524,09		4 960		210		
		т								
492	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф5 мм	0,1917	252524,09		48 409		2 053		
		т								
	18.8 Крыша крыльца									
512	29-000000-0000(пл)	Металлосайдинг	26	1 600,4		41 611		1 764		
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,1008	228913,99		23 075		978		
		т								
518	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,0989	228913,99		22 640		960		
		т								
	18.9 Мусоропровод									
521	11-080601-0101	Мусоропровод со стволом из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с пятью клапанами в 9-этажных зданиях, общей высотой 25 м. Монтаж	2	411 707,69	39 601,23	823 415	79 202	98 890	61,3	123
		мусоропровод		50 432,74	9 975,96	100 865	19 952	50,8	10,74	21
522	11-080601-0301	Мусоропровод. Монтаж. Добавлять или исключать на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м к норме 11-080601-0101	11,95	11 057,55	1408,12	132 138	16 827	14 104	1,17	14
		м ствола		962,58	380,83	11 503	4 551	50,8	0,41	5
		Всего прямые затраты				**28 776 421**				**7 838**
										577

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 664 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 793 387
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	538 530
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 318 573
Накладные расходы, тенге	5 266 220
Итого, тенге	34 042 641
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 723 411
Всего	**36 766 052**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				330 894				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				630 648				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				476 518				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**38 204 112**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**40 494 002**				
		НДС (12 %)				4 859 280				
		Всего по акту с учетом НДС				**45 353 282**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Карабаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 16
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Холодный водопровод (ниже 0.000)									
3	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	1	3 228,78	83,9	3 229	84	846	1,22	1
		счетчик (водомер)		1 106,97	18,58	1 107	19	60,4	0,02	–
6	11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка	1	1 017,97	157,72	1 018	158	604	0,91	1
		фильтр		840,71	49,47	841	49	60,4	0,05	–
8	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2 302,29	–	2 302	–	234	0,23	–
		комплект		216,92	–	217	–	60,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	5	1 139,29	37,6	5 696	188	2 782	0,9	5
		шт.		788,52	18,58	3 943	93	60,4	0,02	–
17	11-160501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	4	1 722,81	415,13	6 891	1 661	3 892	1,4	6
		м трубопровода		1 285,83	143,62	5 143	574	60,4	0,17	1
19	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	110	552,17	31,89	60 738	3 508	37 587	0,56	61
		м трубопровода		492,03	13,51	54 123	1 486	60,4	0,01	2
20	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	23,45	336,12	13,69	7 882	321	5 040	0,34	8
		м трубопровода		313,03	5,7	7 340	134	60,4	0,01	–
21	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	21,5	335,25	13,69	7 208	294	4 620	0,34	7
		м трубопровода		313,03	5,7	6 730	123	60,4	0,01	–
22	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	29,5	334,39	13,69	9 864	404	6 338	0,34	10
		м трубопровода		313,03	5,7	9 234	168	60,4	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	74,45	60,22	1,76	4 483	131	2 826	0,05	4
		м трубопровода		56,23	–	4 186	–	60,4	–	–
28	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	110	65,73	1,76	7 231	193	4 201	0,05	6
		м трубопровода		56,23	–	6 186	–	60,4	–	–
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)									
41	11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	3	1 139,29	37,6	3 418	113	1 669	0,9	3
		шт.		788,52	18,58	2 366	56	60,4	0,02	–
46	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	50,5	441,2	24,03	22 281	1 214	14 059	0,43	22
		м трубопровода		402,2	10,25	20 311	518	60,4	0,01	1
47	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	25,7	336,12	13,69	8 638	352	5 524	0,34	9
		м трубопровода		313,03	5,7	8 045	147	60,4	0,01	–
48	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	27,9	335,25	13,69	9 354	382	5 995	0,34	9
		м трубопровода		313,03	5,7	8 733	159	60,4	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	36	334,76	13,69	12 051	493	7 735	0,34	12
		м трубопровода		313,03	5,7	11 269	205	60,4	0,01	–
54	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	140,1	60,22	1,76	8 437	246	5 318	0,05	7
		м трубопровода		56,23	–	7 878	–	60,4	–	–
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0.000)									
64	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	50	337,36	13,7	16 868	684	10 749	0,34	17
		м трубопровода		313,03	5,7	15 651	285	60,4	0,01	–
66	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	50	60,22	1,76	3 011	88	1 898	0,05	3
		м трубопровода		56,23	–	2 812	–	60,4	–	–
	Раздел 4 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)									
73	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	131,7	336,12	13,69	44 267	1 803	28 306	0,34	44
		м трубопровода		313,03	5,7	41 226	751	60,4	0,01	1
74	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	226,6	335,25	13,69	75 968	3 102	48 694	0,34	76
		м трубопровода		313,03	5,7	70 932	1 292	60,4	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	811,3	58,25	1,76	47 256	1 425	30 727	0,05	41
		м трубопровода		56,23	–	45 621	–	60,4	–	–
	Раздел 5 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)									
97	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка (стояк)	132,5	336,12	13,69	44 536	1 814	28 478	0,34	45
		м трубопровода		313,03	5,7	41 476	756	60,4	0,01	1
101	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка (стояк)	361,7	335,25	13,69	121 261	4 951	77 725	0,34	122
		м трубопровода		313,03	5,7	113 221	2 062	60,4	0,01	2
102	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка (стояк)	282	334,76	13,69	94 402	3 860	60 593	0,34	95
		м трубопровода		313,03	5,7	88 273	1 608	60,4	0,01	2
108	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1363,2	60,22	1,76	82 089	2 395	51 744	0,05	68
		м трубопровода		56,23	–	76 656	–	60,4	–	–
109	11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	72	6 542,83	18,97	471 084	1 366	46 080	0,61	44
		шт.		566,6	9,29	40 796	669	60,4	0,01	1
	Раздел 6 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.000)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	77,5	337,36	13,69	26 145	1 061	16 661	0,34	26
		м трубопровода		313,03	5,7	24 260	442	60,4	0,01	–
125	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	77,5	60,22	1,76	4 667	136	2 942	0,05	4
		м трубопровода		56,23	–	4 358	–	60,4	–	–
		Всего прямые затраты				**1 212 276**				**754**
										10

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	722 935
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 427
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 594
- материалы, изделия и конструкции, тенге	456 914
Накладные расходы, тенге	513 867
Итого, тенге	1 726 143
Сметная прибыль (8 %), тенге	138 092
Всего	**1 864 235**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	16 778
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	31 977
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	46 555
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**1 959 545**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383	**2 076 997**
НДС (12 %)	249 240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС				**2 326 237**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 17
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Отопление (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0000
	Раздел 1 Отопление									
1	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	4064	1150,6	12,31	4 676 045	50 047	709 788	0,30591	1 243,21824
		м трубопровода		284,15	5,01	1 154 776	20 370	60,4	0,00515	20,9296
2	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	420	1154,61	12,32	484 936	5 173	73 353	0,30591	128,4822
		м трубопровода		284,15	5,01	119 342	2 104	60,4	0,00515	2,163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0000
3	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	141	1393,6	12,32	196 498	1 737	24 626	0,30591	43,13331
		м трубопровода		284,15	5,01	40 065	707	60,4	0,00515	0,72615
4	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	40	1505,45	12,33	60 218	493	6 987	0,30591	12,2364
		м трубопровода		284,15	5,03	11 366	201	60,4	0,00515	0,206
5	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	33	1479,39	26,91	48 820	888	10 910	0,56959	18,79647
		м трубопровода		536,97	10,39	17 720	343	60,4	0,01092	0,36036
6	11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	60	1906,22	32,22	114 373	1 933	23 524	0,67568	40,5408
		м трубопровода		636,98	12,13	38 219	728	60,4	0,01277	0,7662
7	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	40	2962,78	46,63	118 511	1 865	17 425	0,74675	29,87
		м трубопровода		703,98	17,25	28 159	690	60,4	0,01823	0,7292
8	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	4665	60,23	1,81	280 991	8 441	163 187	0,0516	240,714
		м трубопровода		57,92	–	270 177	–	60,4	–	–
9	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	133	60,93	1,81	8 104	241	4 653	0,0516	6,8628
		м трубопровода		57,92	–	7 703	–	60,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0000
16	13-110203-0102	Автоматический балансировочный клапан ф 20 мм. Установка	6	885	–	5 310	–	2 229	1	6
		шт.		844,17	–	5 065	–	44	–	–
18	13-110203-0103	Автоматический балансировочный клапан ф 32 мм. Установка	2	1025	–	2 050	–	743	1	2
		шт.		844	–	1 688	–	44	–	–
20	13-110203-0104	Автоматический балансировочный клкпкн ф 40 мм. Установка	6	2822,33	206,83	16 934	1 241	6 956	3	18
		шт.		2532,67	102,17	15 196	613	44	0,11	0,66
22	13-110203-0102	Автоматический балансировочный клапан ф 20 мм. Установка	6	885	–	5 310	–	2 229	1	6
		шт.		844,17	–	5 065	–	44	–	–
24	13-110203-0103	Автоматический балансировочный клапан ф 32 мм. Установка	2	1025	–	2 050	–	743	1	2
		шт.		844	–	1 688	–	44	–	–
26	13-110203-0104	Автоматический балансировочный клкпкн ф 40 мм. Установка	6	2822,33	206,83	16 934	1 241	6 956	3	18
		шт.		2532,67	102,17	15 196	613	44	0,11	0,66
28	11-160601-0101	Шаровый кран диаметром до 25 мм. Установка	40	1677,18	67,05	67 087	2 682	32 281	1,5141	60,564
		шт.		1326,55	9,58	53 062	383	60,4	0,0103	0,412
31	11-160601-0102	Шаровый кран диаметром до 50 мм. Установка	6	1696,33	86,33	10 178	518	4 877	1,5141	9,0846
		шт.		1326,5	19,17	7 959	115	60,4	0,0206	0,1236
34	11-160601-0103	Шаровый кран диаметром до 100 мм. Установка	2	3038,5	195,5	6 077	391	2 885	2,678	5,356
		шт.		2346,5	41,5	4 693	83	60,4	0,0412	0,0824

1.1 Квартирный узел ввода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0000
62	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	72	1150,58	12,32	82 842	887	12 575	0,30591	22,02552
		м трубопровода		284,15	5,01	20 459	361	60,4	0,00515	0,3708
63	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	72	1049,93	12,32	75 595	887	12 575	0,30591	22,02552
		м трубопровода		284,15	5,01	20 459	361	60,4	0,00515	0,3708
64	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	144	60,24	1,81	8 675	261	5 038	0,0516	7,4304
		м трубопровода		57,92	–	8 340	–	60,4	–	–
	Раздел 2 Узел управления									
66	13-110203-0105	Электромагнитный расходомер-счетчик ф65 мм. Установка	1	4702	301	4 702	301	1 551	4	4
		шт.		3377	149	3 377	149	44	0,16	0,16
68	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	2	2962,5	46,5	5 925	93	872	0,74675	1,4935
		м трубопровода		704	17,5	1 408	35	60,4	0,01823	0,0365
69	11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	5	1906,60	32,4	9 533	162	1 960	0,67568	3,3784
		м трубопровода		637,00	12,00	3 185	60	60,4	0,01277	0,0639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0000
70	11-161101-0102									
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	7	61,00	1,86	427	13	245	0,0516	0,3612
		м трубопровода		57,86	–	405	–	60,4	–	–
71	11-260101-1701									
		Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	7	428,14	47,00	2 997	329	872	0,211	1,477
		м трубопровода		202,00	23,29	1 414	163	55,3	0,025	0,175
		Всего прямые затраты				**6 311 121**				**1 953**
										28

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 856 186
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 078
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 375 110
Накладные расходы I уровня, тенге	1 130 037
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 441 158
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	315 505
Итого, тенге	7 756 663
Сметная прибыль (8 %), тенге	620 533
Всего	**8 377 196**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	75 395
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	143 694
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	119 872
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**8 716 157**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599	**9 238 588**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0000
		НДС (12 %)				1 108 631				
		Всего по акту с учетом НДС				**10 347 219**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки:Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 18
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электромонтажные работы								
		1.6 Провода и кабели								
114	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	63	264,52	114,61	16 665	7 220	5 177	0,13	8
		м кабеля		117,96	41,11	7 431	2 590	42,8	0,0378	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	5055	293,62	1,76	1 484 263	8 873	391 816	0,16	809
		м		145,18	0,65	733 865	3 298	42,8	0	3
116	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3878,5	207,06	91,02	803 071	353 014	252 163	0,1	388
		м кабеля		92,89	33,16	360 258	128 623	42,8	0,04	147
117	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	1104	678	18,70	748 516	20 642	231 056	0,44	486
		м кабеля		399,23	5,44	440 754	6 002	42,8	0,01	6
	1.7 Трубы									
121	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	3877,5	323,3	10,65	1 253 578	41 303	402 615	0,22	853
		м		199,62	2,39	774 015	9 276	42,8	0,0	9
123	13-080206-1710	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	2	632,65	116,2	1 265	232	463	0,46	1
		м		417,38	41,1	835	82	42,8	0,04	–
		Всего прямые затраты				**4 307 358**				**2 545**
										166

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 317 158				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				431 286				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				149 871				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 558 914				
		Накладные расходы, тенге				1 283 290				
		Итого, тенге				5 590 648				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				447 252				
		Всего				**6 037 900**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				54 341				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				103 568				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				159 486				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**6 355 295**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**6 736 221**				
		НДС (12 %)				808 346				
		Всего по акту с учетом НДС				**7 544 567**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 19
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Связь и сигнализация (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Телефонные сети								
2	29-000000-0000(пл)	Муфта комплектооптическая FOSC A8 24C *шт*	1	17379		17 379				
4	58-000000-0000(пл)	Шкаф подъездный оптический на 12 волокон ШРПО-12-SC/APC-32/4-0/4-2-4-16/2 *шт*	2	22241		44 482				
6	23-070202-1101	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16 *шт.*	2	17172,38		34 345				
8	58-000000-0000(пл)	Коробка протяжная этажная КПЭ-01 *шт*	35	1622		56 770				
10	58-000000-0000(пл)	Шкаф для муфты ШРМ-02 *шт*	1	12351		12 351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	23-070220-0804	Настенная абонентская розетка SC8686	72	1107,91		79 770				
		шт.								
14	23-060703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	0,2884	43065,35		12 420				
		км								
15	29-000000-0000(пл)	Оптический патчкорд в аксессуарами FTTH-SC-10 м	12	1051		12 612				
		шт								
16	29-000000-0000(пл)	Оптический патчкорд в аксессуарами FTTH-SC-15 м	28	1168		32 704				
		шт								
17	29-000000-0000(пл)	Оптический патчкорд в аксессуарами FTTH-SC-20 м	26	1286		33 436				
		шт								
18	29-000000-0000(пл)	Оптический патчкорд в аксессуарами FTTH-SC-25 м	6	1406		8 436				
		шт								
19	13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	55	291,01	19,79	16 006	1 088	4 227	0,19	10,5
		м		172,4	7,17	9 482	394	42,8	0,0066	0,363
20	13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	35	259,46	6,83	9 081	239	2 346	0,17	6,0
		м		154,24	2,4	5 398	84	42,8	0,0022	0,077
21	23-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	45,1	1662,6		74 983				
		кг								
23	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	150	56,28		8 442				
		м								
24	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	280	30,78		8 618				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	23-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,01	133963,45		1 340				
	Раздел 3 Телевизионные сети									
30	58-000000-0000(пл)	Антенна телевизионная DCRS 1730M Funke *шт*	2	6286		12 572				
32	58-000000-0000(пл)	Усилитель мультидиапазонный TERA HA-126 *шт*	2	11208		22 416				
34	23-070202-0107	Коробка антенная согласующая КАС-1 *шт.*	2	1569,86		3 140				
35	23-061701-0104	Коробка телевизионная распределительная УАР-6 *шт.*	72	2330,7		167 810				
36	23-080201-0101	Коробка телефонная распределительная на 6 абонентов КРТВ-6 *шт.*	18	1094,44		19 700				
38	23-070220-0701	Розетка телевизионная *шт.*	216	250,95		54 205				
39	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *м кабеля*	1456	517,35	53,94	753 261	78 541	179 312	0,33	480,48
				289,12	14,21	420 963	20 692	40,6	0,0153	22,2768
40	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	44	207,07	91,02	9 111	4 005	2 374	0,1	4,4
				92,89	33,17	4 087	1 459	42,8	0,0378	1,6632
41	23-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 *км*	0,12	191433,98		22 972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	23-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	2,88	64724,04		186 405				
		км								
43	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	55	206,46	6,54	11 355	360	3 046	0,14	7,7
		м		127,02	2,39	6 986	131	42,8	0,0022	0,121
44	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	85	52,1		4 429				
		м								
46	23-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	3,09	271,45		839				
		м								
		Всего прямые затраты				**1 731 389**				**509**
										25
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				446 917				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				84 233				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 761				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 051 649				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				148 591				
		Накладные расходы I уровня, тенге				191 306				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 922 695				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				81 523				
		Итого, тенге				2 004 218				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				160 337				
		Всего				**2 164 555**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				18 144				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				34 580				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				30 741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**2 248 020**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**2 382 763**				
		НДС (12 %)				285 932				
		Всего по акту с учетом НДС				**2 668 695**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.