Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110840016453**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**
Договор (контракт)	Договор № 121 от 13.06.2019 г	

Номер документа	Дата составления
104	**30.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11(без наружных инженерных сетей). Акт №20,21. Период:на 30 апреля 2020 года.			Работа	1	8 100 000,00	8 100 000,00	867 857,14
				Итого	1	x	8 100 000,00	867 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дукужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 30.04.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 30 апреля 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		121	13.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №20 Общестроительные работы (2-1-1)	107 192 188	7 232 143							867 857	8 100 000
Водопровод и канализация (2-1-2)	17 361 408									
Отопление (2-1-3)	17 010 247									

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	21 395 120									
Связь и сигнализация (2-1-6)	2 668 695									
Подкрановые пути (2-1-8)	795 857									
Вертикальная планировка (7-1-1)	5 616 485									
ВСЕГО выполнено:	**172 040 000**	**7 232 143**							**867 857**	**8 100 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**8 100 000**
К оплате за текущий месяц: Восемь миллионов сто тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "WK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 20
приемки выполненных работ на 30 апреля 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Стены								
92	11-080201-1005	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой окрашенным силикатным лицевым кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (чердак) т.ч. п.3.1:	174,6	27 399,23	1152,8	4 783 906	201 279	626 060	5,07	885
		м3 кладки		4 280,25	297,24	747 331	51 897	50,8	0,32	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	11-080201-1003									
		Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м . Кладка с облицовкой окрашенным лицевым кирпичом М125. Облицовка стен с двух сторон, применены коэффициенты к расходу кирпича и камней кладочных -0,5. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (лоджии 9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	8,925	22 474,65	1 188,83	200 586	10 610	32 018	5,53	49
		м3 кладки		4 668,59	306,52	41 667	2 736	50,8	0,33	3
96	11-080201-1001									
		Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой окрашенным лицевым кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора -0,9 (парапет) т.ч. п.3.1:	13,39562	29 950,24	1332,93	401 202	17 855	57 835	6,41	86
		м3 кладки		5411,51	343,67	72 491	4 604	50,8	0,37	5
		Всего прямые затраты				**5 385 694**				**1 020**
										64
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				861 489				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				229 745				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				59 237				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 294 460				
		Накладные расходы, тенге				715 914				
		Итого, тенге				6 101 608				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				488 128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**6 589 736**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				59 308				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				113 034				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				61 096				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**6 823 174**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**7 232 143**				
		НДС (12 %)				867 857				
		Всего по акту с учетом НДС				**8 100 000**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.