Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 121 от 13.06.2019 г

Номер документа	Дата составления
107	19.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г. Семей ВКО поз.11(без наружных инженерных сетей). Акт №21,22,23,24,25. Период: за май 2020 г.			Работа	1	55 766 000,00	55 766 000,00	5 974 928,57
				Итого	1	x	55 766 000,00	5 974 928,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Такаев Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 19.05.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		121	13.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №21 Общестроительные работы (2-1-1)	148 619 166	36 988 373							4 438 605	41 426 978
Акт №22 Водопровод и канализация (2-1-2)	17 666 073	272 022							32 643	304 665
Отопление (2-1-3)	17 010 247									
Акт №23 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	28 123 337	6 007 337							720 880	6 728 217

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №24 Связь и сигнализация (2-1-6)	5 181 487	2 243 564								
Акт №25 Лифт (2-1-7)	4 793 348	4 279 775							269 228	2 512 792
Подкрановые пути (2-1-8)	795 857								513 573	4 793 348
Вертикальная планировка (7-1-1)	5 616 485									
ВСЕГО выполнено:	**227 806 000**	**49 791 071**								
									5 974 929	**55 766 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
										55 766 000
К оплате за текущий месяц: Пятьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 21
приемки выполненных работ за май 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Стены									
96	11-080201-1001	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой окрашенным лицевым кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора -0,9 (парапет) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	51,864	29 950,24 5411,51	1332,93 343,68	1 553 351 280 665	69 132 17 824	223 924 50,8	6,41 0,37	332 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	11-080201-1003									
		Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -0,77, раствора -0,9 (машинное помещение) т.ч. п.3.1:	93,2	28 333,28	1 188,83	2 640 661	110 798	357 501	5,53	515
		м3 кладки		4668,59	306,52	435 113	28 568	50,8	0,33	31
98	11-080201-1001									
		Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (тамбур) т.ч. п.3.1:	21,14	29 950,24	1 332,93	633 148	28 178	91 272	6,41	136
		м3 кладки		5 411,51	343,68	114 399	7 265	50,8	0,37	8
99	11-260201-0301									
		Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	34,420	10 668,78	1 179,05	367 221	40 583	214 917	10,58	364
		м3 изоляции		9489,73	557,32	326 638	19 183	55,3	0,6	21
103	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1:	42,928	26 137,92	1 441	1 122 049	61 859	135 864	4,38	188
		м3 кладки		3 512,37	371,54	150 779	15 950	50,8	0,4	17
106	11-080201-0107									
		Стены внутренние из керамического кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1:	9,404	21 033,63	1 441	197 800	13 551	27 728	4,38	41
		м3 кладки		3 512,37	371,54	33 030	3 494	50,8	0,4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	1,081	302 136,65	1 411,42	326 610	1 526	41 727	56,4	61
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	52 105	542	50,8	0,54	1
131	11-260201-0101	Поверхности стен с вентканалами в пределах чердака. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	3,77	20 218,26	1 603,9	76 223	6 047	45 078	20,04	76
		м3 изоляции		18 614,35	640,91	70 176	2 416	55,3	0,69	3
133	11-060301-0407	Крепление утеплителя штырями	0,04	174 360,85	887,11	6 974	35	3 812	198	8
		т		173 473,74	381,94	6 939	15	48,5	0,36	–
135	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	75,48	2 617,88	23,81	197 598	1 797	52 854	1,15	87
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1019,52	12	76 953	905	54,8	0,01	1
136	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки на продухи)	0,071	302 136,65	1 411,42	21 452	100	2 741	56,4	4
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	3 422	36	50,8	0,54	–
137	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (вентотверстия)	0,036	302 136,65	1 411,42	10 877	51	1 390	56,4	2
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	1 735	18	50,8	0,54	–
		Раздел 9 Окна								
		Окна								
185	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	84,96	1 965,21	117,38	166 964	9 973	46 701	0,82	69
		м2 проемов		689,31	58,83	58 564	4 998	59,8	0,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	13,532	2 611,68	120,18	35 341	1 626	9 914	1,11	15
		м2 проемов		938,87	58,83	12 705	796	59,8	0,07	1
190	11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	24,64	3 107,36	124,17	76 565	3 060	20 877	1,29	32
		м2 проемов		1 087,03	60,8	26 784	1 498	59,8	0,07	2
		Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам								
197	11-070516-0108	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	378,56	218,46	84,41	82 700	31 955	45 961	0,15	58
		м шва		134,05	39,2	50 745	14 839	62,1	0,04	16
199	11-260201-0301	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20 мм	1,514	10 668,78	1 179,05	16 155	1 785	9 455	10,58	16
		м3 изоляции		9 489,73	557,32	14 370	844	55,3	0,60	1
		Раздел 10 Перекрытие								
201	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	29	3 186,98	589,89	92 422	17 107	36 042	1,74	50
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	45 260	4 364	62,1	0,16	5
202	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	36	4 832,45	792,23	173 968	28 520	69 076	2,66	96
		шт. сборных конструкций		2 443,08	204,53	87 951	7 363	62,1	0,22	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	16	4 271,46	922	68 343	14 752	32 156	2,91	47
		шт. сборных конструкций		2 579,83	245,03	41 277	3 921	62,1	0,26	4

Раздел 11 Кровля

252	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	82,81	14 758,69	1202,91	1 222 167	99 613	166 499	2,71	224
		м3 утеплителя		2039,71	315,81	168 908	26 152	56,4	0,34	28
253	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	637	583,97	71,83	371 987	45 757	91 016	0,24	155
		м2 стяжки		182,9	18,02	116 505	11 479	56,4	0,02	12
254	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ktpp1=10; ktpm1=10; kзпр1=10; kэкс1=10; kзпм1=10; kмат1=10;	637	185,88	10,61	118 402	6 757	8 601	0,01	6
		м2 стяжки		6,77	2,79	4 315	1 775	56,4	–	–
255	11-060301-0410	Армирование цементной стяжки	0,777	10 882,43	938,73	8 457	730	4 412	11,60	9
		т		9 913,71	403,69	7 704	314	48,5	0,38	–
263	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	108	1 099,93	543,62	118 792	58 711	43 342	0,39	42
		шт. сборных конструкций		344,86	203,05	37 245	21 929	62,1	0,22	24
265	11-060701-0202	Монолитные заделки между парапетными плитами. Устройство	0,025	24 090,17	2 477	602	62	78	4,15	–
		м3		3 589,92	573,53	90	14	48,5	0,62	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	183,38	1 970,26	19,93	361 307	3 654	56 315	0,45	83
		м примыканий		375,58	4,68	68 873	858	56,4	0	1
	Чердак (АС-9, АС-10)									
270	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	438,91	286,22	7,54	125 625	3 308	20 989	0,07	30
		м2 изолируемой поверхности		58,59	2,11	25 716	926	56,4	0	1
271	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	87,782	10 668,78	1 179,05	936 527	103 499	548 106	10,58	929
		м3 изоляции		9 489,73	557,32	833 028	48 922	55,3	0,6	53
273	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	438,91	583,97	71,83	256 309	31 528	62 712	0,24	107
		м2 стяжки		182,9	18,02	80 275	7 909	56,4	0,02	9
274	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	438,91	185,88	10,61	81 582	4 656	5 926	0,01	4
		м2 стяжки		6,77	2,79	2 973	1 223	56,4	–	–
275	11-060301-0410	Армирование цементной стяжки	0,5354702	10 882,43	938,73	5 827	503	3 040	11,60	6
		т		9 913,71	403,69	5 308	216	48,5	0,38	–
277	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	105,2	286,22	7,54	30 110	793	5 031	0,07	7
		м2 изолируемой поверхности		58,59	2,11	6 164	222	56,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,0234	54 280,78	17 507,02	1 270	410	566	31,79	1
		т конструкций		28 844,66	5 630,33	675	132	60,9	5,25	–
281	11-090601-0103	Монтаж стойки под телевизионную антенну т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,00824	89 822,27	1 699,03	740	14	483	104,50	1
		т конструкций		85 974,24	422,27	708	3	60,9	0,40	–
284	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (крепления телевизионной антенны)	0,018	419 599,8	4 747,3	7 553	85	821	42,7	1
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	757	17	62,1	1,03	–
285	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,018	103468,68		1 862		79		
		т								
	Раздел 12 Лестница №1 - 2 шт.									
312	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,09504	103468,68		9 834		417		
		т								
313	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	118,14	10 987,43	58,95	1 298 055	6 964	152 195	1,34	158
		м ограждения		1 244,67	25,76	147 046	3 043	62,1	0,03	3
	Раздел 14 Внутренняя отделка									
385	11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	1830,392	277,95	1,60	508 749	2 928	295 505	0,3	545
		м2 отделываемой поверхности		261,09	0,91	477 891	1 657	54,8	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
389	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	6776,4954	1 157,34	53,21	7 842 694	360 549	2 706 417	0,65	4 405
		м2 оштукатуриваемой поверхности		569,48	43,77	3 859 109	296 598	54,8	0,05	361
394	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	316,292	2 445,4	29,96	773 460	9 476	325 941	1,79	566
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1605,54	16,95	507 819	5 361	54,8	0,02	7
		Раздел 16 Лоджии								
409	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	359,46	2 673,03	58,95	960 846	21 189	336 356	1,34	482
		м ограждения		1 244,67	25,76	447 410	9 259	62,1	0,03	10
411	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,566	419 599,8	4 747,3	657 093	7 434	71 469	42,7	67
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	65 868	1 498	62,1	1,03	2
		Раздел 17 Разные работы								
		Вентканалы								
425	11-080801-0501	Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка	3,53	36 051,89	1 317,87	127 263	4 652	25 147	11,9	42
		м3 кладки (без вычета пустот)		10 046,34	519,65	35 464	1 834	50,8	0,44	2
426	11-150203-0501	Отделка внутренних поверхностей вентканалов швабровкой	756	398,12	3,64	300 979	2 749	148 546	0,37	280
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,37	2,06	236 148	1 555	54,8	0	2
427	11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	19	472,89	103,24	8 985	1 962	4 893	0,41	8
		шт. сборных конструкций		339,92	26,96	6 458	512	62,1	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Машинное помещение лифта									
445	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,3633	419 599,8	4 747,3	152 441	1 725	16 580	42,7	16
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	15 281	348	62,1	1,03	–
446	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3633	103468,68		37 590		1 594		
		т								
447	11-090301-0604	Монтаж прямолинейных подвесных путей из балок 20. Монтаж на высоте до 25 м	25,3	3 912,85	2 438,67	98 995	61 698	40 633	1,47	37
		м рельса в одну нитку		1 303,21	965,36	32 971	24 424	60,9	1,06	27
449	11-090601-0101	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ	0,06842	72 245,94	3 160,72	4 943	216	3 199	82,1	6
		т конструкций		67 545,31	1 288,54	4 621	88	60,9	1,22	–
451	11-090304-0101	Монтаж стремянки ЛВ 6.12	0,01171	51 658,54	17 507,02	605	205	262	28,9	–
		т конструкций		26 222,42	5 630,33	307	66	60,9	5,25	–
		Всего прямые затраты				**24 298 077**				**10 412**
										687

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 085 249
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 284 264
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	603 175
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 928 564
Накладные расходы, тенге	6 616 159
Итого, тенге	30 914 235
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 473 139
Всего	**33 387 374**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Временные здания и сооружения (0,9 %)	300 486
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	572 694
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	636 169
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**34 896 723**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383	**36 988 373**
НДС (12 %)	4 438 605
Всего по акту с учетом НДС	**41 426 978**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик ОДО

_____ Милютина М.Е.

расценки проверены

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 22
приемки выполненных работ за май 2020 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)									
98	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка (технический этаж) *м трубопровода*	31,5	336,12 313,03	13,69 5,7	10 588 9 860	431 180	6 770 60,4	0,34 0,01	11 –
99	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка (технический этаж) *м трубопровода*	57,5	335,25 313,03	13,69 5,7	19 277 17 999	787 328	12 356 60,4	0,34 0,01	19 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	11-160301-0202									
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка (технический этаж)	8	334,76	13,69	2 678	110	1 719	0,34	3
		м трубопровода		313,03	5,7	2 504	46	60,4	0,01	–
		Раздел 7 Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)								
132	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	98	543,37	2,11	53 250	207	35 379	0,56	55
		м трубопровода		536,09	0,71	52 537	70	60,4	–	–
133	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	11,5	562,19	0,88	6 465	10	4 324	0,58	7
		м трубопровода		559,06	0,31	6 429	4	60,4	–	–
136	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	2	962,54	50,27	1 925	101	1 038	0,79	2
		комплект		733,8	25,88	1 468	52	60,4	0,03	–
141	11-160601-0201									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	1	1 139,28	37,6	1 139	38	556	0,9	1
		шт.		788,52	18,58	789	19	60,4	0,02	–
142	11-160801-0103									
		Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	1	850,04	–	850	–	483	0,83	1
		воронка		709,34	–	709	–	60,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,016	455 031,57	149 518,73	7 281	2 392	3 669	306	5
		км трубопровода		271 281,24	53 192,4	4 340	851	62,1	63,4	1
151	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка на выпуске	16,5	543,37	2,11	8 966	35	5 957	0,56	9
		м трубопровода		536,09	0,71	8 845	12	60,4	–	–
		Раздел 8 Водосток К2 (ниже 0.000)								
153	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	21	787,29	45,28	16 533	951	9 959	0,73	15
		м трубопровода		683,48	16,76	14 353	352	60,4	0,02	–
155	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	14	569,44	26,12	7 972	366	5 022	0,55	8
		м трубопровода		521,33	10,07	7 299	141	60,4	0,01	–
		Всего прямые затраты				**136 924**				**135**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				127 133				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 427				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 052				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 364				
		Накладные расходы, тенге				87 234				
		Итого, тенге				224 158				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				17 933				
		Всего				**242 091**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				2 179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				4 153				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				8 216				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**256 639**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**272 022**				
		НДС (12 %)				32 643				
		Всего по акту с учетом НДС				**304 665**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 23
приемки выполненных работ за май 2020 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электромонтажные работы									
	1.5 Электромонтажные изделия									
87	13-080201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования *шт.*	30	355,71 222,93	53,09 8,92	10 671 6 688	1 593 267	3 556 42,8	0,24 0,01	7 –
89	13-080201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках *шт.*	60	26,61 18,58	6,44 2,39	1 596 1 115	386 144	629 42,8	0,02 –	1 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	13-080206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	0,156	64 295,6	10 860,11	10 030	1 694	4 261	57	9
		т		51 718,95	3 392,58	8 068	529	42,8	3,12	–
94	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	1	623,51	37,14	624	37	146	0,29	–
		м		263,13	4,78	263	5	42,8	–	–
95	13-080208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	4	588,48	19,07	2 354	76	401	0,18	1
		м		163,32	5,44	653	22	42,8	0,005	–
		1.6 Провода и кабели								
114	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	50,4	264,52	114,61	13 332	5 776	4 142	0,13	7
		м кабеля		117,96	41,11	5 945	2 072	42,8	0,0378	2
115	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	4044	293,62	1,76	1 187 410	7 098	313 453	0,16	647
		м		145,18	0,65	587 092	2 638	42,8	0	2
116	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3102,8	207,06	91,02	642 456	282 412	201 731	0,1	310
		м кабеля		92,89	33,16	288 207	102 898	42,8	0,04	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	883,2	678	18,70	598 813	16 514	184 845	0,44	389
		м кабеля		399,23	5,44	352 603	4 802	42,8	0,01	4
	1.7 Трубы									
121	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	3203,5	323,3	10,65	1 035 692	34 124	332 636	0,22	705
		м		199,62	2,39	639 482	7 664	42,8	0,0	7
	1.8 Заземление									
124	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11	1 245,63	–	13 702	–	9 022	1,54	17
		м3 грунта		1 245,63	–	13 702	–	59,1	–	–
125	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	11	714,73	–	7 862	–	5 177	0,972	11
		м3 грунта		714,73	–	7 862	–	59,1	–	–
126	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования (контур заземления)	55	519,98	17,02	28 599	936	4 447	0,14	8
		м		127,03	4,78	6 987	263	42,8	–	–
127	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	15	435,69	15,56	6 535	233	1 276	0,16	2
		м		145,18	4,13	2 178	62	42,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	13-080208-0103									
		Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	75	1 693,3	80,4	126 997	6 030	27 219	0,7	53
		шт.		635,15	17,4	47 636	1 305	42,8	0,02	1
129	13-080208-0208									
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	535	305,08	10,88	163 220	5 821	44 309	0,17	91
		м		154,25	2,39	82 523	1 280	42,8	0	1
		Всего прямые затраты				**3 849 893**				**2 256**
										135
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 051 004				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				362 731				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				123 951				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 436 158				
		Накладные расходы, тенге				1 137 250				
		Итого, тенге				4 987 143				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				398 971				
		Всего				**5 386 114**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				48 475				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				92 388				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				140 652				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**5 667 629**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**6 007 337**				
		НДС (12 %)				720 880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС				**6 728 217**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

расценки проверила

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 24
приемки выполненных работ за май 2020 г
Связь и сигнализация (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Телефонные сети									
13	13-100105-0502									
		Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	280	517,35	53,94	144 857	15 104	34 483	0,33	92,4
		м кабеля		289,12	14,21	80 954	3 979	40,6	0,0153	4,284
19	13-080206-1907									
		Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	55	291,01	19,79	16 006	1 088	4 227	0,19	10,5
		м		172,4	7,17	9 482	394	42,8	0,0066	0,363

20	13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	35	259,46	6,83	9 081	239	2 346	0,17	6,0
		м		154,24	2,4	5 398	84	42,8	0,0022	0,077
	Раздел 3 Телевизионные сети									
33	13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	92	3118,34	940,66	286 887	86 541	85 585	2	184
		коробка		1857,72	315,82	170 910	29 055	42,8	0,34	31,28
37	13-100408-0507	Розетка телевизионная. Монтаж оборудования	216	833,86	–	180 114	–	72 149	1	216
		шт.		822,72	–	177 708	–	40,6	–	–
39	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	1456	517,35	53,94	753 261	78 541	179 312	0,33	480,48
		м кабеля		289,12	14,21	420 963	20 692	40,6	0,0153	22,2768
40	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	44	207,07	91,02	9 111	4 005	2 374	0,1	4,4
		м кабеля		92,89	33,17	4 087	1 459	42,8	0,0378	1,6632
	Всего прямые затраты					**1 399 316**				**994**
										60

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	869 502
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	185 518
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 664
- материалы, изделия и конструкции, тенге	344 297
Накладные расходы I уровня, тенге	380 477
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 779 793
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	75 463
Итого, тенге	1 855 256
Сметная прибыль (8 %), тенге	148 421

	Всего	**2 003 677**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)	18 033
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	34 369
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	60 614
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**2 116 693**
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383	**2 243 564**
	НДС (12 %)	269 228
	Всего по акту с учетом НДС	**2 512 792**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "УК ЕТНА"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

расчеты проверены

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей

ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.11)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 25

приемки выполненных работ за май 2020 г

Лифт (2-1-7)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-030501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	2	1626950,73	371292,93	3 253 901	742 586	1 071 532	1427	2 854
		лифт		1204716,21	114904,73	2 409 432	229 809	40,6	121,77	244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13-030501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000;	-6	55233,17	14669,84	-331 399	-88 019	-105 882	46	-276
		остановка		38834,58	4631,11	-233 007	-27 787	40,6	4,88	-29
3	13-030501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000;	-32,96	10974,99	–	-361 736	–	-146 865	13	-428
		м		10974,99	–	-361 736	–	40,6	–	–
		Всего прямые затраты				**2 560 767**				**2 150**
										214

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 814 689
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	654 567
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	202 023
- материалы, изделия и конструкции, тенге	91 511
Накладные расходы I уровня, тенге	818 785
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 379 552
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	143 293
Итого, тенге	3 522 845
Сметная прибыль (8 %), тенге	281 828
Всего	**3 804 673**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	34 242
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	65 262
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	133 583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**4 037 759**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**4 279 775**				
		НДС (12 %)				513 573				
		Всего по акту с учетом НДС				**4 793 348**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

расценки проверены

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.