Форма КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ "Городская поликника № 6" управления здравоохранения Кызылодинской области
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтов поликлиники № 6 по ул. Коркыт-ата №73 в г.Кызылорда

приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		89	25.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**20160000,00**								**2160000,00**	
в т.ч. за отчетный м-ц	20160000,00	18000000,00							**2160000,00**	**20160000,00**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Городская поликника № 6" управления здравоохранения Кызылодинской области

_____

Технадзор:
ТОО "SM Orda grup"

_____ **Ахметжанов Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"

_____ **Боранов С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.**

Заказчик: КГП на ПХВ "Городская поликника № 6" управления здравоохранения Кызылодинской области
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ

по объекту: Капитальный ремонт лифтов поликлиники № 6 по ул. Коркыт-ата №73 в г.Кызылорда

за октябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Машинное помещение лифтов (АС-4)										
1	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		6,264	1832,39	600,29	11478,09	3760,24	--	6793,30	19733,10
		НР - 72%; СП - 8%				1232,10	274,15	7717,85	1717,29		1461,71	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		19,676	211,54	--	4162,29	--	--	2996,85	7731,87
		НР - 72%; СП - 8%				211,54	--	4162,29	--		572,73	
3	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные М150, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия		6,264	1084,53	95,84	6793,47	600,36	4015,47	1729,40	9204,70
		НР - 72%; СП - 8%				347,64	35,81	2177,64	224,31		681,83	
4	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия цементные М150. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия		6,264	429,84	16,99	2692,49	106,40	2335,15	218,66	3144,04
		НР - 72%; СП - 8%				40,06	8,42	250,94	52,75		232,89	
5	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором простое, Т=50 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности		19,676	1854,55	73,01	36490,04	1436,53	19488,81	12041,65	52414,22
		НР - 72%; СП - 8%				791,05	58,95	15564,70	1159,81		3882,53	
6	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности		25,94	406,06	0,82	10533,07	21,18	586,31	7153,83	19101,86
		НР - 72%; СП - 8%				382,64	0,40	9925,58	10,30		1414,95	
		Закладные детали приямков (АС-6)										
7	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов		0,0204488	75582,10	6373,66	1545,56	130,33	170,10	916,57	2659,11
		НР - 72%; СП - 8%				60890,20	1363,72	1245,13	27,89		196,97	
8	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т		0,0204488	271577,00	--	5553,42	--	5553,42	--	5997,70
		СП - 8%				--	--	--	--		444,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00096	271724,46	11443,58	260,86	10,99	17,15	168,54	463,75
		НР - 72%; СП - 8%			242420,00	1416,68	232,72	1,36		34,35	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00096	236183,00	--	226,74	--	226,74	--	244,87
		СП - 8%			--	--	--	--		18,14	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02124	897038,12	1317,12	19053,09	27,98	13907,00	3693,63	24566,46
		НР - 72%; СП - 8%			240966,00	561,69	5118,12	11,93		1819,74	
12	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,12	994,00	--	119,28	--	119,28	--	128,82
		СП - 8%			--	--	--	--		9,54	
		Отделочные работы (АС-4)									
13	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	31,33	5474,25	25,18	171508,35	789,00	26502,97	104125,72	297684,79
		НР - 72%; СП - 8%			4603,14	12,85	144216,38	402,68		22050,73	
14	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	68,15	211,54	--	14416,55	--	--	10379,91	26780,18
		НР - 72%; СП - 8%			211,54	--	14416,55	--		1983,72	
15	1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	35,2	719,04	3,80	25310,05	133,91	11739,81	9722,37	37835,02
		НР - 72%; СП - 8%			381,71	1,90	13436,33	66,96		2802,59	
16	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,15	1420,08	77,79	96778,37	5301,07	26824,75	49561,78	158047,36
		НР - 72%; СП - 8%			948,68	61,38	64652,54	4183,27		11707,21	
17	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	42,7	650,37	4,52	27770,78	192,88	7677,56	14396,11	45540,24
		НР - 72%; СП - 8%			466,05	2,21	19900,33	94,26		3373,35	
18	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25,45	808,09	3,21	20565,99	81,73	5989,06	10465,26	33513,75
		НР - 72%; СП - 8%			569,56	1,57	14495,20	39,89		2482,50	
		ПОЛЫ									
19	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	25,46	1832,39	600,29	46652,65	15283,49	--	27611,33	80205,10
		НР - 72%; СП - 8%			1232,10	274,15	31369,16	6979,91		5941,12	
20	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,46	722,34	28,28	18390,67	719,92	9032,62	6477,40	26857,51
		НР - 72%; СП - 8%			339,28	14,07	8638,12	358,26		1989,44	
21	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,46	1020,22	28,99	25974,72	737,99	13997,41	8350,26	37070,98
		НР - 72%; СП - 8%			441,45	14,07	11239,32	358,26		2746,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	25,46	292,97	9,81	7459,01	249,87	6989,35	243,56	8318,77
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	4,65	219,79	118,48		616,21	
23	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	25,46	1093,74	95,84	27846,52	2440,15	16555,38	7029,13	37665,71
		НР - 72%; СП - 8%			347,64	35,81	8850,99	911,69		2790,05	
24	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	25,46	-217,99	-8,49	-5549,98	-216,23	-4823,78	-444,36	-6473,89
		НР - 72%; СП - 8%			-20,03	-4,21	-509,97	-107,20		-479,55	
25	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные М150, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	13,1	1084,53	95,84	14207,29	1255,54	8397,62	3616,72	19249,92
		НР - 72%; СП - 8%			347,64	35,81	4554,12	469,10		1425,92	
26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04254	15032,20	1394,04	639,47	59,30	1,33	434,95	1160,37
		НР - 72%; СП - 8%			13606,80	593,84	578,83	25,26		85,95	
27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04254	271125,00	--	11533,66	--	11533,66	--	12456,35
		СП - 8%			--	--	--	--		922,69	
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02556	75582,10	6373,66	1931,88	162,91	212,61	1145,67	3323,75
		НР - 72%; СП - 8%			60890,20	1363,72	1556,35	34,86		246,20	
29	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02556	268025,00	--	6850,72	--	6850,72	--	7398,78
		СП - 8%			--	--	--	--		548,06	
		Шахты лифтов									
30	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	1,89	1781,67	34,15	3367,35	64,55	504,69	2033,60	5833,03
		НР - 72%; СП - 8%			1480,48	13,94	2798,11	26,34		432,08	
31	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	1,89	3050,33	48,79	5765,12	92,22	1009,39	3384,82	9881,93
		НР - 72%; СП - 8%			2467,47	19,91	4663,52	37,63		732,00	
32	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	41833,00	--	79064,37	--	79064,37	--	85389,52
		СП - 8%			--	--	--	--		6325,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,3	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Демонтаж оборудования	лифт	1	254834,59	6017,50	254834,59	6017,50	--	179942,68	469559,45
		НР - 72%; СП - 8%			248817,09	1103,31	248817,09	1103,31		34782,18	
34	1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования	лифт	1	914588,80	20058,34	914588,80	20058,34	65140,17	599808,95	1635549,57
		НР - 72%; СП - 8%			829390,28	3677,70	829390,28	3677,70		121151,82	
35	1303-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	6	-44894,85	-338,47	-269369,12	-2030,84	-32543,06	-169270,92	-473731,25
		НР - 72%; СП - 8%			-39132,54	-50,55	-234795,22	-303,28		-35091,20	
36	1303-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	22,6	-9503,61	-77,28	-214781,70	-1746,60	-34832,53	-128466,00	-370707,49
		НР - 72%; СП - 8%			-7885,07	-9,84	-178202,56	-222,41		-27459,81	
37	5110-0101-1801 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	7276813,00	--	7276813,00	--		--	7276813,00
					--	--	--	--	7276813,00	--	
38	СЦ РК 8.04-08-2019. 5110-0101-1501	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	остановка	3	-198800,00	--	-596400,00	--		--	-596400,00
					--	--	--	--	-596400,00	--	
39	1303-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,3	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Демонтаж оборудования	лифт	1	182183,90	3790,65	182183,90	3790,65	--	128960,26	336035,69
		НР - 72%; СП - 8%			178393,25	718,23	178393,25	718,23		24891,53	
39.10	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,757 5,757		18,00		103,63			
40	1303-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг,количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтажоборудования	лифт	1	652228,10	12635,50	652228,10	12635,50	44948,44	429867,55	1168663,29
		НР - 72%; СП - 8%			594644,16	2394,10	594644,16	2394,10		86567,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1303-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9,высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлятьили уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	3	-43843,90	-272,61	-131531,70	-817,82	-15124,66	-83307,72	-232026,57
		НР - 72%; СП - 8%			-38529,74	-38,65	-115589,22	-115,94		-17187,15	
42	1303-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифтгрузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	9,6	-8248,08	-70,16	-79181,54	-673,51	-14796,12	-45937,74	-135128,83
		НР - 72%; СП - 8%			-6636,66	-9,43	-63711,91	-90,51		-10009,54	
43	5110-0101-1703 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 400 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**	комплект	1	6939170,00	--	6939170,00	--		--	6939170,00
					--	--	--	--	6939170,00	--	
44	СЦ РК 8.04-08-2019. 5110-0101-1403	**Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 400 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**	остановка	3	-154000,00	--	-462000,00	--		--	-462000,00
					--	--	--	--	-462000,00	--	
				РАЗДЕЛ 1.МУСОР							
45	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	4,63	351,00	--	1625,13	--		--	1755,14
		СП - 8%			--	--	--	--		130,01	
		ИТОГО:	Тенге								16630681,70
				Электрооборудование, электроосвешение							
1	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт	12	692,66	10,82	8311,94	129,79	97,15	5854,53	15299,79
		НР - 72%; СП - 8%			673,75	3,86	8085,00	46,30		1133,32	
2	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон уловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт	12	183	--	2196	--	2196		2371,68
		СП - 8%				--		--		175,68	
3	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиям среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт	16	1927,83	761,39	30845,36	12182,31	2163,05	17795,70	52532,35
		НР - 72%; СП - 8%			1031,25	513,52	16500	8216,26		3891,28	
4	2307-0101-0312 РСНБ РК 2015	**Светильтники потолочные, тип НПП2602А-60 IP54 ГОСТ 17677-82**	шт	12	1558		18696		18696		20191,68
		СП - 8%								1495,68	
5	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Светильтник подвесной, тип НСП11х100-434-УЗ**	шт	4	5223		20892		20892		22563,36
		СП - 8%								1671,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е 27 *СП - 8%*	шт	16	678		10848		10848		11715,84
										867,84	
7	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	1557,3	164,3	1557,3	164,3	18	1036,3	2801,08
					1375	64,3	1375	64,3		207,49	
8	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт	1	11237	--	11237	--	11237	--	12135,96
					--	--	--	--		898,96	
9	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой поводке *СП - 8%*	шт	1	463,67	3,19	463,67	3,19	6,73	327,39	854,35
					453,75	0,96	453,75	0,96		63,29	
10	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324. 1-2012 *СП - 8%*	шт	1	248,00	--	248,00	--	248,00	--	267,84
					--	--	--	--		19,84	
11	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 ммх 110 мм х 70 мм *СП - 8%*	шт	14	1298,00	--	18172,00	--	18172,00	--	19625,76
					--	--	--	--		1453,76	
12	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основаню пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	237,54	11,47	9501,5	458,79	837,91	6037,08	16781,67
					205,12	4,5	8204,8	180,04		1243,09	
13	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм *СП - 8%*	м	40,4	269,00	--	10867,60	--	10867,60	--	11737,01
					--	--	--	--		869,41	
14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	88	235,78	2,23	20748,5	196,20	1859,21	13466,05	36951,72
					212,42	0,1108	18693,1	9,75		2737,16	
15	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 20 мм *СП - 8%*	м	88	104,00	--	9152,00	--	9152,00	--	9884,16
					--	--	--	--		732,16	
16	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса м кабеля 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	188	594,45	297,69	111757,17	55964,97	8498,92	47108,15	171574,54
					251,56	96,46	47293,28	18134,71		12709,23	
17	2306-0145-0518 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымои газовыделением ВВГнг (В) - LS 3х10+1х6 (ок) -0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,032	1481235	--	47399,52	--	47399,52	--	51191,48
					--	--	--	--		3791,96	
18	2306-0145-0535 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымои газовыделением ВВГнг (В) - LS 3х16+1х10 (мк) -0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,036	2496561	--	89876,20	--	89876,20	--	97066,29
					--	--	--	--		7190,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымои газовыделением ВВГнг (В) - LS 3х2,5 (ок) -0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,12	321249	--	38549,88	--	38549,88	--	41633,87
		СП - 8%			--	--	--	--		3083,99	
20	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	24	513,24	56,40	12317,86	1353,69	6964,33	3185,44	16743,56
		НР - 72%; СП - 8%			166,66	17,68	3999,84	424,38		1240,26	
		Демонтаж									
21	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт	4	59,24	0,65	236,95	2,61		169,69	439,17
		НР - 72%; СП - 8%			58,59	0,33	234,35	1,33		32,53	
22	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	177	89,58	0,22	15855,64	38		11403	29438,81
		НР - 72%; СП - 8%			89,36	0,11	15817	20		2180,65	
		ИТОГО :	**Тенге**								**643801,98**
		ВСЕГО:									**17274483,68**

ВСЕГО	**17274483,68**
в т.ч. Оборудование	**13157583,00**
Временные здания и сооружения 1,2%	49402,81
итого	17323886,49
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	56245,10
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	784535,12
итого	18164666,70
итого	18164666,70
с учетом снижения	18000000,00
НДС	2160000,00
итого к оплате	**20160000,00**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Городская поликника № 6" управления здравоохранения Кызылординской области

_____ **Кожарипова Ж.Ш.**

Технадзор:
ТОО "SM Orda grupp"

_____ **Ахметжанов Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект-Сервис"

_____ **Боранов С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.**