Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Буландынский каменный карьер"

Форма 2В

Основание: Договор № 46 от 25.05.2020 года, дополнительное соглашение № 5 от 10.06.2020 года

Наименование объекта- Средний ремонт улично-дорожной сети по ул.Ленина и ул.Горького поселка Алексеевка протяженностью 5,3 км

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 29.06.2020 года.

Составлен(а) в ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ												
1	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2600**		**804,32**	**225,37**	**2091241,88**	**585958,88**	**1423429,80**	**290681,13**	**2572476,85**
		НР - 108%; СП - 8%				**31,48**	**72,04**	**81853,20**	**187295,99**		**190553,84**	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня										
2	**Е12-180101-1501 1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	**м2**	**1184**		**3024,23**	**214,42**	**3580686,19**	**253876,36**	**2155848,00**	**911650,72**	**4851723,86**
		НР - 72%; СП - 8%				**988,99**	**80,42**	**1170961,79**	**95219,77**		**359386,95**	
		Состав работ: 1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона 2. Очистка основания 3. Смазка битумом краев обрубленных мест 4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси 5. Укатка катком										
3	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**85,86**		**92,00**	**--**	**7899,12**	**--**		**--**	**8531,05**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**631,93**	
4	**С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**85,86**		**124,00**	**--**	**10646,64**	**--**		**--**	**11498,37**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**851,73**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5690473,83**	**839835,24**	**3579277,84**	**1202331,85**	**7444230,13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1252815,00	282515,76	--	551424,45	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5690473,83				
	Материалы		Тенге				3579277,84				
	Всего заработная плата		Тенге					1535330,75			
	Транспортные расходы		Тенге				18545,76				
		Накладные расходы	Тенге				1202331,85				
		Сметная прибыль	Тенге				551424,45				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7444230,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1462,92
		Сметная заработная плата	Тенге					1535330,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7444230,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1462,92
		Сметная заработная плата	Тенге					1535330,75			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7444230,13**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1252815,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					839835,24			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					282515,76			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3579277,84		
		- Перевозка грузов	Тенге				18545,76				
		- Накладные расходы	Тенге							1202331,85	
		- Сметная прибыль	Тенге							551424,45	
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**148 885**
		Итого с непредвиденные работы и затраты									**7 593 115**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**12%**								**911 174**
		ВСЕГО С НДС									**8 504 289**

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Зерендинского района"

Руководитель _____ Жунусов М. М.

Подрядчик:

ТОО "Буландынский каменный карьер"

Директор _____ **Муканов Т. К.**

Технический надзор:

ТОО "Инжиниринг СТ"

_____ **Касымов Т.К.**