Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района"

Подрядчик ТОО "Буландынский каменный карьер"

Договор №46 25.05. 2020года, доп.соглашение № 5 от 10.06.2020 года

Форма 2В

Наименование работ: Средний ремонт улично-дорожной сети по ул.Ленина и ул.Горького поселка Алексеевка протяженностью 5,3 км

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 от 23 сентября 2020 года.

Составлен(а) в ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ										
1	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** (100% СП - 8%) Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	5000		804,32 31,48	225,37 72,04	4021619,00 157410,00	1126844,00 360184,60	2737365,00	559002,17 366449,69	4947070,86
2	Е12-180101-1501 1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2** (91 - 22% СП - 8%) Состав работ: 1. Разметка и обрубка краев асфальтобетона 2. Очистка основания 3. Смазка битумом краев обрубленных мест 4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси 5. Укатка катком	м2	3190		3024,23 988,99	214,42 80,42	9647288,00 3154871,72	684008,09 256546,50	5808408,14	2456221,12 968280,73	13071789,80
3	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** (СП - 8%)	т	199,44		92,00 --	-- --	18348,48 --	-- --		-- 1467,88	19816,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	199,44	**124,00**	--	24730,56	--		--	**26709,00**
					--	--	--	--		1978,44	
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,7808	**129895,77**	1724,63	231318,39	3071,22	**228247,17**	1657,62	**251614,09**
					--	861,88	--	1534,84		18638,08	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2544	**1553,45**	97,24	3951967,73	247384,05	**3598334,00**	193478,68	**4477082,12**
					41,76	28,65	**106249,65**	72897,28		331635,71	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением заплывин, прикатыванием мест, не доступных катку 3. Уплотнение 4. Постановка фрагмент и заделка выбоин									
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	66398,4	**176,59**	0,02	11725464,96	1434,21	**11716602,77**	8022,23	**12672166,17**
					0,11	--	7427,99	--		938678,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**29620737,07**	2062741,58	**24088957,10**	3218381,82	**35466248,40**
							3425959,36	691163,21	--	2627129,51	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29620737,07**				
	Материалы		Тенге				**24088957,10**				
	Всего заработная плата		Тенге					4117122,57			
	Транспортные расходы		Тенге				**43079,04**				
		Накладные расходы	Тенге				**3218381,82**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2627129,51**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35466248,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3921,69**
		Сметная заработная плата	Тенге					4117122,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**35466248,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3921,69**
		Сметная заработная плата	Тенге					4117122,57			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**35466248,40**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3425959,36**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2062741,58**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**691163,21**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**24088957,10**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				43079,04				
		- Накладные расходы	Тенге							3218381,82	
		- Сметная прибыль	Тенге							2627129,51	
		Непредвиденные работы и затраты	2%								709 325
		Итого с непредвиденные работы и затраты									36 175 573
		Понижающий коэффициент	0.76657724								27 731 371,19
		Налог на добавленную стоимость	12%								3 327 764,54
		Всего с НДС									31 059 135,73

Заказчик:
Государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Зерендинского района Акмолинская область

Руководитель _____ **Жунусов М. М.**

Подрядчик:
ТОО "Буландынский каменный карьер"

Директор _____ **Муканов Т.К.**

Тех. надзор
ТОО "Инжиниринг СТ" _____ **Ташимов Т.К.**