Справка КС-3

Заказчик: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр (улицы Достык) в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		42	01.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр (улицы Достык) в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года	**8 735 400,58**	**5 571 293,37**							**668 555,20**	**6 239 848,58**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Айсин Н.К.**
Руководитель ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

ПОДРЯДЧИК: _____ **Гуркин Е. В.**
Директор ТОО "Кокше Агроинвест"

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр (улицы Достык) в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

Адрес: ул. Достык, с. Красный Яр

Договор №42 от 01.04.2020г.

Акт №2 от 01.10.2020г.

приемки выполненных работ за октябрь 2020г.

Текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр (улицы Достык) в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ул. Достык										
5	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	1,36718	102674,85	1724,72	140 375	2 358	138 017	1 272	152 979
					0	861,63	0	1 178	0	11 332	
6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	2700	1552,1	97,24	4 190 678	262 555	3 815 358	205 344	4 747 704
					41,76	28,65	112 765	77 368	0	351 682	
7	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	260,82	342	0	89 200	0	0	0	96 336
					0	0	0	0	0	7 136	
8	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км	т	242	342	0	82 764	0	0	0	89 385
					0	0	0	0	0	6 621	

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	18	1547,72	0	27 859	0	0	20 058	51 750
					1547,72	0	27 859	0	0	3 833	
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	4	2646	155	10 584	620	6 072	4 025	15 778
					973	43,5	3 892	174	0	1 169	
11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	40	807,73	0	32 309	0	0	23 262	60 017
					807,73	0	32 309	0	0	4 446	
12	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800	м3	40	1703	0	68 120	0	68 120	0	73 570
					0	0	0	0	0	5 450	
13	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,02	1959550	934100	39 191	18 682	2 463	23 549	67 759
					902300	287050	18 046	5 741	0	5 019	
14	2301-0201-0259	Трубы стальные электросварные прямошевные, D400мм, толщина стенки 9,0мм	м	20	29145	0	582 900	0	582 900	0	629 532
					0	0	0	0	0	46 632	
15	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=69%	м2	58,96	76,02	2,83	4 482	167	2 448	1 308	6 253
					31,67	0,49	1 867	29	0	463	

Итого	**5 991 063**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	196 738
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	284 382
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 490
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 615 378
- перевозка грузов, тенге	171 964
Накладные расходы, тенге	278 817
в т.ч. зарплата, тенге	25 094

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

Сметная прибыль (8 %), тенге	443 783
Всего	5 991 063
Временные здания и сооружения (1,3 %)	77 883
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	121 379
Итого в текущих ценах с 05.07.19г.	6 190 325
НДС (12 %)	742 839,06
Итого к оплате с учетом НДС:	6 933 164,53
Итого сумма с понижающими коэффициентом К= 0,9	6 239 848,58

Руководитель _____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"