Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное Общество "Астана-Энергия",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Байқоңыр", Проезд 69, 18, тел.: +8 (7172) 64-40-59** — **041140002811**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering Technology group",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул.Тохтарова, дом № 82, к.3, тел.: +8 (7232) 55-97-45** — **970140024893**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 22/20-8 А-Э от 08.04.2020

Номер документа	Дата составления
78	21.09.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена ручной запорной арматуры оборудования узла нейтрализации, на дисковые поворотные затворы с двумя присоединительными фланцами с электроприводом в комплекте в количестве 12 шт.			Работа	1	23 794 400,00	23 794 400,00	2 549 400,00
				Итого	1	x	23 794 400,00	2 549 400,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Дымов Е.В.

должность *расшифровка подписи*

М.П. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ETG» Engineering Technology group БИН 970140024893 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Принял (Заказчик) Председатель Правления / подпись / Есполов Е.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2020г.

М.П. АСТАНА ЭНЕРГИЯ БСНБИН 041140002811

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "Engineering Technology group"
Договор №22/20-8 А-Э от 08 апреля 2020 года

Акт выполненных работ
по замене ручной запорной арматуры оборудования узла нейтрализации, на дисковые поворотные затворы с двумя присоединительными фланцами с электроприводом в комплекте в количестве 12 шт. химцеха ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия" за сентябрь 2020 г.

№	Наименование	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, в тенге, без НДС
1	Демонтаж отсечного мембранного клапана Ду200	0119010503	шт.	10	21	210
2	Монтаж дискового затвора Ду200 с электроприводом (применительно)	0208010103	шт.	10	28	280
3	Демонтаж дискового затвора Ду250	0208010102	шт.	2	10	20
4	Монтаж дискового затвора Ду250 с электроприводом (применительно)	0208010103	шт.	2	28	56
5	Монтаж участков трубопровода d200 длиной 2 м - 10 шт. с приваркой фланцев (20 шт.), к=0,7.	0502010701	тн.	0,89	1421	885
6	Монтаж шкафов управления УКП с 3-мя кнопками (применительно), к=0,7	0803010203	шт.	12	80	672
7	Монтаж защитных труб d50x3 и металлорукава d20(применительно)	0502010201	тн.	0,5	2896	1 448
8	Монтаж кабеля КВВГ 14х1,5, к=0,6	0804030101	100 м	7	31	130
	Итого:					**3 701**
	с к=1,14х1,021х99,19х1,1					**470 075**
	Материалы:					
1	Труба d200x9,5 Ст.12Х18Н10Т	1	тн.	1	3 568 741	3568741
2	Труба d50x3 Ст.3	1	тн.	0,55	381 150	209632
3	Электрод ЦТ-26 d3	1	кг	50	714	35700
4	Электрод ЦТ-26 d4	1	кг	150	850	127500
5	Электрод УОНИ 13/55 d3	1	кг	5	658	3290
6	Кабель КВВГ 14х1,5	11	м.пог.	700	893	625100
7	Металлорукав d20	11	м.пог.	35	252	8820
8	Кислород	13	м.куб.	40	186	7440
9	Пропан	13	кг.	20	149	2980
10	Затвор дисковый Ду200 с электроприводом 380 В(комплект фланцев и крепежа)		комп	10	1 248 960	12489600
11	Затвор дисковый Ду250 с электроприводом 380 В(комплект фланцев и крепежа)		комп	2	988 157	1976314
12	Фланец Ду200, Ст.12Х18Н10Т		шт.	20	51 665	1033300
13	Шкаф управления УКП с 3-мя кнопками		шт.	12	57 209	686508
	Итого:					**20 774 925**

Итого по смете:

Трудозатраты: **470 075**

Материалы: **20 774 925**

Итого без НДС: **21 245 000**

НДС: **2 549 400**

Итого в тенге с НДС: **23 794 400**

ЗАКАЗЧИК _____ **Есенжолов Е.Т.** **ИСПОЛНИТЕЛЬ** _____ **Дымов Е.В.**

Заместитель Председателя Правления по развитию — К.А.Кажкенов

Директор ТЭЦ-2 — А.Н. Омаров

Главный инженер ТЭЦ-2 — И.А. Грабовский

Начальник отдела ремонта — О.Г. Гармонщиков

Заместитель начальника ХЦ ТЭЦ-2 — Т.М.Лось