Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"_28_" сентября 2020 года

Заказчик РГУ «Департамент статистики Западно- Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан», руководитель департамента Алимбаева Болтай Мажитовна , индекс 090000, Республика Казахстан, Западно- Казахстанская область, г.Уральск, ул. Мухита 50/1,

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 23.09.2020 г. ТОО «Эврика», директор ТОО Тетера Олега Леонидович, ЗКО, Казахстан, г.Уральск пр. Абулхаир- хана, 6/10

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) б/н от 24.09.2020 г, ИП « Сырым Төбе» Ишанов Тимур Имангалиевич, аттестат № KZ68VJE00021477 от 14.12.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) б/н от 25.09.2020 г., ТОО «ТМ Проект Строй», директор Алибаев Айбек Айтуарович, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. А. Токмагамбетова 23/14, №001456 от 06.06.2008 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Устройство металлического ограждения административного здания Департамента статистики Западно-Казахстанской области Комитета по статистике МНЭ», новое строительство, объект относится к третьему пониженному уровню ответственности,

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, Западно- Казахстанская область, г.Уральск, ул. Мухита 50/1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "10" марта 2011 года № 75688;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
Решение акима города Уральска от "30" января 1997 года №93 ;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление государственного архитектурно- строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 04.08.2020 года_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ТМ ПроектСтрой», Заказ №18-18 АС года_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)» РГУ «Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан» приказ №58 от 19.03.2020г_____ ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __ август 2020 г.___ _____;
месяц, год
окончание работ ___сентябрь 2020 г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:4 месяца;
фактически,месяц:1,5 месяца_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Устройство металлического ограждения административного	п.м.	Металическое ограждение длиной 39,5 м с воротами и		Металическое ограждение длиной 39,62 м с воротами и	

здания Департамента статистики Западно-Казахстанской области Комитета по статистике МНЭ» Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Мухита 50/1		двумя калитками		двумя калитками	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Металическое ограждение длиной 39,62 м с воротами и двумя калитками_____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 6535,2 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5226,8 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 4704,1 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 4704,1 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: Устройство металлического ограждения административного здания Департамента статистики Западно- Казахстанской области Комитета по статистике МНЭ_____ принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса

Заказчик _____Б.М.Алимбаева
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор_____Т.И.Ишанов
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____А.А.Алибаев
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____О.Л.Тетера
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Заказчик : РГУ"Департамент статистики ЗКО КС МНЭ РК"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор подряда (контракта) : № 86-2020 от 29.07.2020 г.
Наименование строительства: Устройство металлического ограждения административного здания Департамента статистики ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		86-2020	29.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала года:	4 200 124,50								504 014,94	**4 704 139,44**
В том числе за месяц		4 200 124,50							504 014,94	**4 704 139,44**
Возмещение аванса (согласно договора)		1 260 037,35							151 204,48	**1 411 241,83**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		2 940 087,15							352 810,46	**3 292 897,61**

ЗАКАЗЧИК : РГУ " Департамент статистики ЗКО КС МНЭ РК"

Руководитель _____ **Б.М. Алимбаева**

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ **О.Л. Тетера**

ЗАКАЗЧИК : РГУ Департамент статистики ЗКО КС МНЭ РК
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Устройство металлического ограждения административного здания Департамента статистики ЗКО КС МНЭ РК
Шифр стройки Ограждение ЗКО
Наименование объекта - Устройство металлического ограждения административного здания Департамента статистики ЗКО КС МНЭ РК
Договор подряда (Контракт) № 86-2020 от 29.07.2020г.

АКТ приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2020 года.

на Устройство металлического ограждения административного здания Департамента статистики ЗКО КС МНЭ РК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение (н=2,5м) из сетчатых панелей по металлическим столбам										
		Ленточный фундамент ФМ-1, L=39,9м										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,551		1549,24	--	30289,19	--	--	21808,22	56265,20
		НР - 72%; СП - 8%				1549,24	--	30289,19	--		4167,79	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,1695		808,70	--	9841,52	--	--	7085,90	18281,61
		НР - 72%; СП - 8%				808,70	--	9841,52	--		1354,19	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,1695		152,23	73,50	1852,59	894,46	--	975,98	3054,85
		НР - 72%; СП - 8%				78,73	32,66	958,13	397,39		226,29	
4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	20		4916,97	285,70	98339,49	5714,00	82400,05	11400,43	118519,11
		НР - 94%; СП - 8%				511,27	95,13	10225,44	1902,67		8779,19	
5	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	6,86		31501,11	1318,69	216097,64	9046,20	186506,84	20464,44	255487,04
		НР - 91%; СП - 8%				2994,84	283,35	20544,60	1943,79		18924,97	
		Стойки СТ-1,СТ-2										
6	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,61839		24298,57	11223,32	15025,99	6940,39	1355,42	5924,53	22626,56
		НР - 69%; СП - 8%				10883,40	3001,48	6730,19	1856,09		1676,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2301-0201-0174 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	27,45	2738,00 --	-- --	75158,10 --	-- --	75158,10	-- 6012,65	81170,75
8	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	23,1	2936,00 --	-- --	67821,60 --	-- --	67821,60	-- 5425,73	73247,33
9	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 *СП - 8%*	т	0,00068	215490,00 --	-- --	146,53 --	-- --	146,53	-- 11,72	158,26
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,93331	90,44 41,68	2,31 0,25	1621,88 747,52	41,43 4,46	832,93	518,87 171,26	2312,01
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,93331	160,14 48,73	3,28 0,50	2871,82 873,97	58,75 8,92	1939,10	609,20 278,48	3759,50
		Ограждение ОМ-1 -10шт									
12	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	3,8993	55070,71 48557,20	2515,52 449,72	214737,20 189339,09	9808,77 1753,59	15589,35	131853,95 27727,29	374318,45
13	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	3,8993	540085,00 --	-- --	2105953,44 --	-- --	2105953,44	-- 168476,28	2274429,72
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	113,0797	90,44 41,68	2,31 0,25	10226,88 4713,56	261,24 28,13	5252,09	3271,77 1079,89	14578,54
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	113,0797	160,14 48,73	3,28 0,50	18108,47 5510,87	370,47 56,27	12227,12	3841,33 1755,98	23705,78
		Ограждение ОМ-2 -1шт									
16	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,16262	55070,71 48557,20	2515,52 449,72	8955,60 7896,37	409,07 73,13	650,15	5498,96 1156,36	15610,92
17	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	0,16262	540085,00 --	-- --	87828,62 --	-- --	87828,62	-- 7026,29	94854,91
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,71598	90,44 41,68	2,31 0,25	426,51 196,58	10,89 1,17	219,04	136,45 45,04	608,00
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,71598	160,14 48,73	3,28 0,50	755,21 229,83	15,45 2,35	509,93	160,20 73,23	988,65
		Ворота ВМ-1 -1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	28293,14 22570,40	4872,86 1780,65	28293,14 22570,40	4872,86 1780,65	849,88	28734,23 4562,19	61589,56
21	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	0,72144	540085,00 --	-- --	389638,92 --	-- --	389638,92	-- 31171,11	420810,04
22	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки РВ-1 *СП - 8%*	пара	1	3783,00 --	-- --	3783,00 --	-- --	3783,00	-- 302,64	4085,64
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,92176	90,44 41,68	2,31 0,25	1892,16 872,09	48,33 5,21	971,73	605,34 199,80	2697,29
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,92176	160,14 48,73	3,28 0,50	3350,39 1019,61	68,54 10,41	2262,44	710,71 324,89	4385,99
		Калитка КМ-1 -2шт									
25	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	2	10314,52 10150,05	102,67 37,76	20629,04 20300,10	205,33 75,53	123,60	24043,24 3573,78	48246,06
26	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	0,43946	540085,00 --	-- --	237345,75 --	-- --	237345,75	-- 18987,66	256333,41
27	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки РВ-1 *СП - 8%*	пара	2	3783,00 --	-- --	7566,00 --	-- --	7566,00	-- 605,28	8171,28
28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,74434	90,44 41,68	2,31 0,25	1152,59 531,23	29,44 3,17	591,92	368,74 121,71	1643,03
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,74434	160,14 48,73	3,28 0,50	2040,87 621,09	41,75 6,34	1378,02	432,93 197,90	2671,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3661750,15** **334011,38**	**38837,38** **9909,28**	**3288901,38** --	**268445,38** **314415,64**	**4244611,17**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3268702,65				
		Материалы	Тенге				296064,49				
		Всего заработная плата	Тенге					136272,20			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2820913,27				
		Накладные расходы	Тенге				125167,95				
		Сметная прибыль	Тенге				271509,65				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3665380,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122,53
		Сметная заработная плата	Тенге					136272,20			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				250067,79				
		Материалы	Тенге				17594,92				
		Всего заработная плата	Тенге					207648,46			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11349,00				
		Накладные расходы	Тенге				143277,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				31467,62				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				424812,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197,58
		Сметная заработная плата	Тенге					207648,46			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				142979,70				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				142979,70				
		Сметная прибыль	Тенге				11438,38				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				154418,08				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4244611,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320,11
		Сметная заработная плата	Тенге					343920,66			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4244611,17**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**334011,38**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**38837,38**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9909,28**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3288901,38**		
		- Накладные расходы	Тенге							**268445,38**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**314415,64**	
		Временные здания и сооружения -1,3%	**тенге**								**55 180**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**4 299 791**
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%	**тенге**								**58 047**
		ИТОГО с дополнительными затратами :	**тенге**								**4 357 838**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**87 157**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ :	**тенге**								**4 444 995**
		в т.ч в текущих ценах на 2020 год - 100% К=1,049901	**тенге**								**4 666 805**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**560 017**
		ВСЕГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	**тенге**								**5 226 821**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**4 200 124,50**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**504 014,94**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**4 704 139,44**

ЗАКАЗЧИК : РГУ " Департамент статистики ЗКО КС МНЭ РК"

Руководитель _____ Б.М. Алимбаева

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Эксперт Технического надзора РГУ "Департамент статистики ЗКО КС МНЭ РК"

Инженер тех.надзора _____ Т.И. Ищанов