Заказчик: Комунальное государственное казенное предприятие Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер" БИН 980340001497

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

Наименование стройки: Капитальный ремонт мягкой кровли по адресу Павлодарская область с.Баянаул,ул.Машхур Жусуп Копеева,зд.5В"
Наименование объекта: Капитальный ремонт мягкой кровли по адресу Павлодарская область,ул.Машхур Жусуп Копеева,5В"

Договор подряда (контракт) № 200404 от 15.06.2020г.

Акт выполненых работ №1 от 04.09.2020 г.

Локальная смета № 2-1-2 корректировка

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1568,4	132,37	0,23	207607	356	–	149221	385374
					132,14	–	207251	–	–	28546	
2	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Демонтаж в один слой НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	поверхности	1568,4	61,61	9,26	96630	14516	–	78441	189077
					52,36	2,01	82114	3148	–	14006	
3	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	1568,4	224,45	76,9	352028	120611	–	237179	636344

				147,55	16,82	231417	26386	–	47137	
4 1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	примыканий	230,4	227,21	39,82	52349	9175	–	40453	100226
				187,39	3,46	43174	797	–	7424	
5 1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	1568,4	146,68	5,42	230057	8499	–	162385	423837
				141,26	2,54	221558	3977	–	31395	
	Итого по разделу 1					**1 734 858**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					785 514				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					153 157				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 308				
	Накладные расходы, тенге					667 679				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					128 508				
Раздел 2 Монтажные работы										
6 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	поверхности	1568,4	295,91	11,57	464110	18145	343322	98052	607135
				65,44	2,51	102643	3935	–	44973	
7 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	1568,4	601,07	96,13	942724	150764	502689	296474	1338334
				184,44	21,03	289271	32983	–	99136	
8 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	23526	19,19	1,42	451554	33469	402014	21823	511247

				0,68	0,33	16071	7650	–	37870	
9 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,762	224490,35	1233,26	395552	2173	373737	18654	447342
				11147,56	486,38	19642	857	–	33136	
10 1112-0101-0207	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1568,4	310,01	65,44	486215	102643	1510	359452	913320
				243,6	5,51	382062	8647	–	67653	
11 2110-0403-1105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 К=2,260;	м2	3544,584	770		2729330		2729330	–	2947676
				–		–		–	218346	
12 2110-0403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	1803,66	514		927081		927081	–	1001247
				–		–		–	74166	
13 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	196,284	2598,14	13,2	509973	2590	334338	159730	723279
				881,61	2,93	173045	575	–	53576	
14 2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	192,28	228		43840		43840	–	47347

				–		–		–	3507	
15 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком к фановым стоякам НР = 92 %	примыканий	32,5	2461,17	25,6	79988	832	65604	12636	100034
				416,98	5,63	13552	183	–	7410	
16 1203-0101-1601	Стены парапета и вентканалов . Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР = 72 %	м3	3	45431,33	1296	136294	3888	47151	62503	214701
				28418,33	518,33	85255	1555	–	15904	
17 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	конструкций	10	1405,2	790,2	14052	7902	2206	7451	23223
				394,4	237	3944	2370	–	1720	
18 2104-0302-9904	Плиты из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,72	40061		28844		28844	–	31152
				–		–		–	2308	
19 1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР = 80 %	поверхности	25	1493,16	78,2	37329	1955	12064	19870	61775
				932,4	61,12	23310	1528	–	4576	
20 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	поверхности	25	326,12	2,16	8153	54	4721	2722	11745
				135,12	0,96	3378	24	–	870	
21 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	6	587,5	0,33	3525	2	1244	1641	5579
				379,83	–	2279	–	–	413	

22	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	2202		13212		13212	–	14269
					–		–		–	1057	
23	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	6	1058		6348		6348	–	6856
					–		–		–	508	
24	1208-0101-2706	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей НР = 72 %	шт.	2	484	2	968	4	1	695	1796
					481,5	1	963	2	–	133	
25	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1979		3958		3958	–	4275
					–		–		–	317	
26	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7	2034		14238		14238	–	15377
					–		–		–	1139	
27	1208-0101-2703	Трубы водосточные. Смена колен с земли, лестниц и подмостей НР = 72 %	шт.	7	581,86	2	4073	14	2	2925	7558
					579,57	0,86	4057	6	–	560	
28	1112-0101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство НР = 92 %	колпак	7	10050,29	24,57	70352	172	57926	11344	88232
					1750,57	10,86	12254	76	–	6536	
29	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	6	419		2514		2514	–	2715
					–		–		–	201	

30 1120-0701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	7	5936,14	55,71	41553	390	34974	6140	51508
				884,14	10,86	6189	76	–	3815	
31 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	0,24	43520,83	1375	10445	330	5116	3908	15501
				20829,17	595,83	4999	143	–	1148	
32 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,07	17710		1240		1240	–	1339
				–		–		–	99	
33 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	15,3	416		6365		–	–	6874
				–		–		–	509	
34 4101-0105-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15,3	238		3641		–	–	3932
				–		–		–	291	

Итого по разделу 2	**9 205 368**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 142 914
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	325 327
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 610
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 959 224
- перевозка грузов, тенге	10 006
Накладные расходы, тенге	1 086 020
Сметная прибыль (8 %), тенге	681 877

Раздел 4 Добавить

61	1201-0101-0301									
	Снятие,перенос вручную шлака НР = 72 %	м3 грунта	71,621	3679,13	0,49	263503	35	5800	185532	484958
				3597,66	0,22	257668	16	–	35923	
62	1111-0101-0802	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство разуклонки без материала НР = 94 % К=0,200;	м3 изоляции	313,68	4603,73	1483,65	1444098	465391	–	1054422	2698402
					3120,08	455,94	978707	143019	–	199882	
63	1112-0101-1701									
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж(добавлять до 30мм) НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	1568,4	224,45	76,9	352028	120611	–	237179	636344
				147,55	16,82	231417	26386	–	47137	
64	1112-0101-0401									
	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	примыканий	77,6	227,2	39,82	17631	3090	–	13625	33756
				187,38	3,47	14541	269	–	2500	
65	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР = 72 % К=2,000;	м2	3136,8	4078,17	17,2	12792403	53965	12259605	355602	14199845
					152,65	4,8	478833	15058	–	1051840	
66	1112-0101-1001									
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	22,716	2598,17	13,21	59020	300	38693	18486	83706
				881,63	2,91	20027	66	–	6200	
67	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство на парапете НР = 92 %	м2 стяжки	219,15	601,07	96,13	131725	21066	70240	41425	187002
					184,44	21,03	40419	4608	–	13852	

68 1112-0101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками НР = 92 %	примыканий	365,25	3292,98	31,69	1202762	11574	985230	191314	1505602
				563,88	5,45	205958	1992	–	111526	
69 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 толщина слоя до 50 мм НР = 92 % К=20,000;	м2 стяжки	29860	19,19	1,42	573125	42479	510249	27699	648890
				0,68	0,33	20397	9711	–	48066	
70 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	143,28	416		59604		–	–	64372
				–		–		–	4768	
71 4101-0105-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	143,28	238		34101		–	–	36829
				–		–		–	2728	
72 1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	примыканий	134,85	227,22	39,83	30640	5371	–	23675	58660
				187,39	3,45	25269	465	–	4345	

Итого по разделу 4	**20 638 366**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 273 236
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	723 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	201 590
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 869 817
- перевозка грузов, тенге	93 705
Накладные расходы, тенге	2 148 959

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 528 767
Итого по смете	**31 578 592**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 201 664
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 202 366
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	296 508
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 829 041
- перевозка грузов, тенге	103 711
Накладные расходы, тенге	3 902 658
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 339 152
Временные здания и сооружения (1,5 %)	378 943
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	773 372
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**654 618**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**33385525,00**
Итого с учетом скидки	30046963,50
НДС (12 %)	3605635,62
Итого	**33652599,12**

Главный врач "Комунальное государственное казенное предприятие" Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения Павлодарской областной акимата Павлодарской областной"

_____ Мусин Д.С.

Директор ТОО «КазЕвроСтрой»

_____ Сарсекеев А.Т.

Технический надзор: ТОО "Строй Engineering-ПВ

_____ Асылбаев Е.С.

Эксперт авторского надзора: ИП "АСПК"

_____ Третьяков С.Н.