"SANA-2015". Версия 19.3.1Д от 29.08.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

134-1и2а
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сантехмонтаж-СМР"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт автомобильных дорог уличной сети с. Таргап Жамбылского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги ул. Додабай (протяженностью 452м) с. Таргап Жамбылского района Алматинской области

(наименование)

Доп.соглашение №42/1 от 18.02.2020г. К договору №42 от 16.10.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 17 за июнь 2020 года

Средний ремонт автомобильной дороги ул. Додабай (протяженностью 452м) с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
По локальной смете 2-1-2 Водопропускные сооружения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Трубы металлические d=400мм L=7м 1шт на ПК 0+207

1.3 установка сигнальных столбиков

1	1 1127-0901-0301	Столбики сигнальные металлические Установка (применительно) НР = 108 %	шт.	6	1818,83	871,17	10913	5227	1339	7116	19471
					724,5	373,67	4347	2242	–	1442	
2	2 2106-0209-0201	Столбики сигнальные (Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012) К=0,007;	т	0,042	589423		24756		24756	–	26736
					–		–		–	1980	

Раздел 2 Трубы металлические d=300мм L=7 м 2 шт на ПК 0+320 и на ПК 0+350

3	3 1127-0901-0301	Столбики сигнальные металлические Установка (применительно) НР = 108 %	шт.	12	1818,92	871,08	21827	10453	2680	14232	38944
					724,5	373,67	8694	4484	–	2885	
4	4 2106-0209-0201	Столбики сигнальные (Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012) К=0,007;	т	0,084	589423		49512		49512	–	53473
					–		–		–	3961	

Средний ремонт автомобильной дороги ул. Додабай (протяженностью 452м) с. Таргап Жамбылского района Алматинской области По локальной смете 2-1-3 Дорожная одежда

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Дорожная одежда. (протяженность 452 м, ширина основания 6,5 м, ширина покрытия 4,5 м, обочины с двух сторон шириной 1 м)													
1	1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5 кг/м2 НР = 108 %	т	1,017	121891,84	1817,11	123964	1848	122116	1049	135014	
						–	954,77	–	971	–	10001		
2	2	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2034	1419,32	100,11	2886889	203617	2589165	171352	3302900	
						46,27	31,74	94107	64552	–	244659		

3	3 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (6 см=4+2) НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;									
			м2 покрытия	2034	635,81	0,09	1293232	176	1292048	1089	1397867
					0,5	–	1008	–	–	103546	
4	4 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 6 см НР = 108 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;									
			м2 покрытия обочин	904	214,58	88,48	193981	79989	95818	46592	259819
					20,1	27,62	18174	24967	–	19246	

Средний ремонт автомобильной дороги ул. Додабай (протяженностью 452м) с. Таргап Жамбылского района Алматинской области По локальной смете 2-1-4 Транспортные расходы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Битум												
1	1	4105-0301-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1,08	1015		1096		–	–	1184	
						–		–		–	88		
2	2	4105-0301-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км +67 км К=67,000;	т·км	72,36	31		2243		–	–	2422	
						–		–		–	179		

Раздел 2 Смеси песчаногравийные, асфальтобетон

2.2 Асфальтобетон, учтено 10 км

3	3 4102-0103-1042	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км	т	2095,599	671		1406147		–	–	1518639
					–		–		–	112492	

Средний ремонт автомобильной дороги ул. Кусайын(протяженностью 2025м) с. Таргап Жамбылского района Алматинской области По
локальной смете 2-2-2 Водопропускные сооружения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Трубы металлические d=400мм L=8 м 2шт на ПК 0+524 ; ПК 1+278

1.3 установка сигнальных столбиков

1	1 1127-0901-0301	Столбики сигнальные металлические Установка (применительно) НР = 108 %	шт.	12	1818,92	871,08	21827	10453	2680	14232	38944
					724,5	373,67	8694	4484	–	2885	

2	2 2106-0209-0201	Столбики сигнальные (Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012) К=0,007;	т	0,084	589423		49512		49512	–	53473
					–		–		–	3961	

Раздел 2 Трубы металлические d=300мм L=8 м 13 шт на ПК 0+371 ;ПК 0+458 ; ПК0+485 ; ПК0+609 ; ПК0+689 ; ПК 0+895 ; ПК0+917 ; ПК1+027 ; ПК1+057 ; ПК1+100 ; ПК 1+192 ; ПК1+249 ; ПК1+392

3	3 1127-0901-0301	Столбики сигнальные металлические Установка (применительно) НР = 108 %	шт.	78	1818,83	871,12	141869	67947	17413	92513	253133
					724,47	373,73	56509	29151	–	18751	
4	4 2106-0209-0201	Столбики сигнальные (Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012) К=0,007;	т	0,546	589423		321825		321825	–	347571
					–		–		–	25746	

Раздел 3 Трубы металлические d=500мм L=8м 1шт на ПК 0+696

3.4 установка сигнальных столбиков

5	5 1127-0901-0301	Столбики сигнальные металлические Установка (применительно) НР = 108 %	шт.	6	1818,83	871,17	10913	5227	1339	7116	19471

					724,5	373,67	4347	2242	–	1442	
6	6 2106-0209-0201	Столбики сигнальные (Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012) К=0,007;	т	0,042	589423		24756		24756	–	26736
					–		–		–	1980	

Раздел 4 Установка монолитного оголовка на металлическую трубу d= 1 м на ПК 0+836

4.1 установка сигнальных столбиков

7	7 1127-0901-0301	Столбики сигнальные металлические Установка (применительно) НР = 108 %	шт.	6	1818,83	871,17	10913	5227	1339	7116	19471
					724,5	373,67	4347	2242	–	1442	
8	8 2106-0209-0201	Столбики сигнальные (Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012) К=0,007;	т	0,042	589423		24756		24756	–	26736
					–		–		–	1980	

Средний ремонт автомобильной дороги ул. Кусайын(протяженностью 2025м) с. Таргап Жамбылского района Алматинской области

По локальной смете 2-2-3 Дорожная одежда

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Дорожная одежда. (протяженность 2025 м (в асфальте 1800) , ширина основания 7,5 м, ширина покрытия 5,5 м, обочины с двух сторон шириной 1 м)													
1	1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5 кг/м2 НР = 108 %	т	4,95	121891,72	1817,37	603364	8996	594368	5104	657145	
						–	954,75	–	4726	–	48677		
2	2	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	9900	1419,32	100,11	14051227	991056	12602126	834020	16076067	
						46,27	31,74	458045	314196	–	1190820		

3	3 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (6 см=4+2) НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;									
			м2 покрытия	9900	635,81	0,09	6294493	855	6288730	5301	6803778
					0,5	–	4908	–	–	503984	
4	4 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 6 см НР = 108 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;									
			м2 покрытия обочин	3600	214,58	88,48	772489	318540	381574	185543	1034675
					20,1	27,62	72375	99424	–	76643	
Раздел 2 Примыкание. 1 шт											
5	5 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5 кг/м2 НР = 108 %	т	0,028	121892,86	1821,43	3413	51	3362	29	3717
					–	964,29	–	27	–	275	

6	6 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	55	1419,31	100,09	78062	5505	70012	4634	89312
					46,27	31,75	2545	1746	–	6616	
7	7 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (6 см=4+2) НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;									
			м2 покрытия	55	635,8	0,09	34969	5	34937	29	37798
					0,49	–	27	–	–	2800	

8	8 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 6 см НР = 108 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;	м2 покрытия обочин	20	214,55	88,5	4291	1770	2119	1030	5747
					20,1	27,6	402	552	–	426	

Средний ремонт автомобильной дороги ул. Кусайын(протяженностью 2025м) с. Таргап Жамбылского района Алматинской области

По локальной смете 2-2-3 Дорожная одежда

на Транспортные расходы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Битум											
1	1 4105-0301-1020		Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	5,29	1015		5369		–	–	5799

						–	–	–	430	
2	2 4105-0301-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км +67 км К=67,000;	т·км	354,43	31	10987	–	–		11866
					–	–	–	879		

Раздел 2 Смеси песчаногравийные, асфальтобетон

2.2 Асфальтобетон, учтено 10 км

3	3 4102-0103-1042	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км	т	1444,144	671	969021	–	–		1046543
					–	–	–	77522		

Средний ремонт автомобильной дороги ул. Подъезд № 3 к ул. Кусайын (протяженностью 300 м) с. Таргап Жамбылского района

По локальной смете 2-3-2 Дорожная одежда

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата		зарплата	зарплата	оборудо-			

	смет е					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	СТР И ОН	сния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Дорожная одежда. (протяженность 300 м, ширина основания 5,5 м, ширина покрытия 4,5 м, обочины с двух сторон шириной 0,5 м)													
1	1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5 кг/м2 НР = 108 %	т	0,675	121891,85	1817,78	82277	1227	81050	696	89611	
						–	954,07	–	644	–	6638		
2	2	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1350	1419,32	100,11	1916076	135143	1718472	113730	2192190	
						46,27	31,74	62461	42845	–	162384		

3	3 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (6 см=4+2) НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	1350	635,81	0,09	858340	117	857554	723	927788
					0,5	–	669	–	–	68725	
4	4 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 6 см НР = 108 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;	м2 покрытия обочин	300	214,58	88,48	64374	26545	31798	15462	86223
					20,1	27,62	6031	8286	–	6387	

Средний ремонт автомобильной дороги ул. Подъезд № 3 к ул. Кусайын (протяженностью 300 м) с. Таргап Жамбылского района

По локальной смете 2-3-3 Транспортные расходы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№	№ поз. по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость	Страна происхожд
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			

п/п	по смете	код ресурса		измерения	количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	стоимость с НР и СП	происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Битум													
1	1	4105-0301-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,717	1015		728		–	–	786	
						–		–		–	58		
2	2	4105-0301-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км +67 км К=67,000;	т·км	48,039	31		1489		–	–	1608	
						–		–		–	119		

Раздел 2 Смеси песчаногравийные, асфальтобетон

2.2 Асфальтобетон, учтено 10 км

3	3 4102-0103-1042	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км	т	195,75	671	131348	–	–	141856
					–	–	–	10508	

Итого по актам:	36 754 513.
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	735 090.
Итого по актам:	
- в текущих ценах с 05.07.19 г.	37 489 603.
2019 г. - 4 % (МРП = 2525 тенге)	1 499 584.
2020 г. - 96 % (МРП = 2613 тенге)	35 990 019.
Итого по актам в текущих и прогнозных ценах	38 749 254.
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 4 % (Иинф = 1,000)	1 499 584.
2020 г. - 96 % (Иинф = 1,035)	37 249 670.
НДС 12%	4 649 910.
Всего по акту с НДС	43 399 164.
Итого с учетом ценовой скидки подрядчика	**40 283 415,32.**
В том числе НДС	**4 316 080**

Принял:

Сдал:

Тех.надзор: