Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 24 июня 2019 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

Наименование строительства: "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"

Договор № 86 от 27.05.2019 г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**"Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"**	**76 273 681,54**	**76 273 681,54**			**76 273 681,54**	**76 273 681,54**		
	В т.ч.НДС	8 172 180,16	8 172 180,16			8 172 180,16	8 172 180,16		
	итого без НДС	68 101 501,37	68 101 501,37			68 101 501,37	68 101 501,37		
	Удержание по ставке 5%	**3 813 684,08**	**3 813 684,08**			**3 813 684,08**	**3 813 684,08**		
	Удержание по ставке 5% без НДС	3 405 075,07	3 405 075,07			3 405 075,07	**3 405 075,07**		
	В т.ч.НДС-12%	408 609,01	408 609,01			408 609,01	**408 609,01**		
	Удержание аванса 30%	**22 882 104,46**	**22 882 104,46**			**22 882 104,46**	**22 882 104,46**		
	Удержание аванса 30% без НДС	20 430 450,41	20 430 450,41			20 430 450,41	**20 430 450,41**		
	В т.ч.НДС-12%	2 451 654,05	2 451 654,05			2 451 654,05	**2 451 654,05**		
	Сумма к оплате без НДС	**44 265 975,89**	**44 265 975,89**			**44 265 975,89**	**44 265 975,89**		
	Сумма к оплате НДС	5 311 917,11	5 311 917,11			5 311 917,11	**5 311 917,11**		
	Всего к оплате:	**49 577 893,00**	**49 577 893,00**			**49 577 893,00**	**49 577 893,00**		

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Айткулов Г.Р.

Подрядчик:

ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **ТОО "Айя-Сервис"**

Объект: **Договор № 86 от 27.05.2019 г. "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"**

Акт приемки выполненных работ №1 за 24 июня 2019 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машин: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожной одежды								
	Раздел 1 на проезжей части									
1	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	14780,71168	106,13	100,99	1568734	1492667	355762	0,0069	102
		м3		5,07	35,66	74946	527020	59,1	0,035	517
2	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км.	23649,13868	202,45	0	4787768	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
3	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км.	6632,690603	52,29	0	346823	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
4	11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	21413,40228	19,94	19,94	426880	426880	62995	0	0
		м3 грунта		0	4,98	0	106590	59,1	0,00459	98,28752
5	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	21413,40228	50,49	40,33	1081224	863603	218060	0	0
		м3 уплотненного грунта		7,37	9,86	157747	211221	59,1	0,00459	98,28752
6	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине сло 25 см	21413,40228	53,79	53,79	1151933	1151933	212401	0	0
		м3 уплотненного грунта								

				0,00	16,78	0	359392	59,1	0,01567	335,54801
7	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см К=5,000	107067,0114	4,77	4,77	510861	510861	80716	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0,00	1,28	0	136576	59,1	0,00137	146,68181
8	11-270402-0101	Основания из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство К=1,250	99961,25	280,99	87,34	28088112	8730326	3157137	0,0416	4158,3880
		м2 основания или покрытий								
				29,29	23,09	2927755	2307961	60,3	0,02419	2418,06264
9	11-270402-0101	Покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство К=1,250	44778,18852	280,99	87,34	12582223	3910797	1414257	0,0416	1862,7726
		м2 основания или покрытий								
				29,29	23,09	1311504	1033864	60,3	0,02419	1083,18438
		Устройство мет трубы д-0,4 м								
1	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	27,75	130,60	123,46	3624	3426	878	0,0109	0,30248
		м3								
				7,14	46,37	198	1287	59,1	0,0498	1,38195
2	11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	2,109	3205,20	128,28	6760	271	1739	1,94	4,09146
		м3								
				1330,74	57,07	2807	120	59,4	0,0706	0,14890
3	11-300102-0201	Фундаменты монолитные.Устройство	1,776	5683,99	1645,39	10092	2921	6863	2,55	4,52761
		м3								
				1990,94	471,47	3535	837	59,4	0,4348	0,77200
4	11-300102-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	8,325	3205,16	128,23	26683	1068	6863	1,94	16,15050
		м3								
				1330,75	57,08	11078	475	59,4	0,0706	0,58775
5	11-300102-0201	Фундаменты монолитные.Устройство	7,77	5683,83	1645,41	44163	12785	11364	2,55	19,81350
		м3								
				1990,92	471,39	15469	3663	59,4	0,4348	3,37840
6	11-300402-0201	Трубы одноочковые из гофрированного металла, диаметр 1,5 м. Укладка	111	28412,39	2988,22	3153775	331692	769544	14,5	1609,50
		м								
				11058,14	613,30	1227454	68076	59,4	0,66	73,26
7	23-010201-0256	Трубы стальные электросварные прмошовные, Д 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	111	12934,23	0,00	1435700	0	0	0	0,00
		м								

				0,00	0,00	0	0	0,0	0	0,00
8	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	7	21,15	21,15	155	155	33	0	0,00000
		м3 грунта								
				0,00	7,51	0	55	59,4	0,00806	0,05914

	Итого, прмые затраты по смете			55 225 509,78	
	Накладные расходы 1 уровня, тенге			6 298 610,14	
	Итого с накладными расходами 1 уровня			61 524 119,92	
	Накладные расходы 2 уровня (4,2%), тенге			2 584 013,04	
	Итого, тенге			64 108 132,96	
	Сметная прибыль (8%) тенге			5 128 650,64	
	Итого по смете на подряд, тенге			69 236 783,59	
	Временные здания и сооружения (1,5%)			1 038 551,75	
	Итого, тенге			70 275 335,35	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,63%)			442 734,61	
	Итого по сметному расчету в ценах 4 кв. 2016 г. (ноябрь)			70 718 069,96	
	в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - 100% (Иинф=1,070)			75 668 334,86	
	С учетом понижающего коэффициента к=0,9			68 101 501,37	
	Налог на добавленную стоимость 12%			8 172 180,16	
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и			76 273 681,54	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____ Айтжанов Е.Б.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Айя-Сервис"

_____ Молдабаева М.С.

Инженер тех.надзора

_____

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 25 июля 2019 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
Наименование строительства: "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"
Договор № 86 от 27.05.2019 г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**"Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"**	**153 151 745,11**	**153 151 745,11**			**76 878 063,57**	**76 878 063,57**		
	В т.ч.НДС	16 409 115,55	16 409 115,55			8 236 935,38	8 236 935,38		
	итого без НДС	136 742 629,56	136 742 629,56			68 641 128,19	68 641 128,19		
	Удержание по ставке 5%	**7 657 587,26**	**7 657 587,26**			**3 843 903,18**	**3 843 903,18**		
	Удержание по ставке 5% без НДС	6 837 131,48	6 837 131,48			3 432 056,41	3 432 056,41		
	В т.ч.НДС-12%	820 455,78	820 455,78			411 846,77	411 846,77		
	Удержание аванса 30%	**45 945 523,53**	**45 945 523,53**			**23 063 419,07**	**23 063 419,07**		
	Удержание аванса 30% без НДС	41 022 788,87	41 022 788,87			20 592 338,46	20 592 338,46		
	В т.ч.НДС-12%	4 922 734,66	4 922 734,66			2 471 080,61	2 471 080,61		
	Сумма к оплате без НДС	**88 882 709,22**	**88 882 709,22**			**44 616 733,32**	**44 616 733,32**		
	Сумма к оплате НДС	10 665 925,11	10 665 925,11			5 354 008,00	5 354 008,00		
	Всего к оплате:	**99 548 634,32**	**99 548 634,32**			**49 970 741,32**	**49 970 741,32**		

Заказчик:
Вр.и.о.руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____ **Бибосынов Т.А.**

Подрядчик:
ТОО «Айя-Сервис»

_____ **Молдабаева М.С.**

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **ТОО "Айя-Сервис"**

Объект: **Договор № 86 от 27.05.2019 г. "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"**

Акт приемки выполненных работ № 2 за 25 июля 2019 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих,обслуживающих машин: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожной одежды								
	Раздел 1 на проезжей части									
1	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	14780,71168	106,13	100,99	1568734	1492667	355762	0,0069	102
		м3		5,07	35,66	74946	527020	59,1	0,035	517
2	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км.	23649,13868	202,45	0	4787768	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
3	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км.	6632,690603	52,29	0	346823	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
4	11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	21413,40228	19,94	19,94	426880	426880	62995	0	0
		м3 грунта		0	4,98	0	106590	59,1	0,00459	98,28752
5	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	21413,40228	50,49	40,33	1081224	863603	218060	0	0
		м3 уплотненного грунта		7,37	9,86	157747	211221	59,1	0,00459	98,28752

6	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине сло 25 см	21413,40228	53,79	53,79	1151933	1151933	212401	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0,00	16,78	0	359392	59,1	0,01567	335,54801
7	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см К=5,000	107067,0114	4,77	4,77	510861	510861	80716	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0,00	1,28	0	136576	59,1	0,00137	146,68181
8	11-270402-0101	Основания из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство К=1,250	99961,25	280,99	87,34	28088112	8730326	3157137	0,0416	4158,3880
		м2 основания или покрытий								
				29,29	23,09	2927755	2307961	60,3	0,02419	2418,06264
9	11-270402-0101	Покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство К=1,250	45537,5	280,99	87,34	12795582	3977113	1438239	0,0416	1894,3600
		м2 основания или покрытий								
				29,29	23,09	1333743	1051395	60,3	0,02419	1101,55213
		Устройство мет трубы д-0,4 м								
1	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	30	130,60	123,46	3918	3704	949	0,0109	0,32700
		м3								
				7,14	46,37	214	1391	59,1	0,0498	1,49400
2	11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	2,28	3205,20	128,28	7308	292	1879	1,94	4,42320
		м3								
				1330,74	57,07	3034	130	59,4	0,0706	0,16097
3	11-300102-0201	Фундаменты монолитные.Устройство	1,919	5683,99	1645,39	10910	3158	7419	2,55	4,89471
		м3								
				1990,94	471,47	3822	905	59,4	0,4348	0,83460
4	11-300102-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	9	3205,16	128,23	28846	1154	7419	1,94	17,46000
		м3								
				1330,75	57,08	11977	514	59,4	0,0706	0,63540
5	11-300102-0201	Фундаменты монолитные.Устройство	8,4	5683,83	1645,41	47744	13821	12286	2,55	21,42000
		м3								
				1990,92	471,39	16724	3960	59,4	0,4348	3,65232
6	11-300402-0201	Трубы одноочковые из гоффрированного металла, диаметр 1,5 м. Укладка	120	28412,39	2988,22	3409487	358586	831940	14,5	1740,00
		м								
				11058,14	613,30	1326977	73596	59,4	0,66	79,20
7	23-010201-0256	Трубы стальные электросварные прмошовные, Д 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	105	12934,23	0,00	1358094	0	0	0	0,00

			м							
				0,00	0,00	0	0	0,0	0	0,00
8	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	8	21,15	21,15	168	168	35	0	0,00000
			м3 грунта							
				0,00	7,51	0	60	59,4	0,00806	0,06394

	Итого, прмые затраты по смете			55 624 391,94	
	Накладные расходы 1 уровня, тенге			6 387 236,54	
	Итого с накладными расходами 1 уровня			62 011 628,48	
	Накладные расходы 2 уровня (4,2%), тенге			2 604 488,40	
	Итого, тенге			64 616 116,88	
	Сметная прибыль (8%) тенге			5 169 289,35	
	Итого по смете на подряд, тенге			69 785 406,23	
	Временные здания и сооружения (1,5%)			1 046 781,09	
	Итого, тенге			70 832 187,32	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,63%)			446 242,78	
	Итого по сметному расчету в ценах 4 кв. 2016 г. (ноябрь)			71 278 430,10	
	в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - 100% (Иинф=1,070)			76 267 920,21	
	С учетом понижающего коэффициента к=0,9			68 641 128,19	
	Налог на добавленную стоимость 12%			8 236 935,38	
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и			76 878 063,57	

ЗАКАЗЧИК
Вр.и.о.руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
_____ Бибосынов Т.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Айя-Сервис"
_____ Молдабаева М.С.

Инженер тех.надзора
_____ Танатов О.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Айя-Сервис"
Договор № 86 от 27.05.2019 г. "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"

Акт

выполненных работ по объекту "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"

на июль 2019 г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
	Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1	**Строительство гравийных дорог в массиве "Бурыл А,Б,В"**	**239 442 365**			**239 442 365**	58	139 022 189,83	-	-	139 022 189,83	29	69 785 406,23	-	-	69 785 406,23
	Итог по главе 2	**239 422 365**			**239 422 365**	58	139 022 189,83			139 022 189,83	29	69 785 406,23			69 785 406,23
	Итого по главам 1-7	**239 442 365**			**239 442 365**	58	139 022 189,83			139 022 189,83	29	69 785 406,23			69 785 406,23
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
2 НДЗ РК 8.04-05-2015г.	**Временные здания и сооружения 1,5%**	**3 591 635**			**3 591 635**	58	2 085 332,85			2 085 332,85	29	1 046 781,09			1 046 781,09
	Итого по главе 8	**3 591 635**	**0**	**0**	**3 591 635**	58	**2 085 332,85**	-	-	**2 085 332,85**	29	**1 046 781,09**	-	-	**1 046 781,09**
	Итого по главам 1-8	**243 034 000**	**0**	**0**	**243 034 000**	58	**141 107 522,67**		-	**141 107 523,17**	29	**70 832 187,32**	-	-	**70 832 187,32**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
3 НДЗ РК 8.04-06-2015 г.	Затраты на производство работ в зимнее время 0,63%	1 531 114			1 531 114	58	888 977,39			888 977,39	29	446 242,78			446 242,78
	Итого по главе 9	**1 531 114**	**0**	**0**	**1 531 114**	0	**888 977,39**	-	-	-	29	**446 242,78**	-	-	**446 242,78**
	Итого по главам 1-9	**244 565 114**	**0**	**0**	**244 565 114**	58	**141 107 522,67**	-	-	**141 107 523,17**	29	**71 278 430,10**			**71 278 430,10**
	Итого по сметному расчету:														
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв 2016 г. (ноябрь)	**244 565 114**	**0**	**0**	**244 565 114**	58	**141 996 500,07**	-	-	**141 996 500,07**	29	**71 278 430,10**	-	-	**71 278 430,10**
	в т.ч. с разбивкой по годам 2017г. -100% ()МРП=2269)	244 565 114	0	0	244 565 114	58	**141 996 500,07**	-	-	**141 996 500,07**	29	**71 278 430,10**	-	-	**71 278 430,10**
	в текущих и прогнозных ценах	**261 684 672**			**261 684 672**	58	**151 936 255,07**			**151 936 255,07**	29	**76 267 920,21**			**76 267 920,21**
	в т.ч.с. с разбивкой по годам 2017г.-100% (Иинф=1,070)	261 684 672			261 684 672	58	**151 936 255,07**			**151 936 255,07**	29	**76 267 920,21**			**76 267 920,21**
	Налог на добавленную стоимость			**31 402 161**	**31 402 161**	58			**18 232 350,61**	**18 232 350,61**	29			9 152 150,43	9 152 150,43
	в т.ч. с разбивкой погодам 2017г.- НДС (12%)			31 402 161	31 402 161				**18 232 350,61**	**18 232 350,61**	0				
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**261 684 672**	**0**	**31 402 161**	**293 086 833**	58	**151 936 255,07**	-	**18 232 350,61**	**170 168 605,68**	29	**76 267 920,21**	-	**9 152 150,43**	**85 420 070,64**
	в т.ч. с разбивкой по годам 2017г.	**261 684 672**		**31 402 161**	**293 086 833**	58	**151 936 255,07**		**18 232 350,61**	**170 168 605,68**	29	76 267 920,21		**9 152 150,43**	**85 420 070,64**
	Понижающий коэффициент				**0,900000000000**					**0,90**					**0,90**
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом				**263 778 149,57**		**136 742 629,56**	-	**16 409 115,55**	**153 151 745,11**		**68 641 128,19**	-	**8 236 935,38**	**76 878 063,57**

ЗАКАЗЧИК
Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
_____ Бибосынов Т.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Айя-Сервис"
_____ Молдабаева М.С.

Инженер технадзора
ГОК "КДК-Инжиниринг"
_____ Танатов О.

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 22 августа 2019 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
Наименование строительства: "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"
Договор № 86 от 27.05.2019 г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
								Дополнительные затраты	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**"Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"**	**210 122 522,04**	**210 122 522,04**			**56 970 776,93**	**56 970 776,93**		
	В т.ч.НДС	22 513 127,36	22 513 127,36			6 104 011,81	6 104 011,81		
	итого без НДС	187 609 394,68	187 609 394,68			50 866 765,12	50 866 765,12		
	Удержание по ставке 5%	**10 506 126,10**	**10 506 126,10**			**2 848 538,85**	**2 848 538,85**		
	Удержание по ставке 5% без НДС	9 380 469,73	9 380 469,73			2 543 338,26	2 543 338,26		
	В т.ч.НДС-12%	1 125 656,37	1 125 656,37			305 200,59	305 200,59		
	Удержание аванса 30%	**63 036 756,61**	**63 036 756,61**			**17 091 233,08**	**17 091 233,08**		
	Удержание аванса 30% без НДС	56 282 818,40	56 282 818,40			15 260 029,54	15 260 029,54		
	В т.ч.НДС-12%	6 753 938,21	6 753 938,21			1 831 203,54	1 831 203,54		
	Сумма к оплате без НДС	**121 946 106,54**	**121 946 106,54**			**33 063 397,33**	**33 063 397,33**		
	Сумма к оплате НДС	14 633 532,79	14 633 532,79			3 967 607,68	3 967 607,68		
	Всего к оплате:	**136 579 639,33**	**136 579 639,33**			**37 031 005,01**	**37 031 005,01**		

Заказчик:
Вр.и.о.руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акима города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Айя-Сервис"
Договор № 86 от 27.05.2019 г. "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"

Акт
выполненных работ по объекту "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"
на август 2019 г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
	Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1	Строительство гравийных дорог в массиве "Бурыл А,Б,В"	239 442 365			239 442 365	80	190 736 926,47	-	-	190 736 926,47	22	51 714 736,64	-	-	51 714 736,64
	Итог по главе 2	239 422 365			239 422 365	80	190 736 926,47			190 736 926,47	22	51 714 736,64			51 714 736,64
	Итого по главам 1-7	239 442 365			239 442 365	80	190 736 926,47			190 736 926,47	22	51 714 736,64			51 714 736,64
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
2 НДЗ РК 8.04-05-2015г.	Временные здания и сооружения 1,5%	3 591 635			3 591 635	80	2 861 053,90			2 861 053,90	22	775 721,05			775 721,05
	Итого по главе 8	3 591 635	0	0	3 591 635	80	2 861 053,90	-	-	2 861 053,90	22	775 721,05	-	-	775 721,05
	Итого по главам 1-8	243 034 000	0	0	243 034 000	80	193 597 980,37		-	193 597 980,87	22	52 490 457,69	-	-	52 490 457,69
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
3 НДЗ РК 8.04-06-2015 г.	Затраты на производство работ в зимнее время 0,63%	1 531 114			1 531 114	80	1 219 667,28			1 219 667,28	22	330 689,88			330 689,88
	Итого по главе 9	1 531 114	0	0	1 531 114	0	1 219 667,28	-	-	-	22	330 689,88	-	-	330 689,88
	Итого по главам 1-9	244 565 114	0	0	244 565 114	79	194 817 647,64	-	-	193 597 980,87	22	52 821 147,58			52 821 147,58
	Итого по сметному расчету:														
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв 2016 г. (ноябрь)	244 565 114	0	0	244 565 114	80	194 817 647,64	-	-	194 817 647,64	22	52 821 147,58	-	-	52 821 147,58
	в т.ч. с разбивкой по годам 2017г. -100% ()МРП=2269)	244 565 114	0	0	244 565 114	80	194 817 647,64	-	-	194 817 647,64	22	52 821 147,58	-	-	52 821 147,58
	в текущих и прогнозных	261 684 672			261 684 672	80	208 454 882,98			208 454 882,98	22	56 518 627,91			56 518 627,91
	в т.ч.с. с разбивкой по годам 2017г.-100% (Иинф=1,070)	261 684 672			261 684 672	80	208 454 882,98			208 454 882,98	22	56 518 627,91			56 518 627,91
	Налог на добавленную			31 402 161	31 402 161	80			25 014 585,96	25 014 585,96	22			6 782 235,35	6 782 235,35
	в т.ч. с разбивкой погодам 2017г.- НДС (12%)			31 402 161	31 402 161				25 014 585,96	25 014 585,96	0				
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	261 684 672	0	31 402 161	293 086 833	80	208 454 882,98	-	25 014 585,96	233 469 468,94	22	56 518 627,91	-	6 782 235,35	63 300 863,26
	в т.ч. с разбивкой по годам 2017г.	261 684 672		31 402 161	293 086 833	80	208 454 882,98		25 014 585,96	233 469 468,94	22	56 518 627,91		6 782 235,35	63 300 863,26
	Понижающий коэффициент				0,900000000000					0,90					0,90
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом				263 778 149,57		187 609 394,68		22 513 127,36	210 122 522,04		50 866 765,12	-	6 104 011,81	56 970 776,93

ЗАКАЗЧИК
Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
_____ Бибосынов Т.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Айя-Сервис"
_____ Молдабаева М.С.

Инженер тех.надзора
ТОО "КДК-Инжиниринг"
_____ Танатов О.

				1330,75	57,08	75051	1075	59,4	0,0706	1,32905
5	11-300102-0201	Фундаменты монолитные.Устройство	17,57	5683,83	1645,41	99865	28910	25698	2,55	44,80350
		м3								
				1990,92	471,39	34980	8282	59,4	0,4348	7,63944
6	11-300402-0201	Трубы одноочковые из гоффрированного металла, диаметр 1,5 м. Укладка	251	28412,39	2988,22	7131510	750043	1740141	14,5	3639,50
		м								
				11058,14	613,30	2775593	153938	59,4	0,66	165,66
7	23-010201-0256	Трубы стальные электросварные прмошовные, Д 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	251	12934,23	0,00	3246492	0	0	0	0,00
		м								
				0,00	0,00	0	0	0,0	0	0,00
8	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	17	21,15	21,15	351	351	74	0	0,00000
		м3 грунта								
				0,00	7,51	0	125	59,4	0,00806	0,13373

	Итого, прмые затраты по смете			40 685 841,40
	Накладные расходы 1 уровня, тенге			5 268 108,13
	Итого с накладными расходами 1 уровня			45 953 949,53
	Накладные расходы 2 уровня (4,2%), тенге			1 930 065,88
	Итого, тенге			47 884 015,41
	Сметная прибыль (8%) тенге			3 830 721,23
	Итого по смете на подряд, тенге			51 714 736,64
	Временные здания и сооружения (1,5%)			775 721,05
	Итого, тенге			52 490 457,69
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,63%)			330 689,88
	Итого по сметному расчету в ценах 4 кв. 2016 г. (ноябрь)			52 821 147,58
	в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - 100% (Иинф=1,070)			56 518 627,91
	С учетом понижающего коэффициента к=0,9			50 866 765,12
	Налог на добавленную стоимость 12%			6 104 011,81
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и			56 970 776,93

ЗАКАЗЧИК
Вр.и.о.руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____ Бибосынов Т.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Айя-Сервис"

_____ Молдабаева М.С.

Инженер тех.надзора

_____ Танатов О.

6	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход одному следу при толщине сло 25 см	4016,569348	53,79	53,79	3071	216071	39841	0	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	16,78	0	67412	59,1	0,01567	62,93964
7	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см К=5,000	20082,84674	4,77	4,77	95823	95823	15140	0	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	1,28	0	25618	59,1	0,00137	27,51350
8	11-270402-0101	Основания из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство К=1,250	18750	280,99	87,34	5268563	1637571	592193	0,0416	780,0000
		м2 основания или покрытий		29,29	23,09	549167	432911	60,3	0,02419	453,56250
9	11-270402-0101	Покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство К=1,250	59250	280,99	87,34	16648658	5174723	1871329	0,0416	2464,8000
		м2 основания или покрытий		29,29	23,09	1735367	1367997	60,3	0,02419	1433,25750
10	11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	24500	232,36	101,03	5692820	2475235	707876	0,0317	776,6500
		м2 покрытия обочин		21,74	26,17	532630	641165	60,3	0,02851	698,49500
11	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 10 м	6567,3975	23,35	23,35	153349	153349	28665	0	0,0000
		м3 грунта		0,00	7,39	0	48533	59,1	0,00681	44,72398
12	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=4,000;	26269,59	18,48	18,48	485462	485462	90750	0	0,0000
		м3 грунта		0,00	5,85	0	153677	59,1	0,00539	141,59309
		Устройство мет трубы д-0,4 м								
1	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	62,75	130,60	123,46	8195	7747	1984	0,0109	0,68398
		м3		7,14	46,37	448	2910	59,1	0,0498	3,12495
2	11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	4,769	3205,20	128,28	15286	612	3931	1,94	9,25186
		м3		1330,74	57,07	6346	272	59,4	0,0706	0,33669
3	11-300102-0201	Фундаменты монолитные.Устройство	4,015	5683,99	1645,39	22821	6606	15519	2,55	10,23810
		м3		1990,94	471,47	7994	1893	59,4	0,4348	1,74570
4	11-300102-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия,	18,825	3205,16	128,23	60337	2414	15519	1,94	36,52050
		м3								

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **ТОО "Айя-Сервис"**

Объект: **Договор № 86 от 27.05.2019 г. "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"**

Акт приемки выполненных работ № 3 за 22 августа 2019 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих,обслуживающих машин: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожной одежды								
	Раздел 1 на проезжей части									
1	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2772,457767	106,13	100,99	294252	280000	66731	0,0069	19
		м3		5,07	35,66	14058	98855	59,1	0,035	97
2	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км.	4435,932427	202,45	0	898055	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
3	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км.	1244,111581	52,29	0	65055	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
4	11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	4016,569348	19,94	19,94	80071	80071	11816	0	0
		м3 грунта		0	4,98	0	19993	59,1	0,00459	18,43605
5	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	4016,569348	50,49	40,33	202808	161988	40902	0	0
		м3 уплотненного грунта		7,37	9,86	29589	39619	59,1	0,00459	18,43605

Типовая межведомственая форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 20 сентября 2019 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
Наименование строительства: "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"
Договор № 86 от 27.05.2019 г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Дополнительные затраты: Прочие затраты	Дополнительные затраты: Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**"Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"**	**214 737 906,66**	**214 737 906,66**			**4 615 384,62**	**4 615 384,62**		
	В т.ч.НДС	23 007 632,86	23 007 632,86			494 505,50	494 505,50		
	итого без НДС	191 730 273,81	191 730 273,81			4 120 879,13	4 120 879,13		
	Удержание по ставке 5%	**10 736 895,33**	**10 736 895,33**			**230 769,23**	**230 769,23**		
	Удержание по ставке 5% без НДС	9 586 513,69	9 586 513,69			206 043,96	206 043,96		
	В т.ч.НДС-12%	1 150 381,64	1 150 381,64			24 725,27	24 725,27		
	Удержание аванса 30%	**64 421 372,00**	**64 421 372,00**			**1 384 615,39**	**1 384 615,39**		
	Удержание аванса 30% без НДС	57 519 082,14	57 519 082,14			1 236 263,74	1 236 263,74		
	В т.ч.НДС-12%	6 902 289,86	6 902 289,86			148 351,65	148 351,65		
	Сумма к оплате без НДС	**124 624 677,97**	**124 624 677,97**			**2 678 571,43**	**2 678 571,43**		
	Сумма к оплате НДС	14 954 961,36	14 954 961,36			321 428,57	321 428,57		
	Всего к оплате:	**139 579 639,33**	**139 579 639,33**			**3 000 000,00**	**3 000 000,00**		

Заказчик:
Вр.и.о.руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____ **Бибосынов Т.А.**

Подрядчик:
ТОО «Айя-Сервис»

_____ **Молдабаева М.С.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Айя-Сервис"
Договор № 86 от 27.05.2019 г. "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"

Акт
выполненных работ по объекту "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"
на сентябрь 2019 г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
	Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1	**Строительство гравийных дорог в массиве "Бурыл А,Б,В"**	**239 442 365**			**239 442 365**	81	194 926 502,48	-	-	194 926 502,48	2	4 189 576,01	-	-	4 189 576,01
	Итог по главе 2	**239 422 365**			**239 422 365**	81	194 926 502,48			194 926 502,48	2	4 189 576,01			4 189 576,01
	Итого по главам 1-7	**239 442 365**			**239 442 365**	81	194 926 502,48			194 926 502,48	2	4 189 576,01			4 189 576,01
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
2 НДЗ РК 8.04-05-2015г.	**Временные здания и сооружения 1,5%**	**3 591 635**			**3 591 635**	81	2 923 897,54			2 923 897,54	2	62 843,64			62 843,64
	Итого по главе 8	**3 591 635**	**0**	**0**	**3 591 635**	81	**2 923 897,54**	-	-	**2 923 897,54**	2	**62 843,64**	-	-	**62 843,64**
	Итого по главам 1-8	**243 034 000**	**0**	**0**	**243 034 000**	81	**197 850 400,02**		-	**197 850 400,52**	2	**4 252 419,65**	-	-	**4 252 419,65**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
3 НДЗ РК 8.04-06-2015 г.	**Затраты на производство работ в зимнее время 0,63%**	1 531 114			1 531 114	81	1 246 457,52			1 246 457,52	2	26 790,24			26 790,24
	Итого по главе 9	**1 531 114**	**0**	**0**	**1 531 114**	0	**1 246 457,52**	-	-	-	2	**26 790,24**	-	-	**26 790,24**
	Итого по главам 1-9	**244 565 114**	**0**	**0**	**244 565 114**	81	**199 096 857,54**	-	-	**197 850 400,52**	2	**4 279 209,89**			**4 279 209,89**
	Итого по сметному расчету:														
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв 2016 г. (ноябрь)	**244 565 114**	**0**	**0**	**244 565 114**	81	**199 096 857,54**	-	-	**199 096 857,54**	2	**4 279 209,89**	-	-	**4 279 209,89**
	в т.ч. с разбивкой по годам 2017г. -100% ()МРП=2269)	244 565 114	0	0	244 565 114	81	**199 096 857,54**	-	-	**199 096 857,54**	2	**4 279 209,89**	-	-	**4 279 209,89**
	в текущих и прогнозных	**261 684 672**			**261 684 672**	81	**213 033 637,56**			**213 033 637,56**	2	**4 578 754,59**			**4 578 754,59**
	в т.ч.с. с разбивкой по годам 2017г.-100% (Иинф=1,070)	261 684 672			261 684 672	81	**213 033 637,56**			**213 033 637,56**	2	**4 578 754,59**			**4 578 754,59**
	Налог на добавленную			**31 402 161**	**31 402 161**	81			**25 564 036,51**	**25 564 036,51**	2			549 450,55	549 450,55
	в т.ч. с разбивкой погодам 2017г.- НДС (12%)			31 402 161	31 402 161				25 564 036,51	**25 564 036,51**	0				
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**261 684 672**	**0**	**31 402 161**	**293 086 833**	81	**213 033 637,56**	-	25 564 036,51	**238 597 674,07**	2	**4 578 754,59**	-	**549 450,55**	**5 128 205,14**
	в т.ч. с разбивкой по годам 2017г.	**261 684 672**		**31 402 161**	**293 086 833**	81	**213 033 637,56**		**25 564 036,51**	**238 597 674,07**	2	4 578 754,59		549 450,55	**5 128 205,14**
	Понижающий коэффициент				0,900000000000					0,90					0,90
	Стоимость по договору с понижающим коэффициентом				263 778 149,57		191 730 273,81	-	23 007 632,86	214 737 906,66		4 120 879,13	-	494 505,50	4 615 384,62

ЗАКАЗЧИК
Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
_____ Биосынов Т.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Айя-Сервис"
ЖШС _____ Молдабаева М.С.

Инженер тех.надзора
ТОО "КДК-Инжиниринг"
_____ Танатов О.

3	11-300102-0201	Фундаменты монолитные.Устройство	0,720	1330,74	57,07	138	49	59,4	0,0706	0,06036
				5683,99	1645,39	591	1184	2782	2,55	1,83552
		м3								
4	11-300102-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	3,375	1990,94	471,47	1433	339	59,4	0,4348	0,31297
				3205,16	128,23	10817	433	2782	1,94	6,54750
		м3								
5	11-300102-0201	Фундаменты монолитные.Устройство	3,15	1330,75	57,08	4491	193	59,4	0,0706	0,23828
				5683,83	1645,41	17904	5183	4607	2,55	8,03250
		м3								
6	11-300402-0201	Трубы одноочковые из гофрированного металла, диаметр 1,5 м. Укладка	45	1990,92	471,39	6271	1485	59,4	0,4348	1,36962
				28412,39	2988,22	1278558	134470	311977	14,5	652,50
		м								
7	23-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	45	11058,14	613,30	497616	27599	59,4	0,66	29,70
				12934,23	0,00	582040	0	0	0	0,00
		м								
8	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0,00
				21,15	21,15	63	63	13	0	0,00000
		м3 грунта								
				0,00	7,51	0	22	59,4	0,00806	0,02398

	Итого, прмые затраты по смете			3 235 861,28
	Накладные расходы 1 уровня, тенге			487 014,96
	Итого с накладными расходами 1 уровня			3 722 876,24
	Накладные расходы 2 уровня (4,2%), тенге			156 360,80
	Итого, тенге			3 879 237,05
	Сметная прибыль (8%) тенге			310 338,96
	Итого по смете на подряд, тенге			4 189 576,01
	Временные здания и сооружения (1,5%)			62 843,64
	Итого, тенге			4 252 419,65
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,63%)			26 790,24
	Итого по сметному расчету в ценах 4 кв. 2016 г. (ноябрь)			4 279 209,89
	в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - 100% (Иинф=1,070)			4 578 754,59
	С учетом понижающего коэффициента к=0,9			4 120 879,13
	Налог на добавленную стоимость 12%			494 505,50
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и			4 615 384,62

ЗАКАЗЧИК

Вр.и.о.руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____ Бибосынов Т.А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Айя-Сервис"

_____ Молдабаева М.С.

Инженер тех.надзора

_____ Танатов О.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **ТОО "Айя-Сервис"**

Объект: **Договор № 86 от 27.05.2019 г. "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"**

Акт приемки выполненных работ № 4 за 20 сентября 2019 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих,обслуживающих машин: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожной одежды								
	Раздел 1 на проезжей части									
1	11-270402-0101	Покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство К=1,250	2200	280,99	87,34	618178	192142	69484	0,0416	91,5200
		м2 основания или покрытий		29,29	23,09	64436	50795	60,3	0,02419	53,21800
2	11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	2770	232,36	101,03	643637	279853	80033	0,0317	87,8090
		м2 покрытия обочин		21,74	26,17	60220	72491	60,3	0,02851	78,97270
3	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 10 м	785,0591	23,35	23,35	18331	18331	3427	0	0,0000
		м3 грунта		0,00	7,39	0	5802	59,1	0,00681	5,34625
4	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=4,000;	3140,2364	18,48	18,48	58032	58032	10848	0	0,0000
		м3 грунта		0,00	5,85	0	18370	59,1	0,00539	16,92587
		Устройство мет трубы д-0,4 м								
1	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	11,25	130,60	123,46	1469	1389	356	0,0109	0,12263
		м3		7,14	46,37	80	522	59,1	0,0498	0,56025
2	11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	0,855	3205,20	128,28	2740	110	705	1,94	1,65870
		м3								

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 23 декабря 2019 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

Наименование строительства: "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"

Договор № 86 от 27.05.2019 г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**"Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"**	**246 501 482,38**	**246 501 482,38**			**31 763 575,72**	**31 763 575,72**		
	В т.ч.НДС	26 410 873,11	26 410 873,11			3 403 240,26	3 403 240,26		
	итого без НДС	220 090 609,27	220 090 609,27			28 360 335,46	28 360 335,46		
	Удержание по ставке 5%	**12 325 074,12**	**12 325 074,12**			**1 588 178,79**	**1 588 178,79**		
	Удержание по ставке 5% без НДС	11 004 530,46	11 004 530,46			1 418 016,77	1 418 016,77		
	В т.ч.НДС-12%	1 320 543,66	1 320 543,66			170 162,01	170 162,01		
	Удержание аванса 30%	**79 099 844,81**	**79 099 844,81**			**14 678 472,81**	**14 678 472,81**		
	Удержание аванса 30% без НДС	70 624 861,44	70 624 861,44			13 105 779,30	13 105 779,30		
	В т.ч.НДС-12%	8 474 983,37	8 474 983,37			1 572 693,52	1 572 693,52		
	Сумма к оплате без НДС	**138 461 217,37**	**138 461 217,37**			**13 836 539,39**	**13 836 539,39**		
	Сумма к оплате НДС	16 615 346,08	16 615 346,08			1 660 384,73	1 660 384,73		
	Всего к оплате	**155 076 563,46**	**155 076 563,46**			**15 496 924,12**	**15 496 924,12**		

Заказчик:

Вр.и.о.руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Бибосынов Т.А.

Подрядчик:

ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **ТОО "Айя-Сервис"**

Объект: **Договор № 86 от 27.05.2019 г. "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"**

Акт приемки выполненных работ № 5 за 23 декабря 2019 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих,обслуживающих машин: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожной одежды								
	Раздел 1 на проезжей части									
1	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	9,943873	106,13	100,99	1055	1024	239	0,0069	0
		м3		5,07	35,66	50	355	59,1	0,035	0
2	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км.	15,910213	202,45	0	3221	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
3	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км.	4,462213	52,29	0	233	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
4	11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	16,406092	19,94	19,94	327	327	48	0	0
		м3 грунта		0	4,98	0	82	59,1	0,00459	0,07530
5	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	16,406092	50,49	40,33	828	662	167	0	0
		м3 уплотненного грунта		7,37	9,86	121	162	59,1	0,00459	0,07530
6	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине сло 25 см	16,406092	53,79	53,79	883	883	163	0	0

		м3 уплотненного грунта									
				0,00	16,78	0	275	59,1	0,01567	0,25708
7	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см К=5,000	72,03046	4,77	4,77	344	344	54	0	0
		м3 уплотненного грунта								
				0,00	1,28	0	92	59,1	0,00137	0,09868
8	11-270402-0101	Основания из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство К=1,250	67,25	280,99	87,34	18897	5873	2124	0,0416	2,7976
		м2 основания или покрытий								
				29,29	23,09	1970	1553	60,3	0,02419	1,62678
9	11-270402-0101	Покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство К=1,250	52227,56148	280,99	87,34	14675423	4561404	1649535	0,0416	2172,6666
	9	*м2 основания или покрытий*								
				29,29	23,09	1529688	1205859	60,3	0,02419	1263,38471
10	11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	24239	232,36	101,03	5632174	2448866	700335	0,0317	768,3763
	10	*м2 покрытия обочин*								
				21,74	26,17	526956	634335	60,3	0,02851	691,05389
11	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 10 м	5782,3384	23,35	23,35	135018	135018	25238	0	0,0000
	11	*м3 грунта*								
				0,00	7,39	0	42731	59,1	0,00681	39,37772
12	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=4,000;	23129,3536	18,48	18,48	427430	427430	79902	0	0,0000
	12	*м3 грунта*								
				0,00	5,85	0	135307	59,1	0,00539	124,66722
13	11-270402-0101	Покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство К=1,250	3656,34795	280,99	87,34	1027396	319335	115481	0,0416	152,10407
	13	*м2 основания или покрытий*								
				29,29	23,09	107090	84420	60,3	0,02419	88,44706
14	11-270402-0101	Покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство К=1,250	3656,34795	280,99	87,34	1027396	319335	115481	0,0416	152,10407
	14	*м2 основания или покрытий*								
				29,29	23,09	107090	84420	60,3	0,02419	88,44706

	Итого, прмые затраты по смете			22 950 625,03
	Накладные расходы 1 уровня, тенге			2 688 766,55
	Итого с накладными расходами 1 уровня			25 639 391,58
	Накладные расходы 2 уровня (4,2%), тенге			1 076 854,45
	Итого, тенге			26 716 246,03

	Сметная прибыль (8%) тенге			2 137 299,68
	Итого по смете на подряд, тенге			28 853 545,71
	Временные здания и сооружения (1,5%)			432 803,19
	Итого, тенге			29 286 348,90
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,63%)			184 504,00
	Итого по сметному расчету в ценах 4 кв. 2016 г. (ноябрь)			29 470 852,89
	в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - 100% (Иинф=1,070)			31 533 812,60
	С учетом понижающего коэффициента к=0,9			28 360 335,46
	Налог на добавленную стоимость 12%			3 403 240,26
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и			31 763 575,720

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____ Виноградов Т.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Айя-Сервис"

_____ Молдабаева М.С.

Инженер тех.надзора

_____ Танатов О.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Айя-Сервис"

Договор № 86 от 27.05.2019 г. "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"

Акт

выполненных работ по объекту "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"

на декабрь 2019 г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
	Глава 2. Основные объекты строительства														
24	Строительство гравийных дорог в массиве "Бурыл А,Б,В"	239 442 365			239 442 365	93	223 780 048	-	-	223 780 048,19	12	28 853 545,71	-	-	28 853 545,71
	Итог по главе 2	239 422 365			239 422 365	93	223 780 048			223 780 048	12	28 853 545,71			28 853 545,71
	Итого по главам 1-7	239 442 365			239 442 365	93	223 780 048			223 780 048	12	28 853 545,71			28 853 545,71
	Глава 8. Временные здания и сооружения								-						
2 НДЗ РК 8.04-05-2015г.	Временные здания и сооружения 1,5%	3 591 635			3 591 635	93	3 356 701			3 356 701	12	432 803,19			432 803,19
	Итого по главе 8	3 591 635	0	0	3 591 635	93	3 356 701	-	-	3 356 701	12	432 803,19	-	-	432 803,19
	Итого по главам 1-8	243 034 000	0	0	243 034 000	93	227 136 749		-	227 136 749	12	29 286 348,90	-	-	29 286 348,90
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
3 НДЗ РК 8.04-06-2015 г.	Затраты на производство работ в зимнее время 0,63%	1 531 114			1 531 114	93	1 430 962			1 430 962	12	184 504,00			184 504,00
	Итого по главе 9	1 531 114	0	0	1 531 114	93	1 430 962	-	-	1 430 962	12	184 504,00	-	-	184 504,00
	Итого по главам 1-9	244 565 114	0	0	244 565 114	93	228 567 710,43	-	-	228 567 711	12	29 470 852,89			29 470 852,89
	Итого по сметному расчету:														
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв 2016 г. (ноябрь)	244 565 114	0	0	244 565 114	93	228 567 710,43	-	-	228 567 710,43	12	29 470 852,89	-	-	29 470 852,89
	в т.ч. с разбивкой по годам 2017г. -100% ()МРП=2269)	244 565 114	0	0	244 565 114	93	228 567 710,43	-	-	228 567 710,43	12	29 470 852,89	-	-	29 470 852,89
	в текущих и прогнозных	261 684 672			261 684 672	93	244 567 449,97			244 567 449,97	12	31 533 812,60			31 533 812,60
	в т.ч.с. с разбивкой по годам 2017г.-100% (Иинф=1,070)	261 684 672			261 684 672	93	244 567 449,97			244 567 449,97	12	31 533 812,60			31 533 812,60
	Налог на добавленную стоимость			31 402 161	31 402 161	93			29 348 094,00	29 348 094,00	12			3 784 057,51	3 784 057,51
	в т.ч. с разбивкой по годам 2017г.- НДС (12%)			31 402 161	31 402 161				29 348 094,00	29 348 094,00					
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	261 684 672	0	31 402 161	293 086 833	93	244 567 450	-	29 348 094	273 915 544	12	31 533 812,60	-	3 784 057,51	35 317 870,11
	в т.ч. с разбивкой по годам 2017г.	261 684 672		31 402 161	293 086 833	93	244 567 450		29 348 094	273 915 544	12	31 533 812,60		3 784 057,51	35 317 870,11
	Понижающий коэффициент				0,90000000					0,90					0,90
	Стоимость по договору с понижающим коэффициентом				263 778 149,38		220 110 704,97	-	26 413 284,60	246 523 989,58		28 360 335,46	-	3 403 240,26	31 763 575,72

ЗАКАЗЧИК

Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Бибосынов Т.А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Айя-Сервис"

Молдабаева М.С.

Инженер тех.надзора

ТОО "КДК-Инжиниринг"

Танатов О.

Типовая межведомственая форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
Наименование строительства: "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"
Договор № 86 от 27.05.2019 г. Дополнительное соглашение №86/2 от 10.08.2020 г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**"Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"**	**263 778 149,38**	**263 778 149,38**			**17 276 667,00**	**17 276 667,00**		
	В т.ч.НДС	28 261 944,58	28 261 944,58			1 851 071,46	1 851 071,46		
	итого без НДС	235 516 204,81	235 516 204,81			15 425 595,54	15 425 595,54		
	Удержание по ставке 5%	**13 188 907,47**	**13 188 907,47**			**863 833,35**	**863 833,35**		
	Удержание по ставке 5% без НДС	11 775 810,24	11 775 810,24			771 279,78	771 279,78		
	В т.ч.НДС-12%	1 413 097,23	1 413 097,23			92 553,57	92 553,57		
	Удержание аванса 30%	**79 099 844,81**	**79 099 844,81**			**0,00**	**0,00**		
	Удержание аванса 30% без НДС	70 624 861,44	70 624 861,44			0,00	0,00		
	В т.ч.НДС-12%	8 474 983,37	8 474 983,37			0,00	0,00		
	Сумма к оплате без НДС	**153 115 533,13**	**153 115 533,13**			**14 654 315,76**	**14 654 315,76**		

	Сумма к оплате НДС	18 373 863,98	18 373 863,98			1 758 517,89	1 758 517,89		
	Всего к оплате:	171 489 397,11	171 489 397,11			16 412 833,65	16 412 833,65		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО «Айя-Сервис»

_____ Молдабаева М.С.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **ТОО "Айя-Сервис"**

Объект: **Договор № 86 от 27.05.2019 г., Дополнительное соглашение №86/2 от 10.08.2020 г."Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"**

Акт приемки выполненных работ № 6 за август 2020 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих,обслуживающих машин: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожной одежды								
	Раздел 2 на съездах									
1	11-270402-0101	Покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство К=1,250	1744,45205	280,99	87,34	490173	152355	55096	0,0416	72,56921
	13	*м2 основания или покрытий*		29,29	23,09	51093	40277	60,3	0,02419	42,19830
2	11-270402-0101	Покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство К=1,250	1744,45205	280,99	87,34	490173	152355	55096	0,0416	72,56921
	14	*м2 основания или покрытий*		29,29	23,09	51093	40277	60,3	0,02419	42,19830
		Устройство мет трубы д-0,4 м								
1	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	46	130,60	123,46	6008	5679	1455	0,0109	0,50140
		м3		7,14	46,37	328	2133	59,1	0,0498	2,29080
2	11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	3,496	3205,20	128,28	11205	448	2882	1,94	6,78224
		м3		1330,74	57,07	4652	200	59,4	0,0706	0,24682
3	11-300102-0201	Фундаменты монолитные.Устройство	2,943	5683,99	1645,39	16728	4842	4305	2,55	7,50465
		м3		1990,94	471,47	5859	1388	59,4	0,4348	1,27962

	11-300102-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	13,8	3205,16	128,23	44231	1770	11376	1,94	26,77200
		м3								
				1330,75	57,08	18364	788	59,4	0,0706	0,97428
5	11-300102-0201	Фундаменты монолитные.Устройство	12,88	5683,83	1645,41	73208	21193	18838	2,55	32,84400
		м3								
				1990,92	471,39	25643	6072	59,4	0,4348	5,60022
6	11-300402-0201	Трубы одноочковые из гофрированного металла, диаметр 1,5 м. Укладка	184	28412,38	2988,22	5227878	549832	1275641	14,5	2668,00
		м								
				11058,14	613,3	2034697	112847	59,4	0,66	121,44
7	23-010201-0256	Трубы стальные электросварные прмошовные, Д 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	199	12934,23	0,00	2573912	0	0	0	0,00
		м								
				0,00	0,00	0	0	0,0	0	0,00
8	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	12	21,15	21,15	254	254	53	0	0,00000
		м3 грунта								
				0,00	7,51	0	90	59,1	0,00806	0,09672
		Обустройство дороги								
1	11270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	370	3267,34	688,46	1208916	254729	545208	3,2	1184,00000
		шт								
				2291,65	152,03	847910	56250	59,1	0,1453	53,76100
2	24-010201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1 а=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	216	4870,20	0,00	1051963	0	0	0	0,00000
		шт								
				0,00	0,00	0	0	0,0	0	0,00000
3	24-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4 А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	154	5025,56	0,00	773936	0	0	0	0,00000
		шт								
				0,00	0,00	0	0	0,0	0	0,00000

	Итого, прмые затраты по смете			11 968 583,79
	Накладные расходы 1 уровня, тенге			1 949 652,67
	Итого с накладными расходами 1 уровня			13 918 236,47
	Накладные расходы 2 уровня (4,2%), тенге			584 539,44
	Итого, тенге			14 502 775,91
	Сметная прибыль (8%) тенге			1 160 222,07
	Итого по смете на подряд, тенге			15 662 997,98
	Временные здания и сооружения (1,5%)			234 944,97
	Итого, тенге			15 897 942,95
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,63%)			100 157,04
	Итого по сметному расчету в ценах 4 кв. 2016 г. (ноябрь)			15 998 099,99

	...ущих и прогнозных ценах 2017 г. - 100% (Иинф=1,070)			17 117 966,99
	С учетом понижающего коэффициента к=0,9			15 425 595,54
	Налог на добавленную стоимость 12%			1 851 071,46
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и			17 276 667,000

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____ Нурмуратов Т.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Айя-Сервис"

_____ Молдабаева М.С.

Инженер тех.надзора

_____ Кадиров А.А.

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Айя-Сервис"

Договор № 86 от 27.05.2019 г., Дополнительное соглашение №86/2 от 10.08.2020 г. "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"

Акт

выполненных работ по объекту "Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз"

за август 2020 г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
	Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1	**Строительство гравийных дорог в массиве "Бурыл А,Б,В"**	239 442 365			239 442 365	100	239 443 046	-	-	239 443 046,17	7	15 662 997,98	-	-	15 662 997,98
	Итог по главе 2	239 422 365			239 422 365	100	239 443 046			239 443 046	7	15 662 997,98			15 662 997,98
	Итого по главам 1-7	239 442 365			239 442 365	100	239 443 046			239 443 046	7	15 662 997,98			15 662 997,98
	Глава 8. Временные здания и сооружения								-						
2 НДЗ РК 8.04-05-2015г.	**Временные здания и сооружения 1,5%**	3 591 635			3 591 635	100	3 591 646			3 591 646	7	234 944,97			234 944,97
	Итого по главе 8	3 591 635	0	0	3 591 635	100	3 591 646	-	-	3 591 646	7	234 944,97	-	-	234 944,97
	Итого по главам 1-8	243 034 000	0	0	243 034 000	100	243 034 692		-	243 034 692	7	15 897 942,95	-	-	15 897 942,95
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
3 НДЗ РК 8.04-06-2015 г.	**Затраты на производство работ в зимнее время 0,63%**	1 531 114			1 531 114	100	1 531 119			1 531 119	7	100 157,04			100 157,04
	Итого по главе 9	1 531 114	0	0	1 531 114	100	1 531 119	-	-	1 531 119	7	100 157,04	-	-	100 157,04
	Итого по главам 1-9	244 565 114	0	0	244 565 114	100	244 565 810,42	-	-	244 565 811	7	15 998 099,99	-		15 998 099,99
	Итого по сметному расчету:														
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв 2016 г. (ноябрь)	244 565 114	0	0	244 565 114	100	244 565 810,42	-	-	244 565 810,42	7	15 998 099,99	-	-	15 998 099,99
	в т.ч. с разбивкой по годам 2017г. -100% ()МРП=2269)	244 565 114	0	0	244 565 114	100	244 565 810,42	-	-	244 565 810,42	7	15 998 099,99	-	-	15 998 099,99
	в текущих и прогнозных	261 684 672			261 684 672	100	261 684 672,00			261 684 672,00	7	17 117 222,03			17 117 222,03
	в т.ч.с. с разбивкой по годам 2017г.-100% (Иинф=1,070)	261 684 672			261 684 672	100	261 684 672,00			261 684 672,00	7	17 117 222,03			17 117 222,03
	Налог на добавленную стоимость			31 402 161	31 402 161	100			31 402 160,64	31 402 160,64	7			2 054 066,64	2 054 066,64
	в т.ч. с разбивкой по годам 2017г.- НДС (12%)			31 402 161	31 402 161				31 402 160,64	31 402 160,64					
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	261 684 672	0	31 402 161	293 086 833	100	261 684 672	-	31 402 161	293 086 833	7	17 117 222,03	-	2 054 066,64	19 171 288,68
	в т.ч. с разбивкой по годам 2017г.	261 684 672		31 402 161	293 086 833	100	261 684 672		31 402 161	293 086 833	7	17 117 222,03		2 054 066,64	19 171 288,68

понижающий коэффициент				0,9					0,9					0,9
Стоимость по договору с пониж.коэффициентом				263 778 149,38		235 516 204,80	-	28 261 944,58	263 778 149,38		15 425 595,54	-	1 851 071,46	17 276 667,00

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Айя-Сервис"

Молдабаева М.С.

Инженер тех.надзора

ТОО "КДК-Инжиниринг"

Калиров А.А.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«5» августа 2020 года

ЗаказчикКоммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза» Бибосынов Тулеген Асканбекович, Казахстан, 080000, Жамбылская область, город Тараз, проспект Толе би, 57 «Б»

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии"4" августа 2020 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Айя-Сервис»,директор МолдабаеваМайраСултановна, Республика Казахстан, город Тараз, улица Мамбет батыра, 17.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ«4» августа 2020 г.Товарищество с ограниченной ответственностью «КДК-Инжиниринг», эксперт технического надзора Кадиров Айболат Аккожаевич, аттестат № KZ36VJE00034954; № KZ63VJE00034953; № KZ90VJE00034952 дата выдачи от 08.02.2018 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту "4" августа 2020 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Курылыс инвест жоба», ведущий инженер проектировщик-транспортное строительство (автомобильные дороги и аэродромы) _Цхай Юрий Георгиевич, аттестат №00073 от 22.09.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г.Тараз. Новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническоеперевооружение, модернизация, кап. ремонт)

Уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу г.Тараз, массив «Бурыл» технически не сложный, второй (нормальный) уровень ответственности ,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: 1)правоустанавливающего документа на земельный участок от "09" декабря 2016 года № 879; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Коммунальное государственное учреждение «Управление государственного архитектурно – строительного контроля акимата» Жамбылской области KZ 47REA00129906 от 16.05.2019г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)Товарищество с ограниченной ответственностью «Курылыс инвест жоба» проект №24, от 10.01.2017г.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза» от 10.01.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май2019г.;
(месяц, год)
окончание работ май 2020 г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительств 11 месяцев;
фактически11 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Протяженность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Нижний слой 26 216 Верхний слой 26 216	м	Нижний 26 216 Верхний 26 216	-----	Нижний 26 728 Верхний 26 562	-----

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, M^2		число квартир	площадь квартир, M^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатн. и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Общая протяженность гравийных дорог составляет - нижнего слоя 26,728 км, верхнего слоя протяженность 26,562 км, укрепление обочин из ПГС толщиной-10см; устройство металлических труб D-0,4 м, установка дорожных знаков -370 шт. устройство водопроводных люков – 400 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – не требуется;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению – не требуется.

7. Сметная стоимость по договору:
всего 263 778,149 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 261 684,672 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря*0* тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Бибосынов Т.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Авторский надзор _____ Цхай Ю.Г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

Технический надзор _____ Кадиров А. А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Молдабаева М.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.)

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	26, 216	Общая протяженность гравийных дорог составляет – 26 728 м, устройство основания из ПГС С-6 – длиной 26,728 м, устройство основания из ПГС С-2 длиной-26,562м, укрепление обочин из ПГС толщиной-10см; устройство металлических труб D-0,4 м, установка дорожных знаков -370 шт. установка водопроводных люков – 400 шт.	
2	Ширина проезжей части	м	6,675 6,225		_____
3	Ширина тротуаров	м	----------	----------	----------
4	Ширина пешеходных дорог	м	----------	----------	----------
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	----------	----------	----------
6	Ширина обочины	м	1,0	----------	----------
7	Угол откоса	градус	----------	----------	----------
8	Высота насыпи	м	----------	----------	----------
9	Дополнительные транспортные пути	----------	----------	----------	----------
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт	370 шт	----------	----------
12	Элементы освещения	----------	----------	----------	----------
13	Зеленые насаждения	шт	----------	----------	----------
14	Дорожное покрытие	----------			
15	Электроосвещение	----------	----------	----------	----------

Заказчик _____ Бибосынов Т.А..
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.).

Авторский надзор_____ Цхай Ю.Г
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«4» августа 2020 г.

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «КДК-Инжиниринг» директор Бегелбаев Батырбек Орманбекович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес)

в лице эксперт технического надзора Кадиров Айболат Аккожаевич, аттестат № KZ36VJE00034954; № KZ63VJE00034953;№ KZ90VJE00034952 дата выдачи от 08.02.2018 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании договора_____
(№ договора и дата)

по объекту: «Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г.Тараз»_____
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является:Коммунальное государственное учреждение«Отдел строительства акимата города Тараза» Бибосынов Толеген Асканбекович.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком:) Товарищество с ограниченной ответственностью «Айя-Сервис», ГСЛ №18002739 от 09.02.2018 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Молдабаева Майра Султановна_
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2019 г.;
(месяц, год)
окончание работ май 2020 г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 11 месяцев;
фактически 11 месяца месяцев;

3. Сметная стоимость по договору:
всего 263 778,149 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 261 684,672 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметнойдокументацией):
Товарищество с ограниченной ответственностью «Курылыс инвест жоба» №24.от 10.01.2017г.
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) Коммунальное государственное учреждение«Отдел строительства акимата города Тараза» проект №24, от 10.01.2017г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и датаутверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объектобеспечивает прочность,устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы(эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиямгосударственных нормативов направленных на обеспечение интересов ибезопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация Товарищество с ограниченной ответственностью «КДК-Инжиниринг», директор Бегалиев Батырбек Орманбекович.

Подпись дата _____ «___» _____ 2020 г. М.П.

эксперт(ы) технического надзора аттестат № KZ36VJE00034954; № KZ63VJE00034953; № KZ90VJE00034952 дата выдачи от 08.02.2018 г._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

подпись дата _____ «____» _____ 2020 г. М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«4» августа 2020г.

Авторский надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «Курылыс инвестжоба»Калкеев Ерлан Фрунзебаевич.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице ведущий инженер проектировщик-транспортное строительство (автомобильные дороги и аэродромы) Цхай Юрий Георгиевич. аттестат №00073 от 22.09.2016 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании договора №101 от 14.05.2019 г.
(№ договора и дата)

по объекту:Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г.Тараз.
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение«Отдел строительства акимата города Тараза» Бибосынов Тулеген Асканбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком:) Товарищество с ограниченной ответственностью «Айя-Сервис», ГСЛ №18002739 от 09.02.2018 г.
   (наименование организации, № лицензии и дата получения)
   в лице директора МолдабаевойМайрыСултановны
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2019 г.;
(месяц, год)
окончание работмай 2020 г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ;11 месяцев;
фактически 11 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства - устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объектпостроен в соответствии с проектом (проектно-сметнойдокументацией)Товарищество с ограниченной ответственностью «Курылыс инвест жоба» №24. От 10.01.2017г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза» . проект №24, от 10.01.2017г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:
организация
Товарищество с ограниченной ответственностью «Курылыс инвест жоба» Калкеев Ерлан Фрунзебаевич.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата «____» _____ 2020 г. М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзоруведущий инженер проектировщик-транспортноестроительство (автомобиьные дороги иаэродромы) _Цхай Юрий Георгиевич, аттестат №00073 от 22.09.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

подпись, дата «____» _____ 2020 г. М.П.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«4» августа 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Айя-Сервис», г. Тараз, ул. Мамбет батыра, 17
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора МолдабаевойМайрыСултановны
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В »
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение«Отдел строительства`акимата города Тараза»Бибосынов Толеген Асканбекович.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ----------;
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)Товарищество с ограниченной ответственностью «Курылыс инвест жоба» проект №24, от 10.01.2017г.
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза» проект №24, от 10.01.2017г.
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Протяженность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Нижний 26 216 Верхний 26 216	м	Нижний 26 216 Верхний 26 216	-----	Нижний 26 728 Верхний 26 562	----

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Общая протяженность гравийных дорог составляет – нижнего слоя 26,728 км, устройство верхнего слоя 26,562 км, укрепление обочин из ПГС толщиной-10 см; устройство металлических труб D-0,4 м, установка дорожных знаков -370 шт, устройство водопроводных люков – 400 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования – не требуется;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности,охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2019г.;
(месяц, год)
окончание работ май2020 г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц по норме или по проекту организации строительства 11 месяцев;
фактически 11 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не требуется.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) - не требуется;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - не требуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство гравийных дорог в массиве «Бурыл А, Б, В» г. Тараз»
(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимаетна себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объектасогласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Айя-Сервис» Молдабаева Майра Султановна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

дата «04» августа 2020 г. М.П.

ТОО "АЙЯ-Сервис" ЖШС