Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Катон Карагайского района ВКО,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай хана, дом № 114, к.11**	**060140002159**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "QazConstructions",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, дом № 64, офис 506**	**010340002226**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ №46 от 07.07.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000014	**13.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО			усл	1	106 354 054,00	106 354 054,00	11 395 077,21
				Итого	1	x	106 354 054,00	11 395 077,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Қабден М.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Молдабаев Б.Ы.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.10.2020

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области " с.Улькен Нарын Абылай хан ,114/1, р.**

Подрядчик: **ТОО "QazConstructions" Восточно -Казахстанская область г. Усть-Каменогорск.**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО**

Справка № 2
о стоимости выполненных работ за Октябрь месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		46	2020-07-07				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	160 145 654,00		-	-	-	-	-		
Предыдущие платежи	53 791 600,00								
За отчетный период:	**106 354 054,00**	94 958 977					-	11 395 077	**106 354 054**

Итого к отплате **106 354 054,00** **(Сто шеть миллионов триста пятьдесят четыре тысячи пятьдесят четыре тенге)**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

_____ Б.Ы.Молдабаев.

Авторский надзор
Директор ТОО "Градопроект"

_____ А.Н.Грохотов.

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions" _____ М.К.Кабден.

Технадзор
Директор ТОО" СКАПС" _____ С.С.Мынбаева.

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"
с.Улькен Нарын Абылай хан ,114/1,
Подрядчик ТОО "QazConstructions"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО

Договор № 46 от 2020.07.07

Акт №2
выполненных работ за Октябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Спортивный модуль									
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1079**	159,15	149,94	171723	161787	–	38866	227436
					9,21	40,82	9936	44044	–	16847	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1.2; ктрм1=1.2;**	**м3 грунта**	**19**	2212,05	–	42029	–	–	30261	78073
					2212,05	–	42029	–	–	5783	

3 1101-0201-0403	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	252	125,08	125,08	31520	31520	–	5491	39972
				–	30,26	–	7626	–	2961	
4 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1900	4059,29	1066,08	7712651	2025552	4002065	2366331	10885301
				886,86	452,32	1685034	859408	–	806319	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	457	36,52	36,52	16690	16690	–	4692	23093
				–	14,26	–	6516	–	1711	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	51	961,31	–	49027	–	–	35299	91072
				961,31	–	49027	–	–	6746	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	457	173,54	79,8	79310	36469	–	43628	132773
				93,74	38,85	42841	17754	–	9835	
8 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	429	212,6	202,29	91206	86783	45	21790	122036
				10,21	60,34	4378	25886	–	9040	

9 4102-0103-1007	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**793,65**	162		128571		–	–	138857
				–		–		–	10286	
10 1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %, какс1=0,85;**	**м3 грунта**	**162**	136,66	127,45	22139	20647	–	5121	29441
				9,21	34,7	1492	5621	–	2181	
11 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**50**	961,3	–	48065	–	–	34607	89286
				961,3	–	48065	–	–	6614	
12 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**112**	173,54	79,79	19436	8937	–	10692	32538
				93,74	38,85	10499	4351	–	2410	

Итого по разделу 1	**11 889 878**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 893 301
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 388 385
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	971 206
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 002 110
- перевозка грузов, тенге	128 571
- накладные расходы, тенге	2 596 778
в т.ч. зарплата, тенге	233 710
- сметная прибыль (8 %), тенге	880 733

Раздел 2 Фундаменты

13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	27,21	20925,8	1114,77	569391	30333	500965	41309	659556
					1399,96	268,32	38093	7301	–	48856	
14	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	93,48	28111,45	1619,93	2627858	151431	1926274	534702	3415565
					5885,25	400,43	550153	37432	–	253005	
15	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	17,4	25854,2	1538,62	449863	26772	350870	71739	563330
					4150,63	380,06	72221	6613	–	41728	
16	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,2796	259489		851020		851020	–	919102
					–		–		–	68082	
17	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,73846	281657,77	2180,21	207993	1610	173116	30802	257899
					45049,16	786,77	33267	581	–	19104	

18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	502,6	903,13	20,09	453912	10095	288465	145861	647755
					309,1	2,96	155352	1488	–	47982	
19	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	83,4	1114,94	11,5	92986	959	52554	37169	140567
					473,3	5,92	39473	494	–	10412	
20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	12,7	20925,75	1114,72	265757	14157	233821	19279	307839
					1399,92	268,27	17779	3407	–	22803	
21	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	36,1	41150,91	3922,91	1485548	141617	842394	486255	2129547
					13892,99	908,84	501537	32809	–	157744	
22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6038	240026		144928		144928	–	156522
					–		–		–	11594	
23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4691	243102		114039		114039	–	123162

				–		–		–	9123	
24	1126-0201-0501	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %**	**м3 изоляции**	**5,615**	70361	1302,94	395077	7316	233806	119153	555368
					27418,52	503,12	153955	2825	–	41138	
25	1106-0101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**5**	25208,8	1364	126044	6820	101416	17739	155286
					3561,6	337	17808	1685	–	11503	

Итого по разделу 2 **10 031 498**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 579 638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 391 110
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 94 635
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 813 668
- накладные расходы, тенге 1 504 008
  в т.ч. зарплата, тенге 135 361
- сметная прибыль (8 %), тенге 743 074

Раздел 5 Металлоконструкции

5.1 Каркас здания

36	1109-0301-0201	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %, К=1,040;**	**т конструкций**	**20**	26931,41	11722,39	538628	234447	45186	227982	827939
					12949,76	3570,69	258995	71413	–	61329	

37	2106-0405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0.1 т К=1.040:	т	20	636752		12735040		12735040	–	13753843
					–		–		–	1018803	
38	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 % К=1.040:	т конструкций	34,2	61056,06	25706,96	2088116	879178	158040	913278	3241506
					30728,01	7973,52	1050898	272694	–	240112	
39	2106-0405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	34,2	636752		21776918		21776918	–	23519071
					–		–		–	1742153	
42	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=1.040:	т конструкций	11	32987,64	10522,83	362863	115751	47343	162852	567772
					18160,81	3295,34	199769	36248	–	42057	
43	2106-0405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0.1 т К=1.040:	т	11	636752		7004272		7004272	–	7564614
					–		–		–	560342	

45 1109-0302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=1,040;**	**т конструкций**	**0,8**	97547,57	22208	78041	17768	2055	43723	131505
				72771,76	6436,23	58218	5149	–	9741	

Итого по разделу 5	**49 606 250**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 567 880
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 247 144
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	385 504
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 768 854
- накладные расходы, тенге	1 347 835
в т.ч. зарплата, тенге	121 305
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 674 537
Итого по смете	**71 527 626**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 040 819
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 026 639
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 451 345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 584 632
- перевозка грузов, тенге	128 571
- накладные расходы, тенге	5 448 621
в т.ч. зарплата, тенге	490 376
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 298 344

Бассейн

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы

Раздел 1

1.1

1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3800	159,15	149,94	604771	569778	–	136877	800980
				9,21	40,82	34993	155114	–	59332	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрд1=1,2; ктрм1=1,2;	м3 грунта	52	2212,06	–	115027	–	–	82819	213674
				2212,06	–	115027	–	–	15828	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2500	36,52	36,52	91300	91300	–	25664	126321
				–	14,26	–	35645	–	9357	
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2500	173,54	79,8	433860	199500	–	238669	726331
				93,74	38,85	234360	97125	–	53802	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	62	961,31	–	59601	–	–	42913	110715
				961,31	–	59601	–	–	8201	
6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кмат1=0,85;	м3 грунта	1600	44,29	44,29	70865	70865	–	19920	98048

				–	17,29	–	27667	–	7263	
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	59	20925,76	1114,76	1234620	65771	1086252	89570	1430125
				1399,95	268,34	82597	15832	–	105935	
8 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1200	4059,29	1066,08	4871148	1279296	2527620	1494525	6874927
				886,86	452,32	1064232	542784	–	509254	
9 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	125	22716,2	1714,9	2839527	214364	2347937	301436	3392240
				2217,81	432,17	277226	54022	–	251277	
10 2105-0301-3203	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	12,5	225164		2814550		2814550	–	3039714
				–		–		–	225164	
11 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	13,1	27579,24	1998,7	361288	26182	273232	61805	456940
				4723,21	461,41	61874	6044	–	33847	
12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14364	243102		34919		34919	–	37713
				–		–		–	2794	

13 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,31512**	240026		75637		75637	–	81688
				–		–		–	6051	
14 1106-0301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %**	т	**0,0582**	417989,69	1408,93	24328	82	14899	8530	35487
			1400,34	160601,37	472,51	9347	27	–	2629	

Итого по разделу 1 **17 424 903**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 939 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 517 138
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 934 260
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 175 046
- накладные расходы, тенге 2 502 728
  в т.ч. зарплата, тенге 225 246
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 290 734

Раздел 3

32 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	м3 грунта	**1,8**	1843,33	–	3318	–	–	2389	6164
				1843,33	–	3318	–	–	457	
33 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	м3 грунта	**1,8**	1843,33	–	3318	–	–	2389	6164

34 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная.**			1843,33	–	3318	–	–	457	
	Устройство НР = 91 %	**м3**	**1,8**	19380,56	1115	34885	2007	30358	2733	40627
				1400	268,33	2520	483	–	3009	

Итого по разделу 3	**52 955**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 007
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	483
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 358
- накладные расходы, тенге	7 511
в т.ч. зарплата, тенге	676
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 923

Итого по смете	**17 477 858**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 948 413
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 519 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	934 743
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 205 404
- накладные расходы, тенге	2 510 239
в т.ч. зарплата, тенге	225 922
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 294 657

Итого по Акту	89 005 484
Временные здания и сооружения 1,5%	1335082
Итого:	90340566
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1987492
Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения,проживающего в зонах радиационного риска	269729
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, за проживание на территориях, подвергшихся радиактивному загрязнению	514628

Итого:	93112416
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1846561
Итого:	94958977
НДС 12%	11395077
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	106354054

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

_____ Б.Ы.Молдабаев.

Авторский надзор
Директор ТОО"Градопроект"

_____ А.Н.Грохотов.

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

_____ М.К.Кабден.

Технадзор
Эксперт ТОО" СКАПС"

_____ А.А.Ахметбаев.