Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» сентября 2020 года

Заказчик ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области», Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, ул.Абылай хана,39

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «26» сентября 2020г., «Компания НурайСтрой», директор Акмагамбетов Жанат Канатович, Акмолинская бласть, Целиноградский район а.Косшы, квартал 016 участок 4340;

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «26» сентября 2020г., ТОО "Эксперт-Строй KZ", эксперт Байдурин Ерболат Амангельдинович, № №KZ91VJE00025234 от 18.04.2017г., №KZ35VJE00026921 от 26.05.2017г., №KZ79VJE00026129 от 12.05.2017г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «26» сентября 2020 г., ТОО «Гипроводхоз», главный инженер проекта Акашев Толеу Мадиевич

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция водопроводных сетей с.Каражар Бухар-Жырауского района Карагандинской области»; II (нормальный) уровня ответственности

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Каражар

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от Распоряжение акима Каражарского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области от 29.12.2017г. № 39-р, №40-р

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного

возмездного
землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области" KZ07REA00171657 от 12.05.2020г., KZ84REA00151162 от 05.11.2019г._

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Гипроводхоз», РП «Реконструкция водопроводных сетей с.Каражар Бухар-Жырауского района Карагандинской области», шифр-418

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области», приказ № 46 от 21.08.2019г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2019 г.;
(месяц, год)
окончание работ сентябрь 2020 г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 7,5;

фактически -7 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водовода	м	9392		9392	
Протяженность поселковых сетей	м	18174,2		18174,2	
Внутриплощадочные сети	м	298,5		298,5	
Водозаборные скважины	м	2 x 57		2 x 57	

Насосная станция 1 подъема	м3/час	12		12	
Насосная станция 2 подъема	м3/час	50		50	
Резервуар чистой воды, вместимость	м3	2 х 200		2 х 200	
Мощность КТП на НС 1 подъема	кВа	25		25	
Мощность КТП на НС 2 подъема	кВа	40		40	
Протяженность ВЛ-10кВ	м	3*8872		3*8872	
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	471		471	
Протяженность кабелей системы автоматизации	м	123		123	
Система видеонаблюдения НС 1 подъема	камера	9		9	
Система видеонаблюдения НС 2 подъема	камера	10		10	
Ограждение НС 1 подъема	м	235,5		235,5	
Ограждение НС 2 подъема	м	319,5		319,5	

Здание Насосной станции 1 подъема имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	14,4	14,4
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	63,36	63,36

Здание Насосной станции 2 подъема имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	14,4	14,4
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	66,24	66,24

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водовод: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 питьевая, диаметром 110мм - 160мм; колодцы из сборных железобетонных элементов д.1000-2000мм; выполнен переход через р.Сокыр методом ГНБ, из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 питьевая, диаметром 110мм, L=82м.

Поселковые сети: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 питьевая, диаметром 63мм - 110мм; труб ПЭ100 SDR13,6 питьевая, диаметром 25мм; колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500-2000мм;
Внутриплощадочные сети выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21, диаметром 110мм, 160мм; стальных труб диаметром 108-159мм, колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500-1000мм;
Водозаборные сооружения. На площадке предусмотрены 2 скважины – эксплуатационная и резервная. Произведен эрлифт скважин, установлен модуль-контейнер в комплекте с глубинными скважинными насосами марки «GRUNDFOS SP17-5», Q=12м3/час, h=48м, N=3кВт. Выполнено устройство ограждения скважин, благоустройство, посев трав для озеленения, обваловка модуль-контейнера.
Площадка Насосной станции 2-го подъема. На площадке предусмотрены 2 железобетонных резервуара чистой воды, V=200м3, выполнена укладка внутриплощадочных трубопроводов, установлен модуль контейнер в комплекте с центробежными насосами «GRUNDFOS NBE 40-200/206», Q=50м3/час, h=50м, N=11кВт. Выполнено устройство ограждения площадки, благоустройство, посев трав для озеленения, обваловка модуль-контейнера и резервуаров.
Электроснабжение. Выполнено устройство ВЛ-10кВ от подстанции ПС «Комаровская» с.Каражар до водозаборных скважин, от подстанции ПС «Комаровская» до площадки НС 2-го подъема, L=8008м. Установлен КТПН-25кВа на площадке водозаборных сооружений, установлен КТПН-40кВа на площадке НС 2-го подъема. Произведено устройство освещения площадки НС 2-го подъема.
Видеонаблюдение и автоматика. Выполнено устройство видеонаблюдения на водозаборных сооружениях, включающее в себя 4 опоры, 9 камер видеонаблюдения и видеорегистратор, установленный в модуль-контейнер. Выполнено устройство видеонаблюдения на площадке НС 2-го подъема, включающее в себя 10 камер видеонаблюдения и видеорегистратор, установленный в модуль-контейнер. Система автоматики состоит из электрозадвижек, установленных в ЖБ колодце, на площадке НС 2-го подъема, сигнализаторов уровня, установленных в резервуары чистой воды и датчиков давления.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 564 476,621 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 537 194,880 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 27 281,741 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 508 028,95886 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 483 744,70786 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 24 284,251 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной

с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Реконструкция водопроводных сетей с.Каражар Бухар-Жырауского района Карагандинской области**»

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Аринов Б.Б.
фамилия, имя, отчество ; *подпись руководителя*

Место печати

Технический надзор
Аясов А.Б.
фамилия, имя, отчество *подпись эксперта*
Место печати

Авторский надзор

Акашев Т.М.
фамилия, имя, отчество ; *подпись эксперта*
Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Акамгамбетов Ж.К.

фамилия, имя, отчество *подпись руководителя*
Место печати

	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию форма

Технические характеристики объекта

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Ед. изм.	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Насосная станция первого подъема	здание	1	14,4	63,36	14,4	-	-	-
Насосная станция второго подъема	здание	1	14,4	66,24	14,4	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ленточный из блоков ФБС	Модуль-контейнер утепленный минплитой и панелями USB	Металлическая	Электро-радиатор Келет			-	-	-
Ленточный монолитный из бетона	Модуль-контейнер утепленный минплитой и панелями USB	Металлическая	Электро-радиатор Келет			-	-	-

Заказчик:
Аринов Болат Бейсембекович
фамилия, имя, отчество

подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор
Акашев Толеу Мадиевич
фамилия, имя, отчество

подпись эксперта
М.П.

	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Воздушные линии 10кВ	км	3 х 8,872
2	Кабельные линии 0,4кВ	км	0,471
3	Видеонаблюдение	км	1,910
4	Автоматизация	км	0,123
5	Опоры:	шт	149
	железобетонные	шт	135
	металлические	шт	14
6	Провода алюминиевые	км	3 х 8,872
7	Кронштейны для светильников металлические	шт	12
8	Арматура уличного освещения светильники с лампами	шт	12
9	Кабели		
	АВБбШв 4*16	км	0,037
	АВБбШв 4*25	км	0,083
	АВВГ 5*2,5	км	0,005
	АВБбШв 2*16	км	0,346
	АКВБбШв 10*2,5	км	0,026
	АКВБбШв 4*2,5	км	0,087
	АКВВГ 7*2,5	км	0,01
	Видеосигнал 6 Cat	км	1,910
10	Контуры заземления	шт	139

Заказчик:
Аринов Болат Бейсембекович
фамилия, имя, отчество

подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор
Акашев Толеу Мадиевич
фамилия, имя, отчество

подпись эксперта
М.П.

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Водоводы (общая протяженность):	м	9 392	
	1) из полиэтиленовых труб	м	9 392	
2	Распределительная сеть (общая протяженность):	м	18 174,2	
	1) из полиэтиленовых труб	м	18 174,2	
3	Внутриплощадочная сеть (общая протяженность):	м	298,5	
	1) из полиэтиленовых труб	м	122,5	
	2) из стальных труб	м	176	
4	Смотровой колодец:	шт	201	
	колодец круглый	шт	201	
5	Задвижка	шт	112	
	d-50	шт	16	
	d-100	шт	86	
	d-150	шт	10	
6	Вентили d-	шт	355	
	d-25	шт	345	
	d-50	шт	10	
7	Гидрант	шт	51	

Горизонтальный разрез колодца

Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца

Масштаб _____





Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов Ø2000	Тип.пр. 902-09-22.84, ал.II	из бетона марки F100 W4 на сульфатостойком цементе.	Ø2000мм	5	
2	Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов Ø1500	Тип.пр. 902-09-22.84, ал.II	из бетона марки F100 W4 на сульфатостойком цементе.	Ø1500мм	183	
3	Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов Ø1000	Тип.пр. 902-09-22.84, ал.II	из бетона марки F100 W4 на сульфатостойком цементе.	Ø1000мм	10	
4	Колодец канализационный из сборных ж/б элементов Ø1500	Тип.пр. 902-09-22.84, ал.II	из бетона марки F100 W4 на сульфатостойком цементе	Ø1500мм	1	
5	Колодец канализационный из сборных ж/б элементов Ø1000	Тип.пр. 902-09-22.84, ал.II	из бетона марки F100 W4 на сульфатостойком цементе	Ø1000мм	2	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик:
Аринов Болат Бейсембекович
фамилия, имя, отчество

_____
подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор
Акашев Толеу Мадиевич
фамилия, имя, отчество

_____
подпись эксперта
М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«26» октября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания НурайСтрой», Акмолинская область, Целиноградский район, а.Косшы, квартал 016, строение/дом 4340**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Акмагамбетова Жаната Канатовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей с.Каражар Бухар-Жырауского района Карагандинской области»** (наименование, местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области» Руководитель – Аринов Болат Бейсембекович**
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «АқНұр-Астана 2005», № лицензии ГСЛ №0000554, дата выдачи 11.08.2005 год**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Гипроводхоз" гос.лицения 1 категории ГСП 001611 от 24.10.2000 г., г. Караганда, ул. Ермекова, 7 т.8 (7212) 477-446**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден **Руководителем ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района». Приказ №46. Дата утверждения 21.08.2019г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водовода	м	9392		9392	
Протяженность поселковых сетей	м	18174,2		18174,2	
Внутриплощадочные сети	м	298,5		298,5	
Водозаборные скважины	м	2 х 57		2 х 57	
Насосная станция 1 подъема	м3/час	12		12	
Насосная станция 2 подъема	м3/час	50		50	

Резервуар чистой воды, вместимость	м3	2 х 200		2 х 200	
Мощность КТП на НС 1 подъема	кВа	25		25	
Мощность КТП на НС 2 подъема	кВа	40		40	
Протяженность ВЛ-10кВ	м	3*8872		3*8872	
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	471		471	
Протяженность кабелей системы автоматизации	м	123		123	
Система видеонаблюдения НС 1 подъема	камера	9		9	
Система видеонаблюдения НС 2 подъема	камера	10		10	
Ограждение НС 1 подъема	м	235,5		235,5	
Ограждение НС 2 подъема	м	319,5		319,5	

Здание Насосной станции 1 подъема имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	14,4	14,4
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	63,36	63,36

Здание Насосной станции 2 подъема имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	14,4	14,4
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	66,24	66,24

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водовод: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 питьевая, диаметром 110мм - 160мм; колодцы из сборных железобетонных элементов д.1000-2000мм; выполнен переход через р.Сокыр методом ГНБ, из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 питьевая, диаметром 110мм, L=82м.

Поселковые сети: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 питьевая, диаметром 63мм - 110мм; труб ПЭ100 SDR13,6 питьевая, диаметром 25мм; колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500-2000мм;

Внутриплощадочные сети выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21, диаметром 110мм, 160мм; стальных труб диаметром 108-159мм, колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500-1000мм;

Водозаборные сооружения. На площадке предусмотрены 2 скважины – эксплуатационная и резервная. Произведен эрлифт скважин, установлен модуль-контейнер в комплекте с глубинными скважинными

насосами марки «GRUNDFOS SP17-5», Q=12м3/час, h=48м, N=3кВт. Выполнено устройство ограждения скважин, благоустройство, посев трав для озеленения, обваловка модуль-контейнера.

Площадка Насосной станции 2-го подъема. На площадке предусмотрены 2 железобетонных резервуара чистой воды, V=200м3, выполнена укладка внутриплощадочных трубопроводов, установлен модуль контейнер в комплекте с центробежными насосами «GRUNDFOS NBE 40-200/206», Q=50м3/час, h=50м, N=11кВт. Выполнено устройство ограждения площадки, благоустройство, посев трав для озеленения, обваловка модуль-контейнера и резервуаров.

Электроснабжение. Выполнено устройство ВЛ-10кВ от подстанции ПС «Комаровская» с.Каражар до водозаборных скважин, от подстанции ПС «Комаровская» до площадки НС 2-го подъема, L=8008м. Установлен КТПН-25кВа на площадке водозаборных сооружений, установлен КТПН-40кВа на площадке НС 2-го подъема. Произведено устройство освещения площадки НС 2-го подъема.

Видеонаблюдение и автоматика. Выполнено устройство видеонаблюдения на водозаборных сооружениях, включающее в себя 4 опоры, 9 камер видеонаблюдения и видеорегистратор, установленный в модуль-контейнер. Выполнено устройство видеонаблюдения на площадке НС 2-го подъема, включающее в себя 10 камер видеонаблюдения и видеорегистратор, установленный в модуль-контейнер. Система автоматики состоит из электрозадвижек, установленных в ЖБ колодце, на площадке НС 2-го подъема, сигнализаторов уровня, установленных в резервуары чистой воды и датчиков давления.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **ноябрь 2019 год;**
(месяц, год)

окончание работ: **сентябрь 2020 год;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц – **7,5**

фактически, месяц – **7**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Реконструкция водопроводных сетей с.Каражар Бухар-Жырауского района Карагандинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Компания НурайСтрой» Акмагамбетов Жанат Канатович

_____ « ____» _____2020г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«20» сентября 2020 г.

Технический надзор**ТОО «Эксперт-Строй KZ», директорАясовАлмасБахтиярович, г. Караганда, проспектШахтеров, д.52, кв.171**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице**БайдуринЕрболатаАмангельдиновича, аттестат эксперта №KZ91VJE00025234от 18.04.2017г., №KZ35VJE00026921 от 26.05.2017г., №KZ79VJE00026129 от 12.05.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **договора№65 от 04.11.2019 года.**
№ договора и дата
по объекту:**«Реконструкция водопроводных сетей с.КаражарБухар-Жырауского района Карагандинской области»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого является **ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области» Руководитель – АриновБолатБейсембекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителяподтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Компания НурайСтрой» лицензия №14019281 от 18.12.2014г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директораАкмагамбетоваЖанатаКанатовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
№ лицензии ГСЛ №0000554, дата выдачи 11.08.2005 год
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице**директора МолдыбаеваЕржанаЕрликовича** ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ**ноябрь 2019 г.;**
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2020 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 7,5 месяцев;
фактически 7 месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **564 476,621**тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **537 194,880**тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **27 281,741**тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **508 028,95886** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **483 744,70786** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **24 284,251**тысяч тенге;
5. Объект капитально отремонтирован в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "Гипроводхоз" гос.лицения 1 категории ГСП 001611 от 24.10.2000 г., г. Караганда, ул. Ермекова, 7 т.8 (7212) 477-446

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Руководителем ГУ «Отдел строительстваБухар-Жырауского района».Приказ №46. Дата утверждения 21.08.2019г.**наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и датаутверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют проекту и требованиям государственныхнормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность,устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы(эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиямгосударственных нормативов направленных на обеспечение интересов ибезопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Эксперт-Строй KZ» , директорАясовАлмасБахтиярович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ «_____» _____ 2020г.

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по технического надзора**Байдурин Е.А, аттестат эксперта №KZ91VJE00025234от 18.04.2017г., №KZ35VJE00026921 от 26.05.2017г., №KZ79VJE00026129 от 12.05.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов,

_____ «___» _____ 2020г.

подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«26» января 2020 г.

Авторский надзор **ТОО "Гипроводхоз" гос.лицения 1 категории ГСЛ 001611 от 24.10.2000 г., г. Караганда, ул. Ермекова, 7 т.8 (7212) 477-446**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **директора Тыль Е.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **договора №64 от 24 октября 2019г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей с.Каражар Бухар-Жырауского района Карагандинской области»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области» Руководитель – Аринов Болат Бейсембекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Компания НурайСтрой» лицензия №14019281 от 18.12.2014г.**
. наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Акмагамбетова Жаната Канатовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
№ лицензии ГСЛ №0000554, дата выдачи 11.08.2005 год
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Молдыбаева Ержана Ерликовича** ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2019 г.;**
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2020г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____7,5_____месяцев;
фактически_____7_____ месяцев;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства

выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО "Гипроводхоз" гос.лицения 1 категории ГСП 001611 от 24.10.2000 г., г. Караганда, ул. Ермекова, 7 т.8 (7212) 477-446, Шифр 418**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Руководителем ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района». Приказ №46. Дата утверждения 21.08.2019г.** наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО " Гипроводхоз " директор Тыль Е.В. гос.лицения 1 категории ГСП 001611 от 24.10.2000 г., г. Караганда, ул. Ермекова, 7 т.8 (7212) 477-446**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ « » _____ 2020г.

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **ТОО " Гипроводхоз " Акашев Т.М. приказ о назначении ответственным за ведение авторского надзора № 09 от 25.10.2019 г.**

, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

_____ « » _____ 2020г.

подпись, дата

М.П.