ЗАКАЗЧИК КГУ " Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Северо- Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТОИР"

Форма 3-КС

Наименование стройки - Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в мкр. "Береке"г. Петропавловск СКО

Наименование объекта - Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в мкр. "Береке"г. Петропавловск СКО

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020г

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	дата	Источник финансир. наимен.	код	Орг.прав.фор. наимен.	код
		№38	от2 мая 2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный период	В отчётном месяце	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001года	из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудов.	т-ть прочи затрат,не вход.в сос тав СМР цен 2001г	Дополнительные затраты: На приобретен материалов	Дополнительные затраты: Другие полните затраты	НАЛОГИ: НДС	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнено в т. ч.										
	68096719									
Строительство прликлиники на 250 посещений в смену		**49 673 730**							**5 960 848**	**55 634 578**
Всего к оплате:		**49 673 730**							**5 960 848**	**55 634 578**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: КГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОИР"

Наименование стройки: Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в мкр." Береке" г. Петропавловск СКО"

Договор №38 от 2 мая 2020г

Наименование работ: Конструкции железобетонные

АКТ№2

приемки выполненных работ за сентябрь2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
2	1105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	161,7	19182,06	15171,11	3101738	2453168	41912	1077770	4513869
					3751,75	2980,82	606658	481999		334361	
3	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92 (С надбавкой на увеличение марки W4, F75 1% к цене), (С надбавкой на увеличение класса бетона с В15 на В20)	м	1770	5067,17	--	8968891	--	8968891	--	9686402
					--	--	--	--		717511	
4	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	450	2874,33	1528,34	1293448	687753	20357	890550	2358718
					1300,75	698,24	585338	314208		174720	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	24,7	25886,89	1040,24	639406	25694	588236	27629	720398
					1031,40	197,80	25476	4886		53363	
6	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	62,79	35874,85	1867,38	2252582	117253	1916744	218347	2668603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3481,20	340,13	218585	21357		197674	
9	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	247	281,66	27,53	69570	6800	--	61868	141953
					254,13	12,34	62770	3047		10515	
10	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	50,882	29506,00	--	1501324	--	1501324	--	1621430
					--	--	--	--		120106	
		Монолитный ростверк ФМ-1/лист КЖ-6/									
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,376	25886,89	1040,24	139168	5592	128031	6013	156796
					1031,40	197,80	5545	1063		11615	
13	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	43,68	34490,74	573,14	1506555	25035	1322837	151906	1791139
					3632,85	188,81	158683	8247		132677	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,232	222430,00	--	274034	--	274034	--	295956
					--	--	--	--		21923	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,72608	222430,00	--	383932	--	383932	--	414647
					--	--	--	--		30715	
19	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	76,8	281,66	27,53	21632	2114	--	19237	44138
					254,13	12,34	19517	947		3269	
20	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	11,9686	29506,00	--	353146	--	353146	--	381397
					--	--	--	--		28252	
		Монолитный ростверк ФМ-2/лист КЖ-9/									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,81	25886,89	1040,24	150403	6044	138367	6499	169454
					1031,40	197,80	5992	1149		12552	
22	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	29,05	32800,02	395,99	952840	11503	862933	74500	1109528
					2698,92	119,26	78404	3464		82187	
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки бетоном марки В15. Устройство	м3	0,35	28144,15	1040,24	9850	364	9125	391	11061
					1031,40	197,80	361	69		819	
24	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,539	222430,00	--	119890	--	119890	--	129481
					--	--	--	--		9591	
25	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,75509	222430,00	--	167955	--	167955	--	181391
					--	--	--	--		13436	
26	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4438	222430,00	--	98714	--	98714	--	106612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		7897	
32	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	58,1	281,66	27,53	16364	1600	--	14553	33391
					254,13	12,34	14765	717		2473	
33	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	11,9686	29506,00	--	353146	--	353146	--	381397
					--	--	--	--		28252	
		Монолитный ростверк ФМ-3/лист КЖ-11/									
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,83	25886,89	1040,24	47373	1904	43582	2047	53374
					1031,40	197,80	1887	362		3954	
35	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	10,185	34490,74	573,14	351288	5837	308450	35420	417645
					3632,85	188,81	37001	1923		30937	
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки бетоном марки В15. Устройство	м3	0,15	28144,15	1040,24	4222	156	3911	168	4741
					1031,40	197,80	155	30		351	
37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,231	222430,00	--	51381	--	51381	--	55492
					--	--	--	--		4111	
38	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32361	222430,00	--	71981	--	71981	--	77739
					--	--	--	--		5758	
39	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0696	222430,00	--	15481	--	15481	--	16720
					--	--	--	--		1238	
45	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	18,3	281,66	27,53	5154	504	--	4584	10517
					254,13	12,34	4651	226		779	
46	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,7698	29506,00	--	111232	--	111232	--	120130
					--	--	--	--		8899	
		Монолитный ростверк ФМ-4/лист КЖ-12/									
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	25886,89	1040,24	31064	1248	28578	1342	34999
					1031,40	197,80	1238	237		2593	
53	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	12	281,66	27,53	3380	330	--	3006	6897
					254,13	12,34	3050	148		511	
54	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,472	29506,00	--	72939	--	72939	--	78774
					--	--	--	--		5835	
		Монолитный ростверк ФМ-5/лист КЖ-13/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,024	25886,89	1040,24	78282	3146	72017	3383	88198
					1031,40	197,80	3119	598		6533	
56	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	10,416	34490,74	573,14	359256	5970	315446	36224	427118
					3632,85	188,81	37840	1967		31638	
57	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,616	222430,00	--	137017	--	137017	--	147978
					--	--	--	--		10961	
59	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	38,4	281,66	27,53	10816	1057	--	9618	22069
					254,13	12,34	9759	474		1635	
60	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,9104	29506,00	--	233404	--	233404	--	252077
					--	--	--	--		18672	
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	34,6	26073,55	1040,24	902145	35992	830467	38703	1016115
					1031,40	197,80	35686	6844		75268	
65	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	138	4506,13	2465,79	621845	340279	121169	334419	1032765
					1162,30	891,36	160397	123008		76501	
66	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	84,309	27104,00	--	2285111	--	2285111	--	2467920
					--	--	--	--		182809	
67	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	43,03	27164,00	--	1168867	--	1168867	--	1262376
					--	--	--	--		93509	
68	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	333,381	25296,00	--	8433206	--	8433206	--	9107862
					--	--	--	--		674656	
69	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2	356682,47	2080,67	71336	416	60012	10254	88118
					54538,80	589,14	10908	118		6527	
70	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2	239825,00	--	47965	--	47965	--	51802
		Надземная часть									
					--	--	--	--		3837	
114	2104-9999-0102 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	61,35	87817,00	--	5387573	--	5387573	--	5818579
					--	--	--	--		431006	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42876906	3739760	37049363	3028431	49577766
							2087782	977087	--	3672426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42876906				
	Материалы		Тенге				6812176				
	Всего заработная плата		Тенге					3064869			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3993540				
	Местные материалы		Тенге				26243648				
		Накладные расходы	Тенге				3028429				
		Сметная прибыль	Тенге				3672427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				49577762				2825
		Нормативная трудоемкость	Тенге					3064869			
		Сметная заработная плата	Тенге				49577762				2825
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					3064869			49577766
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	**Тенге**								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					2087782				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					3739760			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					977087			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						37049363		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							3028431	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3672426	
		- Накладные расходы	Тенге								743666
		- Сметная прибыль									50321432
		Временные здания и сооружения 1,5%									1217779
		Итого									51539211
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,42%									1030784
		Итого									52569995
		Непредвиденные работы 2%									55193033
		Итого									
		В текущих ценах к= 1,0498961									49673730
		Ценовая скидка к=0,9									5960848
		НДС 12%									55634578
		Всего по смете									

Заказчик

Технадзор

Подрядчик:

Авторский надзор:

Акт выполненных работ 2

288.038 "Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в мкр."Береке" в г.Петропавловске

30 сентября 2020 года

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" (далее - "Заказчик") в лице руководителя управления Мухамедиева С.М., действующий на основании Положения и **ТОО "ТОИР"** (далее - "Подрядчик") в лице директора Исмаилова Н.М., действующего на основании Устава составили настоящий акт на выполненные работы согласно договора №38 от 13 мая 2020 года за сентябрь 2020 года по строительству объекта"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в мкр."Береке" в г.Петропавловске

1	**Объем выполненных работ с начала действия договора**	**68 096 719,00**	**тенге**
	по подпрограмме 005 "За счет внутренних займов"	**68 096 719,00**	*тенге*
2	**Объем выполненных работ за сентябрь 2020 года, в том числе:**	**55 634 578,00**	**тенге**
	по подпрограмме 005 "За счет внутренних займов"	**55 634 578,00**	*тенге*
3	**Сумма перечисленная авансом согласно условий договора**	**569 275 329,88**	**тенге**
4	**Сумма удержания с "Подрядчика" аванса согласно условий договора от общего объема выполненных работ в 2020 году (30%)**	20 429 015,70	*тенге*
5	**Сумма перечисленная в 2020 году**	0,00	**тенге**
	по подпрограмме 005 "За счет внутренних займов"	*0,00*	*тенге*
6	**Сумма удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора от общего объема выполненных работ (5% - до завершения работ)**	**3 404 835,95**	**тенге**
	по подпрограмме 005 "За счет внутренних займов"	3 404 835,95	*тенге*
7	**Сумма требуемая к перечислению** **по подпрограмме 005 "За счет внутренних займов"** 68 096 719,00 тенге- 20 429 015,7 тенге - 3 404 835,95 тенге= 44 262 867,35 **тенге** **Сорок четыре миллиона двести шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь тенге тридцать пять тиын**		
8	Данный акт выполненных работ составлен на основании **Справок о стоимости выполненных работ и затрат** №2 за сентябрь месяц 2020 года и **Акта выполненных работ (ФОРМА-2В)** №2 за сентябрь месяц 2020 года		**(КС-3)**

Заказчик **Сулейменова Д.А.**

Подрядчик **Исмаилов Н.М.**