Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

«УТВЕРЖДАЮ»
Заказчик Абилев Н. А.
_____
«04» ноября 2016 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

№ 58

«04» ноября 2016 г.

Заказчик **ГУ «Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района», аким округа Абилев Нурлан Абилевич, Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский с.о., с.Жетыген, ул.Ж.Кудайбергенов 2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствия от 31 октября 2016 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Есик Жолдары», Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г.Есик, ул.Валиханова 5

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 30 апреля 2016 года Товарищество с ограниченной ответственностью «УКС», Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык 75

эксперт(ы) по технического надзора **Саркулов Ержан Ниязалиевич, аттестат № 00936 от 26.04.2012**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ от 31 октября 2016 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «АСТ-студия», руководитель Оразбаев Ерлан Рахманалиевич

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт улиц Илийского района Алматинской области, (Жетыгенский с/о)»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский с.о., с.Жетыген**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) Решение о предоставлении соответствующего права на землю, выданного ГУ «Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района» №86-Ѳ от 03.05.2016 года

наименование органа вынесшего решение

в) Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ05REA00031237 от 14.07.2016 года, выданное ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АСТ-студия» № 72/п от 20.12.2013 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **РГП «Госэкспертиза» по ЮКО № 19-0393/14 от 27 июня 2014 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2016 года;

месяц, год

окончание работ октябрь 2016 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3 мес**

по норме или по проекту организации строительства **7,24** месяц;
фактически **3** месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность улиц	км	5,743	5,743	5,743	5,743
Общая площадь асфальтобетонного покрытия	м2	27 202	27 202	27 202	27 202

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

<u>«Капитальный ремонт улиц Илийского района Алматинской области, (Жетыгенский с/о)»</u> имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	-		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, площадь застройки	$м^2$		

Показатели	По проекту	Фактически

	число вартир	Площадь квартир, $м^2$		число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Категория улиц – улицы сельских населенных пунктов в жилой застройке. Общая протяженность улиц составляет 5743 м, количество улиц 9.

Внесены изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства, выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. В дорожной одежде предусмотрены нижний слой основания из ПГС №4 (природный ПГС) 17-25см, верхний слой основания из ПГС№6 10-15 см, нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 6 см и верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте предусмотрено обустройство дороги для безопасности дорожного движения в виде установки плоских металлических дорожных знаков.;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 206 млн тенге, в том числе строительно-монтажных работ 196 млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 0 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 196 874 120 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге.

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом

(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт улиц Илийского района Алматинской области, (Жетыгенский с/о)»**

принять в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

Заказчик Абилев Н. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор
ТОО«УКС» Саркулов Е.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор
ТОО «АСТ-студия» Оразбаев Е.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Есик Жолдары» Круль П.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

М.П.

Тігілген және нөмірленген

«5» бес бетте

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Жегыгенский с.о., с. Жетыген, ул. Кудайбергенова, д.2 БИН 130240029714

Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"
Алматинская облласть, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г. Есик, ул. Валиханова, д. 5 БИН 990940000928

Акт за август 2016года
Выполненных работ по Договору № 16-24 от 02 августа 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог в с. Жетыген	тенге	192 542 889,04	150 760 000,00	0,00	0,00	150 760 000,00	0,00	150 760 000,00
	в т. ч. 422 -капитальный ремонт дорог		192 542 889,04	150 760 000,00	0,00	0,00	150 760 000,00	0,00	150 760 000,00
	Всего по акту:			150 760 000,00		0,00	150 760 000,00	0,00	150 760 000,00

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Аким округа _____ **Н. А Абилев**
М.П.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"

_____ **Саркулов Е. Н.**
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"

Руководитель _____ **П. А. Круль**
М.П.

10910

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Подрядчик ТОО "Есик Жолдары"

Субподрядчик

Договор 16-24 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Илийского района Алматинской области (Жетыгенский сельский округ)

Наименование объекта: Капитальный ремонт ул. Строительная, ул. Ауэзова, ул. Тугельбаева, ул.1 в мкр Дорожник

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На елин. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Капитальный ремонт ул. Строительная								
1.	Е0130-54-2	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,75	м3	1,30	3033,65	1809,65	3944	2353	7,30	9
					1224,00	552,24	1591	718	1,89	2
2.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	3,00	152,80	152,80	458	458	2,25	7
					106,96	106,96	321	321	2,25	7
3.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 на свалку	т	3,00	232,50	232,50	698	698	--	--
					--	46,50	--	140	0,98	3
4.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	980,00	56,25	52,36	55126	51314	0,03	26
					3,89	19,37	3812	18978	0,08	76
5.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 на обочины	т	689,00	19,70	19,70	13573	13573	--	--
					--	3,94	--	2715	0,08	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 в отвал	т	1075,00	232,50	232,50	249938	249938	--	--
					--	46,50	--	49988	0,98	1050
7.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	42,00	171,89	111,14	7219	4668	0,39	16
					60,75	44,10	2552	1852	0,20	8
8.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 в отвал	т	76,00	232,50	232,50	17670	17670	--	--
					--	46,50	--	3534	0,98	74
9.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов	м3	831,60	12,51	12,51	10401	10401	--	--
					--	4,28	--	3560	0,01	12
10.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	831,60	6,36	6,36	5285	5285	--	--
					--	1,91	--	1590	0,01	5
11.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	831,60	14,12	12,00	11740	9977	0,01	10
					1,62	2,75	1347	2283	0,01	10
12.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	383,00	11,50	11,50	4403	4403	--	--
					--	3,73	--	1429	0,01	5
13.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	383,00	4,62	4,62	1770	1770	--	--
					--	1,50	--	575	0,01	2
14.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	348,00	13,70	13,70	4769	4769	--	--
					--	4,13	--	1436	0,01	5
15.	Е0101-132-7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	348,00	10,68	10,68	3718	3718	--	--
					--	1,82	--	634	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	348,00	14,12	12,00	4913	4175	0,01	4
					1,62	2,75	564	955	0,01	4
17.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4588,00	1,41	1,41	6473	6473	--	--
					--	0,30	--	1378	0,00	5
18.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом откосов насыпи	м2	398,00	19,40	--	7721	--	0,12	49
					19,40	--	7721	--	--	--
19.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом откосов выемки	м2	1977,00	19,40	--	38354	--	0,12	243
					19,40	--	38354	--	--	--
20.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см толщ. 17см	м2	2772,00	224,86	12,65	623315	35062	0,02	65
					3,56	3,63	9868	10073	0,01	37
21.	Е0127-21-2	Добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя	м2	2772,00	86,94	--	241000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГСN№6 - толщ.15см	м2	2641,00	202,15	11,84	533886	31277	0,04	95
					5,51	3,11	14552	8227	0,01	30
23.	Е0127-21-3	Добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя	м2	2641,00	92,40	--	244028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,74	40097,59	339,59	69609	590	0,58	1
					--	140,94	--	245	0,58	1
25.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ. 6см	м2	2255,00	441,70	15,35	996026	34618	0,03	76
					5,94	5,06	13395	11410	0,02	40
26.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2255,00	209,34	--	472071	--	0,00	1
					0,04	--	90	--	--	--
27.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,74	40097,59	339,59	29833	253	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	140,94	--	105	0,58	0
28.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2255,00	560,65	15,35	1264269	34618	0,03	76
					5,94	5,06	13395	11410	0,02	40
29.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	75,00	26,17	24,95	1962	1871	0,01	1
					1,22	9,58	92	718	0,04	3
30.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,00	200,88	--	402	--	1,42	3
					200,88	--	402	--	--	--
31.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,00	21,55	4,52	259	54	0,11	1
					17,03	--	204	--	--	--
32.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	52,00	122,18	--	6353	--	0,89	46
					122,18	--	6353	--	--	--
33.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	1,40	1837,12	33,87	2572	47	1,94	3
					263,25	12,47	369	17	0,06	0
34.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон В20	м3	8,40	10083,80	532,08	84704	4470	2,55	21
					434,25	131,85	3648	1108	0,43	4
35.	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000мм	км	0,01	794422,06	410808,31	11122	5751	1800,00	25
					341550,00	155187,00	4782	2173	757,93	11
36.	С130806-153	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	14,06	23200,00	--	326099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	39,20	39,28	0,04	1540	2	0,03	1
					6,26	--	245	--	--	--
38.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	20,40	1837,12	33,87	37477	691	1,94	40
					263,25	12,47	5370	254	0,06	1
39.	Е0130-62-	Сооружение оголовков одноочковых	м3	12,00	2756,95	686,25	33083	8235	2,79	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	круглых труб отверстием 1-2 м			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					463,50	178,43	5562	2141	0,61	7
40.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	12,00	10600,00	--	127200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	12,00	209,00	--	2508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,00	78,00	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	м2	60,00	245,44	3,82	14726	229	0,21	13
					37,35	1,44	2241	86	0,01	0
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул. Строительная								5573154
		Раздел: Капитальный ремонт ул. Ауэзова								
44.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	904,00	56,25	52,36	50851	47335	0,03	24
					3,89	19,37	3517	17507	0,08	70
45.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 на обочины	т	265,00	19,70	19,70	5220	5220	--	--
					--	3,94	--	1044	0,08	22
46.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 в отвал	т	1363,00	232,50	232,50	316898	316898	--	--
					--	46,50	--	63380	0,98	1331
47.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов	м3	666,30	12,51	12,51	8334	8334	--	--
					--	4,28	--	2852	0,01	9
48.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30	м3	666,30	6,36	6,36	4234	4234	--	--
					--	1,91	--	1274	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		см								
49.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	666,30	14,12	12,00	9406	7994	0,01	8
					1,62	2,75	1079	1829	0,01	8
50.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	147,00	11,50	11,50	1690	1690	--	--
					--	3,73	--	549	0,01	2
51.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	147,00	4,62	4,62	679	679	--	--
					--	1,50	--	221	0,01	1
52.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	134,00	13,70	13,70	1836	1836	--	--
					--	4,13	--	553	0,01	2
53.	Е0101-132 -7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	134,00	10,68	10,68	1432	1432	--	--
					--	1,82	--	244	0,01	1
54.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	134,00	14,12	12,00	1892	1608	0,01	2
					1,62	2,75	217	368	0,01	2
55.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3135,00	1,41	1,41	4423	4423	--	--
					--	0,30	--	942	0,00	3
56.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом откосов насыпи	м2	660,00	19,40	--	12804	--	0,12	81
					19,40	--	12804	--	--	--
57.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом откосов выемки	м2	31,00	19,40	--	601	--	0,12	4
					19,40	--	601	--	--	--
58.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59	339,59	1604	14	0,58	0
					--	140,94	--	6	0,58	0
59.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	8,48	4763,79	167,92	40383	1423	0,19	2
					34,65	55,37	294	469	0,19	2
60.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,13	40097,59	339,59	5373	46	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				--	140,94	--	19	0,58	0
61.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см толщ. 25см	м2	2221,00	224,86	12,65	499417	28093	0,02	52
					3,56	3,63	7907	8071	0,01	29
62.	Е0127-21-2	Добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя	м2	2221,00	226,05	--	502049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГСN6 - толщ.15см	м2	1655,00	202,15	11,84	334563	19600	0,04	59
					5,51	3,11	9119	5155	0,01	19
64.	Е0127-21-3	Добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя	м2	1655,00	92,40	--	152922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,09	40097,59	339,59	43626	369	0,58	1
					--	140,94	--	153	0,58	1
66.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ. 6см	м2	1818,00	441,70	15,35	803004	27909	0,03	61
					5,94	5,06	10799	9199	0,02	32
67.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1818,00	209,34	--	380587	--	0,00	1
					0,04	--	73	--	--	--
68.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,60	40097,59	339,59	24059	204	0,58	0
					--	140,94	--	85	0,58	0
69.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1818,00	560,65	15,35	1019264	27909	0,03	61
					5,94	5,06	10799	9199	0,02	32

Итого по разделу: Капитальный ремонт ул. Ауэзова 4227152

Раздел: Капитальный ремонт ул. Тугельбаева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	3119,00	56,25	52,36	175447	163315	0,03	84
					3,89	19,37	12133	60402	0,08	241
71.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 на присыпные обочины	т	2032,00	19,70	19,70	40030	40030	--	--
					--	3,94	--	8006	0,08	168
72.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 в отвал	т	3582,00	232,50	232,50	832815	832815	--	--
					--	46,50	--	166563	0,98	3498
73.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов	м3	2262,30	12,51	12,51	28296	28296	--	--
					--	4,28	--	9685	0,01	32
74.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	2262,30	6,36	6,36	14377	14377	--	--
					--	1,91	--	4327	0,01	14
75.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2262,30	14,12	12,00	31938	27142	0,01	28
					1,62	2,75	3665	6210	0,01	28
76.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	1129,00	11,50	11,50	12979	12979	--	--
					--	3,73	--	4214	0,01	16
77.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	1129,00	4,62	4,62	5219	5219	--	--
					--	1,50	--	1694	0,01	6
78.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	1026,00	13,70	13,70	14061	14061	--	--
					--	4,13	--	4234	0,01	14
79.	Е0101-132 -7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу, при	м3	1026,00	10,68	10,68	10962	10962	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщине слоя 20 см			--	1,82	--	1870	0,01	6
80.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1026,00	14,12	12,00	14485	12309	0,01	13
					1,62	2,75	1662	2816	0,01	13
81.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	11227,00	1,41	1,41	15839	15839	--	--
					--	0,30	--	3373	0,00	11
82.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом откосов насыпи	м2	2881,00	19,40	--	55891	--	0,12	354
					19,40	--	55891	--	--	--
83.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом откосов выемки	м2	186,00	19,40	--	3608	--	0,12	23
					19,40	--	3608	--	--	--
84.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см толщ. 17см	м2	7541,00	224,86	12,65	1695678	95384	0,02	176
					3,56	3,63	26846	27403	0,01	100
85.	Е0127-21-2	Добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя	м2	7541,00	86,94	--	655621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС№6 - толщ.15см	м2	7252,00	202,15	11,84	1466013	85885	0,04	260
					5,51	3,11	39959	22590	0,01	81
87.	Е0127-21-3	Добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя	м2	7252,00	92,40	--	670085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,93	40097,59	339,59	197601	1673	0,58	3
					--	140,94	--	695	0,58	3
89.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ. 6см	м2	6400,00	441,70	15,35	2826857	98249	0,03	215
					5,94	5,06	38016	32384	0,02	113
90.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6400,00	209,34	--	1339802	--	0,00	2
					0,04	--	256	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,11	40097,59	339,59	84686	717	0,58	1
					--	140,94	--	298	0,58	1
92.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6400,00	560,65	15,35	3588169	98249	0,03	215
					5,94	5,06	38016	32384	0,02	113
93.	E0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10см	м2	2844,00	209,96	20,37	597114	57934	0,03	90
					4,79	5,40	13623	15347	0,02	58
94.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,13	40097,59	339,59	5052	43	0,58	0
					--	140,94	--	18	0,58	0
95.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ. 6см	м2	163,00	441,70	15,35	71997	2502	0,03	5
					5,94	5,06	968	825	0,02	3
96.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	163,00	209,34	--	34123	--	0,00	0
					0,04	--	7	--	--	--
97.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,05	40097,59	339,59	2165	18	0,58	0
					--	140,94	--	8	0,58	0
98.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	163,00	560,65	15,35	91386	2502	0,03	5
					5,94	5,06	968	825	0,02	3
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул. Тугельбаева								14582298
		Раздел: Капитальный ремонт мкр Дорожник ул. 1								
99.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1435,00	56,25	52,36	80720	75138	0,03	39
					3,89	19,37	5582	27790	0,08	111
100.	E010333-А	Перевозка грузов	т	884,00	19,70	19,70	17415	17415	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 на обочины			--	3,94	--	3483	0,08	73
101.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 в отвал	т	1699,00	232,50	232,50	395018	395018	--	--
					--	46,50	--	79004	0,98	1659
102.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	63,00	171,89	111,14	10829	7002	0,39	24
					60,75	44,10	3827	2778	0,20	13
103.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 в отвал	т	113,00	232,50	232,50	26272	26272	--	--
					--	46,50	--	5254	0,98	110
104.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	713,40	14,01	14,01	9992	9992	--	--
					--	4,80	--	3421	0,02	11
105.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	713,40	6,97	6,97	4969	4969	--	--
					--	2,10	--	1495	0,01	5
106.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	713,40	14,12	12,00	10071	8559	0,01	9
					1,62	2,75	1156	1958	0,01	9
107.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	491,00	11,50	11,50	5644	5644	--	--
					--	3,73	--	1833	0,01	7
108.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	491,00	4,62	4,62	2270	2270	--	--
					--	1,50	--	737	0,01	3
109.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	446,00	13,70	13,70	6112	6112	--	--
					--	4,13	--	1840	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	Е0101-132 -7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	446,00	10,68	10,68	4765	4765	--	--
					--	1,82	--	813	0,01	3
111.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	446,00	14,12	12,00	6296	5351	0,01	5
					1,62	2,75	723	1224	0,01	5
112.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	5007,00	1,41	1,41	7064	7064	--	--
					--	0,30	--	1504	0,00	5
113.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом откосов насыпи	м2	94,00	19,40	--	1824	--	0,12	12
					19,40	--	1824	--	--	--
114.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом откосов выемки	м2	2281,00	19,40	--	44251	--	0,12	281
					19,40	--	44251	--	--	--
115.	Е0127-21- 2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см толщ. 17см	м2	3567,00	224,86	12,65	802080	45118	0,02	83
					3,56	3,63	12699	12962	0,01	47
116.	Е0127-21- 2	Добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя	м2	3567,00	86,94	--	310118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0127-21- 3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГСN6 - толщ.15см	м2	3433,00	202,15	11,84	693991	40657	0,04	123
					5,51	3,11	18916	10694	0,01	38
118.	Е0127-21- 3	Добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя	м2	3433,00	92,40	--	317209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	2,33	40097,59	339,59	93508	792	0,58	1
					--	140,94	--	329	0,58	1
120.	Е0127-53- 6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ. 6см	м2	3029,00	441,70	15,35	1337899	46500	0,03	102
					5,94	5,06	17992	15327	0,02	53
121.	Е0127-54- 6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым	м2	3029,00	209,34	--	634103	--	0,00	1
					0,04	--	121	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
122.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,59	40097,59	339,59	23690	201	0,58	0
					--	140,94	--	83	0,58	0
123.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1795,00	560,65	15,35	1006369	27556	0,03	60
					5,94	5,06	10662	9083	0,02	32
		Итого по разделу: Капитальный ремонт мкр Дорожник ул. 1								5852479
ИТОГО:							30235079	3413559		3439
							547410	850955		9785

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1577453
Всего накладных расходов:	1577453
Итого с накладными	31812532

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1908752
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	33721284
Итого с временными, 3,68 %	34962227
Итого с зимними удорожаниями, 1,938089 %	35639826
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	35779675
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36129297
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	92397763
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1847955
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	94245718
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11309486
Итого с НДС	105555204
Итого с учетом тендерной скидки	105532000

Заказчик:	Технадзор:	Подрядчик:
ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"	эксперт ТОО «УКС»	ТОО "Есик Жолдары"
Аким округа _____ Н. А Абилев	_____ Саркулов Е. Н.	Руководитель _____ П. А. Круль

Наименование стройки - Капитальный ремонт улиц Илийского района Алматинской области (Жетыгенский сельский округ)

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. Валиханова

Объект номер - 2-2

А К Т
приемки выполненных работ за август 2016 года

на Капитальный ремонт ул. Валиханова

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**										
		м3	220	10,93 --	10,93 3,55	2405 --	2405 781	757 97	-- 0,01	-- 3		
2	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**										
		м3	220	56,25 3,89	52,36 19,37	12375 856	11519 4260	4963 97	0,03 0,08	6 17		
3	Е010333-А40-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал**										
		тн	506	232,50 --	232,50 46,50	117645 --	117645 23529	23529 100	-- 0,98	-- 494		
4	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**										
		м3	992	56,25 3,89	52,36 19,37	55801 3859	51942 19211	22378 97	0,03 0,08	27 77		
5	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки1 км, класс груза 1,- присыпные обочины**										
			522	19,70	19,70	10283	10283	2057	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки1 км, класс груза 1,- присыпные обочины	522	19,70	19,70	10283	10283	2057	--	--
		тн		--	3,94	--	2057	100	0,08	43
6	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	1264	232,50	232,50	293880	293880	58776	--	--
		тн		--	46,50	--	58776	100	0,98	1234
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 4 прохода	2902,5	12,51	12,51	36304	36304	12053	--	--
		м3		--	4,28	--	12425	97	0,01	41
8	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	2902,5	3,81	3,81	11067	11067	3231	--	--
		м3		--	1,15	--	3331	97	--	11
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2902,5	14,12	12,00	40976	34823	12289	0,01	35
		м3		1,62	2,75	4702	7967	97	0,01	35
10	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	290	11,50	11,50	3334	3334	1050	--	--
		м3		--	3,73	--	1082	97	0,01	4
11	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	290	4,62	4,62	1341	1341	422	--	--
		м3		--	1,50	--	435	97	0,01	2
12	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	264	13,70	13,70	3618	3618	1057	--	--
		м3		--	4,13	--	1089	97	0,01	4
13	Е0101-132-7К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	264	10,68	10,68	2821	2821	467	--	--
		м3		--	1,82	--	481	97	0,01	2
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	264	14,12	12,00	3727	3167	1118	0,01	3
		м3		1,62	2,75	428	725	97	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			595577	584149			71
			Тенге			9844	136150			1969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			595577				
	Всего заработная плата -		Тенге				145995			
	Местные материалы -		Тенге			1583				
		Накладные расходы -	Тенге			144146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21622			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			784106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2113
		Сметная заработная плата -	Тенге				167616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			784106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2113
		Сметная заработная плата -	Тенге				167616			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда тип 3								
15	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,№6**	967,5	1913,28	73,75	1851102	71357	42527	0,14	139
		м3		21,38	11,67	20685	11290	133	0,04	40
16	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	4,6659	40097,59	339,59	187091	1584	875	0,58	3
		т		--	140,94	--	658	133	0,58	3
17	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	6059,8	441,70	15,35	2676592	93027	88655	0,03	204
		м2		5,94	5,06	35995	30663	133	0,02	107
18	Е0127-54-6К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	6059,8	209,34	--	1268583	--	322	--	2
		м2		0,04	--	242	--	133	--	--
19	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,9999545	40097,59	339,59	80193	679	375	0,58	1
		т		--	140,94	--	282	133	0,58	1
20	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	6059,8	560,65	15,35	3397436	93027	88655	0,03	204
		м2		5,94	5,06	35995	30663	133	0,02	107
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			9460997	259674			553
			Тенге			92918	73554			258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9460997				
		Материалы -	Тенге			304410				
		Всего заработная плата -	Тенге				166472			
		Местные материалы -	Тенге			8803996				
		Накладные расходы -	Тенге			221408				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			580944				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10263350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							921
		Сметная заработная плата -	Тенге				199684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10263350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							921
		Сметная заработная плата -	Тенге				199684			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10056574	843823			624
			Тенге			102762	209705			2227
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10056574				
		Материалы -	Тенге			304410				
		Всего заработная плата -	Тенге				312467			
		Местные материалы -	Тенге			8805579				
		Накладные расходы -	Тенге			365554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54833			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			625328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11047456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3034
		Сметная заработная плата -	Тенге				367300			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11047456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3034
		Сметная заработная плата -	Тенге				367300			
		Временные здания и сооружения (4,6 %), К=0,8				406 546				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				60 982				
		ИТОГО				11 454 002				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1, 938089%				221 989				
		ИТОГО				11 675 991				
		Затраты на выслугу лет 1%				114 540				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				45 816				
		итого в базовых ценах 2001 года				11 836 347				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2,5574194				30 270 503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				**605 410**				
		Итого в текущем уровне цен				**30 875 913**				
		Тендерная скидка 0,022%				**6 793**				
		Итого с учетом тендерной скидки				**30 869 121**				
		НДС 12%				**3 704 294**				
		Итого в текущем уровне цен с НДС				**34 573 415**				

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Аким округа _____ **Н. А Абилев**

Технадзор:
эксперт ТОО «УКС»

_____ **Саркулов Е.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Ешк Жолдары"

Руководитель _____ **П. А. Круль**

Наименование стройки - Капитальный ремонт улиц Илийского района Алматинской области (Жетыгенский сельский округ)

Форма2

Наименование объекта - Капитальный ремонт мкр.Дорожник ул.2

Объект номер - 2-2

А К Т
приемки выполненных работ за август 2016 года

на Капитальный ремонт мкр.Дорожник ул.2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**										
		м3	486	56,25 3,89	52,36 19,37	27338 1891	25448 9412	10963 97	0,03 0,08	13 38		
2	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**										
		м3	212	33,67 1,57	32,10 12,33	7138 333	6805 2613	2857 97	0,01 0,05	2 11		
3	Е010333-А40-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал**										
		тн	875	232,50 --	232,50 46,50	203438 --	203438 40688	40688 100	-- 0,98	-- 854		
4	Е0101-36-2	**Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов**										
		м3	28	171,89 60,75	111,14 44,10	4813 1701	3112 1235	2848 97	0,39 0,20	11 6		
5	Е010333-А40-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал**										
		тн	50	232,50 --	232,50 46,50	11625 --	11625 2325	2325 100	-- 0,98	-- 49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	311,8	14,01	14,01	4367	4367	1450	--	--
		м3		--	4,80	--	1495	97	0,02	5
7	Е0101-130-7К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	311,8	6,97	6,97	2172	2172	634	--	--
		м3		--	2,10	--	654	97	0,01	2
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	311,8	14,12	12,00	4402	3741	1320	0,01	4
		м3		1,62	2,75	505	856	97	0,01	4
9	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	212	11,50	11,50	2437	2437	768	--	--
		м3		--	3,73	--	791	97	0,01	3
10	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	212	4,62	4,62	980	980	309	--	--
		м3		--	1,50	--	318	97	0,01	1
11	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	193	13,70	13,70	2645	2645	773	--	--
		м3		--	4,13	--	796	97	0,01	3
12	Е0101-132-7К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	193	10,68	10,68	2062	2062	341	--	--
		м3		--	1,82	--	352	97	0,01	1
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	193	14,12	12,00	2725	2316	817	0,01	2
		м3		1,62	2,75	313	530	97	0,01	2
14	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2187	1,41	1,41	3085	3085	637	--	--
		м2		--	0,30	--	657	97	--	2
15	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	45	19,40	--	873	--	847	0,12	6
		м2		19,40	--	873	--	97	--	--
16	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1079	19,40	--	20933	--	20305	0,12	133
		м2		19,40	--	20933	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			301032	274232			171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			26548	62721			980
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			301032				
		Всего заработная плата -	Тенге				89269			
		Местные материалы -	Тенге			252				
		Накладные расходы -	Тенге			87881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13182			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			412248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1195
		Сметная заработная плата -	Тенге				102451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			412248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1195
		Сметная заработная плата -	Тенге				102451			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда тип 3								
17	Е0127-21-2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см**	1559	224,86	12,65	350559	19719	14916	0,02	36
		м2		3,56	3,63	5550	5665	133	0,01	21
18	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37К=5	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя**	1559	86,94	--	135541	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-21-3	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см**	1500	202,15	11,84	303229	17764	17207	0,04	54
		м2		5,51	3,11	8265	4672	133	0,01	17
20	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37К=5	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя**	1500	92,40	--	138600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,019	40097,59	339,59	40859	346	191	0,58	1
		т		--	140,94	--	144	133	0,58	1
22	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих**	1324	441,70	15,35	584806	20325	19370	0,03	44
		м2		5,94	5,06	7865	6699	133	0,02	23
23	Е0127-54-6К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1324	209,34	--	277171	--	70	--	--
		м2		0,04	--	53	--	133	--	--
24	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,437	40097,59	339,59	17523	148	82	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94	--	62	133	0,58	--
25	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1324	560,65	15,35	742303	20325	19370	0,03	44
		м2		5,94	5,06	7865	6699	133	0,02	23
26	Е0127-63-11	**Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см**	588	209,96	20,37	123454	11978	7966	0,03	19
		м2		4,79	5,40	2817	3173	133	0,02	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2714045	90607			199
			Тенге			32414	27115			97
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2714045				
		Материалы -	Тенге			66494				
		Всего заработная плата -	Тенге				59528			
		Местные материалы -	Тенге			2524531				
		Накладные расходы -	Тенге			79173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11876			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167593				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2960811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				71404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2960811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				71404			
		РАЗДЕЛ 3.Обстановка дороги								
27	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	0,24	402,75	--	97	--	109	2,80	1
		м3		402,75	--	97	--	113	--	--
28	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов**	0,24	10008,35	95,97	2402	23	204	4,90	1
		м3		771,75	36,25	185	9	105	0,18	--
29	Е0109-17-1	**Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2**	0,16506	4646,85	2285,57	767	377	326	9,35	2
		т		1579,50	617,13	261	102	90	2,34	--
30	Е0109-48-2	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,16506	542,84	144,52	90	24	43	1,34	--
		т		292,50	--	48	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стойки стальные**	24	494,00	--	11856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0115-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	3,9564	100,70	0,07	398	--	251	0,37	1
		м2		60,30	0,02	239	--	105	--	--
33	Е0127-84-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	6	119,03	--	714	--	950	0,69	4
		шт		119,03	--	714	--	133	--	--
34	СПрайслист стр1п1	**Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4**	2	1603,62	--	3207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайслист стр1п7	**Знак квадратной формы 600х600 N2.1**	4	2067,67	--	8271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			27802	424			9
			Тенге			1544	111			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11478				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			689				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12167				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15467				
	Материалы -		Тенге			388				
	Всего заработная плата -		Тенге				1243			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11856				
	Местные материалы -		Тенге			1966				
		Накладные расходы -	Тенге			1513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				227			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			857				
	Материалы -		Тенге			147				
	Всего заработная плата -		Тенге				411			
		Накладные расходы -	Тенге			370				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			31466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1937			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3042879	365263			379
			Тенге			60505	89946			1078
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11478				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			689				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12167				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3030544				
	Материалы -		Тенге			66881				
	Всего заработная плата -		Тенге				150041			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11856				
	Местные материалы -		Тенге			2526749				
		Накладные расходы -	Тенге			168567				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25285			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3391058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1539
		Сметная заработная плата -	Тенге				175326			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			857				
	Материалы -		Тенге			147				
	Всего заработная плата -		Тенге				411			
		Накладные расходы -	Тенге			370				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				466			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3404525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1541
		Сметная заработная плата -	Тенге				175792			
		Временные здания и сооружения (4,6 %), К=0,8				125287				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				18793				
		ИТОГО				3529812				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1, 938089%				68411				
		ИТОГО				3598222				
		Затраты на выслугу лет 1%				35 298				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				14 119				
		итого в базовых ценах 2001 года				3 647 640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2,5574194				9 328 545				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				186 571				
		Итого в текущем уровне цен				9 515 115				
		Тендерная скидка 0,022%				2 093				
		Итого с учетом тендерной скидки				9 513 022				
		НДС 12%				1 141 563				
		Итого в текущем уровне цен с НДС				10 654 585				

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Аким округа _____ **Н. А Абилев**

Технадзор:
эксперт ТОО «УКС»

_____ **Саркулов Е.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"

Руководитель _____ **П. А. Круль**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский с.о., с. Жетыген, ул. Кудайбергенова, д.2 БИН 130240029714

Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"
Алматинская облласть, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г. Есик, ул. Валиханова, д. 5 БИН 990940000928

Акт 2 за сентябрь 2016года
Выполненных работ по Договору № 16-24 от 02 августа 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настояш. акту	Сумма погашен. аванса по настояш. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог в с. Жетыген	тенге	192 542 889,04	192 542 889,04	0,00	150 760 000,00	41 782 889,04	0,00	41 782 889,04
	в т. ч. 422 -капитальный ремонт дорог		192 542 889,04	192 542 889,04	0,00	150 760 000,00	41 782 889,04	0,00	41 782 889,04
	Всего по акту:			192 542 889,04		150 760 000,00	41 782 889,04	0,00	41 782 889,04

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Аким округа_____**Н. А Абилев**
М.П.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"

_____ **Саркулов Е. Н.**
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"

Руководитель_____**П. А. Круль**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Подрядчик ТОО "Есик Жолдары"
Субподрядчик
Договор 16-24 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Илийского района Алматинской области (Жетыгенский сельский округ)

Наименование объекта: Капитальный ремонт ул. Виноградная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	894,00	56,25 / 3,89	52,36 / 19,37	50289 / 3478	46811 / 17313	0,03 / 0,08	24 / 69
2.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, -на обочины	т	567,00	19,70 / --	19,70 / 3,94	11170 / --	11170 / 2234	-- / 0,08	-- / 47
3.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1, -в отвал	т	1042,00	232,50 / --	232,50 / 46,50	242265 / --	242265 / 48453	-- / 0,98	-- / 1018
4.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов	м3	453,40	14,01 / --	14,01 / 4,80	6350 / --	6350 / 2174	-- / 0,02	-- / 7
5.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,	м3	453,40	6,97 / --	6,97 / 2,10	3158 / --	3158 / 950	-- / 0,01	-- / 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой 25 т, при толщине слоя 25 см								
6.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	453,40	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	6401 / 735	5440 / 1245	0,01 / 0,01	6 / 6
7.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	315,00	11,50 / --	11,50 / 3,73	3621 / --	3621 / 1176	-- / 0,01	-- / 5
8.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	315,00	4,62 / --	4,62 / 1,50	1456 / --	1456 / 473	-- / 0,01	-- / 2
9.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	286,00	13,70 / --	13,70 / 4,13	3919 / --	3919 / 1180	-- / 0,01	-- / 4
10.	Е0101-132 -7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу самоходными катками массой 16т, при толщине слоя 20 см	м3	286,00	10,68 / --	10,68 / 1,82	3056 / --	3056 / 521	-- / 0,01	-- / 2
11.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	286,00	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	4038 / 463	3431 / 785	0,01 / 0,01	3 / 3
12.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3287,00	1,41 / --	1,41 / 0,30	4637 / --	4637 / 987	-- / 0,00	-- / 3
13.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	543,00	19,40 / 19,40	-- / --	10534 / 10534	-- / --	0,12 / --	67 / --
14.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	21,00	19,40 / 19,40	-- / --	407 / 407	-- / --	0,12 / --	3 / --
		Итого по разделу: Земляные работы								351301
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
15.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	2267,00	224,86 / 3,56	12,65 / 3,63	509760 / 8071	28675 / 8238	0,02 / 0,01	53 / 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- толщ.17см								
16.	Е0127-21-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2267,00	86,94	--	197095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см - ПГС №6 толщ.15см	м2	2162,00	202,15	11,84	437055	25604	0,04	78
					5,51	3,11	11913	6735	0,01	24
18.	Е0127-21-3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2162,00	92,40	--	199769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,42	40097,59	339,59	56979	483	0,58	1
					--	140,94	--	200	0,58	1
20.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ. 6 см	м2	1845,00	441,70	15,35	814930	28323	0,03	62
					5,94	5,06	10959	9336	0,02	33
21.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1845,00	209,34	--	386240	--	0,00	1
					0,04	--	74	--	--	--
22.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,61	40097,59	339,59	24419	207	0,58	0
					--	140,94	--	86	0,58	0
23.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1845,00	560,65	15,35	1034402	28323	0,03	62
					5,94	5,06	10959	9336	0,02	33
24.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см	м2	1054,00	209,96	20,37	221293	21471	0,03	33
					4,79	5,40	5049	5688	0,02	21
25.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59	339,59	1684	14	0,58	0
					--	140,94	--	6	0,58	0
26.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	м2	126,00	560,65	15,35	70642	1934	0,03	4
					5,94	5,06	748	638	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								3954268
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3								
		Раздел: Обстановка дороги								
27.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,44	402,75 / 402,75	-- / --	177 / 177	-- / --	2,80 / --	1 / --
28.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,44	10008,35 / 771,75	95,97 / 36,25	4404 / 340	42 / 16	4,90 / 0,18	2 / 0
29.	Е0109-17- 1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,30	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	1406 / 478	692 / 187	9,35 / 2,34	3 / 1
30.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,30	542,84 / 292,50	144,52 / --	164 / 89	44 / --	1,34 / --	0 / --
31.	С130806-2 4	Стойки стальные	м	44,00	494,00 / --	-- / --	21736 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,25	100,70 / 60,30	0,07 / 0,02	730 / 437	1 / --	0,37 / 0,00	3 / 0
33.	Е0127-84- 1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	11,00	119,03 / 119,03	-- / --	1309 / 1309	-- / --	0,69 / --	8 / --
34.	СПРАЙСЛИС Т	Знак треугольной формы 700х700х700 №2.4	шт	5,00	1603,62 / --	-- / --	8018 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	СПРАЙСЛИС Т	Знак квадратной формы 600х600 №2.1	шт	6,00	2067,67 / --	-- / --	12406 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Обстановка дороги								50351
		ИТОГО:					4355919	471128		414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							66220	117957		1313
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						211695		
		На металломонтажные работы						678		
		Всего накладных расходов:						212373		
		Итого с накладными						4568292		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						274098		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4842390		
		Итого с временными, 3,68 %						5020590		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,938089 %						5117894		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5137976		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5188182		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						13268357		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						265367		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13533724		
		Тендерная скидка						297707		
		ИТОГО с учетом тендерной скидки						13236017		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1588319,04		
		Итого с НДС						14824339,04		

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Аким округа _____ Н. А Абилев

Технадзор:

эксперт ТОО «УКС»

_____ Саркулов Е. Н.

Подрядчик:

ТОО "Есик Жолдары"

Руководитель _____ П. А. Круль

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Подрядчик ТОО "Есик Жолдары"
Субподрядчик
Договор 16-24 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Илийского района Алматинской области (Жетыгенский сельский округ)

Наименование объекта: Капитальный ремонт мкр Дорожник ул. 1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	40097,59	339,59	381	3	0,58	0
					--	140,94	--	1	0,58	0
2.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	30,40	560,65	15,35	17044	467	0,03	1
					5,94	5,06	181	154	0,02	1
3.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10см	м2	1346,00	209,96	20,37	282600	27419	0,03	43
					4,79	5,40	6447	7263	0,02	27
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3								300025
		Раздел: Обстановка дороги								
4.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,36	402,75	--	145	--	2,80	1
					402,75	--	145	--	--	--
5.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,36	10008,35	95,97	3603	35	4,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					771,75	36,25	278	13	0,18	0
6.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,25	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	1151 / 391	566 / 153	9,35 / 2,34	2 / 1
7.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,25	542,84 / 292,50	144,52 / --	134 / 72	36 / --	1,34 / --	0 / --
8.	С130806-24	Стойки стальные	м	36,00	494,00 / --	-- / --	17784 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,93	100,70 / 60,30	0,07 / 0,02	598 / 358	-- / --	0,37 / 0,00	2 / 0
10.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	9,00	119,03 / 119,03	-- / --	1071 / 1071	-- / --	0,69 / --	6 / --
11.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700x700x700 N2.4	шт	3,00	1603,62 / --	-- / --	4811 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратной формы 600x600 N2.1	шт	6,00	2067,67 / --	-- / --	12406 / --	-- / --	-- / --	-- / 41703

Итого по разделу: Обстановка дороги

ИТОГО:	341728 / 8943	28524 / 7584
		58 / 29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20952
На металломонтажные работы	555
Всего накладных расходов:	21506
Итого с накладными	363235

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						385029		
		Итого с временными, 3,68 %						399198		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,938089 %						406935		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						408532		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						412524		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						1054997		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						21100		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1076097		
		Тендерная скидка-2,2%						23678		
		ИТОГО с учетом тендерной скидки						1052419		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						126291		
		Итого с НДС						1178710		

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Аким округа _____ Н. А Абилев

Технадзор:

эксперт ТОО «УКС»

_____ Саркулов Е. Н.

Подрядчик:

ТОО "Есик Жолдары"

Руководитель _____ Д. А. Круль

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Подрядчик ТОО "Есик Жолдары"
Субподрядчик
Договор 16-24 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Илийского района Алматинской области (Жетыгенский сельский округ)

Наименование объекта: Капитальный ремонт мкр Дорожник, ул.3

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	162,00	56,25	52,36	9113	8483	0,03	4		
					3,89	19,37	630	3137	0,08	13		
2.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	118,00	33,67	32,10	3973	3788	0,01	1		
					1,57	12,33	185	1454	0,05	6		
3.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1, -в отвал	т	292,00	232,50	232,50	67890	67890	--	--		
					--	46,50	--	13578	0,98	285		
4.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	22,00	171,89	111,14	3781	2445	0,39	8		
					60,75	44,10	1336	970	0,20	4		
5.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1, -в отвал	т	40,00	232,50	232,50	9300	9300	--	--		
					--	46,50	--	1860	0,98	39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20 см	м3	174,00	14,01	14,01	2437	2437	--	--
					--	4,80	--	834	0,02	3
7.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	174,00	6,97	6,97	1212	1212	--	--
					--	2,10	--	365	0,01	1
8.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	174,00	14,12	12,00	2456	2088	0,01	2
					1,62	2,75	282	478	0,01	2
9.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	118,00	11,50	11,50	1357	1357	--	--
					--	3,73	--	440	0,01	2
10.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	118,00	4,62	4,62	545	545	--	--
					--	1,50	--	177	0,01	1
11.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	107,00	13,70	13,70	1466	1466	--	--
					--	4,13	--	442	0,01	1
12.	Е0101-132 -7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу самоходными катками массой 16т, при толщине слоя 20 см	м3	107,00	10,68	10,68	1143	1143	--	--
					--	1,82	--	195	0,01	1
13.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	107,00	14,12	12,00	1511	1284	0,01	1
					1,62	2,75	173	294	0,01	1
14.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1222,00	1,41	1,41	1724	1724	--	--
					--	0,30	--	367	0,00	1
15.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	88,00	19,40	--	1707	--	0,12	11
					19,40	--	1707	--	--	--
16.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	359,00	19,40	--	6965	--	0,12	44
					19,40	--	6965	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы								116581
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
17.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	870,00	224,86	12,65	195629	11004	0,02	20
					3,56	3,63	3097	3161	0,01	12
18.	Е0127-21-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	870,00	86,94	--	75639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см - ПГС №6 толщ.15см	м2	837,00	202,15	11,84	169202	9913	0,04	30
					5,51	3,11	4612	2607	0,01	9
20.	Е0127-21-3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	837,00	92,40	--	77339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,57	40097,59	339,59	22816	193	0,58	0
					--	140,94	--	80	0,58	0
22.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ. 6 см	м2	739,00	441,70	15,35	326414	11345	0,03	25
					5,94	5,06	4390	3739	0,02	13
23.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	739,00	209,34	--	154705	--	0,00	0
					0,04	--	30	--	--	--
24.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,24	40097,59	339,59	9784	83	0,58	0
					--	140,94	--	34	0,58	0
25.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	739,00	560,65	15,35	414321	11345	0,03	25
					5,94	5,06	4390	3739	0,02	13
26.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см	м2	328,00	209,96	20,37	68865	6682	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4,79	5,40	1571	1770	0,02	7
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3								1514714
		Раздел: Обстановка дороги								
27.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,12	402,75 / 402,75	-- / --	48 / 48	-- / --	2,80 / --	0 / --
28.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,12	10008,35 / 771,75	95,97 / 36,25	1201 / 93	12 / 4	4,90 / 0,18	1 / 0
29.	Е0109-17- 1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,08	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	384 / 130	189 / 51	9,35 / 2,34	1 / 0
30.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,08	542,84 / 292,50	144,52 / --	45 / 24	12 / --	1,34 / --	0 / --
31.	С130806-2 4	Стойки стальные	м	12,00	494,00 / --	-- / --	5928 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,98	100,70 / 60,30	0,07 / 0,02	199 / 119	-- / --	0,37 / 0,00	1 / 0
33.	Е0127-84- 1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3,00	119,03 / 119,03	-- / --	357 / 357	-- / --	0,69 / --	2 / --
34.	СПРАЙСЛИС Т	Знак треугольной формы 700х700х700 №2.4	шт	1,00	1603,62 / --	-- / --	1604 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	СПРАЙСЛИС Т	Знак квадратной формы 600х600 №2.1	шт	2,00	2067,67 / --	-- / --	4135 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Обстановка дороги								13901
		ИТОГО:					1645195	155934		188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							30139	39776		414
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						80198		
		На металломонтажные работы						185		
		Всего накладных расходов:						80383		
		Итого с накладными						1725578		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						103535		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1829113		
		Итого с временными, 3,68 %						1896424		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,938089 %						1933178		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1940764		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1959728		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						5011846		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						100237		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5112083		
		Тендерная скидка-2,2%						112466		
		ИТОГО с учетом тендерной скидки						4999617		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						599954		
		Итого с НДС						5599571		

Заказчик:

РУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Аким округа _____ Н. А Абилев

Технадзор:

эксперт ТОО «УКС»

_____ Саркулов Е. Н.

Подрядчик:

ТОО "Есик Жолдары"

Руководитель _____ П. А. Круль

Заказчик ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Есик Жолдары"
Субподрядчик
Договор 16-24 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Илийского района Алматинской области (Жетыгенский сельский округ)

Наименование объекта: Капитальный ремонт мкр Дорожник, ул. 4

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	276,00	56,25	52,36	15525	14452	0,03	7
					3,89	19,37	1074	5345	0,08	21
2.	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	91,00	33,67	32,10	3064	2921	0,01	1
					1,57	12,33	143	1122	0,05	5
3.	E010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1, -в отвал	т	497,00	232,50	232,50	115552	115552	--	--
					--	46,50	--	23110	0,98	485
4.	E0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	77,00	171,89	111,14	13235	8557	0,39	30
					60,75	44,10	4678	3396	0,20	15
5.	E010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1, -в отвал	т	138,00	232,50	232,50	32085	32085	--	--
					--	46,50	--	6417	0,98	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов	м3	130,60	14,01	14,01	1829	1829	--	--
					--	4,80	--	626	0,02	2
7.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	130,60	6,97	6,97	910	910	--	--
					--	2,10	--	274	0,01	1
8.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	130,60	14,12	12,00	1844	1567	0,01	2
					1,62	2,75	212	358	0,01	2
9.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	91,00	11,50	11,50	1046	1046	--	--
					--	3,73	--	340	0,01	1
10.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	91,00	4,62	4,62	421	421	--	--
					--	1,50	--	137	0,01	1
11.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	83,00	13,70	13,70	1137	1137	--	--
					--	4,13	--	343	0,01	1
12.	Е0101-132 -7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу самоходными катками массой 16т, при толщине слоя 20 см	м3	83,00	10,68	10,68	887	887	--	--
					--	1,82	--	151	0,01	0
13.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	83,00	14,12	12,00	1172	996	0,01	1
					1,62	2,75	134	228	0,01	1
14.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	919,00	1,41	1,41	1297	1297	--	--
					--	0,30	--	276	0,00	1
15.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	28,00	19,40	--	543	--	0,12	3
					19,40	--	543	--	--	--
16.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	637,00	19,40	--	12358	--	0,12	78
					19,40	--	12358	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы								202905
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
17.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	653,00	224,86	12,65	146834	8260	0,02	15
					3,56	3,63	2325	2373	0,01	9
18.	Е0127-21-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	653,00	86,94	--	56772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см - ПГС №6 толщ.15см	м2	628,00	202,15	11,84	126952	7437	0,04	23
					5,51	3,11	3460	1956	0,01	7
20.	Е0127-21-3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	628,00	92,40	--	58027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,43	40097,59	339,59	17122	145	0,58	0
					--	140,94	--	60	0,58	0
22.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ. 6 см	м2	555,00	441,70	15,35	245142	8520	0,03	19
					5,94	5,06	3297	2808	0,02	10
23.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	555,00	209,34	--	116186	--	0,00	0
					0,04	--	22	--	--	--
24.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,18	40097,59	339,59	7338	62	0,58	0
					--	140,94	--	26	0,58	0
25.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	555,00	560,65	15,35	311162	8520	0,03	19
					5,94	5,06	3297	2808	0,02	10
26.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см	м2	246,00	209,96	20,37	51649	5011	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4,79	5,40	1178	1327	0,02	5
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3								1137184
		Раздел: Обстановка дороги								
27.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,24	402,75	--	97	--	2,80	1
					402,75	--	97	--	--	--
28.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,24	10008,35	95,97	2402	23	4,90	1
					771,75	36,25	185	9	0,18	0
29.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,17	4646,85	2285,57	767	377	9,35	2
					1579,50	617,13	261	102	2,34	0
30.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,17	542,84	144,52	90	24	1,34	0
					292,50	--	48	--	--	--
31.	С130806-24	Стойки стальные	м	24,00	494,00	--	11856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,96	100,70	0,07	398	--	0,37	1
					60,30	0,02	239	--	0,00	0
33.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6,00	119,03	--	714	--	0,69	4
					119,03	--	714	--	--	--
34.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 №2.4	шт	2,00	1603,62	--	3207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратной формы 600х600 №2.1	шт	4,00	2067,67	--	8271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Обстановка дороги								27802
		ИТОГО:					1367891	222037		215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							34265	53592		712

Накладные расходы :

На общестроительные работы	94992
На металломонтажные работы	370
Всего накладных расходов:	95362
Итого с накладными	1463253

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	87795
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1551048
Итого с временными, 3,68 %	1608127
Итого с зимними удорожаниями, 1,938089 %	1639294
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1645727
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1661808
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4249940
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	84999
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4334939
Тендерная скидка-2,2%	95369
ИТОГО с учетом тендерной скидки	4239570
Налог на добавленную стоимость, 12 %	508748
Итого с НДС	4748318

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Аким округа _____ Н. А Абилев

Технадзор:

эксперт ТОО «УКС»

_____ Саркулов Е. Н.

Подрядчик:

ТОО "Есик Жолдары"

Руководитель _____ П. А. Круль

Заказчик ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Есик Жолдары"
Субподрядчик
Договор 16-24 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Илийского района Алматинской области (Жетыгенский сельский округ)

Наименование объекта: Капитальный ремонт ул. Строительная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10см	м2	1288,00	209,96	20,37	270423	26237	0,03	41
					4,79	5,40	6170	6950	0,02	26
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,08	40097,59	339,59	3288	28	0,58	0
					--	140,94	--	12	0,58	0
3.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	40097,59	339,59	802	7	0,58	0
					--	140,94	--	3	0,58	0
4.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ. 6см	м2	106,00	441,70	15,35	46820	1627	0,03	4
					5,94	5,06	630	536	0,02	2
5.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	106,00	209,34	--	22190	--	0,00	0
					0,04	--	4	--	--	--
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59	339,59	1403	12	0,58	0
					--	140,94	--	5	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	166,00	560,65	15,35	93068	2548	0,03	6
					5,94	5,06	986	840	0,02	3
		Итого по разделу:								437995
		Раздел: Обстановка дороги								
8.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,72	402,75	--	290	--	2,80	2
					402,75	--	290	--	--	--
9.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,72	10008,35	95,97	7206	69	4,90	4
					771,75	36,25	556	26	0,18	0
10.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,50	4646,85	2285,57	2301	1132	9,35	5
					1579,50	617,13	782	306	2,34	1
11.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,50	542,84	144,52	269	72	1,34	1
					292,50	--	145	--	--	--
12.	С130806-24	Стойки стальные	м	72,00	494,00	--	35568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	11,87	100,70	0,07	1195	1	0,37	4
					60,30	0,02	716	--	0,00	0
14.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	18,00	119,03	--	2143	--	0,69	12
					119,03	--	2143	--	--	--
15.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	8,00	1603,62	--	12829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратной формы 600х600 N2.1	шт	10,00	2067,67	--	20677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Обстановка дороги								82477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					520472	31733		78
							12422	8678		32

Накладные расходы :

На общестроительные работы	26000
На металломонтажные работы	1109
Всего накладных расходов:	27109
Итого с накладными	547581

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32855
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	580436
Итого с временными, 3,68 %	601796
Итого с зимними удорожаниями, 1,938089 %	613459
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	615866
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	621884
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1590418
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31808
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1622226
Тендерная скидка-2,2%	35689
ИТОГО с учетом тендерной скидки	1586537
Налог на добавленную стоимость, 12 %	190384
Итого с НДС	1776921

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Аким округа _____ Н. А Абилев

Технадзор:

эксперт ТОО «УКС»

_____ Саркулов Е. Н.

Подрядчик:

ТОО "Есик Жолдары"

Руководитель _____ П. А. Круль

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Подрядчик ТОО "Есик Жолдары"
Субподрядчик
Договор 16-24 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Илийского района Алматинской области (Жетыгенский сельский округ)

Наименование объекта: Капитальный ремонт ул. Тугельбаева

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Обстановка дороги								
1.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,60	402,75	--	242	--	2,80	2
					402,75	--	242	--	--	--
2.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,60	10008,35	95,97	6005	58	4,90	3
					771,75	36,25	463	22	0,18	0
3.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,41	4646,85	2285,57	1918	943	9,35	4
					1579,50	617,13	652	255	2,34	1
4.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,41	542,84	144,52	224	60	1,34	1
					292,50	--	121	--	--	--
5.	С130806-24	Стойки стальные	м	60,00	494,00	--	29640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,89	100,70	0,07	996	1	0,37	4
					60,30	0,02	596	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	15,00	119,03	--	1785	--	0,69	10
					119,03	--	1785	--	--	--
8.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	7,00	1603,62	--	11225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратной формы 600х600 N2.1	шт	8,00	2067,67	--	16541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Обстановка дороги								68576
ИТОГО:							68576	1061		23
							3859	277		1

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	3783
На металломонтажные работы	924
Всего накладных расходов:	4708
Итого с накладными	73283

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4397
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	77680
Итого с временными, 3,68 %	80539
Итого с зимними удорожаниями, 1,938089 %	82100
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	82422
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	83227
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	212846
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4257
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	217103
Тендерная скидка-2,2%	4776
ИТОГО с учетом тендерной скидки	212327
Налог на добавленную стоимость, 12 %	25479
Итого с НДС	237806

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Аким округа _____ Н. А Абилев

Технадзор:

эксперт ТОО «УКС»

_____ Саркулов Е. Н.

Подрядчик:

ТОО "Есик Жолдары"

Руководитель _____ П. А. Круль

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Подрядчик ТОО "Есик Жолдары"

Субподрядчик

Договор 16-24 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Илийского района Алматинской области (Жетыгенский сельский округ)

Наименование объекта: Капитальный ремонт ул. Валиханова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 2								
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,80	40097,59 / --	339,59 / 140,94	72021 / --	610 / 253	0,58 / 0,58	1 / 1
2.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5442,86	560,65 / 5,94	15,35 / 5,06	3051547 / 32331	83556 / 27541	0,03 / 0,02	183 / 96
3.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см	м2	2932,00	209,96 / 4,79	20,37 / 5,40	615590 / 14044	59727 / 15822	0,03 / 0,02	93 / 60
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	40097,59 / --	339,59 / 140,94	601 / --	5 / 2	0,58 / 0,58	0 / 0
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	46,00	560,65 / 5,94	15,35 / 5,06	25790 / 273	706 / 233	0,03 / 0,02	2 / 1
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 2								3765550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							48448	43980		158
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						122129		
		На металломонтажные работы						431		
		Всего накладных расходов:						122561		
		Итого с накладными						3919771		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						235186		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4154957		
		Итого с временными, 3,68 %						4307859		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,938089 %						4391349		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4408580		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4451659		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						11384759		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						227695		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11612454		
		Тендерная скидка-2,2%						255474		
		ИТОГО с учетом тендерной скидки						11356980		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1362838		
		Итого с НДС						12719818		

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Аким округа _____ Н. А Абилев

Технадзор:
эксперт ТОО «УКС»

_____ Саркулова Е. Н.

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"

Руководитель _____ П. А. Круль

Заказчик ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Есик Жолдары"
Субподрядчик
Договор 16-24 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Илийского района Алматинской области (Жетыгенский сельский округ)

Наименование объекта: Капитальный ремонт ул. Ауэзова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 1,3								
1.	E0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10см	м2	808,00	209,96	20,37	169644	16459	0,03	26
					4,79	5,40	3870	4360	0,02	16
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 1,3								169644
		Раздел: Обстановка дороги								
2.	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,28	402,75	--	113	--	2,80	1
					402,75	--	113	--	--	--
3.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,28	10008,35	95,97	2802	27	4,90	1
					771,75	36,25	216	10	0,18	0
4.	E0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,19	4646,85	2285,57	895	440	9,35	2
					1579,50	617,13	304	119	2,34	0
5.	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	т	0,19	542,84	144,52	105	28	1,34	0
					292,50	--	56	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий								
6.	С130806-2 4	Стойки стальные	м	28,00	494,00 ---	-- --	13832 ---	-- --	-- ---	-- ---
7.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,62	100,70 60,30	0,07 0,02	465 278	-- --	0,37 0,00	2 0
8.	Е0127-84- 1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	7,00	119,03 119,03	-- --	833 833	-- --	0,69 ---	5 ---
9.	СПРАЙСЛИС Т	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	3,00	1603,62 ---	-- --	4811 ---	-- --	-- ---	-- ---
10.	СПРАЙСЛИС Т	Знак квадратной формы 600х600 N2.1	шт	4,00	2067,67 ---	-- --	8271 ---	-- --	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Обстановка дороги								32126

ИТОГО: 201771 16954 36
5670 4489 17

Накладные расходы :

На общестроительные работы	12712
На металломонтажные работы	431
Всего накладных расходов:	13144
Итого с накладными	214914

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12895
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	227809
Итого с временными, 3,68 %	236192
Итого с зимними удорожаниями, 1,938089 %	240770
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	241715
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	244077
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	624207
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12484
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	636691
Тендерная скидка-2,2%	14007
ИТОГО с учетом тендерной скидки	622684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	74722
Итого с НДС	697406

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Жетыгенского сельского округа Илийского района"

Аким округа _____ Н. А Абилев

Технадзор:

эксперт ТОО «УКС»

ДЛЯ ФОРМ №2

_____ Саркулов Е. Н.

Подрядчик:

ТОО "Есик Жолдары"

Руководитель _____ П. А.